Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение 200023/02 от 2020-11-25 к договору 200023/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Диханкайрат Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Диханкайрат Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ Вынос трассы								
1	Сб. цен РДС РК 8.02-03-2002 тб.17 п1	Восстановление трассы категория сложности 4	км	0,2393		57871,92	13849	
2	Сб. цен РДС РК 8.02-03-2002 тб.17 п1	Закрепление трассы категория сложности 4	км	0,2393		24425,38	5845	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				19694	
РАЗДЕЛ Корчевка деревьев								
3	11-010207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	3,0000		342,67	1028	59,1 333
		Итого оплата труда:				187,76	563	
		Итого эксплуатация машин:				5,77	17	
		Итого прямые затраты:				193,53	581	
		Накладные расходы	%	--		123,75	371	
		Сметная прибыль	%	8		25,38	76	
4	11-010207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	3,0000		1222,49	3667	59,1 1185
		Итого оплата труда:				668,53	2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				22,68	68	
		Итого прямые затраты:				691,21	2074	
		Накладные расходы	%	--		440,73	1322	
		Сметная прибыль	%	8		90,56	272	
5	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением	пень	3,0000		275,16	825	59,1 117
		Итого оплата труда:				65,86	198	
		Итого эксплуатация машин:				205,58	617	
		Итого прямые затраты:				205,58	617	
		Накладные расходы	%	--		49,20	148	
		Сметная прибыль	%	8		20,38	61	
6	11-010207-0705 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на	пень	3,0000		50,52	152	59,1 21
		Итого оплата труда:				12,09	36	
		Итого эксплуатация машин:				37,75	113	
		Итого прямые затраты:				37,75	113	
		Накладные расходы	%	--		9,03	27	
		Сметная прибыль	%	8		3,74	11	
7	41-310102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дрова. Погрузка	т	0,8092		570,56	462	
		Итого прямые затраты:				507,00	410	
		Накладные расходы	%	--		21,29	17	
		Сметная прибыль	%	8		42,26	34	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3794	1656
		Накладные расходы -	Тенге				1885	
		Сметная прибыль -	Тенге				454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6134	
		РАЗДЕЛ Демонтаж водопропускных труб						
8	11-010101-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	107,0000		98,79	10571	59,1 1591
		Итого оплата труда:				25,16	2692	
		Итого эксплуатация машин:				69,74	7463	
		Итого прямые затраты:				72,92	7802	
		Накладные расходы	%	--		18,56	1986	
		Сметная прибыль	%	8		7,32	783	
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	5,0000		2701,46	13507	59,1 4459
		Итого оплата труда:				1508,82	7544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				1508,82	7544	
		Накладные расходы	%	--		992,53	4963	
		Сметная прибыль	%	8		200,11	1001	
10	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта в место временного хранения. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	112,0000		76,70	8591	59,1 1407
		Итого оплата труда:				21,25	2380	
		Итого эксплуатация машин:				55,60	6227	
		Итого прямые затраты:				55,60	6227	
		Накладные расходы	%	--		15,42	1727	
		Сметная прибыль	%	8		5,68	636	
11	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта из места временного хранения. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	112,0000		76,70	8591	59,1 1407
		Итого оплата труда:				21,25	2380	
		Итого эксплуатация машин:				55,60	6227	
		Итого прямые затраты:				55,60	6227	
		Накладные расходы	%	--		15,42	1727	
		Сметная прибыль	%	8		5,68	636	
12	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб, оголовков, стенок	м3 железобетон	21,6600		28986,55	627849	59,4 143977
		Итого оплата труда:				11190,45	242385	
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	233103	
		Итого прямые затраты:				19110,45	413932	
		Накладные расходы	%	--		7728,95	167409	
		Сметная прибыль	%	8		2147,15	46507	
13	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы трубы ж/б. Погрузка	т	54,1500		449,02	24314	
		Итого прямые затраты:				399,00	21606	
		Накладные расходы	%	--		16,76	907	
		Сметная прибыль	%	8		33,26	1801	
14	41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	54,1500		227,08	12296	
		Итого прямые затраты:				201,78	10926	
		Накладные расходы	%	--		8,47	459	
		Сметная прибыль	%	8		16,82	911	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				474265	152841

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4					
		Накладные расходы -	Тенге				179178	
		Сметная прибыль -	Тенге				52275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				705719	
		РАЗДЕЛ Земляные работы основная трасса						
15	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	46,8980		38,54	1808	59,1 270
		Итого оплата труда:				9,75	457	
		Итого эксплуатация машин:				28,49	1336	
		Итого прямые затраты:				28,49	1336	
		Накладные расходы	%	--		7,20	338	
		Сметная прибыль	%	8		2,86	134	
16	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	46,8980		27,85	1306	59,1 195
		Итого оплата труда:				7,04	330	
		Итого эксплуатация машин:				20,59	965	
		Итого прямые затраты:				20,59	965	
		Накладные расходы	%	--		5,20	244	
		Сметная прибыль	%	8		2,06	97	
17	11-010102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3243,3900		140,89	456963	59,1 68683
		Итого оплата труда:				35,83	116215	
		Итого эксплуатация машин:				100,01	324377	
		Итого материалов:				0,06	186	
		Итого прямые затраты:				104,02	337376	
		Накладные расходы	%	--		26,43	85737	
		Сметная прибыль	%	8		10,44	33849	
18	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5546,1969		132,04	732311	
		Итого прямые затраты:				117,33	650735	
		Накладные расходы	%	--		4,93	27331	
		Сметная прибыль	%	8		9,78	54245	
19	11-010105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройствобульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2936,9360		81,77	240158	59,1 35889
		Итого оплата труда:				20,68	60726	
		Итого эксплуатация машин:				60,44	177516	
		Итого прямые затраты:				60,44	177516	
		Накладные расходы	%	--		15,27	44852	
		Сметная прибыль	%	8		6,06	17789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланирован	5269,4110		7,98	42036	59,1 5248
		Итого оплата труда:				1,69	8880	
		Итого эксплуатация машин:				6,09	32106	
		Итого прямые затраты:				6,09	32106	
		Накладные расходы	%	--		1,29	6817	
		Сметная прибыль	%	8		0,59	3114	
21	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненног	2936,9360		77,87	228692	59,1 33782
		Итого оплата труда:				19,46	57161	
		Итого эксплуатация машин:				57,69	169434	
		Итого прямые затраты:				57,69	169434	
		Накладные расходы	%	--		14,41	42317	
		Сметная прибыль	%	8		5,77	16940	
22	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненног	2936,9360		33,75	99116	59,1 12838
		Итого оплата труда:				7,40	21722	
		Итого эксплуатация машин:				25,62	75237	
		Итого прямые затраты:				25,62	75237	
		Накладные расходы	%	--		5,63	16537	
		Сметная прибыль	%	8		2,50	7342	
23	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	2936,9360		73,34	215394	59,1 34682
		Итого оплата труда:				19,98	58684	
		Итого эксплуатация машин:				42,02	123405	
		Итого материалов:				2,80	8223	
		Итого прямые затраты:				53,36	156718	
		Накладные расходы	%	--		14,55	42721	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	15955	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1601423	191587
		Накладные расходы -	Тенге				266895	
		Сметная прибыль -	Тенге				149465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2017783	
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда основная трасса						
24	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала	488,1800		1244,44	607509	60,3 80694
		Итого оплата труда:				274,12	133820	
		Итого эксплуатация машин:				826,13	403300	
		Итого материалов:				1,96	957	
		Итого прямые затраты:				940,52	459142	
		Накладные расходы	%	--		211,74	103367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		92,18	45001	
25	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	м3	595,5796		1577,68	939632	
		Итого прямые затраты:	м3			1401,93	834961	
		Накладные расходы	%	--		58,88	35068	
		Сметная прибыль	%	8		116,86	69602	
26	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	17694,6400		172,64	3054880	60,3 573640
		Итого оплата труда:				53,76	951310	
		Итого эксплуатация машин:				96,89	1714406	
		Итого материалов:				0,56	9909	
		Итого прямые затраты:				120,99	2140941	
		Накладные расходы	%	--		38,86	687652	
		Сметная прибыль	%	8		12,79	226287	
27	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше	м2 основания	17694,6400		58,95	1043093	60,3 146072
		Итого оплата труда:				13,69	242242	
		Итого эксплуатация машин:				44,13	780825	
		Итого прямые затраты:				44,13	780825	
		Накладные расходы	%	--		10,46	185001	
		Сметная прибыль	%	8		4,37	77266	
28	Калькуляция	Стоимость щебеночной смеси укрепленной цементом с учетом транспортных расходов	м3	4317,4900		5905,89	25498618	
		Итого прямые затраты:				5248,00	22658188	
		Накладные расходы	%	--		220,42	951644	
		Сметная прибыль	%	8		437,47	1888787	
29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	13,4460		1856,61	24964	60,3 5078
		Итого оплата труда:				626,25	8421	
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	17106	
		Итого прямые затраты:				1272,16	17106	
		Накладные расходы	%	--		446,92	6009	
		Сметная прибыль	%	8		137,53	1849	
30	21-130104-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	13,4460		81871,54	1100845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			72751,42	978216	
		Накладные расходы	%	--		3055,56	41085	
		Сметная прибыль	%	8		6064,56	81544	
31	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	15474,6400		1568,94	24278714	60,3 484421
		Итого оплата труда:				51,91	803351	
		Итого эксплуатация машин:				68,24	1055981	
		Итого материалов:				1263,12	19546271	
		Итого прямые затраты:				1362,86	21089755	
		Накладные расходы	%	--		89,86	1390536	
		Сметная прибыль	%	8		116,22	1798423	
32	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	15474,6400		710,10	10988509	60,3 3150
		Итого оплата труда:				0,34	5223	
		Итого эксплуатация машин:				0,07	1050	
		Итого материалов:				630,39	9755016	
		Итого прямые затраты:				630,79	9761289	
		Накладные расходы	%	--		26,71	413256	
		Сметная прибыль	%	8		52,60	813964	
33	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,2370		85577,47	20282	
		Итого прямые затраты:	т			76044,53	18023	
		Накладные расходы	%	--		3193,87	757	
		Сметная прибыль	%	8		6339,07	1502	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				58738443	1293055
		Накладные расходы -	Тенге				3814376	
		Сметная прибыль -	Тенге				5004226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				67557045	
		РАЗДЕЛ Земляные работы примыкания						
34	11-010102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	29,4310		166,93	4913	59,1 738
		Итого оплата труда:				42,46	1250	
		Итого эксплуатация машин:				118,51	3488	
		Итого материалов:				0,06	2	
		Итого прямые затраты:				123,25	3627	
		Накладные расходы	%	--		31,32	922	
		Сметная прибыль	%	8		12,37	364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	50,3270		132,04	6645	
		Итого прямые затраты:				117,33	5905	
		Накладные расходы	%	--		4,93	248	
		Сметная прибыль	%	8		9,78	492	
36	11-010105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	26,1940		81,77	2142	59,1 320
		Итого оплата труда:				20,68	542	
		Итого эксплуатация машин:				60,44	1583	
		Итого прямые затраты:				60,44	1583	
		Накладные расходы	%	--		15,27	400	
		Сметная прибыль	%	8		6,06	159	
37	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланирован	90,0000		7,98	718	59,1 90
		Итого оплата труда:				1,69	152	
		Итого эксплуатация машин:				6,09	548	
		Итого прямые затраты:				6,09	548	
		Накладные расходы	%	--		1,29	116	
		Сметная прибыль	%	8		0,59	53	
38	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненног	26,1940		77,87	2040	59,1 301
		Итого оплата труда:				19,46	510	
		Итого эксплуатация машин:				57,69	1511	
		Итого прямые затраты:				57,69	1511	
		Накладные расходы	%	--		14,41	377	
		Сметная прибыль	%	8		5,77	151	
39	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненног	26,1940		33,75	884	59,1 114
		Итого оплата труда:				7,40	194	
		Итого эксплуатация машин:				25,62	671	
		Итого прямые затраты:				25,62	671	
		Накладные расходы	%	--		5,63	147	
		Сметная прибыль	%	8		2,50	65	
40	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	26,1940		73,34	1921	59,1 309
		Итого оплата труда:				19,98	523	
		Итого эксплуатация машин:				42,02	1101	
		Итого материалов:				2,80	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				53,36	1398	
		Накладные расходы	%	--		14,55	381	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	142	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				15244	1872
		Накладные расходы -	Тенге				2592	
		Сметная прибыль -	Тенге				1427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				19263	
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда примыкания						
41	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала	12,4540		1244,44	15498	60,3 / 2059
		Итого оплата труда:				274,12	3414	
		Итого эксплуатация машин:				826,13	10289	
		Итого материалов:				1,96	24	
		Итого прямые затраты:				940,52	11713	
		Накладные расходы	%	--		211,74	2637	
		Сметная прибыль	%	8		92,18	1148	
42	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	м3	15,1914		1577,68	23967	
		Итого прямые затраты:	м3			1401,93	21297	
		Накладные расходы	%	--		58,88	894	
		Сметная прибыль	%	8		116,86	1775	
43	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	686,4000		172,64	118503	60,3 / 22252
		Итого оплата труда:				53,76	36903	
		Итого эксплуатация машин:				96,89	66504	
		Итого материалов:				0,56	384	
		Итого прямые затраты:				120,99	83050	
		Накладные расходы	%	--		38,86	26675	
		Сметная прибыль	%	8		12,79	8778	
44	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше	м2 основания	686,4000		58,95	40463	60,3 / 5666
		Итого оплата труда:				13,69	9397	
		Итого эксплуатация машин:				44,13	30289	
		Итого прямые затраты:				44,13	30289	
		Накладные расходы	%	--		10,46	7176	
		Сметная прибыль	%	8		4,37	2997	
45	Калькуляция	Стоимость щебеночной смеси укрепленной цементом с учетом транспортных расходов	м3	137,2800		5905,89	810760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				5248,00	720445	
		Накладные расходы	%	--		220,42	30259	
		Сметная прибыль	%	8		437,47	60056	
46	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5450		1856,61	1012	60,3 206
		Итого оплата труда:				626,25	341	
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	693	
		Итого прямые затраты:				1272,16	693	
		Накладные расходы	%	--		446,92	244	
		Сметная прибыль	%	8		137,53	75	
47	21-130104-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,5450		81871,54	44620	
		Итого прямые затраты:				72751,42	39650	
		Накладные расходы	%	--		3055,56	1665	
		Сметная прибыль	%	8		6064,56	3305	
48	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	624,0000		1568,94	979016	60,3 19534
		Итого оплата труда:				51,91	32394	
		Итого эксплуатация машин:				68,24	42581	
		Итого материалов:				1263,12	788185	
		Итого прямые затраты:				1362,86	850424	
		Накладные расходы	%	--		89,86	56072	
		Сметная прибыль	%	8		116,22	72520	
49	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	624,0000		710,10	443101	60,3 127
		Итого оплата труда:				0,34	211	
		Итого эксплуатация машин:				0,07	42	
		Итого материалов:				630,39	393362	
		Итого прямые затраты:				630,79	393615	
		Накладные расходы	%	--		26,71	16664	
		Сметная прибыль	%	8		52,60	32822	
50	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0110		85577,47	941	
		Итого прямые затраты:				76044,53	836	
		Накладные расходы	%	--		3193,87	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		6339,07	70	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2152013	49844
		Накладные расходы -	Тенге				142322	
		Сметная прибыль -	Тенге				183547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2477882	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				63004877	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1690854	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				64695731	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2716394	
	ИТОГО:		Тенге				67412125	
	Сметная прибыль		Тенге				5391394	
	ИТОГО по акту:		Тенге				72803519	
	Временные здания и сооружения3,12%		Тенге				2262577	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				75066096	
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				1076847	
	Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время		Тенге				76142943	
	НДС 12%		Тенге				9137153	
	Всего с НДС		Тенге				85280096	

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М. Б.

Авторский надзор
ИП "УРАЗАЕВ Р.Ш."

Уразаев Р. Ш.

Представитель технического надзора
главный инженер по техническому надзору
ТОО "АКТАУ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТ"

Ауелбаев Б. А.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.