Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Допсоглашение 200023/02 от 2020-11-25 к договору 200023/00 от 2020-03-27

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Диханкайрат Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Диханкайрат Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ Вынос трассы						
1	Сб. цен РДС РК 8.02-03-2002 тб.17 п1	Восстановление трассы категория сложности 4	км	0.1230		57871.92	7118	
2	Сб. цен РДС РК 8.02-03-2002 тб.17 п1	Закрепление трассы категория сложности 4	км	0.1230		24425.38	3004	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10123	
		В том числе:						
	Стоимость прочих работ -		Тенге				10123	
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда основная трасса						
3	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала	45.2000		1244.44	56249	60,3 / 7471
		Итого оплата труда:				274.12	12390	
		Итого эксплуатация машин:				826.13	37341	
		Итого материалов:				1.96	89	
		Итого прямые затраты:				940.52	42511	
		Накладные расходы	%	--		211.74	9571	
		Сметная прибыль	%	8		92.18	4167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	м3	55.1440		1577.68	86999	
		Итого прямые затраты:	м3			1401.93	77308	
		Накладные расходы	%	--		58.88	3247	
		Сметная прибыль	%	8		116.86	6444	
5	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	1578.0000		172.64	272433	60,3 51157
		Итого оплата труда:				53.76	84837	
		Итого эксплуатация машин:				96.89	152890	
		Итого материалов:				0.56	884	
		Итого прямые затраты:				120.99	190928	
		Накладные расходы	%	--		38.86	61325	
		Сметная прибыль	%	8		12.79	20180	
6	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше	м2 основания	1578.0000		58.95	93023	60,3 13027
		Итого оплата труда:				13.69	21603	
		Итого эксплуатация машин:				44.13	69634	
		Итого прямые затраты:				44.13	69634	
		Накладные расходы	%	--		10.46	16498	
		Сметная прибыль	%	8		4.37	6891	
7	Калькуляция	Стоимость щебеночной смеси укрепленной цементом с учетом транспортных расходов	м3	385.0320		5905.89	2273956	
		Итого прямые затраты:				5248.00	2020648	
		Накладные расходы	%	--		220.42	84867	
		Сметная прибыль	%	8		437.47	168441	
8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.8750		1856.61	1625	60,3 330
		Итого оплата труда:				626.25	548	
		Итого эксплуатация машин:				1272.16	1113	
		Итого прямые затраты:				1272.16	1113	
		Накладные расходы	%	--		446.92	391	
		Сметная прибыль	%	8		137.53	120	
9	21-130104-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0.8750		81871.54	71638	
		Итого прямые затраты:	т			72751.42	63657	
		Накладные расходы	%	--		3055.56	2674	
		Сметная прибыль	%	8		6064.56	5306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	1007.0000		1568.94	1579918	60,3 31523
		Итого оплата труда:				51.91	52277	
		Итого эксплуатация машин:				68.24	68717	
		Итого материалов:				1263.12	1271958	
		Итого прямые затраты:				1362.86	1372399	
		Накладные расходы	%	--		89.86	90488	
		Сметная прибыль	%	8		116.22	117031	
11	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1007.0000		710.10	715069	60,3 205
		Итого оплата труда:				0.34	340	
		Итого эксплуатация машин:				0.07	68	
		Итого материалов:				630.39	634800	
		Итого прямые затраты:				630.79	635208	
		Накладные расходы	%	--		26.71	26892	
		Сметная прибыль	%	8		52.60	52968	
12	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0330		85577.47	2824	
		Итого прямые затраты:	т			76044.53	2509	
		Накладные расходы	%	--		3193.87	105	
		Сметная прибыль	%	8		6339.07	209	
13	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано гравийной смесью толщиной 6 см	м2 покрытия	10618.0000		186.44	1979667	60,3 355760
		Итого оплата труда:				55.56	589984	
		Итого эксплуатация машин:				106.76	1133559	
		Итого материалов:				0.20	2081	
		Итого прямые затраты:				132.17	1403381	
		Накладные расходы	%	--		40.46	429644	
		Сметная прибыль	%	8		13.81	146642	
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	м3	777.2057		1577.68	1226179	
		Итого прямые затраты:	м3			1401.93	1089588	
		Накладные расходы	%	--		58.88	45763	
		Сметная прибыль	%	8		116.86	90828	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				6968885	459473
		Накладные расходы -	Тенге				771465	
		Сметная прибыль -	Тенге				619228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8359578	
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда примыкания						
15	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	15.6000		172.64	2693	60,3 506
		Итого оплата труда:				53.76	839	
		Итого эксплуатация машин:				96.89	1511	
		Итого материалов:				0.56	9	
		Итого прямые затраты:				120.99	1888	
		Накладные расходы	%	–		38.86	606	
		Сметная прибыль	%	8		12.79	200	
16	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше	м2 основания	15.6000		58.95	920	60,3 129
		Итого оплата труда:				13.69	214	
		Итого эксплуатация машин:				44.13	688	
		Итого прямые затраты:				44.13	688	
		Накладные расходы	%	–		10.46	163	
		Сметная прибыль	%	8		4.37	68	
17	Калькуляция	Стоимость щебеночной смеси укрепленной цементом с учетом транспортных расходов	м3	34.0080		5905.89	200847	
		Итого прямые затраты:				5248.00	178474	
		Накладные расходы	%	–		220.42	7496	
		Сметная прибыль	%	8		437.47	14878	
18	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано гравийной смесью толщиной 10 см	м2 покрытия	197.0000		186.44	36730	60,3 6601
		Итого оплата труда:				55.56	10946	
		Итого эксплуатация машин:				106.76	21031	
		Итого материалов:				0.20	39	
		Итого прямые затраты:				132.17	26037	
		Накладные расходы	%	–		40.46	7971	
		Сметная прибыль	%	8		13.81	2721	
19	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14.4204		1577.68	22751	
		Итого прямые затраты:	м3			1401.93	20216	
		Накладные расходы	%	–		58.88	849	
		Сметная прибыль	%	8		116.86	1685	
20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материалаос	13.4100		1244.44	16688	60,3 2217
		Итого оплата труда:				274.12	3676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				826.13	11078	
		Итого материалов:				1.96	26	
		Итого прямые затраты:				940.52	12612	
		Накладные расходы	%	--		211.74	2839	
		Сметная прибыль	%	8		92.18	1236	
21	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16.3602		1577.68	25811	
		Итого прямые затраты:	м3			1401.93	22936	
		Накладные расходы	%	--		58.88	963	
		Сметная прибыль	%	8		116.86	1912	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				262852	9453
		Накладные расходы -	Тенге				20888	
		Сметная прибыль -	Тенге				22699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				306439	
		РАЗДЕЛ Водопропускная труба ПК 0+61,42						
22	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	55.2000		121.93	6731	59.1 1012
		Итого оплата труда:				31.02	1712	
		Итого эксплуатация машин:				83.27	4597	
		Итого прямые затраты:				90.02	4969	
		Накладные расходы	%	--		22.88	1263	
		Сметная прибыль	%	8		9.03	499	
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	2.0000		2701.46	5403	59.1 1783
		Итого оплата труда:				1508.82	3018	
		Итого прямые затраты:				1508.82	3018	
		Накладные расходы	%	--		992.53	1985	
		Сметная прибыль	%	8		200.11	400	
24	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	7.8500		2970.37	23317	59.4 7504
		Итого оплата труда:				1609.37	12634	
		Итого эксплуатация машин:				140.35	1102	
		Итого прямые затраты:				1683.52	13216	
		Накладные расходы	%	--		1066.82	8375	
		Сметная прибыль	%	8		220.03	1727	
25	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8.6350		1577.68	13623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	м3			1401.93	12106	
		Накладные расходы	%	--		58.88	508	
		Сметная прибыль	%	8		116.86	1009	
26	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетон	2.6600		43947.48	116900	59,4 22102
		Итого оплата труда:				13988.06	37208	
		Итого эксплуатация машин:				13452.38	35783	
		Итого материалов:				6854.96	18234	
		Итого прямые затраты:				30743.02	81776	
		Накладные расходы	%	--		9949.09	26465	
		Сметная прибыль	%	8		3255.37	8659	
27	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	14.0000		23317.57	326446	
		Итого прямые затраты:	шт.			20720.10	290081	
		Накладные расходы	%	--		870.24	12183	
		Сметная прибыль	%	8		1727.23	24181	
28	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемо	6.5000		4565.54	29676	59,4 3400
		Итого оплата труда:				880.51	5723	
		Итого эксплуатация машин:				142.98	929	
		Итого материалов:				2557.50	16624	
		Итого прямые затраты:				3533.94	22971	
		Накладные расходы	%	--		693.41	4507	
		Сметная прибыль	%	8		338.19	2198	
29	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемо	19.5000		3163.89	61696	59,4 6638
		Итого оплата труда:				573.05	11174	
		Итого эксплуатация машин:				95.93	1871	
		Итого материалов:				1833.71	35757	
		Итого прямые затраты:				2471.05	48186	
		Накладные расходы	%	--		458.47	8940	
		Сметная прибыль	%	8		234.36	4570	
30	11-300403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1.2600		18919.08	23838	59,4 4939
		Итого оплата труда:				6599.50	8315	
		Итого эксплуатация машин:				6692.93	8433	
		Итого материалов:				1369.83	1726	
		Итого прямые затраты:				12891.47	16243	
		Накладные расходы	%	--		4626.19	5829	
		Сметная прибыль	%	8		1401.41	1766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	21-040803-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	2.0000		47982.94	95966	
		Итого прямые затраты:	шт.			42637.86	85276	
		Накладные расходы	%	--		1790.79	3582	
		Сметная прибыль	%	8		3554.29	7109	
32	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Правка русла и расчистка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15.0000		121.93	1829	59,1 275
		Итого оплата труда:				31.02	465	
		Итого эксплуатация машин:				83.27	1249	
		Итого прямые затраты:				90.02	1350	
		Накладные расходы	%	--		22.88	343	
		Сметная прибыль	%	8		9.03	135	
33	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15.3750		18.90	291	59,1 43
		Итого оплата труда:				4.78	73	
		Итого эксплуатация машин:				13.97	215	
		Итого прямые затраты:				13.97	215	
		Накладные расходы	%	--		3.53	54	
		Сметная прибыль	%	8		1.40	22	
34	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.1250		1291.73	6620	59,1 2185
		Итого оплата труда:				721.46	3697	
		Итого прямые затраты:				721.46	3697	
		Накладные расходы	%	--		474.59	2432	
		Сметная прибыль	%	8		95.68	490	
35	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	15.3750		73.34	1128	59,1 182
		Итого оплата труда:				19.98	307	
		Итого эксплуатация машин:				42.02	646	
		Итого материалов:				2.80	43	
		Итого прямые затраты:				53.36	820	
		Накладные расходы	%	--		14.55	224	
		Сметная прибыль	%	8		5.43	84	
36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	15.3750		211.17	3247	59,1 911
		Итого оплата труда:				100.24	1541	
		Итого эксплуатация машин:				52.79	812	
		Итого прямые затраты:				128.41	1974	
		Накладные расходы	%	--		67.12	1032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		15.64	241	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				585898	50974
		Накладные расходы -	Тенге				77723	
		Сметная прибыль -	Тенге				53090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				716710	
		РАЗДЕЛ Водопропускная труба ПК 22+26,74						
				Укладка оголовков				
37	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	50.0000		121.93	6097	59,1 917
		Итого оплата труда:				31.02	1551	
		Итого эксплуатация машин:				83.27	4164	
		Итого прямые затраты:				90.02	4501	
		Накладные расходы	%	–		22.88	1144	
		Сметная прибыль	%	8		9.03	452	
38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	2.0000		2701.46	5403	59,1 1783
		Итого оплата труда:				1508.82	3018	
		Итого прямые затраты:				1508.82	3018	
		Накладные расходы	%	–		992.53	1985	
		Сметная прибыль	%	8		200.11	400	
39	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	21.4000		2970.37	63566	59,4 20458
		Итого оплата труда:				1609.37	34440	
		Итого эксплуатация машин:				140.35	3003	
		Итого прямые затраты:				1683.52	36027	
		Накладные расходы	%	–		1066.82	22830	
		Сметная прибыль	%	8		220.03	4709	
40	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23.5400		1577.68	37138	
		Итого прямые затраты:	м3			1401.93	33001	
		Накладные расходы	%	–		58.88	1386	
		Сметная прибыль	%	8		116.86	2751	
41	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	5.9400		12332.42	73255	59,4 11030
		Итого оплата труда:				3126.07	18569	
		Итого эксплуатация машин:				2488.84	14784	
		Итого материалов:				4145.49	24624	
		Итого прямые затраты:				9101.76	54064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2317.15	13764	
		Сметная прибыль	%	8		913.51	5426	
42	21-040803-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	2.0000		47982.94	95966	
		Итого прямые затраты:	шт.			42637.86	85276	
		Накладные расходы	%	--		1790.79	3582	
		Сметная прибыль	%	8		3554.29	7109	
43	21-040803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4.0000		70962.03	283848	
		Итого прямые затраты:	шт.			63057.18	252229	
		Накладные расходы	%	--		2648.40	10594	
		Сметная прибыль	%	8		5256.45	21026	
44	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемо	1.9200		4565.54	8766	59.4 1004
		Итого оплата труда:				880.51	1691	
		Итого эксплуатация машин:				142.98	275	
		Итого материалов:				2557.50	4910	
		Итого прямые затраты:				3533.94	6785	
		Накладные расходы	%	--		693.41	1331	
		Сметная прибыль	%	8		338.19	649	
45	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемо	41.4000		3163.89	130985	59.4 14092
		Итого оплата труда:				573.05	23724	
		Итого эксплуатация машин:				95.93	3972	
		Итого материалов:				1833.71	75916	
		Итого прямые затраты:				2471.05	102302	
		Накладные расходы	%	--		458.47	18981	
		Сметная прибыль	%	8		234.36	9703	
46	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9.3000		18.90	176	59.1 26
		Итого оплата труда:				4.78	44	
		Итого эксплуатация машин:				13.97	130	
		Итого прямые затраты:				13.97	130	
		Накладные расходы	%	--		3.53	33	
		Сметная прибыль	%	8		1.40	13	
47	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3.1000		1291.73	4004	59.1 1322
		Итого оплата труда:				721.46	2237	
		Итого прямые затраты:				721.46	2237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		474.59	1471	
		Сметная прибыль	%	8		95.68	297	
48	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	9.3000		73.34	682	59,1 110
		Итого оплата труда:				19.98	186	
		Итого эксплуатация машин:				42.02	391	
		Итого материалов:				2.80	26	
		Итого прямые затраты:				53.36	496	
		Накладные расходы	%	--		14.55	135	
		Сметная прибыль	%	8		5.43	51	
49	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	9.3000		211.17	1964	59,1 551
		Итого оплата труда:				100.24	932	
		Итого эксплуатация машин:				52.79	491	
		Итого прямые затраты:				128.41	1194	
		Накладные расходы	%	--		67.12	624	
		Сметная прибыль	%	8		15.64	145	
50	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1.0800		8892.75	9604	59,4 1832
		Итого оплата труда:				2855.39	3084	
		Итого эксплуатация машин:				1741.08	1880	
		Итого материалов:				2156.21	2329	
		Итого прямые затраты:				6206.04	6703	
		Накладные расходы	%	--		2027.99	2190	
		Сметная прибыль	%	8		658.72	711	
51	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 F300, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1.1016		16249.30	17900	
		Итого прямые затраты:	м3			14439.20	15906	
		Накладные расходы	%	--		606.45	668	
		Сметная прибыль	%	8		1203.65	1326	
52	ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка за морозостойкость бетона свыше F200	м3	1.1016		324.99	358	
		Итого прямые затраты:				288.78	318	
		Накладные расходы	%	--		12.13	13	
		Сметная прибыль	%	8		24.07	27	
53	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Правка русла и расчистка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16.0000		121.93	1951	59,1 293
		Итого оплата труда:				31.02	496	
		Итого эксплуатация машин:				83.27	1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				90.02	1440	
		Накладные расходы	%	--		22.88	366	
		Сметная прибыль	%	8		9.03	145	
54	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1.4000		8892.75	12450	59,4 2375
		Итого оплата труда:				2855.39	3998	
		Итого эксплуатация машин:				1741.08	2438	
		Итого материалов:				2156.21	3019	
		Итого прямые затраты:				6206.04	8688	
		Накладные расходы	%	--		2027.99	2839	
		Сметная прибыль	%	8		658.72	922	
55	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 F300, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1.4280		16249.30	23204	
		Итого прямые затраты:	м3			14439.20	20619	
		Накладные расходы	%	--		606.45	866	
		Сметная прибыль	%	8		1203.65	1719	
56	ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка за морозостойкость бетона свыше F200	м3	1.4280		324.99	464	
		Итого прямые затраты:				288.78	412	
		Накладные расходы	%	--		12.13	17	
		Сметная прибыль	%	8		24.07	34	
				Укладка трубы				
57	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	143.5600		121.93	17505	59,1 2632
		Итого оплата труда:				31.02	4453	
		Итого эксплуатация машин:				83.27	11955	
		Итого прямые затраты:				90.02	12923	
		Накладные расходы	%	--		22.88	3285	
		Сметная прибыль	%	8		9.03	1297	
58	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	4.4000		2701.46	11886	59,1 3924
		Итого оплата труда:				1508.82	6639	
		Итого прямые затраты:				1508.82	6639	
		Накладные расходы	%	--		992.53	4367	
		Сметная прибыль	%	8		200.11	880	
59	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	12.5000		2970.37	37130	59,4 11950
		Итого оплата труда:				1609.37	20117	
		Итого эксплуатация машин:				140.35	1754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				1683.52	21044	
		Накладные расходы	%	–		1066.82	13335	
		Сметная прибыль	%	8		220.03	2750	
60	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13.7500		1577.68	21693	
		Итого прямые затраты:	м3			1401.93	19277	
		Накладные расходы	%	–		58.88	810	
		Сметная прибыль	%	8		116.86	1607	
61	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетон	5.2500		43947.48	230724	59,4 43622
		Итого оплата труда:				13988.06	73437	
		Итого эксплуатация машин:				13452.38	70625	
		Итого материалов:				6854.96	35989	
		Итого прямые затраты:				30743.02	161401	
		Накладные расходы	%	–		9949.09	52233	
		Сметная прибыль	%	8		3255.37	17091	
62	23-011202-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм ГОСТ 6482-2011	м	15.0000		57283.18	859248	
		Итого прямые затраты:	м			50902.09	763531	
		Накладные расходы	%	–		2137.89	32068	
		Сметная прибыль	%	8		4243.20	63648	
63	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемо	3.6000		4565.54	16436	59,4 1883
		Итого оплата труда:				880.51	3170	
		Итого эксплуатация машин:				142.98	515	
		Итого материалов:				2557.50	9207	
		Итого прямые затраты:				3533.94	12722	
		Накладные расходы	%	–		693.41	2496	
		Сметная прибыль	%	8		338.19	1217	
64	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемо	56.4000		3163.89	178443	59,4 19198
		Итого оплата труда:				573.05	32320	
		Итого эксплуатация машин:				95.93	5411	
		Итого материалов:				1833.71	103421	
		Итого прямые затраты:				2471.05	139367	
		Накладные расходы	%	–		458.47	25858	
		Сметная прибыль	%	8		234.36	13218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27.0000		18.90	510	59.1 76
		Итого оплата труда:				4.78	129	
		Итого эксплуатация машин:				13.97	377	
		Итого прямые затраты:				13.97	377	
		Накладные расходы	%	--		3.53	95	
		Сметная прибыль	%	8		1.40	38	
66	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9.0000		1291.73	11626	59.1 3837
		Итого оплата труда:				721.46	6493	
		Итого прямые затраты:				721.46	6493	
		Накладные расходы	%	--		474.59	4271	
		Сметная прибыль	%	8		95.68	861	
67	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	27.0000		73.34	1980	59.1 319
		Итого оплата труда:				19.98	539	
		Итого эксплуатация машин:				42.02	1134	
		Итого материалов:				2.80	76	
		Итого прямые затраты:				53.36	1441	
		Накладные расходы	%	--		14.55	393	
		Сметная прибыль	%	8		5.43	147	
68	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	27.0000		211.17	5702	59.1 1599
		Итого оплата труда:				100.24	2706	
		Итого эксплуатация машин:				52.79	1425	
		Итого прямые затраты:				128.41	3467	
		Накладные расходы	%	--		67.12	1812	
		Сметная прибыль	%	8		15.64	422	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1784029	144833
		Накладные расходы -	Тенге				225844	
		Сметная прибыль -	Тенге				160790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2170663	
		РАЗДЕЛ Водопропускная труба ПК 32+15,8						
69	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39.4300		121.93	4808	59.1 723
		Итого оплата труда:				31.02	1223	
		Итого эксплуатация машин:				83.27	3283	
		Итого прямые затраты:				90.02	3549	
		Накладные расходы	%	--		22.88	902	
		Сметная прибыль	%	8		9.03	356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	1.4300		2701.46	3863	59,1 1275
		Итого оплата труда:				1508.82	2158	
		Итого прямые затраты:				1508.82	2158	
		Накладные расходы	%	--		992.53	1419	
		Сметная прибыль	%	8		200.11	286	
71	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	5.6100		2970.37	16664	59,4 5363
		Итого оплата труда:				1609.37	9029	
		Итого эксплуатация машин:				140.35	787	
		Итого прямые затраты:				1683.52	9445	
		Накладные расходы	%	--		1066.82	5985	
		Сметная прибыль	%	8		220.03	1234	
72	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6.1710		1577.68	9736	
		Итого прямые затраты:	м3			1401.93	8651	
		Накладные расходы	%	--		58.88	363	
		Сметная прибыль	%	8		116.86	721	
73	11-300401-0301 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб удлиняемые, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0,9 м	м3 железобетон	1.9000		49944.27	94894	59,4 17789
		Итого оплата труда:				15761.95	29948	
		Итого эксплуатация машин:				16144.81	30675	
		Итого материалов:				7376.36	14015	
		Итого прямые затраты:				35018.10	66534	
		Накладные расходы	%	--		11226.59	21331	
		Сметная прибыль	%	8		3699.58	7029	
74	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	10.0000		23317.57	233176	
		Итого прямые затраты:	шт.			20720.10	207201	
		Накладные расходы	%	--		870.24	8702	
		Сметная прибыль	%	8		1727.23	17272	
75	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемо	5.4200		4565.54	24745	59,4 2835
		Итого оплата труда:				880.51	4772	
		Итого эксплуатация машин:				142.98	775	
		Итого материалов:				2557.50	13862	
		Итого прямые затраты:				3533.94	19154	
		Накладные расходы	%	--		693.41	3758	
		Сметная прибыль	%	8		338.19	1833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемо	16.2500		3163.89	51413	59.4 5531
		Итого оплата труда:				573.05	9312	
		Итого эксплуатация машин:				95.93	1559	
		Итого материалов:				1833.71	29798	
		Итого прямые затраты:				2471.05	40155	
		Накладные расходы	%	--		458.47	7450	
		Сметная прибыль	%	8		234.36	3808	
77	11-300403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1.2800		18919.08	24216	59.4 5018
		Итого оплата труда:				6599.50	8447	
		Итого эксплуатация машин:				6692.93	8567	
		Итого материалов:				1369.83	1753	
		Итого прямые затраты:				12891.47	16501	
		Накладные расходы	%	--		4626.19	5922	
		Сметная прибыль	%	8		1401.41	1794	
78	21-040803-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	2.0000		47982.94	95966	
		Итого прямые затраты:	шт.			42637.86	85276	
		Накладные расходы	%	--		1790.79	3582	
		Сметная прибыль	%	8		3554.29	7109	
79	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Правка русла и расчистка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15.0000		121.93	1829	59.1 275
		Итого оплата труда:				31.02	465	
		Итого эксплуатация машин:				83.27	1249	
		Итого прямые затраты:				90.02	1350	
		Накладные расходы	%	--		22.88	343	
		Сметная прибыль	%	8		9.03	135	
80	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15.3750		18.90	291	59.1 43
		Итого оплата труда:				4.78	73	
		Итого эксплуатация машин:				13.97	215	
		Итого прямые затраты:				13.97	215	
		Накладные расходы	%	--		3.53	54	
		Сметная прибыль	%	8		1.40	22	
81	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5.1250		1291.73	6620	59.1 2185
		Итого оплата труда:				721.46	3697	
		Итого прямые затраты:				721.46	3697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		474.59	2432	
		Сметная прибыль	%	8		95.68	490	
82	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненног	15.3750		73.34	1128	59,1 182
		Итого оплата труда:				19.98	307	
		Итого эксплуатация машин:				42.02	646	
		Итого материалов:				2.80	43	
		Итого прямые затраты:				53.36	820	
		Накладные расходы	%	--		14.55	224	
		Сметная прибыль	%	8		5.43	84	
83	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	15.3750		211.17	3247	59,1 911
		Итого оплата труда:				100.24	1541	
		Итого эксплуатация машин:				52.79	812	
		Итого прямые затраты:				128.41	1974	
		Накладные расходы	%	--		67.12	1032	
		Сметная прибыль	%	8		15.64	241	
84	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3.3250		3808.77	12664	59,1 4180
		Итого оплата труда:				2127.27	7073	
		Итого прямые затраты:				2127.27	7073	
		Накладные расходы	%	--		1399.37	4653	
		Сметная прибыль	%	8		282.13	938	
85	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	3.3250		23262.87	77349	48,5 6864
		Итого оплата труда:				4256.38	14152	
		Итого эксплуатация машин:				716.49	2382	
		Итого материалов:				13821.36	45956	
		Итого прямые затраты:				18607.15	61869	
		Накладные расходы	%	--		2932.55	9751	
		Сметная прибыль	%	8		1723.18	5730	
86	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные. Установка	шт.	180.0000		2087.12	375682	60,3 83137
		Итого оплата труда:				765.96	137873	
		Итого эксплуатация машин:				674.43	121398	
		Итого материалов:				191.31	34435	
		Итого прямые затраты:				1392.75	250696	
		Накладные расходы	%	--		539.77	97158	
		Сметная прибыль	%	8		154.60	27828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	24-010202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Столбики сигнальные С10 КД1KR1	шт.	180.0000		3798.66	683760	
		Итого прямые затраты:	шт.			3375.51	607592	
		Накладные расходы	%	--		141.77	25519	
		Сметная прибыль	%	8		281.38	50649	
88	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	19.0000		6163.09	117099	60,3 32467
		Итого оплата труда:				2833.80	53842	
		Итого эксплуатация машин:				729.32	13857	
		Итого материалов:				380.95	7238	
		Итого прямые затраты:				3767.77	71588	
		Накладные расходы	%	--		1938.80	36837	
		Сметная прибыль	%	8		456.53	8674	
89	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8.0000		1144.91	9159	60,3 2764
		Итого оплата труда:				573.02	4584	
		Итого материалов:				98.82	791	
		Итого прямые затраты:				671.84	5375	
		Накладные расходы	%	--		388.26	3106	
		Сметная прибыль	%	8		84.81	678	
90	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки оцинкованные СКМ 1.35	т	0.1824		371354.47	67735	
		Итого прямые затраты:	т			329987.27	60190	
		Накладные расходы	%	--		13859.47	2528	
		Сметная прибыль	%	8		27507.74	5017	
91	24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.1, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2.0000		7447.89	14896	
		Итого прямые затраты:	шт.			6618.23	13236	
		Накладные расходы	%	--		277.97	556	
		Сметная прибыль	%	8		551.70	1103	
92	24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2.0000		8904.02	17808	
		Итого прямые затраты:	шт.			7912.15	15824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		332.31	665	
		Сметная прибыль	%	8		659.56	1319	
93	24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1.0000		21170.62	21171	
		Итого прямые затраты:	шт.			18812.31	18812	
		Накладные расходы	%	--		790.12	790	
		Сметная прибыль	%	8		1568.19	1568	
94	24-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	16.0000		12160.34	194565	
		Итого прямые затраты:	шт.			10805.73	172892	
		Накладные расходы	%	--		453.84	7261	
		Сметная прибыль	%	8		900.77	14412	
95	24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3.0000		7447.89	22344	
		Итого прямые затраты:	шт.			6618.23	19855	
		Накладные расходы	%	--		277.97	834	
		Сметная прибыль	%	8		551.70	1655	
96	24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2.0000		13328.14	26656	
		Итого прямые затраты:	шт.			11843.45	23687	
		Накладные расходы	%	--		497.42	995	
		Сметная прибыль	%	8		987.27	1975	
97	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1.2100		32827.88	39722	60,3 3125
		Итого оплата труда:				4283.24	5183	
		Итого эксплуатация машин:				5347.68	6471	
		Итого материалов:				18862.40	22824	
		Итого прямые затраты:				26588.21	32172	
		Накладные расходы	%	--		3807.98	4608	
		Сметная прибыль	%	8		2431.70	2942	
98	11-270903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	2.4900		22475.17	55963	60,3 6431
		Итого оплата труда:				4283.24	10665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				5347.68	13316	
		Итого материалов:				9662.93	24061	
		Итого прямые затраты:				17388.74	43298	
		Накладные расходы	%	--		3421.60	8520	
		Сметная прибыль	%	8		1664.83	4145	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1870839	181098
		Накладные расходы -	Тенге				267280	
		Сметная прибыль -	Тенге				171049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2309168	
		РАЗДЕЛ Транспортные расходы						
99	41-030201-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузовавтомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2.6620		1295.26	3448	
		Итого прямые затраты:				1150.97	3064	
		Накладные расходы	%	--		48.34	129	
		Сметная прибыль	%	8		95.94	255	
100	41-030201-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	718.7400		39.39	28309	
		Итого прямые затраты:				35.00	25156	
		Накладные расходы	%	--		1.47	1057	
		Сметная прибыль	%	8		2.92	2097	
101	41-030201-3020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	т	0.2500		2123.37	531	
		Итого прямые затраты:				1886.84	472	
		Накладные расходы	%	--		79.25	20	
		Сметная прибыль	%	8		157.29	39	
102	41-030201-3991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов.Грузоподъемность 5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	67.5000		64.57	4359	
		Итого прямые затраты:				57.38	3873	
		Накладные расходы	%	--		2.41	163	
		Сметная прибыль	%	8		4.78	323	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				32565	
		Накладные расходы -	Тенге				1368	
		Сметная прибыль -	Тенге				2715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				36647	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				11515190	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				845830	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12361021	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				518738	
	ИТОГО:		Тенге				12879758	
	Сметная прибыль		Тенге				1029571	
	ИТОГО по смете:		Тенге				13909329	
	Временные здания и сооружения3,12%		Тенге				432416.24	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				14341745.24	
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				205803.83	
	Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время		Тенге				14547549.07	
	НДС 12%		Тенге				1745705.89	
	Всего с НДС		Тенге				16293254.96	

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М. Б.

Авторский надзор
ИП "УРАЗАЕВ Р.Ш."

Уразаев Р. Ш.

Представитель технического надзора
главный инженер по техническому надзору
ТОО "АКТАУ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТ"

Ауелбаев Б. А.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.