Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«04» августа 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» Павлодарская обл., г. Аксу , ул. Донентаева 8**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Нурмагамбетова Нурлана Елтаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство тепловых сетей от котельных №2,3,5 в с. Железинка Железинского района Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района» в лице руководителя Серикбаева Ерканата Сериковича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО ПКФ «Баян» ГСЛ№001072-2; ТОО фирма «ТОО «Павлодар-Спецстрой», ГСЛ №008114 от 07.02.2012г.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STATUS-PV» №ЦЭ-0124/18**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района», приказ №89 от 31.07.2018 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловых сетей от котельной 3 участок 1	м	493,5		521,6	
Протяженность тепловых сетей от котельной 3 участок 2	м	561,5		528,2	
Протяженность тепловых сетей от котельной 2	м	510		480,8	
Протяженность тепловых сетей от котельной 5 участок 1 и 2	м	724		860,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сети Теплоснабжения: Протяженность тепловых сетей от котельной **3** участок **1** - 521,6м, в том числе 2Ø159*4,5/250- ППУ/ПЭ -401,4м; 2Ø89*4/180- ППУ/ПЭ - 120,2м. П-образные компенсаторы ППУ/ПЭ Ø 159*4,5-3шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø80 (для подземной установки) -10шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø150 (для подземной установки)-2шт. Смотровые колодцы - 6шт.

Протяженность тепловых сетей от котельной **3** участок **2** – 528,2м, в том числе 2Ø159*4,5/250- ППУ/ПЭ – 168,5м; 2Ø108*4/200- ППУ/ПЭ -359,7м. П-образные компенсаторы ППУ/ПЭ Ø 159*4,5-2шт. П - образные компенсаторы ППУ/ПЭ Ø 108*4-4шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø100 (для подземной установки) - 18шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø150 (для подземной установки)-2шт. Смотровые колодцы - 10шт.

Протяженность тепловых сетей от котельной **2** – 480,8, в том числе 2Ø159*4,5/250- ППУ/ПЭ – 480,8м; П-образные компенсаторы ППУ/ПЭ Ø 159*4,5-3шт.Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø50 (для подземной установки) -4шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø150 (для подземной установки)-4шт. Смотровые колодцы - 4шт.

Протяженность тепловых сетей от котельной **5** участок **1, 2** – 860,2м, в том числе 2Ø159*4,5/250- ППУ/ПЭ – 214,3м; 2Ø108*4/200- ППУ/ПЭ -246м; 2Ø133*4/225- ППУ/ПЭ -286,4м. 2Ø89*4/180- ППУ/ПЭ -103м. 2Ø76*3/160- ППУ/ПЭ -10,5м П-образные компенсаторы ППУ/ПЭ Ø 159*4,5-1шт. П - образные компенсаторы ППУ/ПЭ Ø 108*4-1шт. П-образные компенсаторы ППУ/ПЭ Ø 133*4-2шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø50 (для подземной установки) -2шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø65 (для подземной установки)-4шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø80 (для подземной установки)-2шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø100 (для подземной установки)-8шт. Кран шаровой приварной ППУ/ПЭ Ø125 (для подземной установки)-4шт. Смотровые колодцы - 9шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май, 2020**;

месяц, год

окончание работ **июль, 2020**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;

фактически, месяц:2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Комек» отдела реального сектора экономики Железинского района

И.о. директора ГКП «Комек» Сагнаев Р.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «**Строительство тепловых сетей от котельных №2,3,5 в с. Железинка Железинского района Павлодарской области»** готовыми к приемке в

наименование объекта (комплекса)

эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурмагамбетов Нурлан Елтаевич М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата