Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау

Основание: Дополнительное соглашение № 4 от 26.03.2019г. к договору № 69 от 23.08.2017г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за март 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
1	18	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	258	487,19	243,37	125695	62791	69336	0,67	172
			шт		106,88	85,08	27575	21951	140	0,34	87
2	19	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	187	730,99	389,08	136696	72758	76137	0,94	175
			шт		153,9	136,92	28779	25604	140	0,55	104
3	26	Е0106-1-20	**Монолитные участки фундаментов бетонных**	89,41	9262,68	311,32	828176	27835	52443	2,82	252
			м3		441	117,61	39430	10515	105	0,57	51
4	27	С143001-54	**Надбавка на сульфатостойкость**	89,41	143		12786				
			м3								
5	28	С143001-63	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	89,41	474		42380				
			м3								
6	29	Е0108-23-3	**Кладка обычная из камня ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м**	109,09	1869,66	321,26	203961	35046	92973	4,1	447
			м3		603	119,25	65781	13009	118	0,59	64
7	32	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов**	174,68	196,96	4,19	34405	732	12291	0,38	67
			м2		58,05	1,58	10140	276	118	0,01	1
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				1384099				
			Раздел: КАРКАС								
8	33	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	25,06	13559,61	990,15	339804	24813	53120	10,4	261
			м3		1644,75	374,04	41217	9373	105	1,83	46
9	37	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	7,02	13559,61	990,15	95188	6951	14881	10,4	73
			м3		1644,75	374,04	11546	2626	105	1,83	13
10	45	Е0106-18-2	**Устройство ригеля Р-2**	10,5	16275,02	407,3	170888	4277	27991	14,4	151
			м3		2385	153,86	25043	1616	105	0,75	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	46	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,54	45800		70532				
12	47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,9504	48300		45904				
13	48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1478	55620		8221				
			Итого по разделу: КАРКАС				730537				
			Раздел: СТЕНЫ и перегородки								
14	85	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ракушечника м3	561,399	3500		1964896				
15	88	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т шт	67	392,37	250,96	26289	16814	20538	0,81	54
					130,73	88,22	8759	5911	140	0,37	25
16	89	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	39	103,39	66,43	4032	2591	2604	0,15	6
					23,85	23,85	930	930	140	0,11	4
17	90	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки м3	14,279	24999		356956				
			Итого по разделу: СТЕНЫ и перегородки				2352172				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
18	96	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1186,2	3150		3736530				
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ				3736530				
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: ПРОЕМЫ								
19	166	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	31,2	4884		152381				
20	167	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	216,84	5618		1218207				
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				1370588				
			ИТОГО:				9573927	254608			1659

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							259199	91811			403
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				422313				
			Всего накладных расходов:				422313				
			Итого с накладными				9996240				
			- заработная плата				63347				
			- трудоемкость				211				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				599774				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10596014				
			ИТОГО:				10596014				
			Сметная заработная плата				414357				
			Нормативная трудоемкость				2273				
			Всего:				10596014				
		ЛС 3-2-1 Гараж на 2 автомобиля									
1	47	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	100,2	207,96	1,19	20837	119	3273	0,15	16
			м2		27	0,45	2705	45	119	0	0
2	48	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	25,05	6118,12	245,72	153259	6155	14152	2,71	68
			м3		382,5	92,25	9582	2311	119	0,45	11
3	49	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	100,2	262,62	9,23	26315	925	3285	0,14	15
			м2		24,08	3,47	2413	348	119	0,02	2
4	50	Е0112-17-4#к=55	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	100,2	957	34,1	95891	3417	12001	0,52	52
			м2		88	12,65	8818	1268	119	0,06	6
5	51	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	100,2	642,11	4,54	64339	455	3290	0,15	15
			м2		25,88	1,71	2593	171	119	0,01	1
6	52	Е0116-10-5	Прокладка труб диам. 102 мм	2,37	1240,75	20,8	2941	49	420	0,72	2
			м		130,5	7,79	309	18	128	0,04	0
7	53	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	42	757,68	4,29	31823	180	3578	0,42	18
			м		69,98	1,6	2939	67	119	0,01	0
8	54	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	89,16	687,86	24,55	61329	2189	5377	0,26	23
			м2		39,83	9,2	3551	820	123	0,04	4
9	55	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В25	9,68	10200,12	0	98737	0	6751	3,66	35
			м3		567	0	5489	0	123	0	0
10	56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3358	5239,08	327,33	1759	110	710	11,6	4
			1т		1890	123,75	635	42	105	0,6	0
11	57	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3358	68200		22902				
			т								
12	58	Е0106-36-4	Железнение поверхности	89,16	57,48	0,23	5125	21	4811	0,29	26
			м2		51,3	0,09	4574	8	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	59	Е0111-13-3#к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 100мм	12	1375,72	49,1	16509	589	1447	0,53	6
			м2		79,66	18,4	956	221	123	0,09	1
14	60	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ	2,85	11087,51	1327,03	31599	3782	7762	12,49	36
			м3		2137,5	456,24	6092	1300	105	1,72	5
15	61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,044	41200		1813				
			т								
16	62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
			м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	0
17	72	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,42	427,5	19,32	1462	66	789	1,11	4
			м2		185,83	6,39	636	22	120	0,03	0
18	73	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	3,42	5206		17805				
			м2								
19	77	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	200,8	370,04	4,07	74303	816	28811	0,74	149
			м2		135,68	0,97	27245	195	105	0,05	10
20	82	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	186,73	313,09	1,96	58463	366	21440	0,61	114
			м2		108,9	0,45	20335	84	105	0,03	5
21	83	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	28	129,67	0,6	3631	17	1694	0,32	9
			м		57,38	0,23	1607	6	105	0	0
			ИТОГО:				794524	19313			593
							101039	6948			46
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				119857				
			На сантехнические работы				420				
			Всего накладных расходов:				120277				
			Итого с накладными				914801				
			- заработная плата				18042				
			- трудоемкость				60				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				54888				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				969689				
			ИТОГО:				969689				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				**126029**				
			Нормативная трудоемкость				**699**				
			Всего:				**969689**				

Итого по акту:			11 565 703
Временные здания и сооружения 1,8%			208 183
Итого:			11 773 886
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%			67 994
Затраты на выслугу лет, 1%			117 739
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			47 096
Итого:			12 006 714
В ценах 2015г. К=2,5	37,5	2,557419355	11 514 826
В ценах 2015г. К=2,7	62,5	2,736774194	20 537 291
Итого:			32 052 117
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%			641 042
Итого:			32 693 160
Итого со скидкой, К=0,892505048767934			29 178 810
НДС 12%			3 501 457
Всего:			**32 680 267**
Удержание 5% за март 2019г.			1 634 013
Всего к перечислению:			**31 046 254**

Сдал:

_____ **Баринова М.В.**

Технический надзор:

_____ **Джубандыков Е.Р.**

Принял:

_____ **Машырыков Э.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			Дополнительное соглашение № 4 от 26.03.2019г. к договору № 69 от 23.08.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау	**69 545 541**		27 566 000						**8 345 465**	**77 891 006**
в том числе: март месяц 2019 года		**29 178 810**		11 565 703					**3 501 457**	**32 680 267**
Удержание 5%		**1 458 940**							**175 073**	**1 634 013**
ИТОГО к оплате:		**27 719 869**							**3 326 384**	**31 046 254**

Заказчик _____ **Машырыков Э.К.**

Подрядчик _____ **Баринова М.В.**