Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Подрядчик ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау

Основание: Дополнительное соглашение № 4 от 26.03.2019г. к договору № 69 от 23.08.2017г.

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-27-1	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	1263	5,55	5,55	7016	7016	2209	0	0
		м3		0	1,8	0	2278	97	0,01	9
2	Е0101-166-2	**обратная засыпка грунта вручную**	10,11	134,1	0	1356	0	1532	0,97	10
		м3		134,1	0	1356	0	113	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				8372				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
3	Е0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм,МП-1**	250,8	9332,52	208,34	2340596	52252	132713	2,6	652
		м3		425,25	78,71	106653	19740	105	0,38	96
4	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	316	341	172,69	107756	54570	60383	0,48	150
		шт		76,28	60,21	24104	19026	140	0,24	75
5	Е0107-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	224	1062,94	598,4	238099	134042	128479	1,18	264
		шт		195,53	214,16	43799	47972	140	0,91	204
6	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стоимость ракушечника**	106,908	3500		374179				
		м3								
7	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	695,177	245,44	3,82	170624	2656	31820	0,21	147
		м2		37,35	1,44	25965	1001	118	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**3231254**				
		Раздел: КАРКАС								
8	**С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**3,158**	**48300**		**152551**				
		т								
9	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,392**	**55620**		**21803**				
		т								
10	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0672**	**65000**		**4368**				
		т								
11	**С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,9264**	**48300**		**44745**				
		т								
12	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,114**	**55620**		**6341**				
		т								
13	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0192**	**65000**		**1248**				
		т								
		Итого по разделу: КАРКАС				**231056**				
		Раздел: СТЕНЫ и перегородки								
14	**Е0108-23-3**	**Кладка обычная из камня ракушечника стен наружных толщ.590мм неармированных при высоте этажа до 4 м**	**560**	**1869,66**	**321,26**	**1047010**	**179906**	**477263**	**4,1**	**2296**
		м3		**603**	**119,25**	**337680**	**66780**	**118**	**0,59**	**330**
15	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость ракушечника**	**40**	**3500**		**140000**				
		м3								
		Итого по разделу: СТЕНЫ и перегородки				**1187010**				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
		Раздел: КРОВЛЯ								
		Раздел: ПРОЕМЫ								
		Раздел: ПОЛЫ								
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
		ИТОГО:				**4657692**	**430440**			**3520**
						539557	**156797**			**719**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**834399**				
		Всего накладных расходов:				**834399**				
		Итого с накладными				**5492091**				
		- заработная плата				**125160**				
		- трудоемкость				**417**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**329525**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5821616**				
		ИТОГО:				**5821616**				
		Сметная заработная плата				**821514**				
		Нормативная трудоемкость				**4656**				
		Всего:				**5821616**				

Временные здания и сооружения 1,8%			104 789
Итого:			5 926 405
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%			34 225
Затраты на выслугу лет, 1%			59 264
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			23 706
Итого:			6 043 600
В ценах 2015г. К=2,5	37,5	2,557419355	5 796 007
В ценах 2015г. К=2,7	62,5	2,736774194	10 337 480
Итого:			16 133 487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%					322 570				
	Итого:					16 456 157				
	Итого со скидкой, К=0,8925О5048767934					14 687 203				
	НДС 12%					1 762464				
	Всего:					**16 449567**				
	Удержание 5% за март 2019г.					822483				
	Всего к перечислению:					**15 627184**				

Сдал: _____ **Баринова М.В.**

Принял: _____ **Машырыков Э.К.**

Технический надзор: _____ **Ыжубандыков Е.Р.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			Дополнительное соглашение № 4 от 26.03.2019г. к договору № 69 от 23.08.2017г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау	**84 232 744**		33 387 616						**10 107 929**	**94 340 673**
в том числе: апрель месяц 2019 года		**14 687 203**		5 821 616					**1 762 464**	**16 449 667**
Удержание 5%		**734 360**							**88 123**	**822 483**
И Т О Г О к оплате:		**13 952 843**							**1 674 341**	**15 627 184**

Заказчик _____ **Машырыков Э.К.**

Подрядчик _____ **Баринова М.В.**