Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау.

А К Т № 6
приемки выполненных работ

за май 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 3-2-1 Гараж на 2 автомобиля. Общестроительные работы										
Земляные работы										
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	24,4	23,36	22,08	570	539	162	0,01	--
		м3		1,28	5,56	31	136	97	0,02	--
2	Е0101-17-11	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	97,6	70,54	67,30	6885	6568	2022	0,02	2
		м3		3,11	18,25	304	1781	97	0,06	6
3	Е010333-А15-1	**Вывоз грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	163,968	129,84	129,84	21290	21290	4258	--	--
		т		--	25,97	--	4258	100	0,55	89
4	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(обратная засыпка)**	60,5	32,27	30,77	1952	1862	573	0,01	1
		м3		1,42	8,34	86	505	97	0,03	2
5	Е010333-А15-1	**Завоз грунта 2 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	101,64	129,84	129,84	13197	13197	2639	--	--
		т		--	25,97	--	2639	100	0,55	55
6	Е0101-170-2	**Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками**	3,8	1143,45	479,70	4345	1823	2850	4,12	16
		м3		663,75	--	2522	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./	76,4	6,48	6,48	495	495	156	--	--
		м3		--	2,10	--	161	97	0,01	1
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	76,4	3,20	3,20	244	244	77	--	--
		м3		--	1,04	--	79	97	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	76,4	21,55	4,52	1646	345	1262	0,11	8
		м3		17,03	--	1301	--	97	--	--
10	Е0101-166-2	Обратная засыпка грунта и подсыпка грунта под полы вручную	18,3	134,10	--	2454	--	2773	0,97	18
		м3		134,10	--	2454	--	113	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	40,32	687,86	24,55	27734	990	2432	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1606	371	123	0,04	2
12	Е0106-1-22	Устройство монолитной ж/б подушки ПМ-1из бетона В15	9,55	9890,52	353,46	94454	3376	7205	3,60	34
		м3		585,00	133,52	5587	1275	105	0,65	6
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,71168	52400,00	--	246892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	21	302,09	197,24	6344	4142	5067	0,65	14
		шт		104,85	67,51	2202	1418	140	0,25	5
15	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	33	408,67	272,99	13486	9009	10633	0,83	27
		шт		135,68	94,48	4477	3118	140	0,36	12
16	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,69	10224,00	--	47951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	17,82	9156,00	--	163160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	22,51	204,00	--	4592	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,51	143,00	--	3219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	20,4	207,01	4,19	4223	85	1435	0,38	8
		м2		58,05	1,58	1184	32	118	0,01	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	153	245,44	3,82	37552	584	7003	0,21	32
		м2		37,35	1,44	5715	220	118	0,01	1
22	Е0106-1-20	Устройство монолитной заделки из бетона В15	0,48	8551,17	311,32	4105	149	282	2,82	1
		м3		441,00	117,61	212	56	105	0,57	--
		СТЕНЫ								
23	Е0108-23-3	Кладка стен из камня - ракушечника при высоте этажа до 4 м	72,82	1869,66	321,26	136149	23394	62061	4,10	299
		м3		603,00	119,25	43910	8684	118	0,59	43
24	СПрайслист	Стоимость ракушечника	71,3636	3500,00	--	249773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	103,39	66,43	207	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
26	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки	0,39	24999,00	--	9750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-18-9	Устройство монолитной балки из бетона В25	1,28	16365,77	367,51	20948	470	3147	13,10	17
		м3		2202,75	138,83	2820	178	105	0,68	1
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01352	55620,00	--	752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,10704	48300,00	--	5170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,12288	45800,00	--	5628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитный пояс Пм1								
31	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	7,7	11972,93	316,01	92192	2433	12026	8,25	64
		м3		1368,00	119,39	10534	919	105	0,58	4
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,12454	55620,00	--	6927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34028	52400,00	--	17831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
34	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	16	1408,59	373,54	22537	5977	13458	2,66	43
		шт		465,75	135,07	7452	2161	140	0,61	10
35	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты	96	3150,00	--	302400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00504	89308,57	2434,57	450	12	232	170,00	1
		т		31950,00	920,25	161	5	140	4,49	--
37	Е0106-22-9	Устройство монолитного участка МУ-1	1,6	12034,74	269,20	19256	431	2409	8,21	13
		м3		1332,00	101,70	2131	163	105	0,50	1
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,012	55620,00	--	667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d18 мм	0,037	50900,00	--	1883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 22 мм	0,05526	48300,00	--	2669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0008	93997,62	304,24	75	--	28	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	26	--	105	0,56	--
42	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,80	4
		шт		315,00	56,75	630	113	140	0,22	--
43	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,12	23700,00	--	2844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-19-1	Устройство монолитных парапетных плит из бетона В15	1,4	11247,20	316,01	15746	442	2186	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	1915	167	105	0,58	1
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32184	52400,00	--	16864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00728	58600,00	--	427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Проемы						
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,727	31476,57	17434,99	22883	12675	6594	41,40	30
		т		7650,00	2428,67	5562	1766	90	8,15	6
48	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением изтонколистовой стали без механизма открывания	0,727	120300,00	--	87458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,156	93997,62	304,24	14664	47	5436	198,00	31
		1т		33075,00	114,75	5160	18	105	0,56	--
50	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-813	Задвижка накладная	6	142,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-821	Ручка-скоба	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			1766694	111112			684
			Тенге			108029	30271			247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1656352				
		Материалы -	Тенге			95846				
		Всего заработная плата -	Тенге				130973			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308114				
		Местные материалы -	Тенге			1051488				
		Накладные расходы -	Тенге			152988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1917901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							972
		Сметная заработная плата -	Тенге				153921			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110342				
		Материалы -	Тенге			4647				
		Всего заработная плата -	Тенге				7327			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87458				
		Накладные расходы -	Тенге			6594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7016				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				8316			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2041853				
ЛС 2-1-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1.КАРКАС										
Ригель Р-1-40шт										
1	Е0106-18-2	Устройство ригеля Р-1	36	16275,02	407,30	585901	14663	9559	14,40	518
		м3		2385,00	153,86	85860	5539	05	0,75	27
Ригель Р-3-22шт										
2	Е0106-18-2	Устройство ригеля Р-2	26,4	16275,02	407,30	429660	10753	7077	14,40	380
		м3		2385,00	153,86	62964	4062	05	0,75	20
Ригель Р-4-22шт										
3	Е0106-18-2	Устройство ригеля Р-2	13,2	16275,02	407,30	214830	5376	3589	14,40	190
		м3		2385,00	153,86	31482	2031	05	0,75	10
Монолитный пояс ПМ-1 -2шт										
4	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	22,8	11972,93	316,01	272983	7205	3508	8,25	188
		м3		1368,00	119,39	31190	2722	05	0,58	13
Усиление ж/ б пояса под плиты перекрытия подвала										
5	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,42	12365,73	316,01	5194	133	56	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	575	50	05	0,58	--
Монолитный пояс ПМ-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	14,91	11972,93	316,01	178516	4712	23286	8,25	123
		м3		1368,00	119,39	20397	1780	105	0,58	9
		Монолитный пояс ПМ-3								
7	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	18,64	11972,93	316,01	223175	5890	29111	8,25	154
		м3		1368,00	119,39	25500	2225	105	0,58	11
		Монолитный пояс ПМ-4								
8	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	23,34	11972,93	316,01	279448	7376	36451	8,25	193
		м3		1368,00	119,39	31929	2787	105	0,58	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2189708	56107			1750
			Тенге			289896	21196			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2189708				
	Материалы -		Тенге			479663				
	Всего заработная плата -		Тенге				311093			
	Местные материалы -		Тенге			1364041				
		Накладные расходы -	Тенге			326647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2667336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2016
		Сметная заработная плата -	Тенге				360090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2667336				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ и перегородки								
9	Е0108-23-3	Кладка обычная из камня ракушечника стен наружных толщ.590мм неармированных при высоте этажа до 4 м	380	1869,66	321,26	710471	122079	323857	4,10	1558
		м3		603,00	119,25	229140	45315	118	0,59	224
10	Е0108-23-3	Кладка обычная из камня ракушечника стен внутренних толщ.390мм неармированных при высоте этажа до 4 м	200	1869,66	321,26	373932	64252	170451	4,10	820
		м3		603,00	119,25	120600	23850	118	0,59	118
11	СПрайс-лист	Стоимость ракушечника	211,914926	-3500,00	--	-741702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки-1,2 этаж								
12	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3до 0,7 т	79	392,37	250,96	30997	19826	24216	0,81	64
		шт		130,73	88,22	10328	6969	140	0,37	29
13	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	131	103,39	66,43	13544	8703	8748	0,15	19
		шт		23,85	23,85	3124	3124	140	0,11	14
14	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки	20,19	24999,00	--	504730	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			891971	214859			**2462**
			Тенге			363192	79259			**385**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			891971				
	Материалы -		Тенге			15660				
	Всего заработная плата -		Тенге				442451			
	Местные материалы -		Тенге			298260				
		Накладные расходы -	Тенге			527272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1504398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3111
		Сметная заработная плата -	Тенге				521542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1504398				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
		Перекрытие подвала								
15	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**114**	**1408,59**	**373,54**	**160579**	**42583**	**95891**	**2,66**	**303**
		шт		**465,75**	**135,07**	**53096**	**15398**	**140**	**0,61**	**69**
16	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**59**	**865,50**	**200,77**	**51064**	**11846**	**30595**	**1,74**	**103**
		шт		**299,25**	**71,15**	**17656**	**4198**	**140**	**0,31**	**18**
		Монолитные участки								
17	**Е0106-22-9**	**Монолитные участки МУ-1, МУ-2, МУ-3**	**15,84**	**12034,74**	**269,20**	**190630**	**4264**	**23845**	**8,21**	**130**
		м3		**1332,00**	**101,70**	**21099**	**1611**	**105**	**0,50**	**8**
18	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**1,29052**	**52400,00**	--	**67623**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие 1 этажа								
19	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**116**	**1408,59**	**373,54**	**163396**	**43330**	**97573**	**2,66**	**309**
		шт		**465,75**	**135,07**	**54027**	**15668**	**140**	**0,61**	**70**
20	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**59**	**865,50**	**200,77**	**51064**	**11846**	**30595**	**1,74**	**103**
		шт		**299,25**	**71,15**	**17656**	**4198**	**140**	**0,31**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1200,6	3150,00	--	3781890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные участки								
22	Е0106-22-9	Монолитные участки МУ-1, МУ-2, МУ-3	16,46	12034,74	269,20	198092	4431	24779	8,21	135
		м3		1332,00	101,70	21925	1674	105	0,50	8
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,34046	52400,00	--	70240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие 2 этажа								
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	517,5	3150,00	--	1630125	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные участки								
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,94208	52400,00	--	49365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,29512	48300,00	--	14254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок МУ-2 на отм. +6,700								
27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02856	55620,00	--	1589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0456	51000,00	--	2326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,13004	45800,00	--	5956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок МУ-3 на отм. +10,300								
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,24344	55620,00	--	13540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,06664	51000,00	--	3399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ферма-30шт								
32	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	16,8354	143700,00	--	2419247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			8874379	118300			1082
			Тенге			185458	42747			191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6455132				
	Материалы -		Тенге			120922				
	Всего заработная плата -		Тенге				228204			
	Стоимость материалов и конструкций –		Тенге			228291				
	Местные материалы -		Тенге			5802162				
		Накладные расходы -	Тенге			303278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7163915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1425
		Сметная заработная плата -	Тенге				273696			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2419247				
	Стоимость материалов и конструкций –		Тенге			2419247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2564402				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9728316				
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Подвал								
33	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1150	147,65	1,42	169798	1633	86783	0,45	518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		71,33	0,54	82030	621	105	--	3
34	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	3055,3	370,04	4,07	1130572	12421	438382	0,74	2261
		м2		135,68	0,97	414543	2964	105	0,05	158
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1300369	14054			2778
			Тенге			496573	3585			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1300369				
	Материалы -		Тенге			86559				
	Всего заработная плата -		Тенге				500157			
	Местные материалы -		Тенге			703183				
		Накладные расходы -	Тенге			525165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1935066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3202
		Сметная заработная плата -	Тенге				578932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1935066				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		Железобетонная лестница Лм1								
35	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестниц	6,3	11972,93	316,01	75429	1991	9839	8,25	52
		м3		1368,00	119,39	8618	752	105	0,58	4
36	Е0106-3-8	Доп. затраты на устройство лестниц из бетона кл. В 25	6,3	701,11	67,04	4417	422	2168	1,75	11
		м3		306,00	21,76	1928	137	105	0,10	1
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,26076	52400,00	--	13664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,65425	50900,00	--	33301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-4 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,05102	55620,00	--	2838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей,ЗД-4 весом до 4 кг	0,00948	93997,62	304,24	891	3	330	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	314	1	105	0,56	--
		Железобетонная лестница ЛМ-2								
41	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестниц	6,3	11972,93	316,01	75429	1991	9839	8,25	52
		м3		1368,00	119,39	8618	752	105	0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-3-8	Доп. затраты на устройство лестниц из бетона кл. В 25	6,3	701,11	67,04	4417	422	2168	1,75	11
		м3		306,00	21,76	1928	137	105	0,10	1
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,52152	52400,00	--	27328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,77356	50900,00	--	39374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,10204	55620,00	--	5675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей,ЗД-4 весом до 4 кг	0,01896	93997,62	304,24	1782	6	661	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	627	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**284546**	4835			**132**
			Тенге			**22033**	1782			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**284546**				
	Материалы -		Тенге			**24336**				
	Всего заработная плата -		Тенге				23815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**122180**				
	Местные материалы -		Тенге			**111162**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25006**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18573**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**328125**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				27566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**328125**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13540973**	408155			**8204**
			Тенге			**1357152**	148568			**850**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11121726**				
	Материалы -		Тенге			**727140**				
	Всего заработная плата -		Тенге				1505720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**350472**				
	Местные материалы -		Тенге			**8278808**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1707368**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**854**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13598840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9907
		Сметная заработная плата -	Тенге				1761825			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2419247				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2419247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2564402				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16163242				
		Всего по акту:	Тенге			18205095				
		Временные здания и сооружения	1,80%			327692				
		Итого:	Тенге			18532787				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			107027				
		Затраты на выслугу лет,	1%			185328				
		Затраты на дополнительные отпуска,	0,40%			74131				
		Итого:	Тенге			18899273				
		В ценах 2015г. К=2,5574194 (1982:775), 37,5%	2,55741935			18125012				
		В ценах 2015г. К=2,7367742 (2121:775), 62,5%	2,73677419			32326901				
		Итого:	Тенге			50451913				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			1009038				
		Итого:	Тенге			51460951				
		Итого со скидкой, К=0,892505048767934	Тенге			45929159				
		НДС 12%	Тенге			5511499				
		Всего:	Тенге			51440658				
		Удержание 5%	Тенге			2572033				
		Всего к перечислению:	Тенге			48868625				

Сдал:

_____ **Баринова М.В.**

Принял:

_____ **Манкешова А.Ж.**

Технический надзор:

_____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау.

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			доп соглашение № 8 от 30.03.2020г. к договору 69 от 23.08.2017г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау	**160 775 938**		63 732 459		140 475				**19 293 113**	**180 069 051**
в том числе: май месяц 2020 года		**45 929 159**		18 205 095					**5 511 499**	**51 440 658**
Удержание 5%		**2 296 458**							**275 575**	**2 572 033**
И Т О Г О к оплате:		**43 632 701**							**5 235 924**	**48 868 625**

Заказчик_____ **Тажигараев Ш.Б.**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Подрядчик_____ **Баринова М.В.**
Директор ТОО СУ "УНДУЗ"