Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау.

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2020 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 6-2-1 Наружные сети водоснабжения и канализации								
		Раздел: -ВОДОПРОВОД								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	617,851	23,36	22,08	14433	13642	4098	0,01	5
		м3		1,28	5,56	791	3434	97	0,02	12
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,109	262,72	0	5020	0	5673	1,85	35
		м3		262,72	0	5020	0	113	0	0
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	548,334	3,35	3,35	1838	1838	618	0	0
		м3		0	1,16	0	638	97	0	2
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,926	134,1	0	8170	0	9232	0,97	59
		м3		134,1	0	8170	0	113	0	0
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31,91	306,2	152,52	9771	4867	8746	1,02	33
		м3		153,68	57,15	4904	1824	130	0,28	9
6	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	27,7	3,8	3,24	105	90	43	0	0
		м3		0,48	1,12	13	31	97	0	0
7	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
		шт		164,25	0	164	0	90	0	0
8	С131102-15ПРИМ.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
9	Е0118-22-2	Установка манометров	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
10	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0112-790-4К=1,25	Монтаж электроприводной задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм шт	1	968,13	93	968	93	800	5	5
				866,25	22,5	866	23	90	0,13	0
12	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	11800		11800				
13	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	2	552		1104				
14	С#ПРАЙСТ	Задвижка с ответными фланцами и крепежом Ду100 Ру16 30с941нж кг	1	17438,95		17439				
15	С130905-1998 Изм. и доп.вып.19	Электропривод, модель TA-R25-24, для КТМ 512, U 24 В, типа TA-HYdrOniCs шт.	1	19135		19135				
16	Е0122-36-1	Установка стальных кранов шаровых диам. до 50 мм шт	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
				186,75	6,75	747	27	130	0,03	0
17	С130904-14ПРИМ.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	2	340		680				
18	С130904-15ПРИМ.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	2	495		990				
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0015	62566,88	6788,5	94	10	94	253	0
				45675	2565	69	4	130	12,52	0
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,0025	70153,47	10674,97	175	27	172	270	1
				48825	4032	122	10	130	19,69	0
21	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием км	0,0006	309142,18	115368,43	185	69	170	857	1
				162000	55530	97	33	130	271,21	0
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,053	58881,69	25695,31	3121	1362	2748	194	10
				33075	6813,45	1753	361	130	26,38	1
23	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	0,0235	51202,26	20326,01	1203	478	1105	179	4
				30825	5353,43	724	126	130	20,64	0
24	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм м	0,5	99		50				
25	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	1	250		250				
26	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	2,5	629		1573				
27	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм м	0,6	7392		4435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	83	468		38844				
29	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	23,5	163		3831				
30	Е0122-9-8	Укладка стальных кожухов из стальных труб диам. 300 мм км	0,03	258148,62	119848,99	7744	3595	6294	607	18
				116100	45274,5	3483	1358	130	221,12	7
31	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм м	30	3560		106800				
32	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
33	Е0125-108-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм м	30	530,37	325,82	15911	9775	7064	0,64	19
				117	79,21	3510	2376	120	0,26	8
34	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух м2	32,4	1189,72	76,33	38547	2473	4087	0,54	17
				81	24,12	2624	781	120	0,11	4
35	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,03	1043569,02	111422,27	31307	3343	2220	82,7	2
				14827,5	42090,75	445	1263	130	205,57	6
36	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием км	0,01	199804,17	95036,29	1998	950	1590	458	5
				86400	35901	864	359	130	175,34	2
37	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	10	2030		20300				
38	Е0125-108-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм м	10	530,37	325,82	5304	3258	2355	0,64	6
				117	79,21	1170	792	120	0,26	3
39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
40	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух м2	10,1	1189,72	76,33	12016	771	1274	0,54	5
				81	24,12	818	244	120	0,11	1
41	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,01	724393,39	96674,51	7244	967	627	64	1
				11722,5	36519,75	117	365	130	178,36	2
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей шт	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
43	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм фланец	6	986,32	133,57	5918	801	5476	3,3	20
				695,25	6,75	4172	41	130	0,03	0
44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,036	247994,13	49389,75	8928	1778	3811	312,7	11
				62775	18657	2260	672	130	91,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1279		5116				
46	С130804-3393 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	17442		34884				
47	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	552		552				
48	С130804-3208 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1556		1556				
49	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	261		783				
50	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	344		344				
51	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	2	552		1104				
52	С130809-45 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80 шт.	4	5684		22736				
53	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,025	149300		3733				
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,4	27,66	0,1	94	0	36	0,06	0
				11,62	0,04	40	0	90	0	0
55	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,4	24,54	0,04	83	0	25	0,04	0
				8,32	0	28	0	90	0	0
56	Е0126-8-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм м	5,7	108,5	6,01	618	34	576	0,55	3
				98,78	2,25	563	13	100	0,01	0
57	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм м	5,7	17276,46	15,4	98476	88	1272	1,15	7
				217,35	5,85	1239	33	100	0,03	0
58	С#ПРАЙСТ	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 м3	0,15	17726,59		2659				
59	Е0111-13-3#К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,1	1375,72	49,1	4265	152	374	0,26	1
				79,66	18,4	247	57	123	0,04	0
60	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,559	33917,45	1879,87	86795	4811	6567	8,86	23
				1435,5	538,43	3673	1378	130	2,06	5
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,559	143		366				
62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,559	407		1042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
63	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
64	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - крышки	1	332,3	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	0
65	Е0110-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	0,8	660,75	1,72	529	1	49	0,33	0
		м2		50,85	0,65	41	1	120	0	0
66	С11021-66 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	0,015	17500		263				
		м3								
67	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,002	136500		273				
		т								
68	Е0110-53-3	Антисептирование досок водными растворам	0,8	131,98	0,55	106	0	6	0,04	0
		м2		6,48	0,2	5	0	120	0	0
69	С12021-242	Стоимость стремянки	0,009	162700		1464				
		т								
70	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,1	246,15	9,95	763	31	213	0,36	1
		м2		52,2	3,74	162	12	123	0,02	0
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	10,92	245,44	3,82	2680	42	500	0,21	2
		м2		37,35	1,44	408	16	118	0,01	0
72	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,2	687,86	24,55	3577	128	314	0,26	1
		м2		39,83	9,2	207	48	123	0,04	0
73	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	530,6	0	2759	0	171	0,14	1
		м2		24,75	0	129	0	133	0	0
74	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	0,001	154577,68	66009,8	155	66	124	376	0
		км		70200	24936,75	70	25	130	121,79	0
75	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2030		2030				
		м								
76	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
77	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
		шт		164,25	0	164	0	90	0	0
78	С131102-15ПРИМ.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
79	Е0118-22-2	Установка манометров	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
80	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	0
81	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0
82	Ц0112-790-4К=1,25	Монтаж электроприводной задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	968,13	93	968	93	800	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		866,25	22,5	866	23	90	0,13	0
83	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
84	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552		1104				
		шт.								
85	С#ПРАЙСТ	Задвижка с ответными фланцами и крепежом Ду100 Ру16 30с941нж	1	17438,95		17439				
		кт								
86	С130905-1998 Изм. и доп.вып.19	Электропривод, модель TA-R25-24, для КТМ 512, U 24 В, типа TA-HYdrOniCs	1	19135		19135				
		шт.								
87	Е0122-36-1	Установка стальных кранов шаровых диам. до 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	0
88	С130904-14ПРИМ.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	340		680				
		шт								
89	С130904-15ПРИМ.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	495		990				
		шт								
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
91	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	62566,88	6788,5	94	10	94	253	0
		км		45675	2565	69	4	130	12,52	0
92	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0775	70153,47	10674,97	5437	827	5325	270	21
		км		48825	4032	3784	312	130	19,69	2
93	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	270167,88	115634,5	162	69	132	662	0
		км		126000	43681,5	76	26	130	213,34	0
94	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 63 мм с гидравлическим испытанием	0,0035	64249,36	8122,48	225	28	223	254	1
		км		45900	3069	161	11	130	14,99	0
95	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	0,5	99		50				
		м								
96	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	250		250				
		м								
97	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	97,5	629		61328				
		м								
98	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,6	4836		2902				
		м								
99	Е0122-9-8	Укладка стальных кожухов из стальных труб диам. 300 мм	0,02	258148,62	119848,99	5163	2397	4196	607	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		116100	45274,5	2322	905	130	221,12	4
100	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	20	3560		71200				
		м								
101	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
102	Е0125-108-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	20	530,37	325,82	10607	6516	4709	0,64	13
		м		117	79,21	2340	1584	120	0,26	5
103	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	21,6	1189,72	76,33	25698	1649	2725	0,54	12
		м2		81	24,12	1750	521	120	0,11	2
104	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	1043569,02	111422,27	20871	2228	1480	82,7	2
		км		14827,5	42090,75	297	842	130	205,57	4
105	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
106	С130804-3391 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11525		23050				
		шт.								
107	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,89	6
		фланец		616,5	4,5	1233	9	130	0,03	0
108	С130809-43 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	4	4123		16492				
		шт.								
109	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,07	247994,13	49389,75	17360	3457	7410	312,7	22
		т		62775	18657	4394	1306	130	91,12	6
110	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03	149300		4479				
		т								
111	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,4	27,66	0,1	94	0	36	0,06	0
		м2		11,62	0,04	40	0	90	0	0
112	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4	24,54	0,04	83	0	25	0,04	0
		м2		8,32	0	28	0	90	0	0
113	Е0126-8-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	3,5	108,5	6,01	380	21	354	0,55	2
		м		98,78	2,25	346	8	100	0,01	0
114	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3,5	17276,46	15,4	60468	54	781	1,15	4
		м		217,35	5,85	761	20	100	0,03	0
115	С#ПРАЙСТ	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200	0,091	17726,59		1613				
		м3								
116	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,095	367004,63	32537	34865	3091	5742	196	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		34200	12291,75	3249	1168	130	60,03	6
117	E0111-13-3#K=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,2	1375,72	49,1	8529	304	748	0,26	2
		м2		79,66	18,4	494	114	123	0,04	0
118	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,918	33917,45	1879,87	200723	11125	15186	8,86	52
		м3		1435,5	538,43	8495	3186	130	2,06	12
119	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,918	143		846				
		м3								
120	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,918	407		2409				
		м3								
121	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
122	E0110-35-1	Установка штучных изделий - крышки	2	332,3	23,87	665	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	0
123	E0110-3-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку	1,6	660,75	1,72	1057	3	99	0,33	1
		м2		50,85	0,65	81	1	120	0	0
124	C11021-66 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	0,03	17500		525				
		м3								
125	C11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,004	136500		546				
		т								
126	E0110-53-3	Антисептирование досок водными растворам	1,6	131,98	0,55	211	1	13	0,04	0
		м2		6,48	0,2	10	0	120	0	0
127	C12021-242	Стоимость стремянки	0,018	162700		2929				
		т								
128	E0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	6,2	246,15	9,95	1526	62	427	0,36	2
		м2		52,2	3,74	324	23	123	0,02	0
129	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	21,84	245,44	3,82	5360	83	1000	0,21	5
		м2		37,35	1,44	816	31	118	0,01	0
130	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,4	687,86	24,55	7154	255	627	0,26	3
		м2		39,83	9,2	414	96	123	0,04	0
131	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	530,6	0	5518	0	342	0,14	1
		м2		24,75	0	257	0	133	0	0
132	E0122-8-6	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	0,002	154577,68	66009,8	309	132	247	376	1
		км		70200	24936,75	140	50	130	121,79	0
133	C130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	2	2030		4060				
		м								
134	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
		футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
135	E0111-13-3#K=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,6	1375,72	49,1	4953	177	434	0,26	1
		м2		79,66	18,4	287	66	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,038	33917,45	1879,87	103041	5711	7796	8,86	27
		м3		1435,5	538,43	4361	1636	130	2,06	6
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,038	143		434				
		м3								
138	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,038	407		1236				
		м3								
139	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
140	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	1,2	1471,38	15,01	1766	18	81	0,4	0
		м2		58,5	5,63	70	7	105	0,03	0
141	Е0110-28-2	Обивка крышки кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с одной стороны	1,6	1021,48	2,8	1634	4	282	0,96	2
		м2		145,8	1,06	233	2	120	0,01	0
142	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	1,2	62,59	29,74	75	36	63	0,23	0
		м2		32,85	11,23	39	13	120	0,05	0
143	С11011-82	Войлок строительный	0,004	149700		599				
		т								
144	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0088	72495		638				
		т								
145	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами М6х70мм	0,0004	149300		60				
		т								
146	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ (ручки)	0,002	48400		97				
		т								
147	С12021-242	Стоимость стремянки	0,018	162700		2929				
		т								
148	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,6	246,15	9,95	886	36	248	0,36	1
		м2		52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
149	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	20,4	245,44	3,82	5007	78	934	0,21	4
		м2		37,35	1,44	762	29	118	0,01	0
150	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	370,78	181,27	1483	725	1125	0,93	4
		отверст.		174,38	106,77	698	427	100	0,17	1
151	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	7,69	3,61	31	14	22	0,02	0
		отверст.		3,42	2,12	14	8	100	0	0
152	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
		1сальник		393,75	0	1575	0	128	0	0
153	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,4	687,86	24,55	7154	255	627	0,26	3
		м2		39,83	9,2	414	96	123	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	530,6	0	5518	0	342	0,14	1
		м2		24,75	0	257	0	133	0	0
		Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД				1645739				
		Раздел: -КАНАЛИЗАЦИЯ								
155	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	380,88	23,36	22,08	8897	8410	2526	0,01	3
		м3		1,28	5,56	488	2117	97	0,02	7
156	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,78	262,72	0	3095	0	3497	1,85	22
		м3		262,72	0	3095	0	113	0	0
157	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	345,159	3,35	3,35	1157	1157	389	0	0
		м3		0	1,16	0	401	97	0	1
158	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,351	134,1	0	5143	0	5811	0,97	37
		м3		134,1	0	5143	0	113	0	0
159	Е0123-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	20,7	306,2	152,52	6338	3157	5673	1,02	21
		м3		153,68	57,15	3181	1183	130	0,28	6
160	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	9,15	3,8	3,24	35	30	14	0	0
		м3		0,48	1,12	4	10	97	0	0
161	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,047	96708,9	47796,27	4545	2246	3724	286	13
		км		48375	12572,33	2274	591	130	49,07	2
162	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,038	78245	36133,62	2973	1373	2542	247	9
		км		41850	9612,9	1590	365	130	37,3	1
163	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,018	58881,69	25695,31	1060	463	933	194	3
		км		33075	6813,45	595	123	130	26,38	0
164	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	67	1245		83415				
		м								
165	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46	801		36846				
		м								
166	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18	382		6876				
		м								
167	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм	0,008	242737,18	102058,18	1942	816	1601	615	5
		км		115425	38553,75	923	308	130	188,29	2
168	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм,толщина стенки 6,0 мм	8	3730		29840				
		м								
169	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	8	282,86	0,37	2263	3	1628	0,9	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		156,38	0,14	1251	1	130	0	0
170	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 325 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
171	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	9,92	1189,72	76,33	11802	757	1251	0,54	5
		м2		81	24,12	804	239	120	0,11	1
172	Е0122-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,008	888268,92	116336,92	7106	931	595	74,4	1
		км		13275	43947	106	352	130	214,64	2
173	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,02	268907,88	115634,5	5378	2313	4412	662	13
		км		126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4
174	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	20	5646		112920				
		м								
175	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,02	996118,91	118444,16	19922	2369	1535	80,6	2
		км		14310	44743,5	286	895	130	218,53	4
176	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 225 мм	20	313,94	0,42	6279	8	4070	0,9	18
		м		156,38	0,16	3128	3	130	0	0
177	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	27,8	1189,72	76,33	33074	2122	3507	0,54	15
		м2		81	24,12	2252	671	120	0,11	3
178	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра.	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
179	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,5	687,86	24,55	10662	381	935	0,26	4
		м2		39,83	9,2	617	143	123	0,04	1
180	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,18	24645,07	2308,84	78371	7342	13025	13,87	44
		м3		2286	864,68	7269	2750	130	4,22	13
181	Е0107-31-7	Установка лотковсечением до0,5 м	2,25	3212,56	1419,61	7228	3194	5788	8,33	19
		м3		1399,5	438,08	3149	986	140	1,6	4
182	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	2,25	27700		62325				
		м3								
183	С143001-54	Надбавкак сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,43	143		776				
		м3								
184	С143001-62	Надбавкак сметной стоимости при изменении марки бетона поводонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,43	407		2210				
		м3								
185	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя	13,2	245,44	3,82	3240	50	604	0,21	3
		м2		37,35	1,44	493	19	118	0,01	0
186	С12021-237	Лестницы - стремянки	0,045	154400		6948				
		т								
187	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060		40300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
188	Е0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.200 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	499,74	242,43	4997	2424	3744	1,24	12
		отверст.		231,75	142,64	2318	1426	100	0,23	2
189	Е0146-26-32	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	11,14	5,14	111	51	79	0,03	0
		отверст.		4,88	3	49	30	100	0	0
190	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через колодцы диам. до 200 мм	10	2017,57	1,57	20176	16	5040	2,36	24
		1сальник		393,75	0	3938	0	128	0	0
191	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	26	687,86	24,55	17884	638	1568	0,26	7
		м2		39,83	9,2	1036	239	123	0,04	1
192	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	26	494,9	0	12867	0	856	0,14	4
		м2		24,75	0	644	0	133	0	0
		Итого по разделу: -КАНАЛИЗАЦИЯ				668241				
		ИТОГО:				2313978	145767			953
						158027	43667			178
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1895				
		На общестроительные работы				240719				
		На сантехнические работы				7359				
		Всего накладных расходов:				249973				
		Итого с накладными				2563951				
		- заработная плата				37496				
		- трудоемкость				125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				153837				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2717788				
		ИТОГО:				2717788				
		Сметная заработная плата				239190				
		Нормативная трудоемкость				1256				
		Всего:				2717789				
		на 6-4-1 Наружные сети газоснабжения								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	268,981	23,36	22,08	6283	5939	1784	0,01	2
		м3		1,28	5,56	344	1495	97	0,02	5
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,319	262,72	0	2186	0	2470	1,85	15
		м3		262,72	0	2186	0	113	0	0
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	240,021	3,35	3,35	804	804	271	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	1,16	0	279	97	0	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,669	134,1	0	3576	0	4041	0,97	26
		м3		134,1	0	3576	0	113	0	0
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,01	2825,2	152,52	42406	2289	4114	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2307	858	130	0,28	4
6	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	10,6	3,8	3,24	40	34	16	0	0
		м3		0,48	1,12	5	12	97	0	0
7	Ц0112-790-4	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
		шт		693	18	693	18	90	0,1	0
8	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
9	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552		1104				
		шт.								
10	Ц0112-628-1	Компенсаторы стальные линзовые до 3 волн на сварке на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	930,4	117	930	117	701	4	4
		шт		765	13,5	765	13	90	0,08	0
11	С#ПРАЙСТ	Двухлинзовые компенсаторы КДМ-100-1,2	1	5016,96		5017				
		шт								
12	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352	1
		км		64575	20425,5	129	41	130	99,76	0
13	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	629		1258				
		м								
14	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	367004,63	32537	734	65	121	196	0
		км		34200	12291,75	68	25	130	60,03	0
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,002	58881,69	25695,31	118	51	104	194	0
		км		33075	6813,45	66	14	130	26,38	0
16	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2	692		1384				
		м								
17	Е0122-9-8	Укладка стальных футляра из стальных труб диам. 300 мм	0,0009	258148,62	119848,99	232	108	189	607	1
		км		116100	45274,5	104	41	130	221,12	0
18	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,9	3560		3204				
		м								
19	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	0
20	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	3	172,52	0	518	0	433	0,78	2
		канал		131,18	0	394	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0009	1043569,02	111422,27	939	100	67	82,7	0
		км		14827,5	42090,75	13	38	130	205,57	0
22	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,003	16367,84	681,42	49	2	40	95	0
		т		14670	132,75	44	0	90	0,65	0
23	С12021-262	Опоры скользящие	0,003	107900		324				
		т								
24	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,002	211139,21	171127,46	422	342	99	97	0
		км		18225	23166,64	36	46	120	91,05	0
25	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,07	58881,69	25695,31	4122	1799	3630	194	14
		км		33075	6813,45	2315	477	130	26,38	2
27	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	85	692		58820				
		м								
28	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110Х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2037		2037				
		шт.								
29	Е0122-9-8	Укладка стальных кожухов из стальных труб диам. 300 мм	0,015	258148,62	119848,99	3872	1798	3147	607	9
		км		116100	45274,5	1742	679	130	221,12	3
30	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	15	3560		53400				
		м								
31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
32	Е0125-108-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	15	530,37	325,82	7956	4887	3532	0,64	10
		м		117	79,21	1755	1188	120	0,26	4
33	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	16,2	1189,72	76,33	19273	1237	2044	0,54	9
		м2		81	24,12	1312	391	120	0,11	2
34	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,015	1043569,02	111422,27	15654	1671	1110	82,7	1
		км		14827,5	42090,75	222	631	130	205,57	3
35	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,085	211139,21	171127,46	17947	14546	4222	97	8
		км		18225	23166,64	1549	1969	120	91,05	8
36	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
37	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	2,5	5136,21	2723,08	12841	6808	7484	10	25
		т		1777,5	717,22	4444	1793	120	3,14	8
38	СТ#ПРАЙСТ	Газорегуляторный пункт с основной и резервными линиями редуцирования ГРПШ-0,5-2У1	1	140474,9		140475				
		кт								
		Отпускная цена		140475		140475				
		Сметная стоимость оборудования				*140475*				
39	Ц0112-790-3	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,5	59,6	1369	119	1143	4	8
		шт		619	15,8	1238	32	90	0,09	0
40	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880		13760				
		шт								
41	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305		1220				
		шт.								
42	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336	2
		км		61425	18834,75	307	94	130	91,99	0
43	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0231	59769	2748	1381	63	1162	316	7
		т		55580	297	1284	7	90	1,72	0
44	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0082	33857	2296	278	19	226	183	2
		т		30380	270,01	249	2	90	1,57	0
45	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм	0,0249	146183	4850	3640	121	3109	846	21
		т		138380	347,02	3446	9	90	2,01	0
46	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,002	51202,26	20326,01	102	41	94	179	0
		км		30825	5353,43	62	11	130	20,64	0
47	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2	231		462				
		м								
48	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	10	279		2790				
		м								
49	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,8	629		503				
		м								
50	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	15	104		1560				
		м								
51	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,001	199804,17	95036,29	200	95	159	458	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		86400	35901	86	36	130	175,34	0
52	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2030		2030				
		м								
53	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
54	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	724393,39	96674,51	724	97	63	64	0
		км		11722,5	36519,75	12	37	130	178,36	0
55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0115	247994,13	49389,75	2852	568	1217	312,7	4
		т		62775	18657	722	215	130	91,12	1
56	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,0013	16367,84	681,42	21	1	17	95	0
		т		14670	132,75	19	0	90	0,65	0
57	С12021-262	Опоры скользящие	0,0013	107900		140				
		т								
58	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
		фланец		63	0	63	0	130	0	0
59	С#ПРАЙСТ	Изолирующие фланцевое соединение ИФС-50-16	1	1170,62		1171				
		шт								
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	27,66	0,1	111	0	42	0,06	0
		м2		11,62	0,04	46	0	90	0	0
61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	24,54	0,04	98	0	30	0,04	0
		м2		8,32	0	33	0	90	0	0
62	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,0108	211139,21	171127,46	2280	1848	536	97	1
		км		18225	23166,64	197	250	120	91,05	1
63	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	11	1313,35	875,72	14447	9633	7069	0,96	11
		шт		204,75	330,75	2252	3638	120	2,12	23
64	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,02	121367,16	49858,78	2427	997	2087	336	7
		км		61425	18834,75	1229	377	130	91,99	2
65	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	20	279		5580				
		м								
66	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0092	247994,13	49389,75	2291	456	978	312,7	3
		т		62775	18657	580	172	130	91,12	1
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6	27,66	0,1	100	0	38	0,06	0
		м2		11,62	0,04	42	0	90	0	0
68	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,6	24,54	0,04	88	0	27	0,04	0
		м2		8,32	0	30	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,02	211139,21	171127,46	4223	3423	993	97	2
		км		18225	23166,64	365	463	120	91,05	2
70	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
71	Е0111-13-3#К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,96	1375,72	49,1	9575	342	839	0,26	2
		м2		79,66	18,4	554	128	123	0,04	0
72	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	5,53	11221,88	954,99	62057	5281	8164	6,51	36
		м3		1075,5	330,44	5948	1827	105	1,34	7
73	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,018	52102		940				
		т								
74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0355	52400		1861				
		т								
75	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	0,2928	67700		19823				
		т								
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0714	65900		4705				
		т								
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,53	143		791				
		м3								
78	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,53	407		2251				
		м3								
79	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	13011	241,1	18215	338	2019	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1796	128	105	0,44	1
80	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0068	53600		364				
		т								
81	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1322	52400		6927				
		т								
82	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,02	2814,28	1856,11	56	37	40	4,93	0
		м3		812,93	597,97	16	12	140	2,37	0
83	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 ми шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв580 мм	0,2	3710		742				
		м								
84	Е0123-24-1	Установка люков	1	8346,6	35,42	8347	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
85	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных икриволинейных, пожарных с ограждением	0,0436	13711,47	5475,87	598	239	259	28,9	1
		т		5040	1552,87	220	68	90	5,46	0
86	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,0436	173500		7565				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,1	246,15	9,95	763	31	213	0,36	1
		м2		52,2	3,74	162	12	123	0,02	0
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	125,6	245,44	3,82	30827	480	5749	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4691	181	118	0,01	1
		ИТОГО:				690726	72735			338
						57143	18760			88
		Всего прямые затраты:				690726				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				420373				
		- оборудования				140475				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6980				
		На общестроительные работы				73437				
		На металломонтажные работы				7800				
		Всего накладных расходов:				88217				
		Итого с накладными				778943				
		- заработная плата				13233				
		- трудоемкость				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				38308				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				817251				
		ИТОГО:				817251				
		Сметная заработная плата				89136				
		Нормативная трудоемкость				470				
		Всего:				817251				

на 7-1-1 Вертикальная планировка

1	Е0101-24-2	Разработка грунта выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м	66,93	9,24	9,24	619	619	195	0	0
		м3		0	3	0	201	97	0,01	1
2	Е0101-24-6	Разработка грунта выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	66,93	6,01	6,01	402	402	135	0	0
		м3		0	2,08	0	139	97	0,01	0
3	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м /вытесненный грунт в насыпь/	632,69	12,61	12,61	7980	7980	2685	0	0
		м3		0	4,38	0	2769	97	0,01	9
4	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей до 50 м /вытесненный грунт в насыпь/	632,69	15,21	15,21	9626	9626	3239	0	0
		м3		0	5,28	0	3340	97	0,02	11
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкойна автомобили-самосвалы /лишний грунт/	3831,63	32,27	30,77	123637	117900	36293	0,01	38
		м3		1,42	8,34	5441	31975	97	0,03	109
6	С010333-А5-1	Вывоз грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки5 км	6130,608	54		331053				
		т								
7	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	383,63	16,02	13,7	6144	5256	1898	0	0
		м3		0	5,1	0	1957	97	0,02	9
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3831,63	3,8	3,24	14565	12430	5947	0	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	1839	4291	97	0	14
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первыйпроходпо одному следу, при толщине слоя 20 см	699,62	18,22	18,22	12747	12747	4297	0	0
		м3		0	6,33	0	4429	97	0,02	14
10	Е0101-131-6 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными кулачковыми катками, массой 8 т,при толщине слоя 20 см до 5-ти проходов	699,62	2,13	2,13	1491	1491	507	0	0
		м3		0	0,75	0	522	97	0	2
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	699,62	23,62	12	16523	8394	2962	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1133	1920	97	0,01	9
12	Е0101-30-1#т.ч. п-1.11#п-3.73#К=1,34	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам	7600	0,38	0,38	2865	2865	902	0	0
		м2		0	0,12	0	930	97	0	4
		ИТОГО:				527652	179707			1449
						74624	52473			182
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				125271				
		Всего накладных расходов:				125271				
		Итого с накладными				652923				
		- заработная плата				18791				
		- трудоемкость				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39175				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				692098				
		ИТОГО:				692098				
		Сметная заработная плата				145888				
		Нормативная трудоемкость				1694				
		Всего:				692099				
		на 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
1	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ракушечника	13,958	3500		-48853				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				-48853				
		Раздел: КАРКАС								
2	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,248	45800		240358				
		т								
3	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,264	48300		157651				
		т								
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,4256	55620		23672				
		т								
5	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,807	45800		128570				
		т								
6	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,614	48300		126237				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,3564	55620		19823				
8	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,542	45800		70610				
9	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,426	48300		68856				
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1584	55620		8810				
11	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,473	51000		75105				
12	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0949	49134		4662				
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,3505	55620		19494				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0213	55620		1184				
15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0126	51000		643				
16	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0514	48300		2481				
17	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,2894	55620		16094				
18	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,9576	51000		48836				
19	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0975	49134		4792				
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,3135	55620		17435				
21	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,077	51000		54919				
22	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0227	48300		1097				
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,4244	55620		23605				
24	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,748	51000		89140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0454	48300		2195				
		т								
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,2574	55620		14319				
		т								
27	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,8814	51000		44951				
		т								
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,2296	55620		12770				
		т								
29	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,7807	51000		39817				
		т								
		Итого по разделу: КАРКАС				1318124				
		Раздел: СТЕНЫ и перегородки								
30	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ракушечника	1050	3500		3675000				
		м3								
		Итого по разделу: СТЕНЫ и перегородки				3675000				
		Раздел: ПОЛЫ								
31	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	1150,03	687,86	24,55	791057	28233	69355	0,26	302
		м2		39,83	9,2	45806	10580	123	0,04	52
32	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	115,003	9262,74	0	1065243	0	80204	3,66	421
		м3		567	0	65207	0	123	0	0
33	Е0111-15-1	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1150,03	376,16	14,76	432593	16974	82001	0,36	415
		м2		52,43	5,54	60296	6371	123	0,03	31
		Итого по разделу: ПОЛЫ				2288893				
		ИТОГО:				7233166	45207			1139
						171309	16951			83
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				231560				
		Всего накладных расходов:				231560				
		Итого с накладными				7464726				
		- заработная плата				34734				
		- трудоемкость				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				447883				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7912609				
		ИТОГО:				7912609				
		Сметная заработная плата				222994				
		Нормативная трудоемкость				1338				
		Всего:				7912609				
		Всего по акту:				12139748				
		из них стоимость оборудования:				140475				
		строительно-монтажные работы:				11999273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения	**1,80%**			**215 987**				
		Итого:				**12 215 260**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**0,5775%**			**70 543**				
		Затраты на выслугу лет,	**1%**			**122 153**				
		Затраты на дополнительные отпуска,	**0,40%**			**48 861**				
		Итого:				**12 456 817**				
		Итого с оборудованием:				**12 597 292**				
		В ценах 2015г. К=2,5574194 (1982:775), 37,5%	**2,557419355**			**12 081 209**				
		В ценах 2015г. К=2,7367742 (2121:775), 62,5%	**2,736774194**			**21 547 464**				
		Итого:				**33 628 673**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				**672 573**				
		Итого:				**34 301 247**				
		Итого со скидкой, К=0,892505048767934				**30 614 036**				
		НДС 12%				**3 673 684**				
		Всего:				**34 287 720**				

Сдал:

Баринова М.В.

Принял:

Манкешова А.Ж.

Технический надзор:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау.

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			доп соглашение № 7 от 27.02.2020г. к договору 69 от 23.08.2017г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
"Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау	**114 846 779**		45 527 364		140 475				**13 781 614**	**128 628 393**
в том числе: март месяц 2020 года		**30 614 036**		12 139 748	140 475				**3 673 684**	**34 287 720**
И Т О Г О к оплате:		**30 614 036**							**3 673 684**	**34 287 720**

Заказчик_____**Тажигараев Ш.Б.**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Подрядчик_____**Баринова М.В.**
Директор ТОО СУ "УНДУЗ"