Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау.

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за июнь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Монолитный пояс ПМ-5								
1	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	13,46	11972,93	316,01	161156	4253	21021	8,25	111
		м3		1368,00	119,39	18413	1607	105	0,58	8
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ и перегородки								
2	Е0108-23-3	**Кладка обычная из камня ракушечника стен наружных толщ.590мм неармированных при высоте этажа до 4 м**	100	1869,66	321,26	186966	32126	85226	4,10	410
		м3		603,00	119,25	60300	11925	118	0,59	59
3	Е0108-23-3	**Кладка обычная из камня ракушечника стен внутренних толщ.390мм неармированных при высоте этажа до 4 м**	60	1869,66	321,26	112180	19276	51135	4,10	246
		м3		603,00	119,25	36180	7155	118	0,59	35
4	Е0108-22-1	**Кладка перегородок из пеноблоков**	105	1995,01	372,83	209476	39147	90881	3,72	391
		м3		594,00	139,50	62370	14647	118	0,68	71
5	С143004-32 Изм. и доп. вып.17	**Пеноблоки В2,5, D500 ГОСТ 21520-89**	105	7773,00	--	816165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки-1,2 этаж								
6	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3до 0,7 т**	39	392,37	250,96	15302	9787	11955	0,81	32
		шт		130,73	88,22	5098	3441	140	0,37	14
7	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	56	103,39	66,43	5790	3720	37 '0	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
8	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки**	10,0004	24999,00	--	250000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас К1-15шт								
9	Е0109-62-3	Изготовление каркаса К1	0,7692	27935,09	9375,11	21488	7211	12798	91,00	70
		т		16380,00	2107,33	12599	1621	90	7,36	6
10	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,6522	50291,00	--	32800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,117	48210,00	--	5641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас К2-13шт								
12	Е0109-62-3	Изготовление каркаса К1	0,65728	27935,09	9375,11	18361	6162	10936	91,00	60
		т		16380,00	2107,33	10766	1385	90	7,36	5
13	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,61204	50291,00	--	30780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,04524	48210,00	--	2181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас К3-15шт								
15	Е0109-62-3	Изготовление каркаса К1	0,7824	27935,09	9375,11	21856	7335	13018	91,00	71
		т		16380,00	2107,33	12816	1649	90	7,36	6
16	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,7404	50291,00	--	37235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,042	48210,00	--	2025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Откосы-58шт								
18	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,01384	154400,00	--	156537	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1924782**	**124765**			**1288**
			Тенге			**201466**	**43159**			**202**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1706540**				
		Материалы -	Тенге			**7982**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**203788**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**110662**				
		Местные материалы -	Тенге			**1318556**				
		Накладные расходы -	Тенге			**242936**				**121**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**36440**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**116969**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2066445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							**1394**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240228**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**218242**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4815**				
		Материалы -	Тенге				**40836**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**156537**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**36753**				
		Накладные расходы -	Тенге							**18**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**5513**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**15300**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**270295**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							**236**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46349**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2336739**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
19	**С11011-434**	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	**1356,62**	**1190,00**	**--**	**1614378**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**С11011-3593 Изм. и доп. вып.17**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**51,93**	**492,00**	**--**	**25550**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Кровля,в осях 1-4,К-А,лист 8,10АС и в осях К-Е,6-10 лист 9,11								
21	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**675**	**207,96**	**1,19**	**140370**	**803**	**22049**	**0,16**	**105**
		м2		**27,00**	**0,45**	**18225**	**304**	**119**	**--**	**1**
22	**Е0112-14-2**	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	**135**	**6118,12**	**245,72**	**825946**	**33172**	**76269**	**2,71**	**366**
		м3		**382,50**	**92,25**	**51638**	**12454**	**119**	**0,45**	**61**
23	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**675**	**199,18**	**15,94**	**134444**	**10760**	**32620**	**0,24**	**164**
		м2		**34,65**	**5,96**	**23389**	**4023**	**119**	**0,03**	**20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0112-17-2 к=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 5 мм	675	26,45	0,70	17857	473	643	--	3
		м2		0,55	0,25	371	169	119	--	1
		Кровля,в осях 4-5,разрез 4-4,лист 11АС								
25	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	45	207,96	1,19	9358	54	1470	0,16	7
		м2		27,00	0,45	1215	20	119	--	--
26	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	9	6118,12	245,72	55063	2211	5085	2,71	24
		м3		382,50	92,25	3443	830	119	0,45	4
27	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	45	199,18	15,94	8963	717	2175	0,24	11
		м2		34,65	5,96	1559	268	119	0,03	1
28	Е0112-17-2 к=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 5 мм	45	26,45	0,70	1190	31	43	--	--
		м2		0,55	0,25	25	11	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2833118	48221			680
			Тенге			99864	18079			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2833118				
		Материалы -	Тенге			131519				
		Всего заработная плата -	Тенге				117943			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1639927				
		Местные материалы -	Тенге			913587				
		Накладные расходы -	Тенге			140352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3151879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							839
		Сметная заработная плата -	Тенге				138996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3151879				
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		оконные проемы								
29	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	15,6	498,09	19,17	7770	299	4440	1,38	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		230,97	6,18	3603	96	120	0,03	--
30	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	102,06	346,04	18,87	35317	1926	17493	0,82	83
		м2		136,44	6,39	13925	652	120	0,03	3
31	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,86	427,50	19,32	2933	133	1582	1,11	8
		м2		185,83	6,39	1275	44	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46020	2358			113
			Тенге			18803	792			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46020				
		Материалы -	Тенге			24859				
		Всего заработная плата -	Тенге			23515	19595			
		Накладные расходы -	Тенге							12
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3527			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73706				128
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				23123			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			73706				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								

РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1этаж

32	Е0115-64-2	Сплошное выравниваниебетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1112,93	147,65	1,42	164324	1580	83986	0,45	501
		м2		71,33	0,54	79385	601	105	--	3
33	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1929,62	370,04	4,07	714029	7845	276867	0,74	1428
		м2		135,68	0,97	261811	1872	105	0,05	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**878353**	**9425**			**1929**
			Тенге			**341196**	**2473**			**103**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**878353**				
		Материалы -	Тенге			**54668**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**343669**			
		Местные материалы -	Тенге			**473065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**360852**				**180**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**54128**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**74352**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1313558**				**2212**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**397797**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1313558**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		Пожарная лестница-1								
34	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм** т	**0,01154**	**52400,00**	**--**	**605**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** т	**1,7476**	**133700,00**	**--**	**233654**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	**0,00288**	**65900,00**	**--**	**190**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Пожарная лестница-2								
37	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	**0,0087**	**52400,00**	**--**	**456**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** т	**0,9347**	**133700,00**	**--**	**124969**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Лестница пожарная -ЛП-1-1,ЛП-1-2								
39	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** т	**0,2052**	**133700,00**	**--**	**27435**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**387309**	**--**			
			Тенге			**--**	**--**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1250				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1325				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			386059				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			386059				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23164				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			409222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			410548				
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНОЕ								
		Крыльцо Кр-1								
40	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	9,5	294,75	--	2800	--	3164	1,89	18
		м3		294,75	--	2800	--	113	--	--
41	Е0101-166-2	**обратная засыпка и подсыпка грунта вручную под крыльца**	9,5	134,10	--	1274	--	1440	0,97	9
		м3		134,10	--	1274	--	113	--	--
42	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм**	61,98	687,86	24,55	42633	1522	3738	0,26	16
		м2		39,83	9,20	2469	570	123	0,04	3
43	Е0106-1-16	**Устройство крыльца Кр-1 из бетона В15**	23,5	8572,76	196,62	201460	4621	8550	1,79	42
		м3		272,25	74,27	6398	1745	105	0,36	9
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм**	0,26445	41200,00	--	10895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,03138	55620,00	--	1745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	26,83	245,44	3,82	6585	102	1228	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1002	39	118	0,01	--
47	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	16,95	370,04	4,07	6272	69	2432	0,74	13
		м2		135,68	0,97	2300	16	105	0,05	1
		Крыльцо Кр-2								
48	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	2,5	294,75	--	737	--	833	1,89	5
		м3		294,75	--	737	--	113	--	--
49	Е0101-166-2	**обратная засыпка и подсыпка грунта вручную под крыльца**	1,5	134,10	--	201	--	227	0,97	1
		м3		134,10	--	201	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, м2	14,4	687,86	24,55	9905	354	868	0,26	4
				39,83	9,20	574	132	123	0,04	1
51	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В15 м3	0,65	8572,76	196,62	5572	128	236	1,79	1
				272,25	74,27	177	48	105	0,36	--
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм т	0,0237	41200,00	--	976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м2	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1
				37,35	1,44	209	8	118	0,01	--
		Пожарный выход,2шт								
54	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	88,9102	23,36	22,08	2077	1963	590	0,01	1
				1,28	5,56	114	494	97	0,02	2
55	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную м3	2,7498	262,72	--	722	--	816	1,85	5
				262,72	--	722	--	113	--	--
56	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами м3	54,06	5,55	5,55	300	300	95	--	--
				--	1,80	--	97	97	0,01	--
57	Е0101-166-2	обратная засыпка грунта вручную м3	1,6218	134,10	--	217	--	246	0,97	2
				134,10	--	217	--	113	--	--
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под полы м3	54,06	21,55	4,52	1165	244	893	0,11	6
				17,03	--	921	--	97	--	--
59	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом, толщ. 50мм м2	23,52	687,86	24,55	16178	577	1418	0,26	6
				39,83	9,20	937	216	123	0,04	1
60	Е0106-1-16	Устройство пожарных выходов железобетонных м3	18,8	8572,76	196,62	161168	3696	6840	1,79	34
				272,25	74,27	5118	1396	105	0,36	7
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,02656	65900,00	--	67650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01344	55620,00	--	748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно- м2	20,63	370,04	4,07	7634	84	2960	0,74	15
				135,68	0,97	2799	20	105	0,05	1
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по м2	17	245,44	3,82	4172	65	778	0,21	4
				37,35	1,44	635	24	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**554464**	**13746**			**188**
			Тенге			**29604**	**4808**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**554464**				
	Материалы -		Тенге			**68182**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34412**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**82015**				
	Местные материалы -		Тенге			**360917**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37610**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5641**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35524**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**627598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40053**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**627598**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6785203**	**202769**			**4308**
			Тенге			**709346**	**70918**			**430**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6180902**				
	Материалы -		Тенге			**306950**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**739428**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1833854**				
	Местные материалы -		Тенге			**3184874**				
		Накладные расходы -	Тенге			**826286**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**413**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**123943**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**420431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7427619**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**863370**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**604301**				
	Материалы -		Тенге			**4815**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40836**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**542596**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36753**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5513**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38463**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**679517**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46349**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8107136**				

ЛС 2-1-2 Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В2

Водоснабжение В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50х3,5 мм	100,5	693,07	10,34	69654	1039	10397	0,43	44
		м		76,95	3,87	7733	389	128	0,02	2
2	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	20	329,67	4,19	6593	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
3	Спрайс,ТОО "ПромРесурс"	Задвижка с выдвижным шпинделем и электрическим приводом 30с941нж диам. 50мм РУ 1,6 МПа	1	8094,03	--	8094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-48	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1070,00	--	4280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	477,00	--	954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	23	340,00	--	7820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99395	1123			50
			Тенге			8930	421			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99395				
		Материалы -	Тенге			66193				
		Всего заработная плата -	Тенге				9351			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23148				
		Накладные расходы -	Тенге			11969				6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1795			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118046				58
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11146			
		Сметная заработная плата -	Тенге			118046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД Т3

Водоснабжение Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	95,3	329,67	4,19	31418	399	7493	0,34	32
		м		59,85	1,58	5704	151	128	0,01	1
9	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25х3,2 мм	287,5	362,67	4,19	104268	1205	22606	0,34	97
		м		59,85	1,58	17207	454	128	0,01	2
10	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	401,00	--	2807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	560,00	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130903-156 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, T от 0°C до +95°C, PN 10, DN 25	1	842,00	--	842	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			142694	1604			129
			Тенге			22911	605			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142694				
		Материалы -	Тенге			111171				
		Всего заработная плата -	Тенге				23515			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7009				
		Накладные расходы -	Тенге			30100				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10368				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			183162				147
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			183162				179
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			242089	2727			5
			Тенге			31841	1025			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			242089				
		Материалы -	Тенге			177364				
		Всего заработная плата -	Тенге				32866			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30157				
		Накладные расходы -	Тенге			42069				21
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17049				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			301208				205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				39177			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			301208				
		ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	201	345,16	4,08	69378	820	14228	0,31	61
		м		53,77	1,53	10807	308	128	0,01	2
2	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 45х2,8 мм	20	608,51	8,19	12170	164	1805	0,38	8
		м		67,44	3,06	1349	61	128	0,01	--
3	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, диам.40мм	18	208,00	--	3744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, диам. 25 мм	6	208,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 45-32мм	12	251,00	--	3012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	787	621,00	--	488727	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	1530,00	--	12240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	898,00	--	1796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	42	200,00	--	8400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			600715	984			69
			Тенге			12156	370			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			600715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			68409				
	Всего заработная плата -		Тенге				12526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			519167				
	Сдача и испытание -		Тенге			383				
		Накладные расходы -	Тенге			16033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37005				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			653753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			653753				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			600715	984			69
			Тенге			12156	370			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			600715				
	Материалы -		Тенге			68409				
	Всего заработная плата -		Тенге				12526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			519167				
	Сдача и испытание -		Тенге			383				
		Накладные расходы -	Тенге			16033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37005				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			653753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14930			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			653753				
		ЛС 2-1-4 Электроосвещение								
1	**Ц0108-403-3**	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	**2560**	**47,20**	**14,80**	**120832**	**37888**	**74419**	**0,16**	**410**
		м		**26,30**	**4,30**	**67328**	**11008**	**95**	**0,02**	**64**
2	**С151601-1360 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**2,34**	**40150,00**	**--**	**93951**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С151601-1361 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,91**	**61131,00**	**--**	**55629**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С151601-1362 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,31**	**96075,00**	**--**	**29783**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С151601-1392 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,49	61572,00	--	30170	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-1424 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,02	162267,00	--	3245	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-1425 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,03	223234,00	--	6697	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-1426 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,11	355562,00	--	39112	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			379420	37888			410
			Тенге			67328	11008			64
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			379420				
	Материалы -		Тенге			15616				
	Всего заработная плата -		Тенге				78336			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258588				
		Накладные расходы -	Тенге			74419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			481069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				89499			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			481069				
		ЛС 4-1-1 Электроснабжение								
		-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	659,988	34,66	33,42	22877	22054	7279	0,01	6
		м3		1,25	10,12	824	6681	97	0,04	25
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную**	20,412	262,72	--	5363	--	6060	1,85	38
		м3		262,72	--	5363	--	113	--	--
		-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
3	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	2430	36,70	27,80	89181	67554	36243	0,06	146
		м		8,80	6,90	21384	16767	95	0,04	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	360	11,20	7,90	4032	2844	1813	0,02	7
		м		3,30	2,00	1188	720	95	0,01	4
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2430	32,40	23,70	78732	57591	33474	0,06	146
		м		8,60	5,90	20898	14337	95	0,03	83
6	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	360	18,80	14,20	6768	5112	2736	0,03	11
		м		4,50	3,50	1620	1260	95	0,02	7
7	С ПРАЙСТ	Камень-ракушечник	18	1311,10	--	23600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-255прим.	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ2лУ, число жил и сечение 3х120 мм2	1,8	1126200,00	--	2027160	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-701 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,19	1420404,00	--	269877	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-698 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,26	496457,00	--	129079	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-695 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,26	180945,00	--	47046	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-694 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,1	135591,00	--	13559	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151603-216 Изм.	Кабели контрольные КВБбШв 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,21	203344,00	--	42702	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2759975	155155			353
			Тенге			51276	39765			217
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2731735				
		Материалы -	Тенге			522				
		Всего заработная плата -	Тенге				78174			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2553022				
		Накладные расходы -	Тенге			74265				37
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11140			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			168360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2974361				539
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				89314			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28240				
	Всего заработная плата -		Тенге				12867			
		Накладные расходы -	Тенге			13339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2001			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				14868			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3018435				
		ЛС 7-1-6 Ограждение								
1	С12021-245	**М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные**	3,23666	172800,00	--	559295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	15,97415	134000,00	--	2140536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,51816	134000,00	--	69433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,05717	134000,00	--	7661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2776925	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2776925				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2776925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2943541				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2943541				
		Всего по акту:	Тенге			15505142				
		Временные здания и сооружения	0,018			279093				
		Итого:	Тенге			15784235				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,005775			91154				
		Затраты на выслугу лет,	0,01			157842				
		Затраты на дополнительные отпуска,	0,004			63137				
		Итого:	Тенге			16096368				
		В ценах 2015г. К=2,5574194 (1982:775), 37,5%	2,55741935			15436936				
		В ценах 2015г. К=2,7367742 (2121:775), 62,5%	2,73677419			27532577				
		Итого:	Тенге			42969513				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			859390				
		Итого:	Тенге			43828904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со скидкой, К=0,892505048767934	Тенге			39117518				
		НДС 12%	Тенге			4694102				
		Всего:	Тенге			43 811 620				

Сдал:

_____ **Баринова М.В.**

Принял:

_____ **Манкешова А.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Саулет эксперт"

_____ **Хамзаев Н.**

Авторский надзор: ТОО "Deluxe Design"

_____ **Куншигарова А.Ш.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау.

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			доп соглашение № 9 от 14.05.2020г. К договору № 69 от 23.08.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Привязка рабочего проекта "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен" в г. Актау	**199 893 456**		79 237 601		140 475				**23 987 215**	**223 880 671**
в том числе: за отчетный месяц 2020 года		**39 117 518**		15 505 142					**4 694 102**	**43 811 620**
Удержание 5%		**1 955 876**							**234 705**	**2 190 581**
И Т О Г О к оплате:		**37 161 642**							**4 459 397**	**41 621 039**

Заказчик _____ **Тажигараев Ш.Б.**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Подрядчик _____ **Баринова М.В.**
Директор ТОО "СУ "УНДУЗ"