Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2021 года
По доп. Соглашению № 03 от 17.02.2021 года к договору № 18 от 12 февраля 2020 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/ 268 025 015 159/268 025 053 159

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района	тенге	1 394 604 155,84	934 571 196,61	485 281 246,75	704 938 544,06	229 632 652,55	68 889 795,77	160 742 856,78
	в т. ч. 2020г.		268 025 01 1159/268025 015 159						
			523 642 000,00	523 642 000,00	223 992 600,00		-	-	-
	в т.ч. 2021г.		**268 025 011 159**						
			300 000 000,00	136 537 553,59	90 000 000,00	69 762 043,90	66 775 509,69	20 032 652,91	46 742 856,78
			268 025 015 159						
			962 155,84	962 155,84	288 646,75	-	-	-	-
			268 025 053 159						
			570 000 000,00	273 429 487,18	171 000 000,00	110 572 344,32	162 857 142,86	48 857 142,86	114 000 000,00
	Всего по акту:		1 394 604 155,84	934 571 196,61	485 281 246,75	180 334 388,22	229 632 652,55	68 889 795,77	160 742 856,78

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____**А.Аппаков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп. Соглашение № 03 от 17.02.2021 года к Договору № 18 от 12.02.2020г. НБП 268 025 011 159/268 025 015 159/268 025 053 159

Акт приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений
"Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
1	Е-11-010101-0327-1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Ликвидация пучинистных участков/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6 000	218,87 7,91	210,96 34,05	1 313 219,82 47 478,00	1 265 741,82 204 292,62	-	181 274,85 119 559,57	1 614 054,24
2	С341-310104-0301-4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14 400	231,00 -	- -	3 326 400,00 -	- -		266 112,00	3 592 512,00
3	С341-020103-1020-4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	14 400	356,00 -	- -	5 126 400,00 -	- -		410 112,00	5 536 512,00
4	Е11-010104-0502-1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л) при перемещение грунта до 5м. Группа грунта 2	м3 грунта	4 200	38,31 -	38,31 12,00	160 919,22 -	160 919,22 50 394,54		36 284,07 15 776,26	212 979,55
5	С121-010603-0105-2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5 124,00	6 391,12 -	- -	32 748 098,88 -	- -	32 748 098,88 -	- 2 619 847,91	35 367 946,79
6	Е11-270401-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1 800,00	1 228,00 146,88	1 079,09 247,83	2 210 404,68 264 384,00	1 942 366,68 446 090,40	3 654,00	767 312,35 238 217,36	3 215 934,39
7	С121-010603-0105-2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	2 196,00	9 747,98 -	- -	21 406 564,08 -	- -	21 406 564,08	- 1 712 525,13	23 119 089,21
8	Е11-270302-0104-1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальттобетонные. Разборка	м3 конструкция	987,00	2 947,43 1 697,25	1 250,18 543,13	2 909 112,42 1 675 185,75	1 233 926,67 536 065,56	-	2 388 151,41 423 781,11	5 721 044,94
9	С341-310104-0301-4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	2 368,80	231,00 -	- -	547 192,80 -	- -	- -	- 43 775,42	590 968,22

10	С341-020103-1020-4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	2 368,80	356,00	-	843 292,80	-	-	-	910 756,22
					-	-	-	-	-	67 463,42	
11	Е11-270301-0101-1127-0301-0101 РСКБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	14 100,00	287,62	229,13	4 055 497,69	3 230 740,75	10 222,50	1 970 437,26	6 508 009,75
					57,77	71,63	814 534,44	1 009 944,50		482 074,80	
12	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	2 580,30	9 747,98	-	25 152 712,79	-	25 152 712,79	-	27 164 929,82
					-	-	-	-		2 012 217,02	
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	20,88	16 050,60	6 382,32	335 136,53	133 262,84	-	218 023,58	597 412,92
					9 668,28	-	201 873,69	-		44 252,81	
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	20,88	132 806,24	1 817,43	2 772 994,25	37 947,94	2 735 046,31	21 528,42	3 018 084,48
					-	954,68	-	19 933,72		223 561,81	
15	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	26 100,00	1 214,06	37,31	31 686 879,56	973 683,99	29 380 707,05	1 737 999,07	36 098 868,92
					51,05	10,60	1 332 488,52	276 769,88		2 673 990,29	
16	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ . Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	26 100,00	755,28	0,02	19 712 679,38	501,12	19 551 452,37	173 583,96	21 477 164,41
					6,16	-	160 725,89	-		1 590 901,07	
18	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 20 см.	м2 покрытия обочин	26 900,00	181,18	147,47	4 873 797,95	3 967 001,64	5 460,70	2 310 690,62	7 759 247,66
					33,51	46,03	901 335,61	1 238 192,74		574 759,09	
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6 563,60	6 391,12	-	41 948 755,23	-	41 948 755,23	-	45 304 655,65
					-	-	-	-		3 355 900,42	

Итого по смете:	227 810 171,18
НДС 12%:	27 337 220,54
Итого с НДС:	255 147 391,72
С учетом тендерной скидки:	229 632 652,55

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____**С.Самуратов**

Представитель заказчика_____ **А.Аппаков**

Подрядчик:

ТОО "Балхаш жолдары"

_____**А.Ибраев**

М.П.