Утверждена приказом
Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №176	Договор 24.11.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)	5 000 075	4 464 353							535 722	5 000 075

Подрядчик :
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" БИН 990340001387

Директор _____ **Жайпаков Ж.Т.**

Эксперт Технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек" БИН/ИИН 050240005195
Инженер - эксперт технического надзора _____ **Брянов Е. Б.**
№ аттестата KZ56VJE00049047 от 03.09.2019г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Катпаев Р. Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроектпроект" БИН/ИИН 041040002273
Главный инженер проекта _____ **Левчук Ю. М.**
Приказ № 39 от 24.11.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костангайской области"
Подрядчик : ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование стройки - Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)
Шифр стройки 24.3-654/18
Наименование объекта - Наружные сети канализации, смета 02-01-01, смета 02-01-01доп.
Шифр объекта 02-01

Акт №1 от 22.12.2020года

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Основание: договор № 176 от 24.11. 2020 года
Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Производство работ открытым способом										
		Снятие и восстановление ППС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	212,3		22,97 --	22,97 8,63	4876 --	4876 1832	--	1319 496	6691
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	212,3		69,47 --	69,47 23,92	14749 --	14749 5079	--	3657 1472	19878
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	267,67519		230,76 11,23	219,54 50,05	61770 3005	58764 13397	--	11810 5886	79466
6	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	261,8		308,15 12,61	295,38 74,68	80674 3302	77331 19552	41	16455 7770	104899
7	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т	385,56		90,00 --	-- --	34700 --	-- --		-- 2776	37476
11	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,8		3925,97 3925,97	-- --	34549 34549	-- --	--	24875 4754	64177

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 см.доп	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное(замена на местный грунт). Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	25,3	1008,93 859,86	149,07 38,43	25526 21754	3771 972	--	22499 3842	51867
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	231,88	649,59 649,59	-- --	150627 150627	-- --	--	108451 20726	279805
		Устройство колодцев ливневой канализации д.1500 (29 шт)/7шт/									
24	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	11,024	18881,94 9741,90	6299,18 2402,57	208154 107395	69442 26486	31317	132542 27256	367952
26	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4 *СП - 8%*	м3	11,024	173,00 --	-- --	1907 --	-- --	1907	-- 153	2060
27	ССЦ СТССЦ тб.4	Добавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м3	11,024	270,00 --	-- --	2976 --	-- --	2976	-- 238	3215
29	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	24	5607,00 --	-- --	134568 --	-- --	134568	-- 10765	145333
30	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	8140,00 --	-- --	8140 --	-- --	8140	-- 651	8791
10 см.доп	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	28	11773,00 --	-- --	329644 --	-- --	329644	-- 26372	356016
11 см.доп	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	26	16431,00 --	-- --	427206 --	-- --	427206	-- 34176	461382
33	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	29	13938,00 --	-- --	404202 --	-- --	404202	-- 32336	436538
35	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	10	16796,00 --	-- --	167960 --	-- --	167960	-- 13437	181397
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	62,58	823,76 229,38	19,83 2,20	51551 14355	1241 137	35955	13478 5202	70231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2143780 334986	230175 67456	1543916 --	335086 198308	2677174
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2143780				
	Материалы		Тенге				67314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					402443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2976				
	Местные материалы		Тенге				1473627				
	Транспортные расходы		Тенге				34700				
		Накладные расходы	Тенге				335086				
		Сметная прибыль	Тенге				198309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2677175				443
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					402443			
		Сметная заработная плата	Тенге				2677175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								443
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					402443			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Производство работ методом ГНБ									
53	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,239	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	114321 70268	40859 11209	3194	80662 15599	210581
12 см.доп	СпрайсООО"Запчасть-Экспорт" СТПРАЙСООО"ЗАПЧАСТЬ-ЭКСПОРТ"	**Труба полиэтиленовая SDR 26 - 225х8,6 техническая** *СП - 8%*	м	662,56	2268,00 --	-- --	1502686 --	-- --	1502686	-- 120215	1622901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1617007 70268	40859 11209	1505880 --	80662 135814	1833482
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1617007				
	Материалы		Тенге				3194				
	Всего заработная плата		Тенге					81477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1502686				
		Накладные расходы	Тенге				80662				
		Сметная прибыль	Тенге				135814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1833482				80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81477			
		Сметная заработная плата	Тенге				1833482				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81477			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4510656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				405254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					271034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78665			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3049796		
		- Перевозка грузов	Тенге				34700				
		- Накладные расходы	Тенге							415748	
		- Сметная прибыль	Тенге							334122	
		ИТОГО ПО АКТУ:					4 510 656				
		Оборудование	Тенге				0				
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				0				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль на оборудование	Тенге				0					
		итого по оборудованию	Тенге				0					
		Затраты временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				58 639					
		Итого с временными 1,3%	Тенге				4 569 295					
		Затраты на зимние удорожания 3,4%	Тенге				155 356					
		Итого с затратами	Тенге				4 724 651					
		Непрдвиденные расходы 2%	Тенге				94 493					
		Итого с непредвиденными	Тенге				4 819 144					
		Пересчет в текущих ценах на 2019год, к= 1,0498961	Тенге				4 960 392					
		ИТОГО:	Тенге				4 960 392					
		Понижающий коэффициент к=0,9	Тенге				496 039					
		Итого с пониж. к-том	Тенге				4 464 353					
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				535 722					
		Итого с НДС	Тенге				5 000 075					

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ Жайнаков Ж. Т.

Принял:
Эксперт Технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
БИН/ИИН 050240005195
инженер-эксперт технического надзора
_____ Брянов Е. Б.
№ аттестата KZ56VJE00049047 от 03.09.2019г.

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект"
БИН/ИИН 041040002273
Главный инженер проекта _____ Левчук Ю.М.
Приказ № 39 от 24.11.2020г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 170740004625

Руководитель отдела технического надзора
_____ Байдаулетов А. Б.

Утверждена приказом
Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №176	Договор 24.11.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	НДС (по графе 1	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)	4 638 409	4 141 436							496 972	4 638 409

Подрядчик:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" БИН 990340001387

Директор _____ **Жайнаков Ж.Т.**

Эксперт Технического надзора:
ТОО "Компания Курылыс Комек" БИН/ИИН 050240005195
Инженер - эксперт технического надзора _____ **Брянов Е. Б.**
№ аттестата KZ56VJE00049047 от 03.09.2019г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Катпаев Р. Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроектпроект" БИН/ИИН 041040002273
Главный инженер проекта _____ **Левчук Ю. М.**
Приказ № 39 от 24.11.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костангайской области"
Подрядчик : ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование стройки - Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)
Шифр стройки 24.3-654/18
Наименование объекта - Наружные сети канализации, смета 02-01-01, смета 02-01-01доп.
Шифр объекта 02-01

Акт №2 от 27.04.2021года
приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Основание: договор № 176 от 24.11. 2020 года
Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Производство работ открытым способом										
		Снятие и восстановление ППС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	193		22,97	22,97	4433	4433	--	1199	6083
						--	8,63	--	1665		451	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	193		69,47	69,47	13408	13408	--	3324	18071
						--	23,92	--	4617		1339	
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	128,2		230,76	219,54	29584	28144	--	5656	38059
						11,23	50,05	1439	6417		2819	
6	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	119		308,15	295,38	36670	35150	19	7480	47682
						12,61	74,68	1501	8887		3532	
7	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т	321,3		90,00	--	28917	--		--	31230
						--	--	--	--		2313	
8	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	146		253,84	241,49	37061	35257	--	7086	47678
						12,35	55,06	1803	8038		3532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135,4	338,95 13,87	324,92 82,15	45894 1878	43994 11123	22	9361 4420	59676
10	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т	243,72	90,00 --	-- --	21935 --	-- --		-- 1755	23690
11	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8	3925,97 3925,97	-- --	31408 31408	-- --	--	22614 4322	58343
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,3	4907,46 4907,46	-- --	119251 119251	-- --	--	85861 16409	221521
8 доп см	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное(замена на местный грунт). Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	23	1008,93 859,86	149,07 38,43	23205 19777	3428 884	--	20454 3493	47152
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	210,8	649,59 649,59	-- --	136934 136934	-- --	--	98592 18842	254368
		Устройство колодцев ливневой канализации д.1500									
25	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	21,9	31358,43 11260,44	6631,70 2509,89	686750 246604	145234 54967	294912	298555 78824	1064128
26	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4 *СП - 8%*	м3	8,07	173,00 --	-- --	1396 --	-- --	1396	-- 112	1508
27	СССЦ СТССЦ тб.4	Добавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	м3	8,07	270,00 --	-- --	2179 --	-- --	2179	-- 174	2353
28	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	19,1	15123,00 --	-- --	288849 --	-- --	288849	-- 23108	311957
11 доп см.	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	20	16431,00 --	-- --	328620 --	-- --	328620	-- 26290	354910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	15	7900,00 --	-- --	118500 --	-- --	118500	-- 9480	127980
34	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	5	16796,00 --	-- --	83980 --	-- --	83980	-- 6718	90698
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	63,28	823,76 229,38	19,83 2,20	52128 14515	1255 139	36358	13629 5260	71017
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2091101 575110	310305 96738	1154835 --	573811 213193	2878104
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2091101				
		Материалы	Тенге				331309				
		Всего заработная плата	Тенге					671848			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2179				
		Местные материалы	Тенге				821345				
		Транспортные расходы	Тенге				50852				
		Накладные расходы	Тенге				573810				
		Сметная прибыль	Тенге				213193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2878104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707
		Сметная заработная плата	Тенге					671848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2878104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707
		Сметная заработная плата	Тенге					671848			
		РАЗДЕЛ 2. Производство работ методом ГНБ									
52	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,14	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	66966 41161	23934 6566	1871	47250 9137	123353
12 доп. см	СпрайсООО"Запчасть-Экспорт" СТПРАЙСООО"ЗАПЧАСТЬ-ЭКСПОРТ"	**Труба полиэтиленовая SDR 26 - 225х8,6 техническая** *СП - 8%*	м	482,94	2268,00 --	-- --	1095308 --	-- --	1095308	-- 87625	1182933
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1162274 41161	23934 6566	1097179 --	47250 96762	1306286
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1162274				
		Материалы	Тенге				1871				
		Всего заработная плата	Тенге					47727			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1095308				
		Накладные расходы	Тенге				47250				
		Сметная прибыль	Тенге				96762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1306286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					47727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1306286				47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					47727			
		Сметная заработная плата	Тенге								4184390
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					616271				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					334240			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2252014		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				50852				
		- Перевозка грузов	Тенге							621061	
		- Накладные расходы	Тенге							309955	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ИТОГО ПО АКТУ:					4 184 390
Оборудование	Тенге				0
Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				0
Сметная прибыль на оборудование	Тенге				0
итого по оборудованию	Тенге				0
Затраты временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				54 397
Итого с временными 1,3%	Тенге				4 238 787
Затраты на зимние удорожания 3,4%	Тенге				144 119
Итого с затратами	Тенге				4 382 906
Непрдвиденные расходы 2%	Тенге				87 658
Итого с непредвиденными	Тенге				4 470 564
Пересчет в текущих ценах на 2019год. к= 1,0498961	Тенге				4 601 596
ИТОГО:	Тенге				4 601 596
Понижающий коэффициент к=0,9	Тенге				460 160
Итого с пониж. к-том	Тенге				4 141 436
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				496 972
Итого с НДС	Тенге				4 638 409

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Принял:
Эксперт Технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
БИН/ИИН 050240005195
инженер – эксперт технического надзора
_____ **Брянов Е. Б.**
№ аттестата KZ56VJE00049047 от 03.09.2019г.

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект"
БИН/ИИН 041040002273
Главный инженер проекта _____ **Левчук Ю.М.**
Приказ № 39 от 24.11.2020г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 170740004625
Руководитель отдела технического надзора
_____ **Байдаулетов А. Б.**

Утверждена приказом
Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №176	Договор 24.11.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)	9 257 625	4 124 300							494 916	4 619 216

Подрядчик :
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" БИН 990340001387

Директор _____ **Жайнаков Ж.Т.**

Эксперт Технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек" БИН/ИИН 050240005195
Инженер - эксперт технического надзора _____ **Брянов Е. Б.**
№ аттестата KZ56VJE00049047 от 03.09.2019г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Катпаев Р. Ж.**

Разработчики проекта строительство или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроектпроект" БИН/ИИН 041040002273
Главный инженер проекта _____ **Левчук Ю. М.**
Приказ № 39 от 24.11.2020г.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик : ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование стройки - Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)
Шифр стройки 24.3-654/18
Наименование объекта - Наружные сети канализации, смета 02-01-01, смета 02-01-01доп.
Шифр объекта 02-01

Акт №3 от 12.05.2021года
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

Основание: договор № 176 от 24.11. 2020 года
Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Производство работ открытым способом										
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	245,12		230,76	219,54	56565	53813	--	10815	72770
						11,23	50,05	2752	12269		5390	
6	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	214,2		308,15	295,38	66006	63271	34	13463	85827
						12,61	74,68	2701	15997		6358	
7	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т	364,14		90,00	--	32773	--		--	35394
						--	--	--	--		2622	
8	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	465		253,84	241,49	118035	112293	--	22568	151851
						12,35	55,06	5743	25601		11248	
9	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	438,5		338,95	324,92	148630	142477	70	30317	193263
						13,87	82,15	6083	36024		14316	
10	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т	709		90,00	--	63810	--		--	68915
						--	--	--	--		5105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	3925,97	--	58890	--	--	42400	109393
		НР - 72%; СП - 8%			3925,97	--	58890	--		8103	
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	41	4907,46	--	201206	--	--	144868	373760
		НР - 72%; СП - 8%			4907,46	--	201206	--		27686	
8 доп.с м.	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное(замена на местный грунт). Устройство	м3 основания	33	1008,93	149,07	33295	4919	--	29347	67653
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	28375	1268		5011	
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	527	649,59	--	342334	--	--	246480	635920
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	342334	--		47105	
16	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	150	86,44	86,44	12966	12966	--	3508	17792
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,48	--	4872		1318	
17	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	1633	0,96	0,96	1568	1568	--	424	2152
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,36	--	589		159	
		Устройство колодцев ливневой канализации д.1500 (29 шт)/7шт/									
24	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	14,33	18881,94	6299,18	270578	90267	40710	172290	478297
		НР - 99%; СП - 8%			9741,90	2402,57	139601	34429		35429	
9 доп.с м.	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11	18881,94	6299,18	207701	69291	31249	132253	367151
		НР - 99%; СП - 8%			9741,90	2402,57	107161	26428		27196	
25	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	16	31358,43	6631,70	501735	106107	215461	218122	777445
		НР - 99%; СП - 8%			11260,44	2509,89	180167	40158		57589	
26	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4	м3	14	173,00	--	2422	--	2422	--	2616
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
27	ССЦ СТССЦ тб.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	14	270,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	22	15123,00 --	-- --	332706 --	-- --	332706	-- 26616	359322
11 доп.см.	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	-16431,00 --	-- --	-32862 --	-- --	-32862	-- -2629	-35491
34	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	5	16796,00 --	-- --	83980 --	-- --	83980	-- 6718	90698
35	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	8	2072,00 --	-- --	16576 --	-- --	16576	-- 1326	17902
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	23,2	823,76 229,38	19,83 2,20	19111 5322	460 51	13329	4997 1929	26036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2541805 1080335	657433 197687	707455 --	1071852 289091	3902748
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2541805				
		Материалы	Тенге				300852				
		Всего заработная плата	Тенге					1278022			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3780				
		Местные материалы	Тенге				402822				
		Транспортные расходы	Тенге				96583				
		Накладные расходы	Тенге				1071853				
		Сметная прибыль	Тенге				289093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3902751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1278022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3902751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1278022			
		РАЗДЕЛ 2. Производство работ методом ГНБ									
52	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	143499 88202	51288 14069	4009	101249 19580	264328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				143499 88202	51288 14069	4009 --	101249 19580	264328
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				143499				
		Материалы	Тенге				4009				
		Всего заработная плата	Тенге					102272			
		Накладные расходы	Тенге				101249				
		Сметная прибыль	Тенге				19580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				264328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					102272			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				264328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101			
		Сметная заработная плата	Тенге					102272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4167076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1168538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					708721			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211756			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						711464		
		- Перевозка грузов	Тенге				96583				
		- Накладные расходы	Тенге							1173101	
		- Сметная прибыль	Тенге							308671	

ИТОГО ПО АКТУ:					4 167 076
Оборудование	Тенге				0
Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				0
Сметная прибыль на оборудование	Тенге				0
итого по оборудованию	Тенге				0
Затраты временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				54 172
Итого с временными 1,3%	Тенге				4 221 248
Затраты на зимние удорожания 3,4%	Тенге				143 522
Итого с затратами	Тенге				4 364 770
Непрдвиденные расходы 2%	Тенге				87 295
Итого с непредвиденными	Тенге				4 452 066
Пересчет в текущих ценах на 2019год, к= 1,0498961	Тенге				4 582 555
ИТОГО:	Тенге				4 582 555
Понижающий коэффициент к=0,9	Тенге				458 256
Итого с пониж. к-том	Тенге				4 124 300
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				494 916
Итого с НДС	Тенге				4 619 216

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Принял:
Эксперт Технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"
БИН/ИИН 050240005195
инженер –эксперт технического надзора
_____ **Брянов Е. Б.**
№ аттестата KZ56VJE00049047 от 03.09.2019г.

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект"
БИН/ИИН 041040002273
Главный инженер проекта _____ **Левчук Ю.М.**
Приказ № 39 от 24.11.2020г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Гл.специалист отдела технического надзора
_____ **Жаукин С. А.**

Утверждена приказом
Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №176	Договор 24.11.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	НДС (по графе 1	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)	29 068 022	17 687 854							2 122 543	19 810 397

Подрядчик :
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" БИН 990340001387

Директор _____ **Жапиаков Ж.Т.**

Эксперт Технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек" БИН/ИИН 050340005195
Инженер - эксперт технического надзора _____ **Брянов Е. Б.**
№ аттестата KZ56VJE00049047 от 03.09.2019г.

Заказчик :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Катпаев Р. Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Промстройпроектпроект" БИН/ИИН 041040002273
Главный инженер проекта _____ **Левчук Ю. М.**
Приказ № 39 от 24.11.2020г.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик : ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование стройки - Подведение инженерных коммуникаций к имущественному комплексу (убойный пункт) АО "Комсомольская птицефабрика" п. Карабалык (сети канализации)
Шифр стройки 24.3-654/18
Наименование объекта - Наружные сети канализации, смета 02-01-01, смета 02-01-01доп.
Шифр объекта 02-01

Акт №4 от 27.05.2021года

приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

Основание: договор № 176 от 24.11. 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Производство работ открытым способом										
		Снятие и восстановление ППС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	559,7		22,97	22,97	12855	12855	--	3478	17639
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,63	--	4830		1307	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	559,7		69,47	69,47	38884	38884	--	9641	52406
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,92	--	13390		3882	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	965		22,97	22,97	22164	22164	--	5996	30413
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,63	--	8327		2253	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	965		69,47	69,47	67041	67041	--	16622	90356
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,92	--	23086		6693	
8	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	119		253,84	241,49	30207	28737	--	5775	38861
		НР - 72%; СП - 8%				12,35	55,06	1470	6552		2879	
9	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	103,1		338,95	324,92	34946	33499	17	7128	45440
		НР - 72%; СП - 8%				13,87	82,15	1430	8470		3366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т	265,88	90,00 --	-- --	23929 --	-- --		-- 1914	25844
11	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,2	3925,97 3925,97	-- --	32193 32193	-- --	--	23179 4430	59802
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,7	4907,46 4907,46	-- --	77047 77047	-- --	--	55474 10602	143123
8 см.до п1	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное(замена на местный грунт). Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	33,7	1008,93 859,86	149,07 38,43	34001 28977	5023 1295	--	29970 5118	69088
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	84,32	649,59 649,59	-- --	54773 54773	-- --	--	39437 7537	101747
16	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	151	86,44 --	86,44 32,48	13053 --	13053 4904	--	3531 1327	17911
17	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход	1634	0,96 --	0,96 0,36	1569 --	1569 590	--	425 160	2153
		Дополнительные виды работ									
18	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3224	28,44 --	28,44 10,68	91686 --	91686 34448	--	24803 9319	125808
19	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3224	45,02 --	45,02 16,91	145136 --	145136 54530	--	39262 14752	199149
20	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход	1100	0,96 --	0,96 0,36	1057 --	1057 397	--	286 107	1450
21	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой *НР - 88%; СП - 8%*	га	0,11	429448,48 647,82	4000,66 1460,34	47239 71	440 161	46728	204 3795	51239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство колодцев ливневой канализации д.1500 (29 шт)/7шт/									
22	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	5,02	21372,44 1276,30	1754,42 889,96	107290 6407	8807 4468	92076	10766 9444	127500
23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	5	5280,60 716,55	1460,00 610,12	26403 3583	7300 3051	15520	6169 2606	35178
24	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	0,404	-18881,94 -9741,90	-6299,18 -2402,57	-7628 -3936	-2545 -971	-1147	-4857 -999	-13484
9 см.доп1	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	14,03	18881,94 9741,90	6299,18 2402,57	264914 136679	88378 33708	39857	168683 34688	468284
25	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	10,72	31358,43 11260,44	6631,70 2509,89	336162 120712	71092 26906	144358	146142 38584	520888
26	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4** *СП - 8%*	м3	7,256	173,00 --	-- --	1255 --	-- --	1255	-- 100	1356
27	СССЦ СТССЦ тб.4	**Добавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м3	7,256	270,00 --	-- --	1959 --	-- --	1959	-- 157	2116
28	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	8,2	15123,00 --	-- --	124009 --	-- --	124009	-- 9921	133929
29	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	5	5607,00 --	-- --	28035 --	-- --	28035	-- 2243	30278
33	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	14	7900,00 --	-- --	110600 --	-- --	110600	-- 8848	119448
34	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	9	16796,00 --	-- --	151164 --	-- --	151164	-- 12093	163257
35	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	2072,00 --	-- --	4144 --	-- --	4144	-- 332	4476
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	31,36	823,76 229,38	19,83 2,20	25833 7193	622 69	18018	6754 2607	35194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	29	599,00	--	17371	--	17371	--	18761
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
39	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	комплект	14	8728,00	--	122192	--	122192	--	131967
		СП - 8%			--	--	--	--		9775	
		Отмостка									
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,32	22810,19	1054,54	98540	4556	89499	4864	111676
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	4485	860		8272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2140023	639354	1005655	603732	2963253
							471085	229070	--	219502	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2017831				
	Материалы		Тенге				444926				
	Всего заработная плата		Тенге					700155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19330				
	Местные материалы		Тенге				419207				
	Транспортные расходы		Тенге				23929				
		Накладные расходы	Тенге				603728				
		Сметная прибыль	Тенге				209725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2831284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
		Сметная заработная плата	Тенге					700155			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				122192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122192				
		Сметная прибыль	Тенге				9775				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				131967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2963251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
		Сметная заработная плата	Тенге					700155			
		РАЗДЕЛ 2. Производство работ методом ГНБ									
49	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	1071	546,30	23,24	585085	24890	304290	191401	838604
		НР - 72%; СП - 8%			238,94	9,27	255905	9930		62119	
52	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,054	478330,25	170960,21	25830	9232	722	18225	47579
		НР - 99%; СП - 8%			294008,00	46898,27	15876	2533		3524	
64	Е11-260101-0201 1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**	м3 изоляции	1,76	48346,91	1094,51	85091	1926	44270	30192	124505
		НР - 76%, СП - 8%			22099,30	472,14	38895	831		9223	
65	С121-110401-0501 2111-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Плиты полистиролбетонные D160, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	м3	1,848	23844,00	--	44064	--	44064	--	47589
		СП - 8%			--	--	--	--		3525	
66	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	86	934,88	24,46	80399	2103	40261	29244	118414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			442,26	5,16	38035	444		8771	
67	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** *СП - 8%*	м2	86	228,00 --	-- --	19608 --	-- --	19608	-- 1569	21177
88	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	2,66	102674,90 62357,38	995,88 439,20	273115 165871	2649 1168	104595	140313 33074	446502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1113191 514581	40801 14905	557810 --	409375 121805	1644370
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1113191				
	Материалы		Тенге				494137				
	Всего заработная плата		Тенге					529487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63672				
		Накладные расходы	Тенге				409374				
		Сметная прибыль	Тенге				121805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1644370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					529487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1644370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					529487			
		РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧАЕМЫЕ по смете 02-01-01доп.2									
		Устройство колодцев ливневой канализации д.1500 (29+3=32шт)									
46	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,915	18881,94 9741,90	6299,18 2402,57	36159 18656	12063 4601	5440	23024 4735	63918
47	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4** *СП - 8%*	м3	1,92	173,00 --	-- --	332 --	-- --	332	-- 27	359
48	СССЦ СТССЦ тб.4	**Добавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м3	1,92	270,00 --	-- --	518 --	-- --	518	-- 41	560
49	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	1,7	15123,00 --	-- --	25709 --	-- --	25709	-- 2057	27766
50	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	8140,00 --	-- --	8140 --	-- --	8140	-- 651	8791
51	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	13938,00 --	-- --	13938 --	-- --	13938	-- 1115	15053
52	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	7900,00 --	-- --	7900 --	-- --	7900	-- 632	8532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	16796,00 --	-- --	16796 --	-- --	16796	-- 1344	18140
54	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	16431,00 --	-- --	32862 --	-- --	32862	-- 2629	35491
55	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	11773,00 --	-- --	11773 --	-- --	11773	-- 942	12715
56	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	6,335	31358,43 11260,44	6631,70 2509,89	198656 71335	42012 15900	85309	86363 22801	307820
57	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/надбавка на водонепроницаемость W4** *СП - 8%*	м3	6,335	173,00 --	-- --	1096 --	-- --	1096	-- 88	1184
58	СССЦ СТССЦ тб.4	**Добавка на сульфатостойкость** *СП - 8%*	м3	6,335	270,00 --	-- --	1710 --	-- --	1710	-- 137	1847
59	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	3,4	15123,00 --	-- --	51418 --	-- --	51418	-- 4113	55532
60	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	8140,00 --	-- --	48840 --	-- --	48840	-- 3907	52747
61	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	13938,00 --	-- --	27876 --	-- --	27876	-- 2230	30106
62	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	7900,00 --	-- --	15800 --	-- --	15800	-- 1264	17064
63	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	16796,00 --	-- --	33592 --	-- --	33592	-- 2687	36279
64	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	8	16431,00 --	-- --	131448 --	-- --	131448	-- 10516	141964
65	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	3	11773,00 --	-- --	35319 --	-- --	35319	-- 2826	38145
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	220,11	823,76 229,38	19,83 2,20	181318 50490	4364 483	126464	47405 18298	247021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**									
		СП - 8%	шт.	195	599,00	--	116805	--	116805	--	126149
					--	--	--	--		9344	
68	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**									
		СП - 8%	комплект	18	6846,00	--	123228	--	123228	--	133086
					--	--	--	--		9858	
				Отмостка							
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,24	22810,19	1054,54	73905	3417	67124	3648	83757
					1038,15	199,07	3364	645		6204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1195139	61856	989437	160440	1464026
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143844	21629	--	108446	
	Материалы		Тенге				1071911				
	Всего заработная плата		Тенге				284337				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					165473			
	Местные материалы		Тенге				119034				
		Накладные расходы	Тенге				462839				
		Сметная прибыль	Тенге				160440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330938				
		Сметная заработная плата	Тенге								156
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					165473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123228				
		Сметная прибыль	Тенге				123228				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				133086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1464024				
		Сметная заработная плата	Тенге					165473			156
		РАЗДЕЛ 4. Производство работ открытым способом									
		Земляные работы									
70	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	632,81	230,76	219,54	146029	138924	--	27920	187865
					11,23	50,05	7105	31673		13916	
71	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	607	308,15	295,38	187048	179297	96	38152	243216
					12,61	74,68	7655	45333		18016	
72	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**									
		СП - 8%	т	1092,6	90,00	--	98334	--		--	106201
					--	--	--	--		7867	
73	Е11-010101-0310 1101-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	832,12	253,84	241,49	211225	200948	--	40385	271739
					12,35	55,06	10277	45813		20129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	800	338,95 13,87	324,92 82,15	271161 11098	259936 65722	127	55311 26118	352589
75	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т	1440	90,00 --	-- --	129600 --	-- --		-- 10368	139968
76	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное(замена на местный грунт). Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	3,7	1008,93 859,86	149,07 38,43	3733 3181	552 142	--	3290 562	7585
77	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	339,29	649,59 649,59	-- --	220399 220399	-- --	--	158688 30327	409414
78	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,324	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	154979 95259	55391 15195	4329	109349 21146	285474
		Трубопроводы-укладка футляров и труб канализации									
79	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/футляры/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,107	727362,40 424564,00	268118,40 74733,86	77828 45428	28689 7997	3711	52891 10457	141176
80	Е11-250110-0101 1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	114	7144,59 1048,56	5758,15 1236,14	814483 119536	656429 140921	38518	237015 84120	1135618
81	С123-010501-1020 2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляры/ *СП - 8%*	м	108,0599	11803,00 --	-- --	1275431 --	-- --	1275431	-- 102034	1377465
82	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильзы/ *СП - 8%*	м	12	14104,00 --	-- --	169248 --	-- --	169248	-- 13540	182788
83	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	28827,90 7918,09	3083,62 54,90	86484 23754	9251 165	53479	23680 8813	118977
84	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 *НР - 99%; СП - 8%*	м короба	10	5287,54 1075,23	1093,40 337,29	52875 10752	10934 3373	31189	13984 5349	72208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3898858	1540351	1576128	760665	5032283
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				554445	356334	--	372762	
	Материалы		Тенге				2454179				
							131448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					910779			
		Транспортные расходы	Тенге				227934				
		Накладные расходы	Тенге				760664				
		Сметная прибыль	Тенге				257187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3472030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					910779			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1444679				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1444679				
		Сметная прибыль	Тенге				115574				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1560253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5032283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					910779			
		РАЗДЕЛ 5. Производство работ методом ГНБ									
		Снятие и восстановление ППС									
85	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,8548387	22,97 --	22,97 8,63	732 --	732 275	--	198 74	1004
86	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,8548387	69,47 --	69,47 23,92	2213 --	2213 762	--	549 221	2983
87	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,8548387	22,97 --	22,97 8,63	732 --	732 275	--	198 74	1004
88	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,8548387	69,47 --	69,47 23,92	2213 --	2213 762	--	549 221	2983
89	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,3709677	308,15 12,61	295,38 74,68	1963 80	1882 476	1	400 189	2553
90	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т	11,4677419	90,00 --	-- --	1032 --	-- --		-- 83	1115
91	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения** *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	79	30315,75 8796,86	19854,02 4341,34	2394944 694952	1568468 342966	131524	944505 267156	3606605
92	Е11-050201-0801 1105-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор глинистый. Приготовление и подача в застенное пространство колодца при его опускании** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 глинистого раствора	167,4405	2226,96 1011,96	1174,36 506,22	372883 169443	196635 84762	6805	251663 49964	674510
93	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ** *СП - 8%*	т	4,1860125	37706,00 --	-- --	157838 --	-- --	157838	-- 12627	170465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая** *СП - 8%*	м3	167,4405	32,00 --	-- --	5358 --	-- --	5358	-- 429	5787
95	Е11-250110-0101 1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух** *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	85	7144,59 1048,56	5758,15 1236,14	607290 89128	489443 105072	28719	176722 62721	846733
96	С123-010501-1020 2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляры/** *СП - 8%*	м	47,47	11803,00 --	-- --	560288 --	-- --	560288	-- 44823	605111
97	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/** *СП - 8%*	м	32,32	17913,00 --	-- --	578948 --	-- --	578948	-- 46316	625264
98	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	28827,90 7918,09	3083,62 54,90	86484 23754	9251 165	53479	23680 8813	118977
99	Е11-220701-0207 1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,142	56727,20 26467,20	-- --	64782 30226	-- --	34556	29923 7576	102282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4837700	2271568	1557516	1428387	6767376
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007583	535514	--	501287	
	Материалы		Тенге				3698464				
	Всего заработная плата		Тенге				255085				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1543097			
	Местные материалы		Тенге				5358				
	Транспортные расходы		Тенге				157838				
		Накладные расходы	Тенге				1032				
		Сметная прибыль	Тенге				1428387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				410148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5536999				
		Сметная заработная плата	Тенге								1384
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1543097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1139237				
		Сметная прибыль	Тенге				1139237				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1230375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6767374				
		Сметная заработная плата	Тенге								1384
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1543097			17871308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2691538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4553930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1157453			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5686546		
		- Перевозка грузов	Тенге				252895				
		- Накладные расходы	Тенге							3362599	
		- Сметная прибыль	Тенге							1323802	
		ИТОГО ПО АКТУ:				17 871 308					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование	Тенге				0					
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				0					
		Сметная прибыль на оборудование	Тенге				0					
		итого по оборудованию	Тенге				0					
		Затраты временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				232 327					
		Итого с временными 1,3%	Тенге				18 103 635					
		Затраты на зимние удорожания 3,4%	Тенге				615 524					
		Итого с затратами	Тенге				18 719 159					
		Непрдвиденные расходы 2%	Тенге				374 383					
		Итого с непредвиденными	Тенге				19 093 542					
		Пересчет в текущих ценах на 2019год, к= 1,0498961	Тенге				19 653 172					
		ИТОГО:	Тенге				19 653 172					
		Понижающий коэффициент к=0,9	Тенге				1 965 317					
		Итого с пониж. к-том	Тенге				17 687 854					
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				2 122 543					
		Итого с НДС	Тенге				19 810 397					

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ Жайнаков Ж. Т.

Принял:
Эксперт Технического надзора:
ТОО "Компания Курылыс Кемек"
БИН/ИИН 050240005195
инженер - эксперт технического надзора
_____ Брянов Е. Б.
№ аттестата KZ56VJE00049047 от 03.09.2019г.

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект"
БИН/ИИН 041040002273
Главный инженер проекта _____ Левчук Ю.М.
Приказ № 39 от 24.11.2020г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Гл.специалист отдела технического надзора
_____ Жаукин С. А.