форма №3-КС

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ-і
МЕРДІГЕР: «AICOM» ЖШС
ШАРТ: №28 05.05.2021ж.

Түркістан облысы Жетісай ауданы Мақталы а/о , Жайлаукөл е/м ауыз су құбыры желілеріннің құбырларын ауыстыру жұмыстары

Орындалған жұмыстардың құны мен шығындары туралы 2021 жылғы 22 маусым айына
АНЫҚТАМА №1

Код Тапсырыс беруші	Код Мердігер	Шарт	Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
		Номері	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
		28	05.05.2021			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен шығындары, тенге								ҚҚС есепті айда	ҚҚС-мен қоса есептегенде
	Жыл басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС қоса есептелгенде	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан							
			2019 жылғы ҚМЖ-ның сметалық базалық баға деңгейіндегі құны	соның ішінде		2019 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындар құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
Түркістан облысы Жетісай ауданы Мақталы а/о , Жайлаукөл е/м ауыз су құбыры желілеріннің құбырларын ауыстыру жұмыстары	13 582 308	12 127 061							1 455 247	13 582 308
Төлеу сомасы	13 582 308	12 127 061							1 455 247	13 582 308

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ-і

Абишев М.

МЕРДІГЕР:

«AICOM» ЖШС директоры

М.Умиров

Форма 2

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Н/П ЖАЙЛАУКОЛ С/О МАКТАЛЫ ЖЕТЫСАЙСКОГО РАЙОНА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИЮНЬ 2021г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «AICOM»
ДОГОВОР: №28 от 05.05.2021г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.6,п-3.25, доп. изм. № 1 К=1,05	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	3492	227,59	217,26	794735	758689	233217	0,01	38
		м3 грунта		10,32	84,45	36045	294894	59,1	0,05	183
		Накладные расходы -		*66,79*		*233217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,01*				*195585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,78*				*37632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,55*		*82236*				
		Сметная стоимость				*1110188*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	108	2018,02	--	217946	--	141982	1,85	200
		м3 грунта		2018,02	--	217946	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1314,65*		*141982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1192,65*				*128806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*122,01*				*13177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,61*		*28794*				
		Сметная стоимость				*388723*				
3	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	2700	1,53	1,53	4127	4127	1093	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,57	--	1526	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*0,40*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,33*				*902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,07*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,15*		*418*				
		Сметная стоимость				*5638*				
4	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	300	139,11	--	41734	--	27188	0,12	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 спланированной площади		139,11	--	41734	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*90,63*		*27188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*82,22*				*24665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,41*				*2523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,38*		*5514*				
		Сметная стоимость				*74436*				
5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3240	18,46	18,46	59812	59812	16850	--	--
		м3 грунта		--	7,33	--	23762	59,1	--	12
		Накладные расходы -		*5,20*		*16850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,33*				*14043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*2806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,89*		*6133*				
		Сметная стоимость				*82795*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	360	877,72	--	315978	--	205846	0,97	350
		м3 грунта		877,72	--	315978	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*571,80*		*205846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*518,73*				*186743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,06*				*19103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,96*		*41746*				
		Сметная стоимость				*563570*				
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3	359018,56	106789,12	1077056	320367	583171	194,00	582
		км трубопровода		249484,00	30919,81	748452	92759	62,1	26,83	80
		Накладные расходы -		*194390,44*		*583171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*174130,77*				*522392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20259,67*				*60779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44272,72*		*132818*				
		Сметная стоимость				*1793045*				
8	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	3000	1810,60	--	5431800	--	206408	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,80*		*206408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,80*				*206408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,35*		*451057*				
		Сметная стоимость				*6089265*				
9	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	3	66004,27	--	198013	--	120161	51,50	155
		км трубопровода		58246,50	--	174740	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*40053,74*		*120161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*36171,08*				*108513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3882,66*				*11648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8484,64*		*25454*				
		Сметная стоимость				*343628*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-221401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	72	9774,37	6934,60	703754	499291	340142	2,05	148
		м продавливания		2822,85	3929,84	203245	282949	62,1	2,40	173
		Накладные расходы -		*4724,20*		*340142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4193,42*				*301926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*530,78*				*38216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1159,89*		*83512*				
		Сметная стоимость				*1127408*				
11	23-010101-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	72	4641,00	--	334152	--	12698	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,36*		*12698*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*176,36*				*12698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,39*		*27748*				
		Сметная стоимость				*374598*				
12	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	3	7657,78	4221,93	22973	12666	9466	2,01	6
		врезка		3083,34	1360,48	9250	4081	62,1	0,88	3
		Накладные расходы -		*3155,47*		*9466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2759,61*				*8279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*395,86*				*1188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*865,06*		*2595*				
		Сметная стоимость				*35035*				
13	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	3	2086,99	82,47	6261	247	3560	1,40	4
		задвижка или клапан		1677,20	40,53	5032	122	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1186,55*		*3560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1066,71*				*3200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,84*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,88*		*786*				
		Сметная стоимость				*10606*				
14	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	3	26234,00	--	78702	--	2991	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*996,89*		*2991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*996,89*				*2991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2178,47*		*6535*				
		Сметная стоимость				*88228*				
15	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	6	1104,04	73,80	6624	443	3999	0,60	4
		фланец		969,00	--	5814	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*666,57*		*3999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*601,75*				*3610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*64,82*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,65*		*850*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11473*				
16	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	6	2221,00	--	13326	--	506	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,40*		*506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*84,40*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,43*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14939*				
17	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	12	2222,00	--	26664	--	1013	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,44*		*1013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*84,44*				*1013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,51*		*2214*				
		Сметная стоимость				*29891*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9333656**	**1655642**			**1522**
			Тенге			**1758235**	**700093**			**452**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9333656**				
	Материалы -		Тенге			**35135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2458328**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5884644**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1910294**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1498665**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**411629**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**899516**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12143466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1974**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2458328**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12143466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1974**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2458328**			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**12 143 466**				
в том числе оборудование			Тенге			**0**				
в том числе СМР			Тенге			**12 143 466**				
Итого с понижающим коэффициентом			Тенге	K=	0,998649055	**12 127 061**				
НДС 12%			Тенге			**1 455 247**				
Стоимость строительства			**Тенге**			**13 582 308**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"

Абишев М.

Подрядчик:
Директор ТОО «АСОМ»

М.Умиров