Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за АПРЕЛЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	28.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за АПРЕЛЬ) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области	6 917 173	6 176 047							741 126	6 917 173

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Командир _____ Сапарьянов Ж.Т.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

Договор № 17 от " 28 " февраля 2014г.

АКТ № 1
выполненных работ
за апрель 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.БАНЯ								
		КРОВЛЯ								
117	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	204,8	29,02	2,02	5943	414	5992	0,17	36
		м2		27,00	0,32	5530	66	107,1	--	1
118	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	204,8	164,02	19,93	33591	4081	10374	0,28	57
		м2		39,85	7,45	8161	1526	107,1	0,04	7
119	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	204,8	25,88	0,28	5300	56	1841	0,05	11
		м2		8,28	0,11	1696	23	107,1	--	--
120	Е0158-24-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных желобов	41,7	531,73	1,68	22173	70	5814	0,87	36
		м		129,92	0,27	5418	11	107,1	--	--
121	Е0158-24-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов	12,1	651,91	2,37	7888	29	1444	0,74	9
		м		111,06	0,38	1344	5	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
122	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике								
			204,8	855,05	37,79	175115	7739	15590	0,33	67
		м2		56,93	14,15	11658	2898	107,1	0,07	14
123	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков								
			41,7	603,05	4,66	25147	194	2089	0,27	11
		м		45,02	1,75	1877	73	107,1	0,01	--
124	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов								
			12,1	695,47	4,89	8415	59	342	0,13	2
		м		24,59	1,83	298	22	107,1	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			283572				
		Накладные расходы -	Тенге			43486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**346681**				
					РАЗДЕЛ 3.КЛУБ					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
150	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			57,64	379,30	23,60	21863	1360	12754	1,18	68
		м2		196,66	8,22	11336	474	108	0,04	2
151	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			57,64	9411,20	--	542462	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов								
			27,5	37,81	0,47	1040	13	748	0,16	4
		м		25,09	0,09	690	2	108	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
153	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1,4	530,00	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	27,5	3680,00	--	101200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	29,4	739,16	1,55	21731	46	5567	1,12	33
		м2		176,21	0,59	5181	17	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			689038				
		Накладные расходы -	Тенге			19069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**750593**				
					РАЗДЕЛ 5.СПОРТЗАЛ					
		ОБЩЕСТРРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
248	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	215,57	21,24	3449	340	3415	1,29	21
		шт		194,33	3,31	3109	53	108	0,03	--
249	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	49,89	74,90	6,81	3737	340	3727	0,46	23
		м2		68,09	1,08	3397	54	108	0,01	--
250	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	49,89	379,30	23,60	18923	1177	11039	1,18	59
		м2		196,66	8,22	9811	410	108	0,04	2
251	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	49,89	9411,20	--	469525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт		290,70	2,90	872	9	108	0,19	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
253	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	9,45	59,88	6,55	566	62	555	0,36	3
		м2		53,33	1,04	504	10	108	0,01	--
267	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	52	1027,53	67,78	53432	3525	32217	3,85	200
		м2		644,33	11,29	33505	587	94,5	0,06	3
276	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	685,5	173,59	4,29	118994	2939	55987	0,52	359
		м2		84,79	1,64	58123	1123	94,5	0,01	5
		КРОВЛЯ								
281	Е0158-24-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных желобов	54,21	531,73	1,68	28825	91	7559	0,87	47
		м		129,92	0,27	7043	15	107,1	--	--
282	Е0158-24-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов	30,2	651,91	2,37	19688	72	3604	0,74	22
		м		111,06	0,38	3354	11	107,1	--	--
283	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	362,4	855,05	37,79	309871	13694	27586	0,33	118
		м2		56,93	14,15	20630	5128	107,1	0,07	25
284	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	54,2	603,05	4,66	32685	253	2715	0,27	14
		м		45,02	1,75	2440	95	107,1	0,01	--
285	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	30,2	695,47	4,89	21003	148	854	0,13	4
		м		24,59	1,83	743	55	107,1	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1081661				
		Накладные расходы -	Тенге			150209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1305782**				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АКТ СОГЛАСОВАНИЯ)

СПОРТЗАЛ

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
63	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	20	379,30	23,60	7586	472	4425	1,18	24
		м2		196,66	8,22	3933	164	108	0,04	1
64	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХпрофилей спаренные теплозащитные со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	20	9411,20	--	188224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	13,5	37,81	0,47	510	6	367	0,16	2
		м		25,09	0,09	339	1	108	--	--
66	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,68	530,00	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	13,5	3680,00	--	49680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,375	2719,44	399,69	6459	949	6010	15,88	38
		м3		2319,75	63,00	5509	150	106,2	0,54	1
69	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	38,3	51,33	4,89	1966	187	2004	0,34	13
		1м2		46,44	0,83	1779	32	110,7	0,01	--
70	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	38,3	1920,69	5,23	73562	200	5128	0,75	29
		1м2		120,11	0,83	4600	32	110,7	0,01	--
71	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	47	133,16	23,58	6259	1108	5052	0,74	35
		м2		109,58	4,16	5150	196	94,5	0,02	1
72	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	47	1026,81	2,10	48260	99	14825	2,00	94
		м2		333,00	0,79	15651	37	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
73	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	24	239,48	14,01	5747	336	2338	0,58	14
		1м2		85,79	2,21	2059	53	110,7	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			388613				
		Накладные расходы -	Тенге			40149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**454488**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**2 857 545**				
		Временные здания и сооружения 2,2343%	Тенге			63 846				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**2 921 391**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			80 981				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			29 214				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11 686				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			3 043 271				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. МРП =1618	Тенге			6 353 565				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			127 071				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**6 480 637**				
		Итого стоимость с понижающим коэффициентом к=0,953	Тенге			6 176 047				
		НДС 12%	Тенге			741 126				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**6 917 173**				

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Командир Сапарьянов Ж.Т.

Тех. надзор Байсалбаев М.

Авторский надзор Михалёв О.В.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за МАЙ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		17	28.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за МАЙ) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области	13 717 396	6 071 628							728 595	6 800 223

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Командир _____ Сапарьянов Ж.Т.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

Договор № 17 от " 28 " февраля 2014г.

АКТ № 2
выполненных работ
за МАЙ 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ КАЗАРМЫ								
		РЕМОНТ ФАСАДА								
12	Е0146-41-2	Разборка отмостки бетонной	2,5	2045,34	920,34	5113	2301	3684	6,72	17
		м3		1125,00	348,75	2813	872	100	1,70	4
13	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	125,4	224,47	2,06	28149	258	6724	0,32	41
		1м2		47,99	0,45	6018	56	110,7	--	--
14	Е0111-2-9	Устрйство отмостки по периметру здания из бетона	2,5	8038,00	--	20095	--	1805	4,21	11
		м3		652,05	--	1630	--	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53357				
		Накладные расходы -	Тенге			12213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69504				
		РАЗДЕЛ 3.КЛУБ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
156	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	87,6	1027,53	67,78	90012	5938	54274	3,85	337
		м2		644,33	11,29	56443	989	94,5	0,06	5
158	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	241	450,49	4,93	108568	1188	27168	0,64	154
		м2		117,43	1,86	28301	448	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
160	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	75	173,59	4,29	13019	322	6126	0,52	39
		м2		84,79	1,64	6359	123	94,5	0,01	1
		КРОВЛЯ								
175	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	440	29,02	2,02	12769	889	12874	0,17	77
		м2		27,00	0,32	11880	141	107,1	--	1
176	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	440	164,02	19,93	72169	8767	22288	0,28	123
		м2		39,85	7,45	17533	3278	107,1	0,04	16
177	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	440	25,88	0,28	11387	121	3955	0,05	23
		м2		8,28	0,11	3643	50	107,1	--	--
178	Е0158-24-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных желобов	60,7	531,73	1,68	32276	102	8464	0,87	53
		м		129,92	0,27	7886	16	107,1	--	--
179	Е0158-24-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов	23,9	651,91	2,37	15581	57	2853	0,74	18
		м		111,06	0,38	2654	9	107,1	--	--
180	Е0112-1-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	502,4	855,05	37,79	429578	18984	38243	0,33	164
		м2		56,93	14,15	28599	7109	107,1	0,07	35
181	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	60,7	603,05	4,66	36605	283	3041	0,27	16
		м		45,02	1,75	2733	106	107,1	0,01	1
182	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	23,9	695,47	4,89	16622	117	676	0,13	3
		м		24,59	1,83	588	44	107,1	0,01	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ								
36	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	300	113,54	73,85	34062	22155	18303	0,26	79
		м		39,69	28,10	11907	8430	90	0,15	46
37	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	300	24,84	--	7452	--	7243	0,15	45
		м		24,84	--	7452	--	97,2	--	--
38	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,204	28900,00	--	5896	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,102	39700,00	--	4049	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	300	466,52	28,14	139955	8442	42587	1,05	314
		м		154,13	3,60	46239	1080	90	0,02	6
41	Е0121-24-1	Установка щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	518,13	31,00	2073	124	1579	2,30	9
		шт		393,75	12,29	1575	49	97,2	0,06	--
42	С151803-156прим	Щиток с автоматами тип ЩРН-6	4	11000,00	--	44000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	26	653,26	0,37	16985	10	4201	0,73	19
		м		140,18	0,07	3645	2	115,2	--	--
44	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	6	774,74	0,48	4648	3	934	0,71	4
		м		135,00	0,09	810	1	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО КЛУБУ	Тенге			1097706				
		Накладные расходы -	Тенге			254808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1433666				
		РАЗДЕЛ 5.СПОРТЗАЛ								
		ОБЩЕСТРРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
270	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	348	382,85	1,86	133233	647	19589	0,33	116
		1м2		50,56	0,29	17595	101	110,7	--	1
271	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	348	1920,69	5,23	668400	1820	46590	0,75	261
		1м2		120,11	0,83	41798	289	110,7	0,01	4
		КРОВЛЯ								
278	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	362,4	29,02	2,02	10517	732	10604	0,17	63
		м2		27,00	0,32	9785	116	107,1	--	1
279	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	362,4	164,02	19,93	59441	7221	18358	0,28	101
		м2		39,85	7,45	14441	2700	107,1	0,04	13
280	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	362,4	25,88	0,28	9379	100	3257	0,05	19
		м2		8,28	0,11	3001	41	107,1	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ								
79	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	22	329,06	2,81	7239	62	6986	1,87	41

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		шт		326,25	0,45	7178	10	97,2	--	--
80	С151702-17ПРИМ	Светильники с защитной решеткой -2Х40-01-УХЛ4	22	2990,00	--	65780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	63,36	140,69	18,61	8914	1179	7621	0,59	37
		1кВт		97,43	6,98	6173	442	115,2	0,03	2
82	С131204-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	180	430,00	--	77400	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 32 мм	77,4	822,41	3,71	63655	287	15171	0,95	74
		м		169,10	1,05	13088	81	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СПОРТЗАЛУ	Тенге			1103958				
		Накладные расходы -	Тенге			128176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1306062				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**2 809 232**				
		Временные здания и сооружения 2,2343%	Тенге			62 767				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**2 871 999**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			79 612				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			28 720				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			11 488				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			2 991 818				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. МРП =1618	Тенге			6 246 145				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			124 923				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**6 371 068**				
		Итого стоимость с понижающим коэффициентом к=0,953	Тенге			6 071 628				
		НДС 12%	Тенге			728 595				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**6 800 223**				

Заказчик:
РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"
Командир Сапарьянов Ж.Т.

Тех. надзор Байсалбаев М.

Авторский надзор Михалёв О.В.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес -Консалтинг ЕС"
Директор Каражанов С. К.

ерждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				17	28.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за июнь) без НДС	Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области	21 370 000	6 832 682							819 922	7 652 604

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Командир _____ Сапарьянов Ж.Т.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

Договор № 17 от " 28 " февраля 2014г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июнь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КЛУБ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
157	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	87,6	397,68	2,91	34837	255	10715	0,72	63
		м2		128,34	1,10	11243	96	94,5	0,01	--
159	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	241	346,44	2,91	83492	701	21524	0,56	135
		м2		93,41	1,10	22512	265	94,5	0,01	2
160	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	1125	173,59	4,29	195289	4826	91886	0,52	585
		м2		84,79	1,64	95389	1845	94,5	0,01	11
161	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1200	325,05	2,63	390054	3150	85925	0,45	538
		м2		74,78	0,99	89741	1185	94,5	--	6
162	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	225	239,48	14,01	53883	3152	21919	0,58	131
		1м2		85,79	2,21	19303	497	110,7	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	32,8	919,81	31,40	30170	1030	17911	3,23	106
		м2		572,99	4,86	18794	159	94,5	0,03	1
171	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	32,8	83,44	9,02	2737	296	752	0,13	4
		м2		22,59	1,66	741	54	94,5	0,01	--
		ОСВЕЩЕНИЕ								
185	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	30	354,14	7,64	10624	229	10139	2,14	64
		шт		346,50	1,19	10395	36	97,2	0,01	--
186	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	30	37,55	--	1127	--	1095	0,24	7
		шт		37,55	--	1127	--	97,2	--	--
187	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	30	2320,00	--	69600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	15	156,00	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	15	145,00	--	2175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	30	99,00	--	2970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
195	Е0116-15-2 К=1,03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	--
196	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	33	65,51	--	2162	--	984	0,14	5
		комплект		25,88	--	854	--	115,2	--	--
197	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	66	106,00	--	6996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	623,00	--	2492	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.СТОЛОВАЯ								
		КРОВЛЯ								
238	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	720	648,66	2,07	467035	1490	28925	0,22	158
		м2		37,19	0,32	26777	230	107,1	--	2
239	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,95	599,34	35,14	4165	244	1167	0,90	6
		м3		142,31	13,23	989	92	108	0,07	--
240	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	767,5	21,41	1,14	16433	873	4813	0,03	26
		м2		5,38	0,42	4131	326	108	--	2
		РАЗДЕЛ 5.СПОРТЗАЛ								
		ОБЩЕСТРРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
262	Е0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	17,01	243,88	--	4148	--	715	0,24	4
		м2		44,51	--	757	--	94,5	--	--
263	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	12,09	146,99	6,63	1777	80	1846	0,95	11
		м2		140,36	1,04	1697	13	108	0,01	--
264	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	30,2	37,81	0,47	1142	14	821	0,16	5
		м		25,09	0,09	758	3	108	--	--
265	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1,51	530,00	--	800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	30,2	3680,00	--	111136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	52	397,68	2,91	20679	151	6361	0,72	37
		м2		128,34	1,10	6674	57	94,5	0,01	--
269	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	348	51,33	4,89	17863	1702	18210	0,34	117
		1м2		46,44	0,83	16161	289	110,7	0,01	3
272	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	86,9	111,76	0,58	9712	50	1354	0,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		13,85	0,22	1203	20	110,7	--	--
274	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	77,4	450,49	4,93	34868	382	8725	0,64	50
		м2		117,43	1,86	9089	144	94,5	0,01	1
275	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	348	346,44	2,91	120562	1014	31082	0,56	196
		м2		93,41	1,10	32508	383	94,5	0,01	2
277	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	685,5	325,05	2,63	222818	1799	49085	0,45	307
		м2		74,78	0,99	51265	677	94,5	--	3
		ОТОПЛЕНИЕ								
286	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	86	109,47	1,00	9414	86	10762	0,49	42
		м		108,47	0,16	9328	14	115,2	--	--
287	Е0118-9-6	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	36	28,43	4,29	1024	154	1014	0,14	5
		м		22,85	1,60	823	58	115,2	0,01	--
290	Е0116-15-2 К=1,03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
		1шт		301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	--
291	Е0118-22-5 К=1,03	Установка кранов воздушных	35	66,28	--	2320	--	1075	0,14	5
		комплект		26,65	--	933	--	115,2	--	--
292	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	70	106,00	--	7420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623,00	--	1246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	175,3	27,10	27,10	4751	4751	3325	--	--
		т		--	18,97	--	3325	100	0,40	70
297	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	175,3	45,00	45,00	7889	7889	1578	--	--
		т		--	9,00	--	1578	100	0,19	33
		Работы, неучтенные ПСД, но подлежащие выполнению по акту согласования)								
		КЛУБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5	8192,23	154,03	40961	770	11767	14,63	73
		м3		2295,00	58,50	11475	292	100	0,28	1
29	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	37	1143,48	53,03	42309	1962	15103	2,58	95
		м2		375,39	8,98	13889	332	106,2	0,05	2
45	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	50	499,47	12,19	24974	610	17111	1,64	82
		м		292,50	4,57	14625	228	115,2	0,02	1
48	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	66	140,69	18,61	9286	1228	7939	0,59	39
		1кВт		97,43	6,98	6430	461	115,2	0,03	2
49	С131204-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Радиаторы отопительные биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	370	430,00	--	159100	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 32 мм	153,5487	822,41	3,71	126280	570	30098	0,95	146
		м		169,10	1,05	25965	161	115,2	--	--
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ								
51	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	0,062	211158,88	6788,50	13092	421	3499	253,00	16
		км		45675,00	2565,00	2832	159	117	12,52	1
52	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,124	377093,88	45997,13	46760	5704	13071	415,00	51
		км		73125,00	16970,25	9068	2104	117	88,16	11
53	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	906	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	117	0,03	--
54	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	5210,00	--	20840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2446990				
		Накладные расходы -	Тенге			535423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178945				
		ИТОГО	Тенге			3161358				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**3 161 358**				
		Временные здания и сооружения 2,2343%	Тенге			70 634				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**3 231 992**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			89 591				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			32 320				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			12 928				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			3 366 831				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. МРП =1618	Тенге			7 029 074				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			140 581				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**7 169 655**				
		Итого стоимость с понижающим коэффициентом к=0,953	Тенге			6 832 682				
		НДС 12%	Тенге			819 922				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**7 652 604**			-	0

Заказчик:
РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"
Командир Сапарьянов Ж.Т.

Техический надзор Байсалбаев М.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес -Консалтинг ЕС"
Директор Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствоот «05» мая 2012г № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	28.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области	25 609 900	12 714 196							1 525 704	14 239 900

Заказчик:
Командир ВЧ 3517 МВД РК
_____Сапарьянов Ж.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

Объект Капитальный ремонт зданий воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК в г. Степногорск Акмолинской области

Договор № 17 от " 28 " февраля 2014г.

АКТ № 4
выполненных работ
за июль 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ КАЗАРМЫ								
		РЕМОНТ ФАСАДА								
9	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХпрофилей спаренные теплозащитные со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	155,21	9411,20	--	1460712	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
18	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние	74,34	4250,00	--	315945	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,52	3760,00	--	9475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	20,58	3540,00	--	72853	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние								
			3,2	3760,00	--	12032	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			41	1380,00	--	56580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			8	1500,00	--	12000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х1.4 огрунтованные и окрашенные								
			1	40600,00	--	40600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С12022-1	Двери стальные ДСО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные								
			1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
			7,23	530,00	--	3832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм								
			144,5	3680,00	--	531760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2540889				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2693343**				
				РАЗДЕЛ 2.БАНЯ						
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
93	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
			171,1	116,63	10,56	19955	1807	20407	0,70	120
		1м2		106,07	1,67	18149	286	110,7	0,01	2
96	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
			322	133,16	23,58	42878	7593	34610	0,74	239
		м2		109,58	4,16	35285	1340	94,5	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			4,08	8050,00	--	32844	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических конструкций								
			0,03	8918,89	793,21	268	24	216	49,26	1
		т		7735,50	278,77	232	8	90	1,37	--
110	С12022-1	Двери стальные дсу-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные								
			1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение								
			5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128789				
		Накладные расходы -	Тенге			55233				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**195063**				
					РАЗДЕЛ 3.КЛУБ					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
140	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			21,21	448,36	128,16	9510	2718	5016	1,03	22
		м2		174,40	44,59	3699	946	108	0,17	4
141	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
			17,01	4250,00	--	72293	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
142	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние								
			4,2	3760,00	--	15792	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
			17,43	366,49	103,92	6388	1811	3692	0,92	16
		м2		159,65	36,46	2783	636	108	0,15	3
144	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП								
			17,43	16500,00	--	287595	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			11	1380,00	--	15180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
146	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			5	1500,00	--	7500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			16	844,00	--	13504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2								
			225	239,48	14,01	53883	3152	21919	0,58	131
		1м2		85,79	2,21	19303	497	110,7	0,01	2
172	Е0146-41-2	Разборка отмостки бетонной								
			1,4	2045,34	920,34	2863	1288	2063	6,72	9
		м3		1125,00	348,75	1575	488	100	1,70	2
173	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного								
			70,2	224,47	2,06	15758	145	3764	0,32	23
		1м2		47,99	0,45	3369	32	110,7	--	--
174	Е0111-2-9	Устройство отмостки бетонной по периметру здания из бетона В15 толщ.20мм, шир.900мм								
			1,4	8038,00	--	11253	--	1011	4,21	6
		м3		652,05	--	913	--	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			511519				
		Накладные расходы -	Тенге			37465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**581923**				
				РАЗДЕЛ 4.СТОЛОВАЯ						
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
203	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х1.4 огрунтованные и окрашенные								
			3	40600,00	--	121800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			22,36	9411,20	--	210434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0146-41-2	Разборка отмостки бетонной								
			2,5	2045,34	920,34	5113	2301	3684	6,72	17
		м3		1125,00	348,75	2813	872	100	1,70	4
213	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного								
			89,28	224,47	2,06	20041	184	4787	0,32	29
		1м2		47,99	0,45	4285	40	110,7	--	--
214	Е0111-2-9	Устройство отмостки бетонной по периметру здания из бетона В15 толщ.20мм, шир.900мм								
			2,11	8038,00	--	16960	--	1523	4,21	9
		м3		652,05	--	1376	--	110,7	--	--
218	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние								
			8,4	4250,00	--	35700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			410048				
		Накладные расходы -	Тенге			9994				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**445245**				
				РАЗДЕЛ 5.СПОРТЗАЛ						
		ОБЩЕСТРРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
254	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических конструкций								
			0,06	8918,89	793,21	535	48	433	49,26	3
		т		7735,50	278,77	464	17	90	1,37	--
255	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических								
			0,06	17023,17	1416,44	1021	85	745	94,42	6
		т		14826,38	497,81	890	30	81	2,44	--
256	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х1.4 огрунтованные и окрашенные								
			1	40600,00	--	40600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
			6,3	366,49	103,92	2309	655	1334	0,92	6
		м2		159,65	36,46	1006	230	108	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП								
			6,3	16500,00	--	103950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
259	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников								
			22,8	125,77	0,41	2868	9	296	0,08	2
		м		11,97	0,07	273	2	108	--	--
273	Е0115-167-3	Высококачественная окраска колероммасляным разбеленным деревянных полов, при расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона								
			348	256,83	0,29	89378	100	48031	0,70	245
		м2		145,94	0,11	50787	39	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			245349				
		Накладные расходы -	Тенге			50839				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**313959**				
		ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ (АКТ СОГЛАСОВАНИЯ)								
		Ремонт казармы								
2	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ2,1х1,7 огрунтованные и окрашенные								
			1	40600,00	--	40600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С12022-1	Двери стальные ДСО-0,7х2,1 огрунтованные и окрашенные								
			4	25100,00	--	100400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку при толщине слоя 80мм								
			35	224,47	2,06	7856	72	1877	0,32	11
		1м2		47,99	0,45	1680	16	110,7	--	--
10	Е0106-9-1	Устройство отмостки по периметру здания при толщине 80мм								
			35	244,97	2,25	8574	79	2681	0,48	17
		м2		80,21	0,85	2807	30	94,5	--	--
14	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
			15	9411,20	--	141168	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Баня								
17	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,4	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			65	149,79	15,24	9736	990	10503	0,75	49
		м		134,55	5,71	8746	371	115,2	0,01	1
20	Е0118-9-6	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм								
			12	14,62	2,21	175	27	174	0,07	1
		м		11,77	0,82	141	10	115,2	--	--
28	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку при толщине слоя 80мм								
			22,5	224,47	2,06	5051	46	1207	0,32	7
		1м2		47,99	0,45	1080	10	110,7	--	--
29	Е0106-9-1	Устройство отмостки по периметру здания при толщине 80мм								
			22,5	244,97	2,25	5512	51	1724	0,48	11
		м2		80,21	0,85	1805	19	94,5	--	--
		Клуб								
38	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит								
			209	374,77	2,76	78326	577	72773	2,02	423
		м2		367,43	1,04	76792	217	94,5	0,01	1
39	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими								
			209	1070,00	--	223630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках								
			36	804,84	189,59	28974	6825	20653	2,89	104
		шт		476,10	114,11	17140	4108	97,2	0,50	18
41	С151702-26	Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4								
			36	1160,00	--	41760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			4,41	398,48	102,53	1757	452	991	0,90	4
		м2		151,65	35,67	669	157	120	0,14	1
51	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
			4,41	4250,00	--	18743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5мм								
			450	449,49	3,26	202271	1468	23146	0,36	162
		м2		53,74	1,21	24183	546	93,6	--	2
53	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=6 /до 11мм/	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя								
			2700	84,03	0,66	226874	1789	9578	0,02	59
		м2		3,57	0,22	9626	607	93,6	--	2
54	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			31,8	1026,81	2,10	32653	67	11145	2,00	64
		м2		333,00	0,79	10589	25	105	--	--
56	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	--
57	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
68	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических (4,2 м2)								
			0,06	17023,17	1416,44	1021	85	745	94,42	6
		т		14826,38	497,81	890	30	81	2,44	--
69	С12022-1	Двери стальные ДСО-0.7х2.1 огрунтованные и окрашенные								
			2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наружный водопровод,теплотрасса								
73	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием								
			0,05	62566,88	6788,50	3128	339	3136	253,00	13
		км		45675,00	2565,00	2284	128	130	12,52	1
74	С130806-168 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25мм, толщина стенки 4,0 мм								
			112	163,00	--	18256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условномдавлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С								
			0,1	190491,91	57496,41	19049	5750	12321	477,25	48
		км		84093,75	21212,81	8409	2121	117	110,20	11
78	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
79	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм								
			2	403,00	--	806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СПОРТЗАЛ								
107	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
			24	1978,48	37,95	47483	911	4307	0,92	22
		м2		152,78	9,32	3667	224	110,7	0,05	1
108	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
109	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
110	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
111	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных(крылечко)/								
			5	1978,48	37,95	9892	190	897	0,92	5
		м2		152,78	9,32	764	47	110,7	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ:	Тенге			1377741				
		Накладные расходы -	Тенге			181783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93571				
		ИТОГО ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ:	**Тенге**			**1653095**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**5 882 628**				
		Временные здания и сооружения 2,2343%	Тенге			131 436				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**6 014 064**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			166 710				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			60 141				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			24 056				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			6 264 970				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. МРП =1618	Тенге			13 079 641				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			261 593				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**13 341 234**				
		Итого стоимость с понижающим коэффициентом к=0,953	Тенге			12 714 196				
		НДС 12%	Тенге			1 525 704				
		ИТОГО СМЕТА	**Тенге**			**14 239 900**				

Заказчик:
Командир
ВЧ 3517 МВД РК Сапарьянов Ж.Т.

ТЕХ.НАДЗОР БАЙСАЛБАЕВ М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бизнес -Консалтинг ЕС" Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	28.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за АВГУСТ) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК	46 406 500	9 639 821							1 156 779	10 796 600

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Командир _____ Сапарьянов Ж.Т.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

Объект Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

Договор № 17 от " 28 " февраля 2014г.

АКТ № 5
выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ КАЗАРМЫ								
		РЕМОНТ ФАСАДА								
1	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических конструкций	0,12	8918,89	793,21	1070	95	866	49,26	6
		т		7735,50	278,77	928	33	90	1,37	--
2	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,12	17023,17	1416,44	2043	170	1490	94,42	11
		т		14826,38	497,81	1779	60	81	2,44	--
3	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х1.4 огрунтованные и окрашенные	2	40600,00	--	81200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	144,5	14,39	1,29	2079	186	2063	0,09	13
		м		13,10	0,23	1893	33	107,1	--	--
5	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,68	739,16	1,55	16025	34	4105	1,12	24
		м2		176,21	0,59	3820	13	107,1	--	--
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с от[illegible]кой штукатурки в откосах	10	320,85	30,15	3209	302	3171	1,96	20
		шт		290,70	2,90	2907	29	108	0,19	2
16	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	18,32	59,88	6,55	1097	120	1076	0,36	7
		м2		53,33	1,04	977	19	108	0,01	0
17	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	58,57	448,36	128,16	26260	7506	13852	1,03	60
		м2		174,40	44,59	10215	2612	108	0,17	10
20	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	23,78	366,49	103,92	8715	2471	5037	0,92	22
		м2		159,65	36,46	3797	867	108	0,15	3
25	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических конструкций	0,12	8918,89	793,21	1070	95	866	49,26	6
		т		7735,50	278,77	928	33	90	1,37	--
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,09	17023,17	1416,44	1532	127	1117	94,42	8
		т		14826,38	497,81	1334	45	81	2,44	--
29	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	99,563	125,77	0,41	12522	41	1295	0,08	8
		м		11,97	0,07	1192	7	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158510				
		Накладные расходы -	Тенге			34938				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**205054**				
		РАЗДЕЛ 2.БАНЯ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
94	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	171,1	239,48	14,01	40974	2397	16668	0,58	100
		1м2		85,79	2,21	14679	378	110,7	0,01	2
95	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	100	1573,05	14,85	157305	1485	27262	1,54	154
		1м2		243,95	2,32	24395	232	110,7	0,02	2
97	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	150	1912,29	2,63	286844	395	54423	2,30	345
		м2		382,95	0,99	57443	149	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
98	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	171,1	450,49	4,93	77079	843	19288	0,64	109
		м2		117,43	1,86	20092	319	94,5	0,01	2
99	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	171,1	346,44	2,91	59276	498	15282	0,56	96
		м2		93,41	1,10	15983	188	94,5	0,01	1
100	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4
		шт		194,33	3,31	583	10	108	0,03	--
101	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	4,08	74,90	6,81	306	28	305	0,46	2
		м2		68,09	1,08	278	4	108	0,01	--
102	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,08	510,22	23,76	2082	97	1137	1,50	6
		м2		250,39	7,73	1022	32	108	0,04	--
104	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
		шт		290,70	2,90	1454	15	108	0,19	1
105	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	9,21	59,88	6,55	551	60	541	0,36	3
		м2		53,33	1,04	491	10	108	0,01	--
107	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	9,24	4250,00	--	39270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03	17023,17	1416,44	511	42	372	94,42	3
		т		14826,38	497,81	445	15	81	2,44	--
113	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	51	125,77	0,41	6414	21	663	0,08	4
		м		11,97	0,07	610	4	108	--	--
114	Е0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	24,9	243,88	--	6073	--	1047	0,24	6
		м2		44,51	--	1108	--	94,5	--	--
		ОСВЕЩЕНИЕ								
125	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	10	9,32	0,23	93	2	89	0,06	1

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		шт		9,09	0,05	91	--	97,2	--	--
126	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	10	287,96	99,39	2880	994	2214	0,95	10
		шт		164,57	63,17	1646	632	97,2	0,28	3
127	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	10	358,00	--	3580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	10	17,00	--	170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			685659				
		Накладные расходы -	Тенге			141517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**876806**				
		РАЗДЕЛ 3.КЛУБ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
148	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	160,8	125,77	0,41	20224	66	2091	0,08	13
		м		11,97	0,07	1925	11	108	--	--
149	Е0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	104,3	243,88	--	25437	--	4387	0,24	25
		м2		44,51	--	4642	--	94,5	--	--
167	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	450	909,52	6,40	409284	2880	38959	0,49	219
		м2		75,82	2,39	34119	1074	110,7	0,01	5
168	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	515	123,90	0,33	63809	170	12508	0,14	73
		1м		21,89	0,05	11273	26	110,7	--	--
169	Е0115-167-3	Высококачественная окраска колероммасляным разбеленным деревянных полов	45	254,24	0,29	11441	13	6101	0,81	36
		м2		143,35	0,11	6451	5	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			530195				
		Накладные расходы -	Тенге			64046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**629895**				
		РАЗДЕЛ 4.СТОЛОВАЯ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
201	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических конструкций	0,16	8918,89	793,21	1427	127	1154	49,26	8
		т		7735,50	278,77	1238	45	90	1,37	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
202	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,16	17023,17	1416,44	2724	227	1986	94,42	15
		т		14826,38	497,81	2372	80	81	2,44	--
204	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	12,3	14,39	1,29	177	16	176	0,09	1
		м		13,10	0,23	161	3	107,1	--	--
205	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,84	739,16	1,55	1360	3	348	1,12	2
		м2		176,21	0,59	324	1	107,1	--	--
215	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	320,85	30,15	5134	482	5073	1,96	31
		шт		290,70	2,90	4651	46	108	0,19	3
216	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	29,74	59,88	6,55	1781	195	1746	0,36	11
		м2		53,33	1,04	1586	31	108	0,01	--
217	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,82	448,36	128,16	13370	3822	7053	1,03	31
		м2		174,40	44,59	5201	1330	108	0,17	5
222	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	162,8	125,77	0,41	20475	67	2117	0,08	13
		м		11,97	0,07	1949	11	108	--	--
223	Е0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	80,5	243,88	--	19632	--	3386	0,24	19
		м2		44,51	--	3583	--	94,5	--	--
230	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	452	450,49	4,93	203621	2228	5095	0,64	289
		м2		117,43	1,86	53078	841	94,5	0,01	5
231	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	372,139	346,44	2,91	128924	1083	37218	0,56	208
		м2		93,41	1,10	34762	409	94,5	0,01	4
232	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	361	173,59	4,29	62665	1548	29484	0,52	189
		м2		84,79	1,64	30609	591	94,5	0,01	3
233	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	361	325,05	2,63	117341	948	25849	0,45	162
		м2		74,78	0,99	26997	356	94,5	--	2
234	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24	116,63	10,56	2799	253	2862	0,70	17
		1м2		106,07	1,67	2546	40	110,7	0,01	--
235	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	24	1573,05	14,85	37753	356	6543	1,54	37

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		1м2		243,95	2,32	5855	56	110,7	0,02	1
236	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	60	133,16	23,58	7990	1415	6449	0,74	45
		м2		109,58	4,16	6575	250	94,5	0,02	1
237	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	60	1912,29	2,63	114737	158	21769	2,30	138
		м2		382,95	0,99	22977	59	94,5	--	--
242	Е0120-11-1 К=1,05	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	831,08	21,20	831	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
243	Е0120-14-1 К=1,05	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	284,23	7,06	284	7	248	1,28	1
		шт		211,92	2,95	212	3	115,2	0,01	--
244	Е0120-32-1 К=1,05	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
		шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	--
245	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	10	109,06	1,50	1091	15	119	0,06	1
		кг		9,81	0,56	98	6	115,2	--	--
246	С131301-7	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А с электродвигателем 4АМ100S4	1	31200,00	--	31200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
247	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 250 мм	1	3670,00	--	3670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			779809				
		Накладные расходы -	Тенге			159854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**996043**				

ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

		Ремонт казармы								
1	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,12	17023,17	1416,44	2043	170	1490	94,42	11
		т		14826,38	497,81	1779	60	81	2,44	--
3	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических (5,88 м2)	0,24	17023,17	1416,44	4086	340	2979	94,42	23
		т		14826,38	497,81	3558	119	81	2,44	1
		Баня								
15	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	57	259,23	2,45	14776	140	6776	0,70	40
		м2		125,24	0,56	7138	32	94,5	0,03	2

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
16	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	1,5	1404,68	53,03	2107	80	612	2,58	4
		м2		375,39	8,98	563	13	106,2	0,05	--
18	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	65	546,39	15,24	35516	990	25616	1,89	123
		м		336,38	5,71	21864	371	115,2	0,03	2
19	Е0117-2-3	Установка смесителей	8	1793,32	1,57	14347	13	1290	0,70	6
		шт		126,00	--	1008	--	128	--	--
21	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	12	40,94	4,42	491	53	418	0,15	2
		м		25,59	1,65	307	20	128	0,01	--
22	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	43	444,28	17,65	19104	759	6044	0,64	27
		м		115,40	6,61	4962	284	115,2	0,03	1
23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	75	1174,73	9,61	88105	721	20190	1,28	96
		м2		206,72	3,59	15504	269	128	0,02	1
24	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство каркасов металлических	171	703,36	3,58	120275	611	52603	1,87	321
		м2		324,35	1,17	55463	201	94,5	0,01	1
25	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	171	1247,83	1,50	213379	257	27604	0,97	166
		м2		162,50	0,56	27787	96	99	--	--
26	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,8	392,85	24,17	707	44	328	0,96	2
		м2		160,30	8,22	289	15	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
27	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,8	13000,00	--	23400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	150	113,54	73,85	17031	11077	9152	0,26	39
		м		39,69	28,10	5954	4215	90	0,15	23
32	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	150	24,84	--	3726	--	3622	0,15	22
		м		24,84	--	3726	--	97,2	--	--
33	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,153	28900,00	--	4422	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	150	196,60	28,14	29490	4221	21294	1,05	157
		м		154,13	3,60	23120	540	90	0,02	3
35	Е0121-24-1к=0,4	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	219,88	38,75	440	78	382	1,06	2
		шт		181,13	15,36	362	31	97,2	0,03	--
36	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	584,95	38,75	1170	78	910	2,65	5
		шт		452,81	15,36	906	31	97,2	0,08	--
37	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	2	11000,00	--	22000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Клуб								
45	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	95	1208,14	12,01	114773	1141	26509	1,47	140
		м2		237,73	4,49	22585	426	115,2	0,02	2
47	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	57	259,23	2,45	14776	140	6776	0,70	40
		м2		125,24	0,56	7138	32	94,5	0,03	2
48	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	57	15,41	1,13	878	64	623	0,07	4
		м2		11,13	0,43	635	24	94,5	--	--
		Столовая								
83	Е0121-23-1	Замена вводно-распределительных устройств	2	2252,25	--	4505	--	2716	8,03	16
		шкаф		1397,25	--	2795	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
84	С	Щит типа ВРУ-1-47-00,количество и номинальны аппаратов линий ПН25х100+5х100								
		шт	2	78400,00	--	156800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	Е0109-42-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	640	65,21	29,96	41734	19177	22104	0,22	140
				35,25	7,39	22557	4732	81	0,03	17
86	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданийвысотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	640	128,68	42,80	82353	27395	35927	0,36	233
				58,74	10,56	37595	6760	81	0,04	24
89	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
		м2	38,3	180,18	2,35	6901	90	3292	0,54	21
				90,05	0,90	3449	34	94,5	--	--
92	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
		м2	19	9411,20	--	178813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	30	1208,14	12,01	36244	360	8371	1,47	44
				237,73	4,49	7132	135	115,2	0,02	1
94	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм								
		шт	6	6410,80	80,92	38465	485	3603	2,99	18
				491,75	29,53	2951	177	115,2	0,14	1
		СПОРТЗАЛ								
102	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусковплощадью свыше 10 м2								
		1м2	38,3	382,50	1,86	14650	71	2156	0,33	13
				50,56	0,29	1936	11	110,7	--	--
106	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2								
		1м2	24	239,48	14,01	5747	336	2338	0,58	14
				85,79	2,21	2059	53	110,7	0,01	--
117	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
		м	25	693,07	10,34	17327	259	2586	0,43	11
				76,95	3,87	1924	97	128	0,02	--
119	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
120	С130904-46	Краны для воды Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм								
			1	1770,00	--	1770	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов вентиляции из полиэтиленовых труб наружным диам. 110 мм	8	903,94	14,83	7232	119	2066	1,11	9
		м		196,20	5,56	1570	44	128	0,03	--
122	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
123	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ:	Тенге			1351569				
		Накладные расходы -	Тенге			301612				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99191				
		ИТОГО ПО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ:	**Тенге**			**1752372**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**4 460 171**				
		Временные здания и сооружения 2,2343%	Тенге			99 654				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**4 559 824**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			126 398				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			45 598				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			18 239				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			4 750 060				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. МРП =1618	Тенге			9 916 900				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			198 338				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**10 115 238**				
		Итого стоимость с понижающим коэффициентом к=0,953	Тенге			9 639 821				
		НДС 12%	Тенге			1 156 779				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**10 796 600**				

Заказчик:
РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"
Командир Сапарьянов Ж.Т.

Техический надзор Байсалбаев М.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствоот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				17	28.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за сентябрь) без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК	49 968 500	3 180 357							381 643	3 562 000

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Командир _____ Сапарьянов Ж.Т.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

Объект Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

Договор № 17 от " 28 " февраля 2014г.

АКТ № 6
выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ КАЗАРМЫ								
6	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	55	215,57	21,24	11856	1168	11740	1,29	71
		шт		194,33	3,31	10688	182	108	0,03	2
7	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	155,21	74,90	6,81	11625	1057	11595	0,46	71
		м2		68,09	1,08	10568	168	108	0,01	2
8	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	155,21	379,30	23,60	58871	3663	34343	1,18	183
		м2		196,66	8,22	30524	1276	108	0,04	6
10	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	64	919,81	31,40	58868	2010	34948	3,23	207
		м2		572,99	4,86	36671	311	94,5	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	64	83,44	9,02	5340	578	1467	0,13	8
		м2		22,59	1,66	1446	106	94,5	0,01	1
32	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	57,8	146,99	6,63	8496	383	8827	0,95	55
		м2		140,36	1,04	8113	60	108	0,01	1
33	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	144,5	37,81	0,47	5463	68	3930	0,16	23
		м		25,09	0,09	3626	13	108	--	--
36	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	50	1027,53	67,78	51377	3389	30978	3,85	193
		м2		644,33	11,29	32217	565	94,5	0,06	3
37	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	58	397,68	2,91	23065	169	7095	0,72	42
		м2		128,34	1,10	7444	64	94,5	0,01	1
38	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	50	220,90	4,93	11045	247	5636	0,64	32
		м2		117,43	1,86	5872	93	94,5	0,01	1
39	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	252,959	346,44	2,91	87635	736	22592	0,56	142
		м2		93,41	1,10	23629	278	94,5	0,01	3
40	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/3мм/	250	173,59	4,29	43398	1073	20419	0,52	130
		м2		84,79	1,64	21198	410	94,5	0,01	3
41	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	250	325,05	2,63	81263	658	17901	0,45	113
		м2		74,78	0,99	18695	248	94,5	0,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			458302				
		Накладные расходы -	Тенге			211471				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**709959**				
		РАЗДЕЛ 2.БАНЯ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
106	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,24	448,36	128,16	4143	1184	2185	1,03	10
		м2		174,40	44,59	1611	412	108	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	10,2	1027,53	67,78	10481	691	6320	3,85	39
		м2		644,33	11,29	6572	115	94,5	0,06	1
116	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	10,2	397,68	2,91	4056	30	1248	0,72	7
		м2		128,34	1,10	1309	11	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18680				
		Накладные расходы -	Тенге			9753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**30139**				
		РАЗДЕЛ 4.СТОЛОВАЯ								
206	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	215,57	21,24	1725	170	1708	1,29	10
		шт		194,33	3,31	1555	26	108	0,03	--
207	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	22,36	74,90	6,81	1675	152	1670	0,46	10
		м2		68,09	1,08	1522	24	108	0,01	--
208	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	22,36	379,30	23,60	8481	528	4948	1,18	26
		м2		196,66	8,22	4397	184	108	0,04	1
210	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	64	919,81	31,40	58868	2010	34948	3,23	207
		м2		572,99	4,86	36671	311	94,5	0,03	2
211	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	64	83,44	9,02	5340	577	1467	0,13	8
		м2		22,59	1,66	1446	106	94,5	0,01	1
214	Е0111-2-9	Устройство отмостки бетонной по периметру здания из бетона В15 толщ.20мм, шир.900мм	0,39	8038,00		3135	0	282	4,21	2
		м3		652,05		254	0	110,7		0
218	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	18,69	4250,00		79433	0	--	--	--
		м2				0	0	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,73	3760,00	--	10265	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
220	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380,00	--	22080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
221	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	16	844,00	--	13504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,14	146,99	6,63	756	34	785	0,95	5
		м2		140,36	1,04	721	5	108	0,01	--
225	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	12,8	37,81	0,47	484	6	348	0,16	2
		м		25,09	0,09	321	1	108	--	--
226	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,64	530,00	--	339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	12,8	3680,00	--	47104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	62,4	1027,53	67,78	64118	4229	38661	3,85	240
		м2		644,33	11,29	40206	704	94,5	0,06	4
229	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	62,4	397,68	2,91	24815	182	7633	0,72	45
		м2		128,34	1,10	8008	69	94,5	0,01	--
231	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	347,861	346,44	2,91	120513	1012	31068	0,56	195
		м2		93,41	1,10	32494	383	94,5	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			462633				
		Накладные расходы -	Тенге			123517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**621319**				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт казармы								
12	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	15	74,90	6,81	1124	102	1121	0,46	7
		м2		68,09	1,08	1021	16	108	0,01	--
13	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухогоостекления/ площадью проема более 2 м2	15	379,30	23,60	5690	354	3319	1,18	18
		м2		196,66	8,22	2950	123	108	0,04	1
72	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	60,4513	433,63	6,60	26213	399	15273	1,21	73
		м		216,83	2,48	13108	150	115,2	0,01	1
		Столовая								
87	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку при толщине слоя 80мм	32,6	224,47	2,06	7318	67	1748	0,32	11
		1м2		47,99	0,45	1564	15	110,7	--	--
88	Е0106-9-1	Устройство отмостки по периметру здания при толщине 80мм	32,6	244,97	2,25	7986	73	2497	0,48	16
		м2		80,21	0,85	2615	28	94,5	--	--
90	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	19	74,90	6,81	1423	129	1419	0,46	9
		м2		68,09	1,08	1294	21	108	0,01	--
91	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухогоостекления/ площадью проема более 2 м2	19	379,30	23,60	7207	448	4204	1,18	22
		м2		196,66	8,22	3737	156	108	0,04	1
		СПОРТЗАЛ								
114	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	7,04	254,63	23,96	1793	169	1009	0,70	5
		1кВт		115,41	8,99	812	63	115,2	0,04	0
115	С131204-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	20	430,00	--	8600	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	8,6	433,63	6,60	3729	57	2173	1,21	10
		м		216,83	2,48	1865	21	115,2	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ:	Тенге			71083				
		Накладные расходы -	Тенге			32762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6231				
		ИТОГО ПО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ:	**Тенге**			**110076**				

		ИТОГО ПО АКТУ:		**1 471 494**
		Временные здания и сооружения 2,2343%	Тенге	32 878
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**	**1 504 371**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге	41 701
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	15 044
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	6 017
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге	1 567 134
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. МРП =1618	Тенге	3 271 771
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	65 435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**	**3 337 206**
		Итого стоимость с понижающим коэффициентом к=0,953	Тенге	3 180 357
		НДС 12%	Тенге	381 643
		ИТОГО С НДС	**Тенге**	**3 562 000**

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Командир Сапарьянов Ж.Т.

Техический надзор Байсалбаев М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор Каражанова С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	28.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК	60 653 500	9 540 179							1 144 821	10 685 000

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Зам. командира части _____ М.Бакитов

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

Объект Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

Договор № 17 от " 28 " февраля 2014г.

АКТ № 7
выполненных работ
за октябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ КАЗАРМЫ								
31	Е0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	47,36	243,88	--	11550	--	1992	0,24	11
		м2		44,51	--	2108	--	94,5	--	--
36	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	69,85	1027,53	67,78	71773	4734	43276	3,85	269
		м2		644,33	11,29	45006	789	94,5	0,06	4
37	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	181,7	397,68	2,91	72258	529	22226	0,72	131
		м2		128,34	1,10	23319	200	94,5	0,01	2
38	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	130	220,90	4,93	28717	641	14655	0,64	83
		м2		117,43	1,86	15266	242	94,5	0,01	1
39	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	682,241	346,44	2,91	236356	1985	60932	0,56	382
		м2		93,41	1,10	63728	750	94,5	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/3мм/	471,25	173,59	4,29	81804	2022	38490	0,52	245
		м2		84,79	1,64	39957	773	94,5	0,01	5
41	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1192,5	325,05	2,63	387622	3136	85386	0,45	537
		м2		74,78	0,99	89175	1181	94,5	0,00	6
42	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	210	5,64	0,19	1184	40	1272	0,04	8
		1м		5,45	0,02	1145	4	110,7	--	--
43	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	1140	485,20	1,14	553128	1300	73965	0,38	433
		1м2		58,43	0,18	66610	205	110,7	0,00	2
44	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1140	935,06	6,13	1065968	6988	87821	0,44	502
		м2		67,28	2,31	76699	2633	110,7	0,01	11
47	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	125,855	253,48	14,01	31902	1763	14211	0,67	84
		1м2		99,79	2,21	12559	278	110,7	0,01	1
51	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	53,2	116,63	10,56	6205	562	6345	0,70	37
		1м2		106,07	1,67	5643	89	110,7	0,01	1
53	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	124,2	133,16	23,58	16538	2929	13350	0,74	92
		м2		109,58	4,16	13610	517	94,5	0,02	2
54	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	331,9	1912,29	2,63	634687	871	120420	2,30	763
		м2		382,95	0,99	127101	328	94,5	--	2
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
70	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	8	9,32	0,23	75	2	71	0,06	0
		шт		9,09	0,05	73	0	97,2	--	--
71	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	50	29,35	2,80	1468	140	1312	0,18	9
		шт		26,55	0,45	1328	23	97,2	--	--
72	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	--	168	--	164	0,06	1
		шт		8,42	--	168	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3201404				
		Накладные расходы -	Тенге			585887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4014528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ								
		Ремонт казармы								
6	Е0157-4-13	Перестилка дощатых покрытий простильных из досок	660	105,65	--	69729	--	48002	0,44	290
		1м2		65,70	--	43362	--	110,7	--	--
7	Е0157-4-14	Выравнивание лаг, изготовлением прокладок с добавлением нового материалла	660	19,93	--	13154	--	10294	0,08	53
		1м2		14,09	--	9299	--	110,7	--	--
8	С12069-55	Лаги половые антисептированные, тип I, сечение 80х25-32; 100х25-32 мм	1	24700,00	--	24700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	40	1978,48	37,95	79139	1518	7178	0,92	37
		м2		152,78	9,32	6111	373	110,7	0,05	2
		Баня								
30	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	8	1978,48	37,95	15828	304	1436	0,92	7
		м2		152,78	9,32	1222	75	110,7	0,05	--
		Клуб								
42	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (крыльцо)	22,8	1978,48	37,95	45109	865	4091	0,92	21
		м2		152,78	9,32	3483	213	110,7	0,05	1
43	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (тамбур)	12	1978,48	37,95	23742	455	2153	0,92	11
		м2		152,78	9,32	1833	112	110,7	0,05	1
44	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных(фойе)	15	1978,48	37,95	29677	569	2692	0,92	14
		м2		152,78	9,32	2292	140	110,7	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ:	Тенге			301078				
		Накладные расходы -	Тенге			75846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22615				
		ИТОГО ПО АКТУ СОГЛАСОВАНИЯ:	**Тенге**			**399539**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:				**4 414 068**				
		Временные здания и сооружения 2,2343%	Тенге			98 624				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**Тенге**			**4 512 691**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге			125 092				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			45 127				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			18 051				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге			4 700 961				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. МРП =1618	Тенге			9 814 393				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			196 288				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**			**10 010 681**				
		Итого стоимость с понижающим коэффициентом к=0,953	Тенге			9 540 179				
		НДС 12%	Тенге			1 144 821				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**10 685 000**				

Заказчик:
РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Зам. командира части М.Бакитов

Техический надзор Байсалбаев М.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		17	28.02.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК	66 797 523	5 485 735							658 288	6 144 023

Заказчик:

РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"

Командир _____ Сапарьянов Ж.Т.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Воинская часть 3517 Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан "

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

Объект Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517 Внутренних войск МВД РК

Договор № 17 от " 28 " февраля 2014г.

АКТ № 8
выполненных работ
за ноябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ КАЗАРМЫ								
42	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	210	5,64	0,19	1184	40	1272	0,04	8
		1м		5,45	0,02	1145	4	110,7	--	--
45	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	420	123,90	0,33	52038	139	10201	0,14	60
		1м		21,89	0,05	9194	21	110,7	--	--
46	Е0115-167-3	Высококачественная окраска колероммасляным разбеленным деревянных полов/плинтус/	132,1	254,24	0,29	33585	38	17909	0,81	107
		м2		143,35	0,11	18936	15	94,5	--	--
47	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	187,645	253,48	14,01	47564	2629	21188	0,67	126
		1м2		99,79	2,21	18725	415	110,7	0,01	2
50	Е0162-2-3	Простая масляная окраска стен с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	270,73	81,86	0,07	22161	19	11692	0,29	79
		м2		45,68	0,02	12367	5	94,5	--	--
52	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	93,2	1573,05	14,85	146608	1384	25408	1,54	143
		1м2		243,95	2,32	22736	216	110,7	0,02	2
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0165-17-3	Смена чаши Генуя с бачком	10	889,32	14,95	8893	150	8947	4,60	46
		компл		774,00	2,61	7740	26	115,2	0,02	--
57	Е0165-4-4	Демонтаж поддонов	4	477,11	22,41	1908	90	2112	2,61	10
		компл		454,70	3,56	1819	14	115,2	0,03	--
58	Е0165-12-5	Установка поддонов душевых	4	607,25	2,03	2429	8	2511	3,14	13
		компл		544,50	0,45	2178	2	115,2	--	--
60	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	18	342,76	0,53	6170	10	7047	1,94	35
		компл		339,75	0,09	6116	2	115,2	--	--
62	С131101-36	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900x900x158 мм	4	4500,00	--	18000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С131101-6	Бачки керамические высокорасполагаемые с арматурой смывные для дезинфекционного раствора	10	2340,00	--	23400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
64	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	18	1320,00	--	23760	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	16	653,26	0,37	10452	6	2585	0,73	12
		м		140,18	0,07	2243	1	115,2	--	--
66	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	14	774,74	0,48	10846	7	2179	0,71	10
		м		135,00	0,09	1890	1	115,2	--	--
		КРОВЛЯ								
68	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,5	599,34	35,14	6892	404	1932	0,90	10
		м3		142,31	13,23	1637	152	108	0,07	1
69	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	1146,8	21,41	1,14	24555	1304	7192	0,03	38
		м2		5,38	0,42	6172	487	108	--	2
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
70	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	8	9,32	0,23	75	2	71	0,06	0
		шт		9,09	0,05	73	0	97,2	--	--
71	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	50	29,35	2,80	1468	140	1312	0,18	9
		шт		26,55	0,45	1328	23	97,2	--	--
72	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	--	168	--	164	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8,42	--	168		97,2	--	--
73	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	16	168,51	0,50	2696	8	2614	0,98	16
		шт		168,01	0,09	2688	1	97,2	--	--
74	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	100	354,14	7,64	35414	764	33795	2,14	214
		шт		346,50	1,19	34650	119	97,2	0,01	1
75	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	40	37,55	--	1502	--	1460	0,24	10
		шт		37,55	--	1502	--	97,2	--	--
76	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	12	871,00	--	10452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151701-10	Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-002-УХЛ4	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	100	2320,00	--	232000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156,00	--	4680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	145,00	--	1450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	100	99,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	16	17,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
85	Е0118-6-1 К=1,03	Установка чугунных радиаторов	37	4357,14	44,71	161214	1654	6189	0,81	30
		1кВт		128,46	16,75	4753	620	115,2	0,08	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			903944				
		Накладные расходы -	Тенге			167780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1136027				

РАЗДЕЛ 2.БАНЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	71,1	1573,05	14,85	111844	1056	19383	1,54	109
		1м2		243,95	2,32	17345	165	110,7	0,02	1
97	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	172	1912,29	2,63	328914	452	62406	2,30	396
		м2		382,95	0,99	65867	170	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**440758**				
		Накладные расходы -	Тенге			81789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			553899				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Ремонт казармы								
5	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	313,5	1978,48	37,95	620252	11897	56256	0,92	289
		м2		152,78	9,32	47896	2922	110,7	0,05	15
6	Е0157-4-13	Перестилка дощатых покрытий простильных из досок	664,8	105,65	--	70236	--	48351	0,44	293
		1м2		65,70	--	43677	--	110,7	--	--
7	Е0157-4-14	Выравнивание лаг, изготовлением прокладок с добавлением нового материалла	664,8	19,93	--	13249	--	10369	0,08	53
		1м2		14,09	--	9367	--	110,7	--	--
8	С12069-55	Лаги половые антисептированные, тип I, сечение 80х25-32; 100х25-32 мм	0,93786	24700,00	--	23165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	112	90,70	8,47	10158	949	5796	0,28	31
		м		48,60	3,15	5443	353	100	0,02	2
81	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	224	103,56	9,93	23198	2224	13760	0,34	75
		м		57,60	3,83	12902	858	100	0,02	4
82	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М11ф-50	3,336	4400,00	--	14678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СПОРТЗАЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	10,99	--	275	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
124	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку при толщине слоя 80мм	28,8	224,47	2,06	6465	59	1544	0,32	9
		1м2		47,99	0,45	1382	13	110,7	--	--
125	Е0106-9-1	Устройство отмостки по периметру здания при толщине 80мм	28,8	244,97	2,25	7055	65	2206	0,48	14
		м2		80,21	0,85	2310	24	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО дополнительным	Тенге			788732				
		Накладные расходы -	Тенге			138624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55641				
		ИТОГО ПО дополнительным	Тенге			982997				

		ИТОГО ПО АКТУ:		**2 672 924**
		Временные здания и сооружения 2,2343%	Тенге	59 721
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	***Тенге***	**2 732 645**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%	Тенге	75 749
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	27 326
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	10 931
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.МРП=775	Тенге	2 846 651
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. МРП =1618	Тенге	5 943 073
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	118 861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**Тенге**	**6 061 935**
		Итого стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	5 485 735
		НДС 12%	Тенге	658 288
		ИТОГО С НДС	**Тенге**	**6 144 023**

Заказчик:
РГУ "Воинская часть 3517 Внутренних войск МВД РК"
Командир Сапарьянов Ж.Т.

Техический надзор Байсалбаев М.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор Каражанов С. К.

Акт

Государственной приемочной комиссии о приемке объекта (Капитальный ремонт здании и сооружении воинской части 3517) в эксплуатацию

от "30" 11 20 14 г. г.Степногорск промзона 7, комплекс 20.
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "___"_____ 20__ г. № _____

_____

_____

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) : Салыкова Эльмира Рахимжановна - заместитель акима города Степногорск.

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации): Трофимов Юрий Геннадьевич - главный специалист ГАСК и Л по Акмолинской области.

членов комиссии - представителей:

заказчика: Сапарьянов Жаркын Токтасынович - командир воиской части 3517

эксплуатационной организации: Актанов Аслан Аскерович – заместитель командира части по тылу

генерального подрядчика: Каражанов Сагадат Касымович – директор ТОО «Бизнес –Консалтинг ЕС»

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения: Михалев Олег Владимирович – директор ИП «Жулдыз»

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) : Молдахметова Нурсулу Амантаевна – исполняющая обязанности руководителя отдела архитектуры и градостроительства города Степногорск

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Калмаганбетов Булат Саданович - руководитель Степногорского городского управления по защите прав потребителей

органов государственной противопожарной службы: Шапагатов Манарбек Каиргельдинович - начальник УЧС города Степногорска полковник противопожарной службы

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) РГУ «воинская часть 3517» предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт зданий и сооружении воинской части 3517»
по адресу: Акмолинская область, город Степногорск промышленная зона 7 комплекс 20

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____ 20__ г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "30" апреля 2014г. № 103 выданного ГАСК и Л город Кокшетау

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Бизнес-Консалтинг ЕС»
выполнившим Капитальный ремонт зданий и сооружении воинской части 3517
и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ИП «Жулдыз Михалев О.В.
выполнившим разработку сметной документации
и субподрядными проектными организациями _____

(наименование.организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы согласно Дефектного акта утвержденного командиром воинской части 6636 майором Е.Аймагамбетовым от 21.03.2011 года.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Директором ДГП «Кокшетаугосэкспертиза», Заключение №12-0081/12 от 14. 03.2012 года по сметной документации «Капитальный ремонт зданий и сооружений».

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 30.04.2014 года;

окончание работ 30.11.2014года;

при продолжительности строительства, мес.: 7 месяцев
по норме или по проекту организации строительства ; 7 месяцев
фактически 7 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация : сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы, акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ, журнал входного контроля строительных материалов, проектно-сметная документация, уведомление о начале производства строительно-монтажных работ;103 от 10.04.2014г., заключение №12-0081/12 от 14.03.2012г. по сметной документации «Капитальный ремонт зданий и сооружений воинской части 3517»

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание столовой- одноэтажное, штаб-казарма- двух этажное, клуб- двух этажное, спортивный зал – одноэтажное, баня – одноэтажное здание.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению

взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего: **66 797 523,52 (шестьдесят шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать три тенге пятьдесят две тиын)**

в том числе строительно-монтажных работ: **66797 523,52 (шестьдесят шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать три тенге пятьдесят две тиын).**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт здании и сооружении РГУ «воинская часть 3517» ВВ МВД РК

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Салыкова Э.Р._____

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Трофимов Ю.Г._____

Члены Государственной приемочной комиссии:

Сапарьянов Ж.Т._____

Актанов А.А._____

Каражанов С.К._____

Шапагатов М.К._____

Калмаганбетов Б.С._____

Михалев О.В._____

Молдахметова Н.А._____