Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
г. Есик, пр. Жамбыла, 21а
БИН060140010962
БИКККМFKZ2A
ИИККZ90070103KSN0912000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 16-9	29 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пристройка на 300 мест к СШ им. О. Мухамадий в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области	202 839 966	60 000 000						6 428 571	60 000 000
Итого									**60 000 000**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Смагулов А.**

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____ **Сраилов С. Д.**

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь 2016г
(локальная смета 2-1-2)

! Строительство надворного туалета на 8 очков 3-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство фундамента выгреба, днища выгреба, стенок выгреба и плиты покрытия								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	174,6	33,67	32,1	5879	5605	–	0,0109	2
		м3 грунта		1,57	12,33	274	2153	–	0,0498	9
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,4	218,93	–	1182	–	–	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1182	–	–	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	67,5	6,48	6,48	437	437	–	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	142	–	0,00806	1

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	22,5	134,1	–	3017	–	–	0,972	22
		м3 грунта		134,1	–	3017	–	–	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	22,5	21,55	4,52	485	102	–	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	383	–	–	–	–
6	П9-7-1	Грунт - погрузкаК=1,200;	108	30	30	3240	3240	–	–	–
		т		–	21	–	2268	–	0,0441	5
7	П8-10-1	Вывоз грунтаК=1,200;	108	76,6	76,6	8273	8273	–	–	–
		т		–	15,32	–	1655	–	0,03217	3
8	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	90	12,34	12,34	1111	1111	–	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	315	–	0,0134	1
9	Е6-1-22	Устройство ленточных фундаментов	4,34	5885,34	353,46	25542	1534	–	3,6	16
		м3		585	133,52	2539	579	–	0,6521	3
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,34	78		339				
		м3								
11	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,5	1580,37	100,89	5531	353	–	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	433	134	–	0,18	1
12	Е6-13-7	Устройство дна и стен выгребной ямы	25,79	7799,56	341,75	201151	8814	–	6,12	158
		м3		996,75	129,11	25706	3330	–	0,6305	16
13	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,63261	65900		41689				
		т								
14	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00298	55620		166				

			т							
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01918	52400		1005				
			т							
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2167	65900		14281				
			т							
17	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	10,3	656,24	11,21	6759	115	–	0,201	2
			м2 поверхности	31,5	4,21	324	43	–	0,0205	–
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	151,5	245,44	3,82	37184	579	–	0,212	32
			м2 поверхности	37,35	1,44	5659	218	–	0,007	1
19	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,86	10264,41	241,1	39621	931	–	8,06	31
			м3	1282,5	91,08	4950	352	–	0,4448	2
20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,68958	65900		45443				
			т							
21	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,04544	63600		2890				
			т							

Раздел 2 Стены, перегородки

22	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	20	6600,24	335,84	132005	6717	–	4,54	91
			м3 кладки	699,75	126	13995	2520	–	0,61	12

23	Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м	16,66666	603,03	27,64	10050	461	–	1,25	21
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		193,95	10,35	3232	173	–	0,0505	1
24	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийК=122,400;	0,09058	8679,65	422,15	786	38	–	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	748	14	–	0,77	–
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=122,400;	0,09058	41200		3732				
		т								
26	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкцийК=23,780;	0,00832	8679,65	422,15	72	4	–	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	69	1	–	0,77	–
27	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=23,780;	0,00832	41200		343				
		т								
28	Е6-14-4	Устройство МС-1К=12,000;	1,08	9624,46	990,15	10394	1069	–	10,4	11
		м3		1644,75	374,04	1776	404	–	1,8268	2
29	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=12,000;	0,06192	52400		3245				
		т								
30	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=12,000;	0,0036	55620		200				
		т								
	Раздел 3 Перемычки, сейсмопояс									
31	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-1К=2,000;	0,16	12430,62	367,51	1989	59	–	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	352	22	–	0,678	–

32	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	0,00896	68800		616			
33	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	т	0,0007	69000		48			
34	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2	м3	0,13	12430,62	367,51	1616	48	–	13,1	2
					2202,75	138,83	286	18	–	0,678	–
35	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00732	68800		504			
36	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,00234	69000		161			
37	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-3К=2,000;	м3	0,34	12430,62	367,51	4226	125	–	13,1	4
					2202,75	138,83	749	47	–	0,678	–
38	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	0,0189	68800		1300			
39	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	т	0,0014	69000		97			
40	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,2	8037,78	316,01	9645	379	–	8,25	10
					1368	119,39	1642	143	–	0,583	1
41	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,09664	52400		5064			
42	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02312	55620		1286			

Раздел 4 Кровля

43	Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли	0,88	23741,72	334,28	20893	294	–	22,1	19
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2990	111	–	0,62	1
44	Е10-51-1	Огнезащита стропильного каркаса кровли	0,88	573,75	28,11	505	25	–	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	109	9	–	0,052	–
45	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	50,23	1812,24	8,2	91029	412	–	1,71	86
		м2 кровли		272,95	3,08	13710	155	–	0,015	1
46	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	50,23	20,49	0,91	1029	46	–	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	235	17	–	0,00168	–
47	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,51	575,05	1,24	2018	4	–	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	538	2	–	0,0023	–
48	Е10-3-5	Устройство карнизов	4,73	799,25	7,54	3780	36	–	1,43	7
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	1015	14	–	0,0139	–
49	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	4,73	165,65	1,61	784	8	–	0,532	3
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	419	3	–	0,003	–
50	Е7-20-1	Установка МС-1	0,0744	41008,57	2434,57	3051	181	–	170	13
		т стальных элементов		31950	920,25	2377	68	–	4,49	–
51	1-1-888	МС-1	0,0744	59000		4390				
		т								
52	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0261	172357,31	536,06	4499	14	–	289	8
		т		47475	202,5	1239	5	–	0,99	–

Раздел 5 Наружная отделка

53	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	60	158,88	3,43	9533	206	–	0,4552	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	4424	79	–	0,0063	–
54	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60	274,88	2,1	16493	126	–	0,39	23
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3902	47	–	0,0039	–
55	Е15-179-4	Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком	4,5	35,96	–	162	–	–	0,177	1
		м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	134	–	–	–	–

Раздел 6 Внутренняя отделка

56	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	115	197,52	1,96	22715	225	–	0,611	70
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	12524	52	–	0,0262	3
57	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	115	17,43	0,12	2004	14	–	0,092	11
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1579	6	–	0,0002	–
58	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	30,2	202,79	2,95	6124	89	–	0,57	17
		м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	2867	33	–	0,0054	–

Раздел 7 Фрамуги

59	Е10-91-3	Установка фрамуг ПХВ	1	472,81	19	473	19	–	1,303	1
		м2 проемов		217,73	6,18	218	6	–	0,0302	–
60	6-1-182	Фрамуги из ПВХ профилей	1	5206		5206				
		м2								

Раздел 8 Полы

61	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,2	164,47	9,95	4967	300	–	0,356	11
		м2 стяжки		52,2	3,74	1576	113	–	0,0182	1
62	Е6-36-4	Железнение поверхности	30,2	57,48	0,23	1736	7	–	0,289	9
		м2 поверхности		51,3	0,09	1549	3	–	0,0004	–
	Раздел 9 Отмостка									
63	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	30	62,61	2,62	1878	79	–	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	315	30	–	0,0048	–
64	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	30	446,32	–	13390	–	–	0,144	4
		м2 покрытия		24,75	–	743	–	–	–	–
65	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=14,000;	420	71,14	–	29879	–	–	0,0232	10
		м2 покрытия		3,98	–	1672	–	–	–	–
	Раздел 10 Прочие работы									
66	Е10-5-1	Установка деревянных конструкций туалета	0,15	22951,16	316,57	3443	47	–	22,5	3
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	523	18	–	0,58	–
67	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,15	573,75	28,11	86	4	–	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	19	2	–	0,052	–
		Всего прямые затраты				**882671**	**42130**			**752**
						121993	**15304**			**64**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				718549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52960				

Всего	**935631**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**935631**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2560822**
- материалы, тенге	1966669
- сметная заработная плата, тенге	375782
- нормативная трудоемкость, чел-ч	816
Налог (2 %)	51216
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2612038**
НДС (12 %)	313445
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2925483**

(Два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят три тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ Смагулов А.

Технический надзор: ТОО "УКС"

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО «Курыпысшы»

_____ Сраилов С. Д.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт №5

приемки выполненных работ

Здание котельной 6*6. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,4	49,27	46,55	1153	1089	–	0,027	1
		м3 грунта		2,72	13,55	64	317	–	0,0774	2
2	Е1-162-2	Доработка грунта вручную	0,8	206,33	–	165	–	–	1,89	2
		м3 грунта		206,33	–	165	–	–	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20,57	5,85	5,85	120	120	–	–	–
		м3 грунта		–	1,47	–	30	–	0,00806	–

4	Е1-133-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	20,57	19,69	19,69	405	405	–	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,58	–	53	–	0,01479	–
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20,57	12,8	11,17	263	230	–	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,13	1,92	23	39	–	0,0122	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,63	93,87	–	341	–	–	0,972	4
		м3 грунта		93,87	–	341	–	–	–	–

Раздел 2 Фундаменты

7	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,45	1531,78	89,42	3753	219	–	0,85	2
		м3 основания		86,63	26,78	212	66	–	0,18	–
8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	12,96	6031,12	313,4	78163	4062	–	3,6	47
		м3		409,5	93,46	5307	1211	–	0,6521	8
9	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00672	52102		350				
		т								
10	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0322	61200		1971				
		т								
11	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0084	62000		521				
		т								
12	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	9,6	134,66	3,72	1293	36	–	0,382	4
		м2 поверхности		40,64	1,11	390	11	–	0,0076	–

13	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	66	233,81	3,39	15431	224	–	0,212	14
	м2 поверхности								
			26,15	1,01	1726	67	–	0,007	–
14	Е6-13-1	Устройство приямков ПР-1	0,38	5418,63	76,78	2059	29	–	3,06	1
	м3								
			343,35	22,9	130	9	–	0,1598	–
15	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00579	4634,96	290,21	27	2	–	11,6	–
	т								
			1323	86,63	8	1	–	0,6	–
16	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00579	41200		239				
	т								
17	Е6-13-1	Устройство приямков ПР-2	0,364	5418,63	76,78	1972	28	–	3,06	1
	м3								
			343,35	22,9	125	8	–	0,1598	–
18	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00468	4634,96	290,21	22	1	–	11,6	–
	т								
			1323	86,63	6	–	–	0,6	–
19	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00468	41200		193				
	т								
20	Е6-13-1	Устройство приямков ПР-3	0,064	5418,63	76,78	347	5	–	3,06	–
	м3								
			343,35	22,9	22	1	–	0,1598	–
21	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00098	4634,96	290,21	5	–	–	11,6	–
	т								
			1323	86,63	1	–	–	0,6	–
22	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00098	41200		40				
	т								
23	Е7-61-1	Устройство плитыК=2,000;	0,12	1757,83	505,79	211	61	–	3,33	–
	м3 сборных конструкций								

				396,9	136,84	48	16	–	0,7533	–
24	30-18-67	Плита П7д-3К=2,000;	0,12	18900		2268				
		м3								
25	Е6-1-20	Устройство ФОМ1-2шт, ФОМ2-1 шт	1,02	5442,12	276,04	5551	282	–	2,82	3
		м3								
				308,7	82,33	315	84	–	0,5744	1

Раздел 3 Стены

26	Е8-10-3									
		Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	28,8	7066,49	299,61	203515	8629	–	5,34	154
		м3 кладки								
				606,38	88,2	17464	2540	–	0,62	18
27	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1475	6155,15	374,9	908	55	–	56,4	8
		т металлических изделий								
				5780,25	110,25	853	16	–	0,77	–
28	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1475	41200		6077				
		т								
29	Е9-43-1	Монтаж металлической перемычки	0,00351	9817,8	4338,52	34	15	–	25,3	–
		т конструкций								
				3307,5	588,08	12	2	–	3,01	–
30	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00351	52400		184				
		т								
31	Е6-14-4	Устройство МС-1К=4,000;	1,8	9018,83	877,94	16234	1580	–	10,4	19
		м3								
				1151,33	261,83	2072	471	–	1,8268	3
32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,03712	66000		2450				
		т								
33	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,07904	64400		5090				

		т								
34	Е6-14-4	Устройство МС-2К=9,000;	1,44	9018,83	877,94	12987	1264	–	10,4	15
		м3		1151,33	261,83	1658	377	–	1,8268	3
35	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=9,000;	0,02016	66000		1331				
		т								
36	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=9,000;	0,08892	64400		5726				
		т								
37	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-1	0,24	11728,15	325,86	2815	78	–	13,1	3
		м3		1541,93	97,18	370	23	–	0,678	–
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00448	69000		309				
		т								
39	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01192	64500		769				
		т								
40	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2	0,14	11728,15	325,86	1642	46	–	13,1	2
		м3		1541,93	97,18	216	14	–	0,678	–
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00288	69000		199				
		т								
42	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,00708	64500		457				
		т								

Раздел 4 Перекрытие

43	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	7,13	4709,33	213,78	33578	1524	–	8,06	57
		м3		897,75	63,76	6401	455	–	0,4448	3

44	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010К=1,015; *м3*	7,23695	5404		39108				
45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,83133	65900		54785				
	Раздел 5 Полы									
46	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	31,36	59,16	2,32	1855	73	–	0,0681	2
				7,36	0,69	231	22	–	0,0048	–
47	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080; *м3 подстилающего слоя*	2,5088	4844,44	–	12154	–	–	3,66	9
				396,9	–	996	–	–	–	–
48	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм *м2 покрытия*	31,36	211,28	13,1	6626	411	–	0,361	11
				36,7	3,88	1151	122	–	0,027	1
	Раздел 6 Двери									
49	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	2,1	245,54	28,44	516	60	–	1,49	3
				190,58	8,49	400	18	–	0,0592	–
50	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				
	Раздел 7 Окна									
51	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2 *м2 проемов*	2,7	527,83	52,82	1425	143	–	1,18	3
				138,92	14,81	375	40	–	0,0897	–
52	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	2,7	746,43	2,7	2015	7	–	0,452	1

	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		48,99	0,81	132	2	–	0,0056	–
53	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья *м2*	2,7	6860		18522			
54	1-1-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий *комплект*	1	1020		1020			
55	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	2,7	181,63	4,94	490	13	–	0,586	2
				65,84	1,48	178	4	–	0,0103	–
56	6-9-7	Доски подоконные ширина 300 мм *м*	0,54	1030		556				
57	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	0,36	189,62	0,53	68	–	–	0,2612	–
				28,6	0,06	10	–	–	0,0009	–

Раздел 8 Внутренняя отделка

58	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	67,32	164,72	1,83	11089	123	–	0,611	41
				76,23	0,32	5132	22	–	0,0262	2
59	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	67,32	13,3	0,11	895	7	–	0,092	6
				9,61	0,04	647	3	–	0,0002	–
60	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	31,36	326,16	4,36	10228	137	–	1,28	40
				151,52	1,31	4752	41	–	0,0091	–
61	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	31,36	13,3	0,11	417	3	–	0,092	3
				9,61	0,04	301	1	–	0,0002	–
62	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,36	229,13	5,61	541	13	–	1,79	4

		м2 оштукатуриваемой поверхности		218,93	1,67	517	4	–	0,0117	–
63	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	2,36	13,3	0,11	31	–	–	0,092	–
		м2 окрашиваемой поверхности		9,61	0,04	23	–	–	0,0002	–
	Раздел 9 Наружная отделка									
64	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	92,98	129,83	0,55	12072	51	–	0,435	40
		м2 вертикальной проекции		48,36	0,16	4497	15	–	0,0011	–
65	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	92,98	168,37	3,17	15655	295	–	0,65	60
		м2 оштукатуриваемой поверхности		81,9	0,5	7615	46	–	0,0505	5
66	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	85,64	128,85	1,46	11035	125	–	0,132	11
		м2 окрашиваемой поверхности		17,17	0,44	1470	38	–	0,003	–
67	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону парапета цементно-известковым или цементным раствором	10,57	168,37	3,17	1780	34	–	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		81,9	0,5	866	5	–	0,0505	1
68	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска парапета с лесов с подготовкой поверхности	10,57	128,85	1,46	1362	15	–	0,132	1
		м2 окрашиваемой поверхности		17,17	0,44	181	5	–	0,003	–
69	Е15-178-4	Однослойная окраска цоколя кузбасским лаком	7,34	16,69	–	123	–	–	0,11	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,08	–	96	–	–	–	–
70	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	0,96	229,13	5,61	220	5	–	1,79	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				218,93	1,67	210	2	–	0,0117	–
71	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности	0,96	128,85	1,46	124	1	–	0,132	–
		м2 окрашиваемой поверхности		17,17	0,44	16	–	–	0,003	–
	Раздел 10 Крыльцо									
72	Е6-1-16	Устройство железобетонных крылец	1,32	4815,83	174,34	6357	230	–	1,79	2
		м3		190,58	51,99	252	69	–	0,3628	–
73	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00755	41200		311				
		т								
74	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,4	147,69	8,83	650	39	–	0,356	2
		м2 стяжки		36,54	2,62	161	12	–	0,0182	–
	Раздел 11 Козырек - 1 шт									
75	Е9-24-1	Монтаж козырька из уголков	0,05265	10816,41	3700,83	569	195	–	56,5	3
		т конструкций		6363	750,31	335	40	–	3,81	–
76	2-1-41	Металлоконструкции козырька	0,05265	147100		7745				
		т								
77	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	1,52685	115,98	0,06	177	–	–	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		75,6	0,01	115	–	–	0,0001	–
78	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	2,64	779,28	7,28	2057	19	–	1,71	5
		м2 кровли		191,07	2,16	504	6	–	0,015	–
79	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05464	84040,7	269,82	4592	15	–	198	11
		т		23152,5	80,33	1265	4	–	0,56	–

80	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05464	40200		2197				
		т								
	Раздел 12 Отмостка									
81	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмосткуК=0,050;	2,52	1531,78	89,42	3860	225	–	0,85	2
		м3 основания		86,63	26,78	218	67	–	0,18	–
82	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,050;	2,52	4583,45	58,53	11550	147	–	1,35	3
		м3		137,03	17,45	345	44	–	0,1218	–
	Раздел 13 Кровля									
83	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	40	99,49	0,88	3980	35	–	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности		8,11	0,27	324	11	–	0,0018	–
84	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,160;	6,4	5924,2	218,05	37915	1396	–	2,71	17
		м3 утеплителя		267,75	64,58	1714	413	–	0,45	3
85	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	40	93,62	14,15	3745	566	–	0,243	10
		м2 стяжки		24,26	4,17	970	167	–	0,0291	1
86	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	1400	2,82	0,13	3948	182	–	0,0009	1
		м2 стяжки		0,08	0,04	112	56	–	0,0003	–
87	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	40	1071,03	8,12	42841	325	–	0,263	11
		м2 кровли		31,82	2,39	1273	96	–	0,0167	1

Всего прямые затраты	**773474**	**24874**	**655**
	75313	**7186**	**52**
В том числе стоимость: материалов, тенге	673281		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46408		
Всего	**819882**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**819882**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2244017**		
- материалы, тенге	1842770		
- сметная заработная плата, тенге	225800		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	707		
Налог (2 %)	44880		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2288897**		
НДС (12 %)	274668		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2563565**		

(Два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят пять тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____Смагулов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

_____Сраилов С. Д.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Имашев А.Б.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт №6

приемки выполненных работ

! Водоснабжение и канализация 3-1-6.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды. В-1								
1	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	7	364,67	4,19	2553	29	–	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	419	11	–	0,0076	–
2	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	–	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	–	0,0076	–
3	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	3	247,7	14,12	743	42	–	0,553	2
		м трубопровода								

			100,35	5,29	301	16	–	0,0258	–
4 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
	шт								
5 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15мм	1	2202,57	1,57	2203	2	–	0,3	–
	кран								
			54	–	54	–	–	–	–
6 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15мм	1	7960,57	1,57	7961	2	–	0,3	–
	кран								
			54	–	54	–	–	–	–
7 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,68	148,39	0,07	101	–	–	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	73	–	–	0,0001	–
8 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	10,99	–	132	–	–	0,0501	1
	м трубопровода								
			10,69	–	128	–	–	–	–
9 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25 мм	0,003	176712,4	29493,95	530	88	–	203	1
	км трубопровода								
			35325	11142	106	33	–	54,42	–
10 Е16-22-1	Установка водомерных узлов	1	4173,51	137,88	4174	138	–	8,5	9
	узел								
			1453,5	51,75	1454	52	–	0,25	–
11 8-1-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160		2160				
	комплект								
12 1-1-822	Металлическая опора для водомерного узла	2	1200		2400				
	шт								

13	99-5-19(пл)	Счетчик холодной воды д.15 Unimag Cybie DN15 *шт*	1	1540		1540				
14	9-5-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	1	1628		1628				
15	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328				
16	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	3	371		1113				
17	8-4-42	Переход, Dy 20x15 мм *10шт*	0,2	56		11				
	Раздел 3 Канализация К3									
18	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	4	1218,62	10,58	4874	42	–	0,77	3
				144	3,96	576	16	–	0,0194	–
19	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	1	3365,08	9,2	3365	9	–	0,79	1
				139,5	4,5	140	5	–	0,02	–
20	Е22-12-3	Антикоррозийное покрытие чугунных труб кузбасс лаком *км трубопровода*	0,00126	176277,9	17414,15	222	22	–	117	–
				20475	6579	26	8	–	32,13	–
		Всего прямые затраты				**38014**	**395**			**21**
						3630	**149**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				33987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2281				

Всего	**40295**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**40295**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**110287**
- материалы, тенге	93022
- сметная заработная плата, тенге	10343
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Налог (2 %)	2206
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**112493**
НДС (12 %)	13499
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**125992**

(Сто двадцать пять тысяч девятьсот девяносто две тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____Смагулов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

_____Сраилов С. Д.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Имашев А.Б.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт №7

приемки выполненных работ

! Наружные сети электроснабжения и освещения 4-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	11	6092,74	276,04	67020	3036	–	2,82	31
		м3		308,7	82,33	3396	906	–	0,5744	6
2	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	1953,28	1606,78	1953	1607	–	3	3
		подстанция		346,5	318,09	347	318	–	1,81	2
3	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	3308,24	1327,56	3308	1328	–	12,1	12
		подстанция		1534,05	309,18	1534	309	–	1,9	2

4	75-4-5	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	1004768		1004768				
5	Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА *шт*	1	7487,4	4812,4	7487	4812	–	20	20
				2394	806,4	2394	806	–	6,733	7
6	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric *шт*	1	334439		334439				
7	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную *комплект*	1	726,71	119,21	727	119	–	4,38	4
				504	34,65	504	35	–	0,24	–
8	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	3	2052		6156				
9	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ *шт*	3	388,15	17,25	1164	52	–	2	6
				242,9	3,15	729	9	–	0,026	–
10	80-2-1(пл)	Трансформатор тока Т-0,66 300/5 *шт*	3	719		2157				
11	18-4-980	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 *шт*	3	1641		4923				

12	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	758,65	26,65	759	27	–	2	2
		шт		238	3,15	238	3	–	0,026	–
13	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	875,05	31,35	1750	63	–	2	4
		шт		308,7	3,15	617	6	–	0,026	–
14	99-2-2(пл)	Выключатель автоматический 3Р-0.4 кВ , Iн=32А ВА 88-32	1	2864		2864				
		шт								
15	99-2-3(пл)	Выключатель автоматический 3Р-0.4 кВ , Iн=160А ВА 88-32	1	3806		3806				
		шт								
16	99-2-4(пл)	Выключатель автоматический 3Р-0.4 кВ , Iн=250А ВА 88-32	1	4872		4872				
		шт								
17	Ц8-58-1	Монтаж выключателей нагрузки	2	1079,11	45,41	2158	91	–	6	12
		шт		798,7	7,91	1597	16	–	0,066	–
18	80-2-2(пл)	Выключатель нагрузки ВНА-10/630	1	28707		28707				
		шт								
19	80-2-3(пл)	Выключатель нагрузки с предохранителями ВНА-10/630	1	32948		32948				
		шт								
20	Ц8-521-31	Монтаж рубильника	1	2541,7	97,6	2542	98	–	9	9
		шт		1227,1	12,6	1227	13	–	0,105	–
21	80-2-4(пл)	Рубильник Iн=630А на вводе РУНН ВР 32	1	3099		3099				
		шт								
22	Ц13-375-1	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт	1,35	22819,28	5309,22	30806	7167	–	120	162
		т		15324,75	1071	20688	1446	–	8,935	12

23	80-2-5(пл)	Дизельная электростанция в звукоизоляционном контейнере с АВР, степень автоматизаций II,380/220В,Рр=159 кВт,S=198 кВА NPR 220 +звукоизоляцион.контейнер	1	799233		799233			
		шт							
24	Е21-23-1	Монтаж шкафа учета электроэнергии	1	1705,5	–	1706	–	–	6,98	7
		шкаф		850,5	–	851	–	–	–	–
25	99-2-1(пл)	Шкаф учета электроэнергии в комплектесо счетчиком ШУЭ-11-1Н-NS-08 в полной комплектации	1	120896		120896			
		шт							
26	18-1-1504	Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	3	735		2205			
		шт							
27	18-1-1524	Вольтметр марки Э47 400В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	3	735		2205			
		шт							

Раздел 2 КЛ-10 кВ

28	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	49	29,5	28,4	1446	1392	–	0,0109	1
		м3 грунта		1,1	8,63	54	423	–	0,0498	2
29	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	45,5	5,85	5,85	266	266	–	–	–
		м3 грунта		–	1,47	–	67	–	0,00806	–
30	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	70	31,99	25,73	2239	1801	–	0,06	4
		м кабеля		6,16	4,83	431	338	–	0,04	3
31	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	22	9,61	7,3	211	161	–	0,02	–

	м кабеля		2,31	1,4	51	31	–	0,011	–
32 Е1-164-1	Песок для подсыпки	3,5	117,18	–	410	–	–	1,18	4
	м3 грунта		117,18	–	410	–	–	–	–
33 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	69	25,08	7,02	1731	484	–	0,12	8
	м кабеля		13,86	1,12	956	77	–	0,009	1
34 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	47	28,05	21,93	1318	1031	–	0,06	3
	м кабеля		6,02	4,13	283	194	–	0,034	2
35 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	22	16,4	13,15	361	289	–	0,03	1
	м кабеля		3,15	2,45	69	54	–	0,021	–
36 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75	0,5	12200		6100				
	1000шт								
37 Ц8-407-9	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 80 мм	3	65,94	8,27	198	25	–	0,36	1
	м		38,57	1,47	116	4	–	0,012	–
38 Ц8-407-10	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 150 мм	10	81,26	10,59	813	106	–	0,46	5
	м		51,17	1,89	512	19	–	0,016	–
39 Ц8-407-10	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 125 мм	10	81,26	10,59	813	106	–	0,46	5
	м		51,17	1,89	512	19	–	0,016	–
40 8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 80x3,5 мм	3	509		1527				
	м								

41	8-6-17	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 150х4 мм *м*	10	1100		11000			
42	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм *м*	10	749		7490			
43	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	23	6,31	0,1	145	2	–	0,05	1
				5,11	–	118	–	–	–	–
44	16-1-202	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2 *1000м*	0,092	1003600		92331			
45	Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 *шт*	2	103,21	–	206	–	–	–	–
				39,41	–	79	–	–	–	–
46	16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-10-(70-120) *комплект*	1	3160		3160			
47	16-10-54	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120 *комплект*	1	3540		3540			
48	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ *комплект (3 фазы)*	1	7976,2	5404,6	7976	5405	–	12	12
				1496,6	957,6	1497	958	–	7,995	8

49	99-2-5(пл)	Ограничитель перенапряжения 10кВ ОПН-РВ *шт*	3	1435		4305				
50	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов *комплект*	1	1777,15	698,95	1777	699	–	7,42	7
				970,2	165,53	970	166	–	1,03	1
51	80-20-1(пл)	Разъеденитель 10 кВ РЛНД-10/400 *шт*	1	12233		12233				

Раздел 3 Опора ОА10-1. 1 шт

3.1 Опора промежуточная П10-2. 1 шт

52	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	2695,14	1825,29	2695	1825	–	5,98	6
				689,85	384,93	690	385	–	2,29	2
53	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	2	19600		39200				
54	Е33-1-12	Установка плиты ПЗиК=2,000; *м3*	0,1	1536,15	869,47	154	87	–	2,43	–
				297,68	125,78	30	13	–	0,73	–
55	30-14-3	Плита ПЗи - 2 штК=2,000; *м3*	0,1	18200		1820				
56	99-1-6(пл)	Траверса ТМ 3 *шт*	1	3295		3295				
57	99-1-7(пл)	Хомут Х1 *шт*	2	359		718				
58	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8-Г ГОСТ 1232-93 *шт*	7	567		3969				
59	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт*	7	13		91				
60	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	154		308				

61	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	9	49		441			
62	99-20-1(пл)	Кронштейн У1 *шт*	1	1256		1256			
63	99-20-2(пл)	Стяжка СГ1 *шт*	2	1272		2544			
64	99-20-3(пл)	Проводник ЗП1 *м*	1,7	277		471			

Раздел 4 КЛ-0,4 кВ

4

65	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	112,7	29,5	28,4	3325	3201	–	0,0109	1
				1,1	8,63	124	973	–	0,0498	6
66	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	104,2	5,85	5,85	610	610	–	–	–
				–	1,47	–	153	–	0,00806	1
67	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	161	31,99	25,73	5150	4143	–	0,06	10
				6,16	4,83	992	778	–	0,04	6
68	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	264	9,61	7,3	2537	1927	–	0,02	5
				2,31	1,4	610	370	–	0,011	3
69	Е1-164-1	Песок для подсыпки *м3 грунта*	8,5	117,18	–	996	–	–	1,18	10
				117,18	–	996	–	–	–	–
70	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	127	25,08	7,02	3185	892	–	0,12	15
				13,86	1,12	1760	142	–	0,009	1

71 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	127	28,05	21,93	3562	2785	–	0,06	8
			6,02	4,13	765	525	–	0,034	4
72 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	264	16,4	13,15	4330	3472	–	0,03	8
			3,15	2,45	832	647	–	0,021	6
73 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75 *1000шт*	1,32	12200		16104				
74 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,024	221272,58	–	5311	–	–	175	4
			19215	–	461	–	–	–	–
75 Ц8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 80 мм *м*	10	33,61	2,11	336	21	–	0,16	2
			18,9	0,21	189	2	–	0,002	–
76 8-4-74	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-80x12,5 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	10	703		7030				
77 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	34	21,64	1,95	736	66	–	0,1	3
			13,79	0,35	469	12	–	0,003	–
78 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 *шт*	4	103,21	–	413	–	–	–	–
			39,41	–	158	–	–	–	–
79 16-10-39	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКВТ 1x70-120, прим.	4	4350		17400				

		комплект								
80	16-1-554	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,357	96210		34347				
		км								
81	16-1-532	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,068	576469		39200				
		км								
	Раздел 5 Контур заземления ТП-10/0,4кВ									
82	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	294,55	23,35	2356	187	–	0,7	6
		шт		81,2	1,75	650	14	–	0,015	–
83	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	70	43,36	2,71	3035	190	–	0,16	11
		м		19,25	0,21	1348	15	–	0,002	–
	Раздел 6 Сопутствующие работы									
84	Е22-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	6	926,89	607,29	5561	3644	–	2,25	14
		м продавливания		285,08	280,59	1710	1684	–	1,292	8
85	8-6-17	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 150х4 мм	6	1100		6600				
		м								
	Раздел 7 Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
86	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,100;	0,36	711,43	70,25	256	25	–	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		14,97	8,17	5	3	–	0,041	–

87	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3,6	557,36	13,84	2006	50	–	0,0336	–
		м2 покрытия		4,16	3,54	15	13	–	0,01766	–
88	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	3,6	453,29	13,84	1632	50	–	0,0336	–
		м2 покрытия		4,16	3,54	15	13	–	0,01766	–
89	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	14,4	54,14	–	780	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	–	–	–
	Раздел 8 Заземляющее устройство для опор 10 кВ									
90	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	294,55	23,35	1178	93	–	0,7	3
		шт		81,2	1,75	325	7	–	0,015	–
91	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10	43,36	2,71	434	27	–	0,16	2
		м		19,25	0,21	193	2	–	0,002	–
	Раздел 9 Наружное электроосвещение									
92	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	380,1	29,5	28,4	11213	10795	–	0,0109	4
		м3 грунта		1,1	8,63	418	3280	–	0,0498	19
93	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	358,4	5,85	5,85	2097	2097	–	–	–
		м3 грунта								

				–	1,47	–	527	–	0,00806	3
94	Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	543		31,99	25,73	17371	13971	–	0,06	33
	м кабеля									
				6,16	4,83	3345	2623	–	0,04	22
95	Ц8-142-2									
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	112		9,61	7,3	1076	818	–	0,02	2
	м кабеля									
				2,31	1,4	259	157	–	0,011	1
96	Е1-164-1									
	Сеянная земля для подсыпки	21,7		117,18	–	2543	–	–	1,18	26
	м3 грунта									
				117,18	–	2543	–	–	–	–
97	Ц8-141-3									
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	577,8		25,08	7,02	14491	4056	–	0,12	69
	м кабеля									
				13,86	1,12	8008	647	–	0,009	5
98	Е34-101-1									
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,042		221272,58	–	9293	–	–	175	7
	канало-километр трубопровода									
				19215	–	807	–	–	–	–
99	Ц8-148-1									
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42		21,64	1,95	909	82	–	0,1	4
	м кабеля									
				13,79	0,35	579	15	–	0,003	–
100	Ц8-409-6									
	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10		40	2,54	400	25	–	0,17	2
	м									
				20,16	0,14	202	1	–	0,001	–
101	8-4-69									
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10		53		530				
	м									
102	Ц8-148-1									
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10		21,64	1,95	216	20	–	0,1	1
	м кабеля									
				13,79	0,35	138	4	–	0,003	–

103	Ц8-407-9	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 80 мм	25,2	65,94	8,27	1662	208	–	0,36	9
		м		38,57	1,47	972	37	–	0,012	–
104	8-6-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 60х3,2 мм	25,2	400		10080				
		м								
105	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	25,2	6,31	0,1	159	3	–	0,05	1
		м		5,11	–	129	–	–	–	–
106	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	465,8	28,05	21,93	13066	10215	–	0,06	28
		м кабеля		6,02	4,13	2804	1924	–	0,034	16
107	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	112	16,4	13,15	1837	1473	–	0,03	3
		м кабеля		3,15	2,45	353	274	–	0,021	2
108	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	4,17	12200		50874				
		1000шт								
109	16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,655	90197		59079				
		км								
110	76-55-170	Зажимы винтовые	8	18		144				
		шт								
111	Е21-23-1	Монтаж ящика управления	1	1705,5	–	1706	–	–	6,98	7
		шкаф		850,5	–	851	–	–	–	–
112	18-3-146	Ящик управления ЯУО, прим.	1	6960		6960				
		шт								

113	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	40,79	272,48	–	11114	–	–	2,48	101
		м3 грунта		272,48	–	11114	–	–	–	–
114	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	13,05	117,03	–	1527	–	–	1,21	16
		м3 грунта		117,03	–	1527	–	–	–	–
115	Е6-1-2	Бетонирование стоек опорК=18,000;	6,48	6146,94	87,18	39832	565	–	4,41	29
		м3		486,68	26,01	3154	169	–	0,1814	1
116	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"К=18,000;	18	3469,29	1643,9	62447	29590	–	12	216
		опора		1384,43	437,51	24920	7875	–	2,34	42
117	2-1-41	Металлоконструкции опоры ОГК-8К=18,000;	4,2138	147100		619850				
		т								
118	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=18,000;	18	1573,53	1339,3	28324	24107	–	2,01	36
		светильник		233,1	167,9	4196	3022	–	0,81	15
119	99-1-8(пл)	Светильник консольного типа с светодиодными лампами 120 Вт ССУ-120 (аналог "Модуль")К=18,000;	18	15164		272952				
		шт								
120	Ц8-545-5	Монтаж коробокК=18,000;	18	583,81	21,91	10509	394	–	2	36
		шт		242,9	1,61	4372	29	–	0,013	–
121	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409К=18,000;	18	509		9162				
		шт								
122	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткойК=29,000;	122,2002	3306,06	2642,18	404001	322875	–	2,97	363
		т		348,08	312,98	42535	38246	–	1,44	176

123 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=18,000;	216	21,64	1,95	4674	421	–	0,1	22
	м кабеля		13,79	0,35	2979	76	–	0,003	1
124 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=18,000;	0,216	32123		6939				
	1000м								
125 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	36	103,21	–	3716	–	–	–	–
	шт		39,41	–	1419	–	–	–	–
126 16-10-5	Муфты концевые	36	3160		113760				
	комплект								
127 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	294,55	23,35	5302	420	–	0,7	13
	шт		81,2	1,75	1462	32	–	0,015	–
128 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40*4 мм2	54	54,88	3,18	2964	172	–	0,14	8
	м		16,1	0,28	869	15	–	0,002	–
	Всего прямые затраты				**4664405**	**475769**			**1468**
					172472	**70921**			**386**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1792285				
	оборудования, тенге				2223884				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146431				
	Всего				**4810836**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4810836**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**13167258**				

- материалы, тенге	4905484
- оборудование, тенге	6086771
- сметная заработная плата, тенге	666167
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1854
Налог (2 %)	263345
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13430603**
НДС (12 %)	1611672
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15042275**

(Пятнадцать миллионов сорок две тысячи двести семьдесят пять тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

Сраилов С. Д.

Технический надзор ТОО "УКС"

Имашев А.Б.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт №8
приемки выполненных работ 6-3-1
Наружная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 НК								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	615	46,51	44,35	28604	27275	–	0,015	9
		м3 грунта		2,16	17,03	1328	10473	–	0,0688	42
2	Е1-162-3	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18,45	577,8	–	10660	–	–	3,336	62
		м3 грунта		577,8	–	10660	–	–	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	615	7,57	7,57	4656	4656	–	–	–
		м3 грунта								

4	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм		–	2,46	–	1513	–	0,00942	6
		км трубопровода	0,128	78245	36133,62	10015	4625	–	247	32
				41850	9612,9	5357	1230	–	37,3	5
5	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;								
		м	129,28	618		79895				

Раздел 2 Канализационный колодец 6 шт д. 1000 мм, 4 шт д. 1500 мм

6	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=10,000;								
		м3 грунта	279,9	35,29	33,19	9878	9290	–	0,0146	4
				2,1	9,13	588	2555	–	0,0317	9
7	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группыК=10,000;								
		м2 спланированной поверхности	110	33,98	–	3738	–	–	0,216	24
				33,98	–	3738	–	–	–	–
8	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=10,000;								
		м3 грунта	176,6	3,82	3,82	675	675	–	–	–
				–	1,32	–	233	–	0,00433	1
9	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=10,000;								
		м3 грунта	176,6	1,57	1,57	277	277	–	–	–
				–	0,54	–	95	–	0,00178	–
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками К=10,000;								
		м3 уплотненного грунта	176,6	25,65	5,38	4530	950	–	0,129	23
				20,27	–	3580	–	–	–	–

11	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 мК=10,000;	90	9,8	9,8	882	882	–	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	268	–	0,00974	1
12	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	6,02	6154,88	2308,84	37052	13899	–	13,869	83
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	13762	5205	–	4,223	25
13	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	7,28	4462,05	1538,85	32484	11203	–	9,655	70
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	11764	4195	–	2,814	20
14	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=8,000;	4,72	3870		18266				
		м								
15	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=6,000;	5,34	3870		20666				
		м								
16	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7,3	2	784		1568				
		шт								
17	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	19	1820		34580				
		шт								
18	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=6,000;	3,54	6230		22054				

		м								
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	6230		11089				
		м								
20	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,28	23700		101436				
		м3								
21	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)(для устройство лотков)	4,79	4815		23064				
		м3								
22	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
		комплект								
23	2-1-267	Стремянки	0,1134	133700		15162				
		т								
24	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=10,000;	5,5	4649,65	66,01	25573	363	–	1,35	7
		м3								
				195,75	24,93	1077	137	–	0,1218	1
25	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,40112	162700		65262				
		т								
	Раздел 3 1 колодец жироуловитель									
26	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,66	35,29	33,19	59	55	–	0,0146	–
		м3 грунта								
				2,1	9,13	3	15	–	0,0317	–
27	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19	27,84	26,18	529	497	–	0,0115	–

	м3 грунта		1,66	7,2	32	137	–	0,025	–
28 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,33	44,07	41,46	323	304	–	0,0182	–
	м3 грунта		2,61	11,4	19	84	–	0,0396	–
29 Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	14,6	45,45	–	664	–	–	0,288	4
	м2 спланированной поверхности		45,45	–	664	–	–	–	–
30 Е1-134-1	Уплотнение дна на глубину 100 см пневматическими трамбовками	2,66	21,55	4,52	57	12	–	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	45	–	–	–	–
31 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	17,66	3,35	3,35	59	59	–	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	20	–	0,0038	–
32 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17,66	1,48	1,48	26	26	–	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	9	–	0,00168	–
33 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,66	21,55	4,52	381	80	–	0,108	2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	301	–	–	–	–
34 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9	9,8	9,8	88	88	–	–	–
	м3 грунта		–	2,98	–	27	–	0,00974	–

35	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,41	6154,88	2308,84	8678	3255	–	13,869	20
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	3223	1219	–	4,223	6
36	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,07	3870		8011				
		м								
37	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1, прим.	1	1820		1820				
		шт								
38	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	23700		6636				
		м3								
39	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	0,55	3693		2031				
		м3								
40	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
41	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,0077	107786,81	398,18	830	3	–	42,1	–
		т фасонных частей		6750	150,75	52	1	–	0,74	–
42	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,0108	95357,36	3488,98	1030	38	–	32,7	–
		т фасонных частей		4950	1318,5	53	14	–	6,44	–
43	Е45-66-2	Установка ходовых скоб	0,00158	34695,88	7958	55	13	–	138	–
		т деталей		24750	2981,25	39	5	–	14,55	–
44	1-1-774	Скобы ходовые	1,58	129		204				
		кг								

45	1-1-876								
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00251	50100		126				
	т								
46	1-1-910								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-40	0,0059	57700		340				
	т								
47	Е6-11-1								
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00251	52657,31	536,06	132	1	–	289	1
	т		47475	202,5	119	1	–	0,99	–
48	Е10-9-2								
	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	0,01	902,63	14,05	9	–	–	1,19	–
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		178,2	5,31	2	–	–	0,0259	–
49	2-1-259								
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,01708	162700		2779				
	т								
	Всего прямые затраты				**744333**	**78526**			**341**
					56406	**27436**			**116**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				609399				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44660				
	Всего				**788993**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**788993**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2159474**				
	- материалы, тенге				1667925				

- сметная заработная плата, тенге	229476
- нормативная трудоемкость, чел-ч	457
Налог (2 %)	43189
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2202663**
НДС (12 %)	264320
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2466983**

(Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот весемьдесят три тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Технический надзор ТОО "УКС"

Ишашев А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

Сраилов С. Д.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт №9

приемки выполненных работ

Наружные сети водоснабжения 6-4-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 НВ								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	129	46,51	44,35	6000	5721	–	0,015	2
		м3 грунта		2,16	17,03	279	2197	–	0,0688	9
2	Е1-162-3	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,87	577,8	–	2236	–	–	3,336	13
		м3 грунта		577,8	–	2236	–	–	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	129	7,57	7,57	977	977	–	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	317	–	0,00942	1

4	Е22-8-2								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	0,042	64249,36	8122,48	2698	341	–	254	11
	км трубопровода		45900	3069	1928	129	–	14,99	1
5	Е22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	0,068	62566,88	6788,5	4255	462	–	253	17
	км трубопровода		45675	2565	3106	174	–	12,52	1
6	8-6-345								
	Трубы предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80*), толщина изоляции ППМ 55,5 мм; 89х3,5 ммК=1,004;	42,168	2630		110902				
	м								
7	8-6-322								
	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 8734-75*, ГОСТ 8732-78*), Dy=25х2 ммК=1,004;	6,8272	6490		44309				
	10м								
8	Е22-31-2								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,042	8170,63	–	343	–	–	51,5	2
	км трубопровода		8032,5	–	337	–	–	–	–
9	Е22-31-1								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25 мм	0,068	8097,13	–	551	–	–	51,5	4
	км трубопровода		8032,5	–	546	–	–	–	–
10	Е22-8-6								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием - футлярК=4,000;	0,0008	154891,68	66009,8	124	53	–	376	–
	км трубопровода		70200	24936,75	56	20	–	121,79	–
11	8-6-99								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 ммК=4,000;	0,8	1623		1298				
	м								
12	Е22-35-3								
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	–	1,4	6
	задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	–	0,03	–

13	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	6480		25920				
		шт								
14	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	–	0,46	1
		фланец		96,75	–	194	–	–	–	–
15	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	–	0,6	1
		фланец		126	–	252	–	–	–	–
16	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	2	272		544				
		шт								
17	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	384		768				
		шт								
18	8-4-50	Переход, Dy 100х80 мм	0,1	1220		122				
		10шт								
19	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	–	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	–	0,07	–
20	8-10-73	Втулка с фланцем д. 100 мм, прим.	2	2140		4280				
		шт								
21	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,3	16,92	0,02	5	–	–	0,0213	–
		м2		4,14	–	1	–	–	–	–
22	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,3	36,09	0,09	11	–	–	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	1	–	–	0,0002	–
23	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	109,13	–	218	–	–	0,61	1
		шт		94,5	–	189	–	–	–	–
24	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,02	41200		824				
		100шт								
25	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	–	2,01	2

		врезка		396	67,5	396	68	–	0,33	–
26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0353	247994,13	49389,75	8754	1743	–	312,7	11
		т фасонных частей		62775	18657	2216	659	–	91,12	3
27	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	68	72,96	16,85	4961	1146	–	0,211	14
		м трубопровода		38,59	4,33	2624	294	–	0,025	2
28	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100;	74,8	56		4189				
		м								
	Раздел 2 Восстановление асфальтового покрытия									
29	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	120	196,83	33,29	23620	3995	–	0,033	4
		м2 основания		5	11,5	600	1380	–	0,04038	5
30	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	120	560,65	15,35	67278	1842	–	0,0336	4
		м2 покрытия		5,94	5,06	713	607	–	0,01766	2
31	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	120	470,95	15,35	56514	1842	–	0,0336	4
		м2 покрытия		5,94	5,06	713	607	–	0,01766	2
32	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	480	55,94	–	26851	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	5	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**419742**	**18486**			**99**
						17607	**6493**			**26**

В том числе стоимость: материалов, тенге	383647
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25185
Всего	**444927**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**444927**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1217765**
- материалы, тенге	1050042
- сметная заработная плата, тенге	65962
- нормативная трудоемкость, чел-ч	125
Налог (2 %)	24355
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1242120**
НДС (12 %)	149054
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1391174**

(Один миллион триста девяносто одна тысяча сто семьдесят четыре тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Смагулов А.**

Технический надзор ТОО "УКС"

_____ **№2 Имашев А.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

_____ **Сраилов С. Д.**

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2016г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 ! Плиты перекрытий								
177	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м - Перекрытие на отметке +3,200	114,96	10455,37	231,08	1201949	26565	–	8,06	927
		м3		1141,43	81,06	131219	9319	–	0,4448	51
		Раздел 4 ! Диафрагмы жесткости								
194	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-2К=2,000;	31,36	11249,57	424,04	352787	13298	–	14	439
		м3		2102,63	148,75	65938	4665	–	0,8162	26
199	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-3	12,81	11249,57	424,04	144107	5432	–	14	179
		м3		2102,63	148,75	26935	1905	–	0,8162	10
204	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-4	20,58	11249,57	424,04	231516	8727	–	14	288
		м3		2102,63	148,75	43272	3061	–	0,8162	17
209	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-5	12,81	11249,57	424,04	144107	5432	–	14	179
		м3								

				2102,63	148,75	26935	1905	–	0,8162	10
Раздел 5 ! Колонны										
226	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К1К=52,000;	89,18	11705,39	989,4	1043887	88235	–	20,6	1837
		м3		2933,66	347,06	261624	30951	–	1,9045	170
257	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К4К=12,000;	21	11705,39	989,4	245813	20777	–	20,6	433
		м3		2933,66	347,06	61607	7288	–	1,9045	40
264	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К5К=4,000;	7	11705,39	989,4	81938	6926	–	20,6	144
		м3		2933,66	347,06	20536	2429	–	1,9045	13
270	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К6К=12,000;	10,92	11705,39	989,4	127823	10804	–	20,6	225
		м3		2933,66	347,06	32036	3790	–	1,9045	21
275	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К6аК=2,000;	1,82	11705,39	989,4	21304	1801	–	20,6	37
		м3		2933,66	347,06	5339	632	–	1,9045	3
Раздел 6 ! Ригели										
285	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р1К=26,000;	87,724	11286,58	3656,76	990104	320786	–	12,53	1099
		м3		1816,27	907,66	159330	79624	–	3,903	342
290	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р1аК=13,000;	43,862	11286,58	3656,76	495052	160393	–	12,53	550
		м3		1816,27	907,66	79665	39812	–	3,903	171
294	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р2К=8,000;	92,96	11286,58	3656,76	1049200	339932	–	12,53	1165
		м3		1816,27	907,66	168840	84376	–	3,903	363

333	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р7К=4,000;	32,2	11286,58	3656,76	363428	117748	–	12,53	403
		м3		1816,27	907,66	58484	29227	–	3,903	126
338	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р8К=4,000;	19,52	11286,58	3656,76	220314	71380	–	12,53	245
		м3		1816,27	907,66	35454	17718	–	3,903	76
363	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0001	64400		6				
		т								

Раздел 14 ! Проемы

14.2 Окна.

868	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,16	5206		11245				
		м2								
869	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	28,32	5206		147434				
		м2								
870	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	449,46	5206		2339889				
		м2								
871	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - ГОСТ 30674-99	184,452	5206		960257				
		м2								

14.3 Витражи.

881	6-1-192	Витраж из ПХВ профилей, прим.	42,05975	12700		534158,825				
		м2								
		Всего прямые затраты				**10706319**	**1198236**			**8150**

	1177214	**298984**	**1439**
В том числе стоимость: материалов, тенге	8330869		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	642379		
Всего	**11348698**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11348698**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**31061386,3**		
- материалы, тенге	22801588		
- сметная заработная плата, тенге	4040354		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9589		
Налог (2 %)	621228		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31682614**		
НДС (12 %)	3801914		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35484528**		

(Семьдесят миллионов триста семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят девять тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

Сраилов С. Д.

Технический надзор ТОО "УКС"

Имашев А.Б.