Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Казахская фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 971240001494

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development", Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 050240015445

Договор (контракт): Договор генерального подряда №14-11 от 13.11.2019г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 28 | 17.08.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | | | усл | 1 | 86 899 551,00 | 86 899 551,00 | 9 310 666,18 |
| | | | | Итого | 1 | x | 86 899 551,00 | 9 310 666,18 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

**Заказчик:** **ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"**

**Подрядчик:** **ТОО "Global Construction Development"**

**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

**за** **август** **2020 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | | | | | | | |

| № | Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетный месяц (сумма без НДС) | СМР (в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | налог на добав-ленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретен. материалов | другие дополнит. расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административное здание (КЖ) АВР №1 | 1 320 838 | 1 179 320 | | | | | | | 141 518 | 1 320 838 |
| 2 | Административное здание (АР) АВР №2 | 40 772 529 | 36 404 044 | | | | | | | 4 368 485 | 40 772 529 |
| 3 | Административное здание (ЭЛ) АВР №3 | 1 234 676 | 1 102 389 | | | | | | | 132 287 | 1 234 676 |
| 4 | Административное здание (Слаботочные системы) АВР №4 | 12 644 370 | 11 289 616 | | | | | | | 1 354 754 | 12 644 370 |
| 5 | Котельная АР АВР№5 | 552 030 | 492 884 | | | | | | | 59 146 | 552 030 |
| 6 | Котельная ТМ АВР№6 | 28 862 966 | 25 770 505 | | | | | | | 3 092 461 | 28 862 966 |
| 7 | Административное здание (Слаботочные системы - Лотки) АВР №7 | 1 512 142 | 1 350 127 | | | | | | | 162 015 | 1 512 142 |
| | **Итого:** | 86 899 551 | 77 588 885 | | | | | | | 9 310 666 | 86 899 551 |

**Заказчик:**
**Исполнительный директор**
**ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"** _____ **Жулкашев А.С.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Global Construction Development"** _____ **Седов Д.А.**

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы
**Объект: Административное здание (КЖ)**
Договор: № _____

Форма 2В

# АКТ №1

## о приемке выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Стены шахты лифта** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | м3 | 13,25 | | 33914,45 | 2847,39 | 449366 | 37728 | 246790 | 159071 | 657112 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 12441,39 | 751,31 | 164848 | 9955 | | 48675 | |
| 2 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1846 | | 216789,00 | -- | 40019 | -- | 40019 | -- | 43221 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3202 | |
| 3 | 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | 2,1519 | | 206100,00 | -- | 443507 | -- | 443507 | -- | 478987 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35481 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 932892 | 37728 | 730316 | 159071 | 1179320 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 164848 | 9955 | -- | 87358 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 932892 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 246790 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | 174803 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 483526 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 159071 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 87357 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1179320 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 174803 | | | 132 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1179320 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 174803 | | | 132 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | 1179320 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 164848 | | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 37728 | | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 9955 | | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 730316 | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 159071 | | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 87358 | | |

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ **1 179 320**
Налог на добавленную стоимость 12% 141 518
ВСЕГО К ОПЛАТЕ **1 320 838**

**Заказчик:**
**Исполнительный директор**
**ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"** **Жулкашев А.С.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Global Construction Development"** **Седов Д.А.**

Объем выполненных работ
подтверждаю
15.08.2020

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы
**Объект: Административное здание (АР)**
Договор: № _____

Форма 2В

# АКТ №2

## о приемке выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | **отм.-3,500** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | 1 | | 1550,10 | 60,70 | 1550 | 61 | – | 1094 | 2856 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1489,41 | 30,69 | 1489 | 31 | | 212 | |
| 2 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | 0,45 | | 8987,13 | 2717,88 | 4044 | 1223 | 668 | 2280 | 6830 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 4783,92 | 663,08 | 2153 | 298 | | 506 | |
| 3 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | 1,5 | | 383,57 | 32,43 | 575 | 49 | – | 519 | 1182 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 351,14 | 17,04 | 527 | 26 | | 88 | |
| 4 | 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** | **м3** | 0,15 | | 22567,00 | – | 3385 | – | 3385 | – | 3656 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 271 | |
| | | **приямок** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | 3,04 | | 978,80 | – | 2976 | – | – | 2142 | 5527 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 978,80 | – | 2976 | – | | 409 | |
| 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | 3,04 | | 175,24 | 79,88 | 533 | 243 | – | 295 | 894 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 95,36 | 39,56 | 290 | 120 | | 66 | |
| | | **отм.0,000** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 1 | 383,57<br>351,14 | 32,43<br>17,04 | 384<br>351 | 32<br>17 | -- | 346<br>58 | 788 |
| 8 | 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110<br>*СП - 8%* | м3 | 0,1 | 18219,00<-- | --<-- | 1822<-- | --<-- | 1822 | --<146 | 1968 |
| | | Фасад, лист 9-11 | | | | | | | | | |
| 9 | 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Стены из плит гранитных. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 облицовки | 26,01 | 1840,78<br>1718,26 | 122,52<br>60,92 | 47879<br>44692 | 3187<br>1584 | -- | 33319<br>6496 | 87694 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 63147 | 4794 | 5875 | 39995 | 111395 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 52478 | 2076 | -- | 8252 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 63147 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 668 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 54554 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5207 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39996 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8251 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 111395 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 79 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 54554 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 111395 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 79 |
| | | | | | | | | 54554 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Демонтаж дополнительно** | | | | | | | | | |
| | | прочие работы | | | | | | | | | |
| 10 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 135 | 629,00<-- | --<-- | 84915<-- | --<-- | -- | --<6793 | 91708 |
| 11 | 4102-0102-1025 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км<br>*СП - 8%* | т | 135 | 511,00<-- | --<-- | 68985<-- | --<-- | -- | --<5519 | 74504 |
| | | демонтаж штукатурки стен, колонн /толщ. до 100мм/ 15м2 | | | | | | | | | |
| 12 | 1146-0401-0207 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м3 | 1,5 | 64214,89<br>30212,28 | 32012,19<br>15627,59 | 96322<br>45318 | 48018<br>23441 | 2986 | 57758<br>12326 | 166407 |
| 13 | 1206-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Коробки оконные /доски подоконные/ в каменных стенах при двух переплетах. Ремонт | коробка | 43 | 10170,19 | 5,49 | 437318 | 236 | -- | 314788 | 812275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **10164,70** | **2,86** | **437082** | **123** | | **60168** | |
| 14 | **1206-0101-2301 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные. Замена элементов стеклопакета**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | **2,9862** | **10197,45**<br>**3703,68** | **57,25**<br>**25,62** | **30452**<br>**11060** | **171**<br>**77** | **19221** | **8018**<br>**3078** | **41547** |
| 15 | **1206-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах, Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **шт.** | **1** | **1550,10**<br>**1489,41** | **60,70**<br>**30,69** | **1550**<br>**1489** | **61**<br>**31** | **--** | **1094**<br>**212** | **2856** |
| 16 | **1109-0403-0104 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | **м2** | **1,105** | **7319,06**<br>**5962,65** | **1321,43**<br>**358,56** | **8088**<br>**6589** | **1460**<br>**396** | **39** | **4820**<br>**1033** | **13940** |
| 17 | | **Окно система Премиум 0,650х1,7**<br>*СП - 8%* | **шт** | **1** | **76874,59**<br>**--** | **--**<br>**--** | **76875**<br>**--** | **--**<br>**--** | **76875** | **--**<br>**6150** | **83025** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **804505** | **49946** | **99121** | **386478** | **1286262** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **501539** | **24068** | **--** | **95279** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **796417** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **22206** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **518622** | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **76875** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **153900** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **381659** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **94246** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1272322** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **453** |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | **518622** | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **8088** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **39** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **6985** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4820** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **1033** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **13940** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **4** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **6985** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1286261** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **457** |
| | | | | | | | | **525606** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Перегородки, лист 1.2** | | | | | | | | | |
| 18 | **1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15** | **Перегородки /С112, ГКЛ/ с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **204,0345** | **2300,25**<br>**1931,66** | **53,78**<br>**23,79** | **469331**<br>**394125** | **10973**<br>**4854** | **64233** | **359081**<br>**66273** | **894685** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2106-0902-0103 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм<br>*СП - 8%* | м | 141,768 | 140,00<br>– | –<br>– | 19848<br>– | –<br>– | 19848 | –<br>1588 | 21435 |
| 20 | 2106-0902-0404 РСНБ РК 2015 | Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм<br>*СП - 8%* | м | 418,39479 | 204,00<br>– | –<br>– | 85353<br>– | –<br>– | 85353 | –<br>6828 | 92181 |
| 21 | 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | м3 | 10,6665 | 8442,00<br>– | –<br>– | 90047<br>– | –<br>– | 90047 | –<br>7204 | 97250 |
| 22 | 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 981,2515 | 443,00<br>– | –<br>– | 434694<br>– | –<br>– | 434694 | –<br>34776 | 469470 |
| 23 | 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки /С112, ГКЛВ/ с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 148,1 | 2300,25<br>1931,66 | 53,78<br>23,79 | 340667<br>286079 | 7965<br>3523 | 46623 | 260642<br>48105 | 649414 |
| 24 | 2106-0902-0103 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм<br>*СП - 8%* | м | 99,21 | 140,00<br>– | –<br>– | 13889<br>– | –<br>– | 13889 | –<br>1111 | 15001 |
| 25 | 2106-0902-0404 РСНБ РК 2015 | Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм<br>*СП - 8%* | м | 303,855 | 204,00<br>– | –<br>– | 61986<br>– | –<br>– | 61986 | –<br>4959 | 66945 |
| 26 | 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | м3 | 8,348 | 8442,00<br>– | –<br>– | 70474<br>– | –<br>– | 70474 | –<br>5638 | 76112 |
| 27 | 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 314,155 | 586,00<br>– | –<br>– | 184095<br>– | –<br>– | 184095 | –<br>14728 | 198822 |
| 28 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 34 | 4201,87<br>2428,45 | 425,66<br>156,82 | 142864<br>82567 | 14472<br>5332 | 45825 | 81746<br>17969 | 242578 |
| 29 | 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92<br>*СП - 8%* | шт. | 836,0884 | 202,00<br>– | –<br>– | 168890<br>– | –<br>– | 168890 | –<br>13511 | 182401 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 59,2 | 3804,63 | 257,05 | 225234 | 15218 | 124846 | 82709 | 332579 |
| | | | | | 1438,68 | 63,60 | 85170 | 3765 | | 24635 | |
| 31 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 176,6 | 1509,46 | 85,77 | 266570 | 15147 | 60755 | 162412 | 463301 |
| | | | | | 1079,66 | 69,91 | 190668 | 12347 | | 34319 | |
| 32 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 176,6 | 1202,50 | 7,60 | 212361 | 1343 | 74098 | 109920 | 348063 |
| | | | | | 775,31 | 2,71 | 136920 | 479 | | 25782 | |
| 33 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 70,64 | 1152,73 | 6,24 | 81429 | 441 | 36571 | 35718 | 126519 |
| | | | | | 628,78 | 3,27 | 44417 | 231 | | 9372 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 2867731 | 65558 | 1582227 | 1092228 | 4276756 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1219946 | 30531 | – | 316798 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2686655 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 452951 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1250477 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 779310 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 168890 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1092228 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 302311 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4081194 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 898 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 1250477 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 181076 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 181076 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 14486 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 195562 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4276756 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 898 |
| | | | | | | | | 1250477 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Колонны, ригели ГКЛ, стена подвала

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки /РИГЕЛЬ/ подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 потолка | 31,94925 | 2524,70 | 14,88 | 80662 | 475 | 36134 | 39826 | 130128 |
| | | | | | 1378,84 | 6,22 | 44053 | 199 | | 9639 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 91,8 | 895,29<br>609,44 | 4,87<br>1,73 | 82188<br>55947 | 447<br>159 | 25794 | 44885<br>10166 | 137238 |
| 36 | 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами /за два раза/ высококачественная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 91,8 | 2166,93<br>1531,11 | 9,01<br>4,72 | 198924<br>140556 | 827<br>434 | 57541 | 112792<br>24937 | 336653 |
| 37 | 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Стены /ПОДВАЛ/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 стен (за вычетом проемов) | 8 | 2266,03<br>1093,46 | 14,97<br>6,22 | 18128<br>8748 | 120<br>50 | 9260 | 7918<br>2084 | 28130 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 379903<br>249304 | 1869<br>841 | 128729<br>-- | 205421<br>46826 | 632149 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 379903 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 128730 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 250145 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 205421 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46826 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 632149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 250145 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 632149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 250145 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Конструкции ГКЛ** | | | | | | | | | |
| | | **СЕРВИСНЫЙ ЛИФТ** | | | | | | | | | |
| 38 | 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 122 | 5792,70<br>2483,72 | 53,29<br>23,42 | 706709<br>303014 | 6501<br>2858 | 397194 | 275284<br>78559 | 1060553 |
| 39 | 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**<br>*СП - 8%* | м3 | 6,1 | 8442,00<br>-- | --<br>-- | 51496<br>-- | --<br>-- | 51496 | --<br>4120 | 55616 |
| 40 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 244 | 663,60<br>443,02 | 3,24<br>1,11 | 161920<br>108097 | 791<br>271 | 53032 | 86695<br>19889 | 268503 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 244 | 1152,73<br>628,78 | 6,24<br>3,27 | 281266<br>153423 | 1522<br>797 | 126321 | 123376<br>32371 | 437013 |
| | | **ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ЛЕСТНИЦ 1,2** | | | | | | | | | |
| 42 | 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки /С112, ГКЛ/ с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 48,9 | 2300,25<br>1931,66 | 53,78<br>23,79 | 112482<br>94458 | 2630<br>1163 | 15394 | 86059<br>15883 | 214425 |
| 43 | 2106-0902-0103 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм<br>*СП - 8%* | м | 33,88 | 140,00<br>-- | --<br>-- | 4743<br>-- | --<br>-- | 4743 | --<br>379 | 5123 |
| 44 | 2106-0902-0404 РСНБ РК 2015 | Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм<br>*СП - 8%* | м | 100,26 | 204,00<br>-- | --<br>-- | 20453<br>-- | --<br>-- | 20453 | --<br>1636 | 22089 |
| 45 | 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | м3 | 2,5185 | 8442,00<br>-- | --<br>-- | 21261<br>-- | --<br>-- | 21261 | --<br>1701 | 22962 |
| 46 | 2203-0201-0305 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 205,87 | 620,00<br>-- | --<br>-- | 127639<br>-- | --<br>-- | 127639 | --<br>10211 | 137851 |
| 47 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 97,8 | 663,60<br>443,02 | 3,24<br>1,11 | 64901<br>43328 | 317<br>109 | 21256 | 34749<br>7972 | 107621 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 1552870 | 11760 | 838789 | 606163 | 2331756 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 702320 | 5198 | -- | 172721 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1527674 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 613197 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 707517 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 200397 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 606163 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 170707 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2304544 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 510 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 707517 | | | |
| | | | | | | | 25196 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 25196 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2016 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 27212 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2331756 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 510 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 707517 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ** | | | | | | | | | |
| 48 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | 115 | 2524,70 | 14,88 | 290341 | 1711 | 130064 | 143354 | 468390 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1378,84 | 6,22 | 158566 | 716 | | 34696 | |
| 49 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 ТЧ 13 табл.2 п.3.57 Кзтр=1,2 | **Поверхности металлические. Очистка щетками. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2** | м2 | 9 | 566,39 | -- | 5097 | -- | -- | 3517 | 9304 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 566,39 | -- | 5097 | -- | | 689 | |
| 50 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1** | м2 | 9 | 105,05 | 2,60 | 945 | 23 | 422 | 347 | 1396 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 55,52 | 0,33 | 500 | 3 | | 103 | |
| 51 | 1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок (по сетке)** | м2 | 9 | 2333,49 | 81,53 | 21001 | 734 | 4640 | 12933 | 36649 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1736,28 | 59,95 | 15627 | 540 | | 2715 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 317385 | 2468 | 135126 | 160151 | 515739 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 179790 | 1258 | -- | 38203 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 317385 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 135127 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 181048 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 160151 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 38203 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 515739 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 128 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 181048 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 515739 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 181048 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Перегородки** | | | | | | | | | |
| | | **санузел 4этаж** | | | | | | | | | |
| 52 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 42 | 4201,87<br>2428,45 | 425,66<br>156,82 | 176479<br>101995 | 17878<br>6586 | 56606 | 100980<br>22197 | 299656 |
| 53 | 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**<br>*СП - 8%* | шт. | 588 | 202,00<br>-- | --<br>-- | 118776<br>-- | --<br>-- | 118776 | --<br>9502 | 128278 |
| 54 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 84 | 2144,09<br>1621,50 | 36,17<br>18,52 | 180104<br>136206 | 3038<br>1555 | 40860 | 110209<br>23225 | 313538 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 475358<br>238201 | 20916<br>8142 | 216242<br>-- | 211189<br>54924 | 741472 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 475358 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 97466 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 246342 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 118776 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 211189 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54924 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 741472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 246342 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 741472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 246342 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Оконные проемы, лист 1.3** | | | | | | | | | |
| 55 | 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 10,8 | 7319,06<br>5962,65 | 1321,43<br>358,56 | 79046<br>64397 | 14271<br>3872 | 378 | 47106<br>10092 | 136244 |
| 56 | ТТОО VDA Group | **Окно система Премиум 1000х1800**<br>*СП - 8%* | шт | 5 | 73824,09<br>-- | --<br>-- | 369120<br>-- | --<br>-- | 369120 | --<br>29530 | 398650 |
| 57 | ТТОО VDA Group | **Окно система Премиум 1000х900 /котельная/**<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 49483,42<br>-- | --<br>-- | 98967<br>-- | --<br>-- | 98967 | --<br>7917 | 106884 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 547133<br>64397 | 14271<br>3872 | 468465<br>-- | 47106<br>47539 | 641778 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 468087 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 468087 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37447 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 505534 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 79046 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 378 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 68269 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47106 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 136244 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68269 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 641778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68269 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Откосы** | | | | | | | | | |
| | | **ОТКОСЫ ОКОННЫЕ** | | | | | | | | | |
| 58 | 1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м откосов | 418,4 | 947,32 | 1,20 | 396357 | 503 | 59152 | 269362 | 718977 |
| | | *НР - 89%; СП - 8%* | | | 804,74 | -- | 336702 | -- | | 53258 | |
| 59 | 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана** | м3 изоляции | 4,035 | 45774,04 | 1176,46 | 184698 | 4747 | 65793 | 88609 | 295172 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28292,00 | 602,80 | 114158 | 2432 | | 21865 | |
| 60 | 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | м3 | 4,035 | 23186,00 | -- | 93556 | -- | 93556 | -- | 101040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7484 | |
| 61 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (левкас) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 129,130677 | 1202,50 | 7,60 | 155279 | 982 | 54180 | 80374 | 254505 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 775,31 | 2,71 | 100117 | 350 | | 18852 | |
| 62 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (финиш) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза** | м2 отделываемой поверхности | 129,130677 | 998,48 | 7,60 | 128934 | 982 | 27835 | 80374 | 226052 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 775,31 | 2,71 | 100117 | 350 | | 16745 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 958824 | 7213 | 300516 | 518719 | 1595746 |
| | | | | | | | 651094 | 3133 | -- | 118204 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 958824 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 206961 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 654227 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 93556 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 518718 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 118203 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1595745 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 451 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 654227 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1595745 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 451 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 654227 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Полы отм.0,000-11,76 стяжка** | | | | | | | | | |
| 63 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм /90мм/. Устройство** | м2 стяжки | 66,67 | 767,40 | 30,28 | 51163 | 2019 | 16920 | 31295 | 89054 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 483,33 | 16,03 | 32224 | 1069 | | 6597 | |
| 64 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм /70мм/ изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 66,67 | 1040,17 | 71,82 | 69348 | 4788 | 58984 | 7566 | 83067 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 83,63 | 37,10 | 5576 | 2474 | | 6153 | |
| 65 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,0604 | 20698,15 | 1469,14 | 1250 | 89 | 1 | 1092 | 2530 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19197,65 | 676,02 | 1160 | 41 | | 187 | |
| 66 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0604 | 249258,00 | – | 15055 | – | 15055 | – | 16260 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1204 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 136816 | 6895 | 90960 | 39953 | 190911 |
| | | | | | | | 38959 | 3583 | – | 14141 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 136816 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 75906 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 42542 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 15055 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 39953 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14142 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 190911 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42542 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 190911 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42542 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Гидроизоляция** | | | | | | | | | |
| 67 | 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя** | м2 изолируемой поверхности | 244,27 | 2008,70 | 14,98 | 490664 | 3659 | 270239 | 204486 | 750763 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 887,40 | 3,16 | 216766 | 773 | | 55612 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | | | 490664 | 3659 | 270239 | 204486 | 750763 |
| | | | | | | | 216766 | 773 | – | 55612 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 490664 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 270239 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 217539 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 204486 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 55612 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 750763 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 149 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 217539 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 750763 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 149 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 217539 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Полы отм.0,000-11,76 /ковролин/** | | | | | | | | | |
| 68 | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015 | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** | м2 стяжки | 400 | 1535,82 | 15,79 | 614328 | 6316 | 404297 | 193282 | 872218 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 509,29 | 4,76 | 203715 | 1904 | | 64609 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | 614328 | 6316 | 404297 | 193282 | 872218 |
| | | | | | | | 203715 | 1904 | -- | 64609 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 614328 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 404296 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 205619 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 193282 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64609 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 872218 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 157 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 205619 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 872218 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 157 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 205619 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Отделка помещений. Потолки** | | | | | | | | | |
| | | **потолок отм.+4,120** | | | | | | | | | |
| | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| 69 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 126,84 | 1335,08 | 7,60 | 169341 | 964 | 54178 | 91635 | 281854 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 900,34 | 2,71 | 114199 | 344 | | 20878 | |
| 70 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза** | м2 окрашиваемой поверхности | 126,84 | 2004,73 | 10,16 | 254280 | 1289 | 83814 | 135882 | 421375 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1333,78 | 5,33 | 169177 | 676 | | 31213 | |
| | | **потолок отм.+11,760** | | | | | | | | | |
| | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| 71 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 128,73 | 1335,08 | 7,60 | 171865 | 979 | 54985 | 93000 | 286054 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 900,34 | 2,71 | 115901 | 349 | | 21189 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 128,73 | 2004,73 | 10,16 | 258069 | 1308 | 85064 | 137907 | 427653 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1333,78 | 5,33 | 171697 | 686 | | 31678 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 853554 | 4540 | 278041 | 458424 | 1416936 |
| | | | | | | | 570975 | 2055 | -- | 104958 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 853554 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 278039 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 573030 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 458424 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 104958 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1416936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 406 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 573030 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1416936 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 406 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 573030 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Подвесные конструкции** | | | | | | | | | |
| 73 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 438,6 | 2524,70 | 14,88 | 1107335 | 6524 | 496052 | 546739 | 1786400 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1378,84 | 6,22 | 604759 | 2729 | | 132326 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1107335 | 6524 | 496052 | 546739 | 1786400 |
| | | | | | | | 604759 | 2729 | -- | 132326 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1107335 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 496052 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 607488 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 546739 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 132326 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1786400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 430 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 607488 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 1786400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 430 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 607488 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Отделка помещений. Стены** | | | | | | | | | |
| | | **стены отм.-3,650** | | | | | | | | | |
| | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| 74 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 99,27 | 663,60 | 3,24 | 65876 | 322 | 21575 | 35271 | 109239 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 443,02 | 1,11 | 43979 | 110 | | 8092 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 99,27 | 1152,73<br>628,78 | 6,24<br>3,27 | 114431<br>62419 | 619<br>324 | 51393 | 50195<br>13170 | 177796 |
| | | **тип 3** | | | | | | | | | |
| 76 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 82,77 | 1509,46<br>1079,66 | 85,77<br>69,91 | 124938<br>89363 | 7099<br>5787 | 28476 | 76120<br>16085 | 217143 |
| 77 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 119,76 | 2097,23<br>1022,53 | 19,02<br>6,66 | 251165<br>122458 | 2278<br>798 | 126429 | 98605<br>27982 | 377752 |
| 78 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 119,76 | 1152,73<br>628,78 | 6,24<br>3,27 | 138051<br>75303 | 747<br>391 | 62001 | 60555<br>15888 | 214495 |
| | | **стены отм.0,000** | | | | | | | | | |
| | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| 79 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 275,6 | 663,60<br>443,02 | 3,24<br>1,11 | 182889<br>122097 | 893<br>306 | 59899 | 97922<br>22465 | 303277 |
| | | **тип 2** | | | | | | | | | |
| 80 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 60,081 | 1509,46<br>1079,66 | 85,77<br>69,91 | 90690<br>64867 | 5153<br>4201 | 20670 | 55254<br>11676 | 157619 |
| 81 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 69,09 | 2097,23<br>1022,53 | 19,02<br>6,66 | 144898<br>70647 | 1314<br>460 | 72937 | 56886<br>16143 | 217926 |
| 82 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 69,09 | 1152,73<br>628,78 | 6,24<br>3,27 | 79642<br>43443 | 431<br>226 | 35768 | 34935<br>9166 | 123743 |
| | | **стены отм.+4,120** | | | | | | | | | |
| | | **тип 1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 143,82 | 663,60<br>443,02 | 3,24<br>1,11 | 95440<br>63715 | 466<br>160 | 31259 | 51100<br>11723 | 158263 |
| | | тип 2 | | | | | | | | | |
| 84 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,942 | 1509,46<br>1079,66 | 85,77<br>69,91 | 64819<br>46363 | 3683<br>3002 | 14773 | 39492<br>8345 | 112656 |
| 85 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 72,93 | 2097,23<br>1022,53 | 19,02<br>6,66 | 152951<br>74573 | 1387<br>486 | 76991 | 60047<br>17040 | 230039 |
| | | стены отм.+8,240 | | | | | | | | | |
| | | тип 1 | | | | | | | | | |
| 86 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 262,2 | 663,60<br>443,02 | 3,24<br>1,11 | 173997<br>116160 | 850<br>291 | 56987 | 93161<br>21373 | 288531 |
| | | тип 2 | | | | | | | | | |
| 87 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 19,986 | 1509,46<br>1079,66 | 85,77<br>69,91 | 30168<br>21578 | 1714<br>1397 | 6876 | 18380<br>3884 | 52432 |
| 88 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 63,6 | 2097,23<br>1022,53 | 19,02<br>6,66 | 133384<br>65033 | 1210<br>424 | 67141 | 52365<br>14860 | 200610 |
| | | стены отм.+11,760 | | | | | | | | | |
| | | тип 1 | | | | | | | | | |
| 89 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 409,1 | 663,60<br>443,02 | 3,24<br>1,11 | 271481<br>181240 | 1326<br>454 | 88915 | 145356<br>33347 | 450183 |
| | | тип 2 | | | | | | | | | |
| 90 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 49,755 | 1509,46<br>1079,66 | 85,77<br>69,91 | 75103<br>53718 | 4268<br>3479 | 17117 | 45758<br>9669 | 130530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя** | м2 отделываемой поверхности | 64,95 | 2097,23 | 19,02 | 136215 | 1236 | 68566 | 53477 | 204868 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1022,53 | 6,66 | 66413 | 433 | | 15175 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | Тенге | | | | 2326139 | 34997 | 907773 | 1124879 | 3727102 |
| | | | | | | | 1383371 | 22729 | – | 276083 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2326139 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 907770 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1406101 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1124880 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 276082 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3727101 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 995 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1406101 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 3727101 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 995 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1406101 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16.лестницы** | | | | | | | | | |
| 92 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 318,04 | 1509,46 | 85,77 | 480068 | 27279 | 109414 | 292489 | 834361 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1079,66 | 69,91 | 343375 | 22236 | | 61805 | |
| 93 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя** | м2 отделываемой поверхности | 318,04 | 1048,62 | 9,51 | 333502 | 3025 | 167874 | 130930 | 501587 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 511,27 | 3,33 | 162603 | 1060 | | 37155 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | Тенге | | | | 813570 | 30304 | 277288 | 423419 | 1335948 |
| | | | | | | | 505978 | 23295 | – | 98960 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 813570 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 277288 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 529273 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 423419 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 98959 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1335948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 369 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 529273 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 1335948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 369 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 529273 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.Отделка помещений. Колонны** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,5395 | 2041,79<br>1786,40 | 1,93<br>-- | 11311<br>9896 | 11<br>-- | 1404 | 7917<br>1538 | 20765 |
| 95 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 19,05 | 2097,23<br>1022,53 | 19,02<br>6,66 | 39952<br>19479 | 362<br>127 | 20111 | 15685<br>4451 | 60088 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 51263<br>29375 | 373<br>127 | 21515<br>-- | 23602<br>5989 | 80853 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 51263 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21515 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 29502 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23602 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5989 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29502 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 80854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29502 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.Витражные перегородки, раздвижная перегородка** | | | | | | | | | |
| 96 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 | Панели навесные /перегородки/ в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 330,61 | 8295,41<br>7793,70 | 496,71<br>258,85 | 2742544<br>2576675 | 164217<br>85578 | 1652 | 1836955<br>366360 | 4945859 |
| 97 | ТКОММ.ПРЕДЛОЖ | Офисные перегородки, остекление двойное, стекло толщиной 6 мм, закаленное, прозрачное.Цвет профиля 9005, черный. Клипсовый нащельник.NAYADA<br>*СП - 8%* | м2 | 368,61 | 18182,84<br>-- | --<br>-- | 6702378<br>-- | --<br>-- | 6702378 | --<br>536190 | 7238568 |
| 98 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 | Панели навесные /перегородка/ в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 12,88 | 8295,41<br>7793,70 | 496,71<br>258,85 | 106845<br>100383 | 6398<br>3334 | 64 | 71565<br>14273 | 192682 |
| 99 | ТКОММ.ПРЕДЛОЖ | Трансформируемая Раздвижная стеклянная перегородка NAYADA однороликовая, заполнение секций ЛДСП<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 1604399,35<br>-- | --<br>-- | 1604399<br>-- | --<br>-- | 1604399 | --<br>128352 | 1732751 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 11156166<br>2677058 | 170615<br>88912 | 8308493<br>-- | 1908520<br>1045175 | 14109860 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8306777 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8306777 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 664542 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8971319 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2849389 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1716 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2765970 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1908519 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 380633 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5138541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1778 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2765970 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 14109860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1778 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2765970 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **36404044** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 10090022 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 443021 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 225226 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14829748 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 153900 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8190754 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2696599 | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | **36 404 044** |
| Налог на добавленную стоимость 12% | 4 368 485 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | **40 772 529** |

**Заказчик:**
**Исполнительный директор**
**ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"** **Жулкашев А.С.**

13.08.20

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Global Construction Development"** **Седов Д.А.**

СОГЛАСОВАНО
Эксперт технического надзора II категории
Гришин О. Е.
«____» _____ 20___ г.

14.08.2020

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

**Объект: Административное здание (ЭЛ)**

Форма 2В

Договор: № _____

# АКТ №3

## о приемке выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Трубы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубы ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | м | 2030 | | 96,27 | 1,04 | 195423 | 2106 | 10904 | 131406 | 352975 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,86 | 0,05 | 182413 | 94 | | 26146 | |
| 2 | 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** | м | 2030 | | 45,00 | – | 91350 | – | 91350 | – | 98658 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 7308 | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | Тенге | | | | | 286773 | 2106 | 102254 | 131406 | 451633 |
| | | | | | | | | 182413 | 94 | – | 33454 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 195423 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 10904 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | | 182508 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 131406 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 26146 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | 352975 | | | | 132 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 182508 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91350 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | | 91350 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | | 7308 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 98658 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | | 451633 | | | | 132 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | чел.-ч | | | | | | 182508 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода монтаж** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 | **Прозод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 1935 | 64,71 | 1,62 | 125211 | 3137 | 43025 | 57731 | 197578 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 40,85 | 0,59 | 79049 | 1133 | | 14635 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 125211 | 3137 | 43025 | 57731 | 197578 |
| | | | | | | | 79049 | 1133 | -- | 14635 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 125211 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 43025 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 80182 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 57731 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14635 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 197578 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 80182 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 197578 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 80182 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| 4 | 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,554 | 290354,00 | -- | 160856 | -- | 160856 | -- | 173725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12868 | |
| 5 | 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 1,381 | 187366,00 | -- | 258752 | -- | 258752 | -- | 279453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20700 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 419609 | -- | 419608 | -- | 453178 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 33568 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 419609 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 419609 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33569 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 453177 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 453177 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1102389 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 261462 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5243 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1228 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 564887 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 189137 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 81657 | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | **1 102 389** |
| Налог на добавленную стоимость 12% | 132 287 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | **1 234 676** |

**Заказчик:**
**Исполнительный директор**
**ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"** _____ **Жулкашев А.С.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Global Construction Development"** _____ **Седов Д.А.**

СОГЛАСОВАНО
Эксперт технического надзора III категории
_____ Гришин О. Е.
«____» _____ 20__ г.

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

**Объект: Административное здание (Слаботочные системы)**

Форма 2В

Договор: № _____

# АКТ №4

## о приемке выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Система контроля доступа оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Кабель U/UTP 4x2x0,52** | **м** | **420** | | **106,55** | **--** | **44752** | **--** | **44752** | **--** | **48333** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3580 | |
| 2 | 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм** | **м** | **270** | | **161,00** | **--** | **43470** | **--** | **43470** | **--** | **46948** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3478 | |
| 3 | 2302-0403-2502 РСНБ РК 2015 | **Хомут пластиковый, монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **200** | | **46,00** | **--** | **9200** | **--** | **9200** | **--** | **9936** |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 736 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **97422** | **--** | **97422** | **--** | **105217** |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 7794 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 44752 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 44752 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3580 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 48333 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 52670 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 52670 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4214 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 56884 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 105216 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **270** | | **349,45** | **154,31** | **94351** | **41665** | **11997** | **39431** | **144484** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 150,70 | 52,13 | 40689 | 14076 | | 10703 | |
| 5 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **150** | | **812,11** | **432,93** | **121817** | **64940** | **25230** | **39929** | **174685** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 210,98 | 158,73 | 31647 | 23809 | | 12940 | |
| 6 | 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 | **Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм** | **м** | **270** | | **328,74** | **10,88** | **88761** | **2939** | **18854** | **49000** | **148782** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 248,03 | 4,03 | 66968 | 1087 | | 11021 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 304929 | 109543 | 56081 | 128360 | 467951 |
| | | | | | | | 139304 | 38972 | -- | 34664 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 304929 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 56081 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 178277 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 128359 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34663 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 467951 | | | | 120 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 178277 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 467951 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 120 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 178277 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Система видеонаблюдения оборудование** | | | | | | | | | |
| 7 | ТПРАЙС | **Информационный кабель 6А кат. UTP 4x2x0,57** | **шт.** | **1500** | 106,55 | -- | 159830 | -- | 159830 | -- | 172617 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12786 | |
| 8 | 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм** | **м** | **1450** | 80,00 | -- | 116000 | -- | 116000 | -- | 125280 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9280 | |
| 9 | 2302-0403-2502 РСНБ РК 2015 | **Хомут пластиковый, монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **200** | 46,00 | -- | 9200 | -- | 9200 | -- | 9936 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 736 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 285030 | -- | 285030 | -- | 307833 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 22802 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 159830 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 159830 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12786 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 172617 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 125200 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 125200 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10016 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 135216 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 307833 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **1450** | 349,45 | 154,31 | 506697 | 223756 | 64426 | 211759 | 775932 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 150,70 | 52,13 | 218515 | 75594 | | 57476 | |
| 11 | 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **50** | 812,11 | 432,93 | 40606 | 21647 | 8410 | 13310 | 58228 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 210,98 | 158,73 | 10549 | 7936 | | 4313 | |
| 12 | 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | **м** | **1450** | 328,74 | 10,88 | 476680 | 15783 | 101253 | 263146 | 799013 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 248,03 | 4,03 | 359644 | 5838 | | 59186 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **1023983** | **261185** | **174089** | **488215** | **1633173** |
| | | | | | | | **588708** | **89368** | -- | **120975** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **1023983** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **174090** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **678076** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **488215** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **120976** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **1633173** | | | | **461** |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | **678076** | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | **1633173** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | **461** |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | **678076** | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Охранная сигнализация оборудование** | | | | | | | | | |
| **13** | | **Кабель U/UTP 4x2x0,52** | **м** | **718** | **106,55** | -- | **76505** | -- | **76505** | -- | **82626** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **6120** | |
| **14** | **2301-0605-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм** | **м** | **620** | **225,00** | -- | **139500** | -- | **139500** | -- | **150660** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **11160** | |
| **15** | **2302-0403-2502 РСНБ РК 2015** | **Хомут пластиковый, монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **100** | **46,00** | -- | **4600** | -- | **4600** | -- | **4968** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **368** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **220605** | -- | **220605** | -- | **238254** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | **17648** | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **76505** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **76505** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6120** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **82626** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **144100** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **144100** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **11528** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **155628** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **238254** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| **16** | **1308-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **620** | **349,45** | **154,31** | **216657** | **95675** | **27548** | **90545** | **331778** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **150,70** | **52,13** | **93434** | **32323** | | **24576** | |
| **17** | **1308-0201-0702 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **98** | **812,11** | **432,93** | **79587** | **42427** | **16484** | **26087** | **114128** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **210,98** | **158,73** | **20676** | **15555** | | **8454** | |
| **18** | **1308-0206-1906 РСНБ РК 2015** | **Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм** | **м** | **620** | **328,74** | **10,88** | **203822** | **6748** | **43295** | **112518** | **341647** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **248,03** | **4,03** | **153779** | **2496** | | **25307** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **500066** | **144851** | **87327** | **229150** | **787553** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 267889 | 50375 | – | 58337 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 500066 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 87326 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 318263 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 229150 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58337 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 787552 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 216 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 318263 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 787552 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 216 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 318263 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Автоматическая пожарная сигнализация оборудование** | | | | | | | | | |
| 19 | | Кабель U/UTP 4x2x0,52 | м | 83 | 106,55 | – | 8844 | – | 8844 | – | 9551 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 708 | |
| 20 | 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50 | км | 1,7 | 22548,00 | – | 38332 | – | 38332 | – | 41398 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3067 | |
| 21 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1700 | 32,00 | – | 54400 | – | 54400 | – | 58752 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4352 | |
| 22 | ТПРАЙС | Рубеж ИП 212-45 Извещатель пожарный "Марко" | шт. | 297 | 1825,98 | – | 542317 | – | 542317 | – | 585702 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 43385 | |
| 23 | ТПРАЙС | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный ИП 212 Дымфикс | шт. | 3 | 56008,93 | – | 168027 | – | 168027 | – | 181469 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13442 | |
| 24 | ТПРАЙС | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4-А3 | шт. | 7 | 564,64 | – | 3952 | – | 3952 | – | 4269 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 316 | |
| 25 | ТПРАЙС | Извещатель ручной ИПР-513-10 | шт. | 12 | 1311,43 | – | 15737 | – | 15737 | – | 16996 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1259 | |
| 26 | ТПРАЙС | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-14 | шт. | 15 | 214,02 | – | 3210 | – | 3210 | – | 3467 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 257 | |
| 27 | ТПРАЙС | Osmoz 2 кн.пост. в сборе СЕР. зел "I"+НО, крас. "О"+НЗ | шт. | 15 | 9493,29 | – | 142399 | – | 142399 | – | 153791 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11392 | |
| 28 | 2302-0403-2502 РСНБ РК 2015 | Хомут пластиковый, монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013 | шт. | 200 | 46,00 | – | 9200 | – | 9200 | – | 9936 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 736 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 986418 | – | 986418 | – | 1065331 |
| | | | | | | | – | – | – | 78914 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 922818 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 922818 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 73825 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 996644 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 63600 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 63600 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5088 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 68688 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1065332 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 29 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 334 | 654,63 | 0,32 | 218646 | 108 | 17203 | 122814 | 368777 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 602,80 | -- | 201335 | -- | | 27317 | |
| 30 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 | **Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** | шт. | 15 | 602,80 | -- | 9042 | -- | -- | 6510 | 16796 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 602,80 | -- | 9042 | -- | | 1244 | |
| 31 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | м | 1700 | 171,55 | 66,83 | 291629 | 113619 | 75534 | 99308 | 422212 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,28 | 20,85 | 102476 | 35451 | | 31275 | |
| 32 | 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 | **Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм** | м | 1700 | 173,74 | 4,70 | 295356 | 7985 | 118711 | 123407 | 452264 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 99,21 | 1,61 | 168660 | 2738 | | 33501 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 814673 | 121712 | 211448 | 352039 | 1260049 |
| | | | | | | | 481514 | 38189 | -- | 93337 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 814673 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 211447 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 519702 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 352039 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93337 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1260049 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 351 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 519702 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1260049 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 351 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 519702 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Структурированная кабельная сеть оборудование** | | | | | | | | | |
| 33 | ТПРАЙС | **Кабель Utp Кат.6 Pvc** | шт. | 12900 | 159,38 | -- | 2055938 | -- | 2055938 | -- | 2220413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 164475 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 2055938 | -- | 2055938 | -- | 2220413 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 164475 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2055938 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2055938 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 164475 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2220413 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2220413 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| **34** | **1308-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **12900** | **171,55** | **66,83** | **2212951** | **862170** | **573169** | **753569** | **3203842** |
| | | *НР - 72%; СП - 88%* | | | **60,28** | **20,85** | **777612** | **269011** | | **237322** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **2212951** | **862170** | **573169** | **753569** | **3203842** |
| | | | | | | | **777612** | **269011** | -- | **237322** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **2212951** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **573169** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1046623** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **753569** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **237322** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **3203842** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **711** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1046623** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **3203842** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **711** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1046623** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **11289616** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2255026** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1499461** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **485916** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **4747527** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1951333** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **836268** | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | **11 289 616** |
| Налог на добавленную стоимость 12% | 1 354 754 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | **12 644 370** |

**Заказчик:**
**Исполнительный директор**
**ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"** _____ **Жулкашев А.С.**

13.08.2020

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Global Construction Development"** _____ **Седов Д.А.**

14.08.2020

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

**Объект: Котельная (АР)**

Форма 2В

Договор: № _____

# АКТ №5

## о приемке выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.стены** | | | | | | | | | |
| | | **тип 1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 15,1 | 1416,58 | 85,77 | 21390 | 1295 | 3792 | 13887 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1079,66 | 69,91 | 16303 | 1056 | | 2822 |
| 2 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя** | м2 отделываемой поверхности | | 15,1 | 2097,23 | 19,02 | 31668 | 287 | 15941 | 12433 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1022,53 | 6,66 | 15440 | 101 | | 3528 |
| 3 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза** | м2 окрашиваемой поверхности | | 15,1 | 984,46 | 6,24 | 14865 | 94 | 5276 | 7635 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 628,78 | 3,27 | 9495 | 49 | | 1800 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 67924 | 1677 | 25009 | 33955 |
| | | | | | | | | 41238 | 1206 | -- | 8150 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 67924 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 25010 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 42443 | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 33955 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8150 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 110029 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 42443 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 110029 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 42443 | | |

## РАЗДЕЛ 2.тип 2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 37 | 1416,58<br>1079,66 | 85,77<br>69,91 | 52413<br>39947 | 3174<br>2587 | 9292 | 34027<br>6915 |
| 5 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 37 | 4166,02<br>1660,28 | 35,69<br>18,87 | 154143<br>61430 | 1321<br>698 | 91392 | 49703<br>16308 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | Тенге | | | | 206556<br>101378 | 4494<br>3285 | 100684<br>-- | 83730<br>23223 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 206556 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 100684 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 104663 | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 83730 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23223 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 313509 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 104663 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 313509 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 104663 | | |

## РАЗДЕЛ 3. потолок

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 19,8 ✓ | 701,38<br>601,20 | 6,83<br>3,79 | 13887<br>11904 | 135<br>75 | 1848 | 9583<br>1878 |
| 7 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 19,8 ✓ | 1335,08<br>900,34 | 7,60<br>2,71 | 26435<br>17827 | 151<br>54 | 8457 | 14304<br>3259 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | Тенге | | | | 40322<br>29731 | 286<br>129 | 10305<br>-- | 23887<br>5137 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 40322 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10305 | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 29859 | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23887 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5137 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 69346 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29859 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 69346 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29859 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 172346 | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6457 | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4620 | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 135998 | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 141572 |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 36510 |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | **492 884** |
| Налог на добавленную стоимость 12% | 59 146 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ | **552 030** |

**Заказчик:**
**Исполнительный директор**
**ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"** _____ **Жулкашев А.С.**

13.05.20

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Global Construction Development"** _____ **Седов Д.А.**

СОГЛАСОВАНО
Эксперт технического надзора II категории
Гришин В. Е.
«13» 05 2020 г.

Наименование стройки - Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

**Объект: Котельная (ТМ)**

Договор: № _____

Форма 2В

# АКТ №6

## о приемке выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Котлоагрегат** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1337-0102-0206 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении** | шт. | 1 | | 142039,09 | 31560,16 | 142039 | 31560 | 12288 | 67039 | 225804 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 98190,70 | 11708,66 | 98191 | 11709 | | 16726 | |
| 2 | | **Оборудование** | компл | 1 | | 15579334,00 | – | 15579334 | – | 15579334 | – | 16825681 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1246347 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 15721373 | 31560 | 15591622 | 67039 | 17051485 |
| | | | | | | | | 98191 | 11709 | – | 1263073 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 15721373 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 12288 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 109899 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 15579334 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 67039 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1263073 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 17051485 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 109899 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 17051485 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 109899 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Арматура и оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 2 | | 2419,96 | 87,01 | 4840 | 174 | 594 | 4020 | 9569 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2035,95 | 15,07 | 4072 | 30 | | 709 | |