Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Казахская фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС",Республика Казахстан, Алматы, Маметова, дом № 54 — 971240001494

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110 — 050240015445

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №14-11 от 13.11.2019г

Номер документа	Дата составления
31	18.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл	1	67 957 509,00	67 957 509,00	7 281 161,68
				Итого	1	x	67 957 509,00	7 281 161,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Гендиректор / [подпись] / Серов Д.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2020

М.П.

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№14-11	13.11.2019г.				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма с НДС)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административное здание (КЖ)	**3 072 272**	**1 751 434**							**187 654**	**1 751 434**
2	Административное здание (АР)	**58 446 858**	**17 674 329**							**1 893 678**	**17 674 329**
3	Административное здание (Отопление и теплоснабжение)	**6 562 966**	**6 562 966**							**703 175**	**6 562 966**
4	Административное здание (Водопровод и канализация)	**5 751 236**	**5 751 236**							**616 204**	**5 751 236**
5	Административное здание (ЭЛ)	**25 931 598**	**24 696 922**							**2 646 099**	**24 696 922**
6	Административное здание (Слаботочные системы)	**17 926 049**	**3 769 537**							**403 879**	**3 769 537**
7	Котельная АР	**683 104**	**131 074**							**14 044**	**131 074**
8	Котельная ТМ	**28 862 966**									
9	Административное здание (Надстройка КЖ)	**7 620 012**	**7 620 012**							**816 430**	**7 620 012**
	Итого:	**154 857 060**	**67 957 509**							**7 281 162**	**67 957 509**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ Жулкашев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ Седов Д.А.

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы
Объект: Административное здание (КЖ)
Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №1
о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Гидроизоляция цоколя по периметру										
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28		905,39	19,88	25351	557	15985	8271	36312
		НР - 93%; СП - 8%				314,61	3,01	8809	84		2690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25351	557	15985	8271	36312
								8809	84	--	2690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25351				
	Материалы		Тенге					15985				
	Всего заработная плата		Тенге						8893			
		Накладные расходы	Тенге					8271				
		Сметная прибыль	Тенге					2690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8893			
		РАЗДЕЛ 2.Плита перекрытия шахты лифта										
2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,66		34843,14	1873,43	57840	3110	37524	16376	80153
		НР - 91%; СП - 8%				10365,16	475,80	17206	790		5937	
3	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,1		45069,39	1873,43	49576	2061	25447	20558	75745
		НР - 91%; СП - 8%				20061,60	475,80	22068	523		5611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02319	216789,00	--	5027	--	5027	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
5	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,39901	206100,00	--	82236	--	82236	--	88815
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				194679	5171	150234	36934	250143
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39274	1313	--	18529	
		Материалы	Тенге				194679				
		Всего заработная плата	Тенге				62971				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40587			
		Накладные расходы	Тенге				87263				
		Сметная прибыль	Тенге				36934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250143				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40587			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				250143				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
								40587			
		РАЗДЕЛ 3.шахта ШД1, ШД3, ШД4, ШД5									
6	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,06	31199,20	2574,78	251466	20753	135719	91163	370039
		НР - 91%; СП - 8%			11785,89	643,34	94994	5185		27410	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1865084	216789,00	--	40433	--	40433	--	43668
		СП - 8%			--	--	--	--		3235	
8	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,179738	213361,00	--	38349	--	38349	--	41417
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
9	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,1457332	206100,00	--	442236	--	442236	--	477614
		СП - 8%			--	--	--	--		35379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				772483	20753	656737	91163	932738
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				94994	5185	--	69092	
		Материалы	Тенге				772483				
		Всего заработная плата	Тенге				135719				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					100180			
		Накладные расходы	Тенге				521018				
		Сметная прибыль	Тенге				91163				
							69092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				932738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100180			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				932738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100180			
РАЗДЕЛ 4.шахта ШД2											
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,684	17904,17	1727,01	12246	1181	9520	1680	15041
		НР - 91%; СП - 8%			2258,98	440,05	1545	301		1114	
11	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	6,88	31199,20	2574,78	214651	17714	115850	77817	315865
		НР - 91%; СП - 8%			11785,89	643,34	81087	4426		23397	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				226897	18896	125370	79497	330906
							82632	4727	--	24511	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				226897				
Материалы			Тенге				125369				
Всего заработная плата			Тенге					87359			
		Накладные расходы	Тенге				79497				
		Сметная прибыль	Тенге				24512				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				330905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					87359			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				330905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					87359			
РАЗДЕЛ 5.металлокаркас шахта ШД1 ШД3											
12	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,0274	57311,48	17704,64	1570	485	259	671	2420
		НР - 69%; СП - 8%			30140,00	5337,23	826	146		179	
13	2105-0204-1102 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,0274	374655,00	--	10266	--	10266	--	11087
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,233	95,50	2,36	118	3	53	43	174
		НР - 69%; СП - 8%			50,47	0,30	62	--		13	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				11954	488	10578	714	13681
							888	147	--	1013	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10383				
Материалы			Тенге				53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10266				
		Накладные расходы	Тенге				43				
		Сметная прибыль	Тенге				834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11261				
		Сметная заработная плата	Тенге					63			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1570				
	Материалы		Тенге				259				
	Всего заработная плата		Тенге					972			
		Накладные расходы	Тенге				671				
		Сметная прибыль	Тенге				179				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1563780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				226597				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45864			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11457			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						958904		
		- Накладные расходы	Тенге							216579	
		- Сметная прибыль	Тенге							115835	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	1 563 780
Налог на добавленную стоимость 12%	187 654
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	1 751 434

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" ____________ Жулкашев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" ____________ Седов Д.А.

Расценка соответствует утв. смете Дареев 18.09

Объем выполненных работ подтверждаю

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы
Объект: Административное здание (АР)
Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №2
о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж дополнительно										
		оконные проемы										
1	1206-0101-1211 РСНБ РК 2015	**Приборы оконные. Смена ручек**	шт.	43		315,40	--	13562	--	213	9612	25028
		НР - 72%; СП - 8%				310,45	--	13349	--		1854	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,246	10,58	1261,96		13349,00				
1.2	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00002	0,00086	247290,00				213,00		
2	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка**	шт.	43		827,00	--	35561	--	35561	--	38406
		СП - 8%				--	--	--	--		2845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					49123	--	35774	9612	63434
								13349	--	--	4699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					49123				
	Материалы		Тенге					213				
	Всего заработная плата		Тенге						13349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35561				
		Накладные расходы	Тенге					9612				
		Сметная прибыль	Тенге					4699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						13349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					63433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						13349			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки, лист 1.2										
3	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки /С111, ГКЛВ, зашивка с оной стороны/ с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	65,3		1660,38	29,22	108423	1908	15658	82502	206199
		НР - 90%; СП - 8%				1391,37	12,44	90857	813		15274	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1	65,6	1385,01		90857,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,444							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,22202		5207,00		1156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,22202		2153,00		478,01			
3.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	2,01124		16,00		32,00			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,22202		2891,00		642,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,22202		1507,00		334,58			
3.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,34609		206,00		71,00			
3.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,36568		18,00		7,00			
3.8	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	10,2521	27,00				277,00		
3.9	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	2,19408	843,00				1850,00		
3.10	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,6325	302,00				493,00		
3.11	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	59,47524	78,00				4639,00		
3.12	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,02612	143,00				4,00		
3.13	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,4045	91,71385	50,00				4586,00		
3.14	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1344	74,07632	32,00				2370,00		
3.15	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,0107	131,29871	10,00				1313,00		
3.16	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,012	0,7836	162,00				127,00		
4	**2106-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм**	**м**	**81,97**		**140,00**	**--**	**11476**	**--**	**11476**	**--**	**12394**
		СП - 8%				--	--	--	--		**918**	
5	**2106-0902-0404 РСНБ РК 2015**	**Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм**	**м**	**133,89**		**204,00**	**--**	**27314**	**--**	**27314**	**--**	**29499**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2185**	
6	**2111-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**3,363**		**8442,00**	**--**	**28390**	**--**	**28390**	**--**	**30662**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2271**	
7	**2203-0201-0205 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**68,565**		**586,00**	**--**	**40179**	**--**	**40179**	**--**	**43393**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3214**	
8	**1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки /С112, ГКЛ/ с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**82,1955**		**2300,25**	**53,78**	**189070**	**4420**	**25876**	**144656**	**360425**
		НР - 90%; СП - 8%				**1931,66**	**23,79**	**158774**	**1955**		**26698**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,39	114,64	1385,00		158774,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	1,07							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0065	0,534271		5207,00		2782,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,534271		2153,00		1150,29			
8.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0509	4,183751		16,00		67,00			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,534271		2891,00		1545,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,534271		1507,00		805,15			
8.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0011	0,090415		206,00		19,00			
8.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,460295		18,00		8,00			
8.8	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	12,904694	27,00				348,00		
8.9	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0131	1,076761	843,00				908,00		
8.10	2113-0208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0326	2,679573	1115,00				2988,00		
8.11	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,054887	302,00				621,00		
8.12	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,6029	131,751167	78,00				10277,00		
8.13	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,049317	143,00				7,00		
8.14	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,4045	115,44358	50,00				5772,00		
8.15	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1344	93,242575	32,00				2984,00		
8.16	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,0107	165,270492	10,00				1653,00		
8.17	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,024	1,972692	162,00				320,00		
9	**2106-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм**	**м**		**51,552**	**140,00**	**--**	**7217**	**--**	**7217**	**--**	**7795**
		СП - 8%				--	--	--	--		**577**	
10	**2106-0902-0404 РСНБ РК 2015**	**Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм**	**м**		**168,77421**	**204,00**	**--**	**34430**	**--**	**34430**	**--**	**37184**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2754**	
11	**2111-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**		**5,12915**	**8442,00**	**--**	**43300**	**--**	**43300**	**--**	**46764**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3464**	
12	**2203-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**		**230,8305**	**443,00**	**--**	**102258**	**--**	**102258**	**--**	**110439**
		СП - 8%				--	--	--	--		**8181**	
13	**2203-0201-0205 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**		**314,155**	**586,00**	**--**	**184095**	**--**	**184095**	**--**	**198822**
		СП - 8%				--	--	--	--		**14728**	
14	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**		**0,18**	**40787,14**	**4412,02**	**7342**	**794**	**3516**	**2926**	**11089**
		НР - 91%; СП - 8%				**16846,60**	**1017,29**	**3032**	**183**		**821**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	13,1	2,36	1285,84		3032,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,1206							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000486		4689,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000486		1507,00		0,73			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,14031		37,00		5,00			
14.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,114804		6177,00		709,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,114804		1507,00		173,01			
14.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,00216		5207,00		11,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00216		2153,00		4,65			
14.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	0,344862		166,00		57,00			
14.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,003132		2891,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,003132		1507,00		4,72			
14.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1827	12427,00				2270,00		
14.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,45	70,00				32,00		
14.11	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00252	57046,00				144,00		
14.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,01548	25492,00				395,00		
14.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,004518	47484,00				215,00		
14.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000139	31849,00				4,00		
14.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000414	211273,00				87,00		
14.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00231	0,000416	29,00				0,01		
14.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,3294	1022,00				337,00		
14.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,1143	278,00				32,00		
15	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса /сердечники/ в опалубке. Устройство**	м3	**0,6093**		**30619,09**	**4777,86**	**18656**	**2911**	**8904**	**6833**	**27528**
		НР - 91%; СП - 85%				**11228,25**	**1095,14**	**6841**	**667**		**2039**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	5,03	1360,93		6841,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,4406							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001645		4689,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001645		1507,00		2,48			
15.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,299105		37,00		11,00			
15.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,426327		6177,00		2633,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	0,426327		1507,00		642,47			
15.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,005118		5207,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,005118		2153,00		11,02			
15.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	1,268867		166,00		211,00			
15.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,007494		2891,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,007494		1507,00		11,29			
15.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61844	12427,00				7685,00		
15.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	1,52325	70,00				107,00		
15.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,004935	47484,00				234,00		
15.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000244	31849,00				8,00		
15.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,001523	211273,00				322,00		
15.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,000731	29,00				0,02		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,474645	1022,00				485,00		
15.16	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,225441	278,00				63,00		
16	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,05**		**-1509,46**	**-85,77**	**-45359**	**-2577**	**-10338**	**-27636**	**-78835**
		НР - 80%; СП - 8%				**-1079,66**	**-69,91**	**-32444**	**-2101**		**-5840**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	22,24	-1459,01		-32444,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	1,66							
16.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,41235		1418,00		2003,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,41235		-1262,00		-1782,39			
16.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,25242		2277,00		575,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,25242		-1262,00		-318,55			
16.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,561935	13335,00				7493,00		
16.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухсоноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	32,454	86,00				2791,00		
16.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001803	24119,00				43,00		
16.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,03606	278,00				10,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**756791**	**7456**	**522275**	**209281**	**1043358**
								227060	**1517**	**–**	**77284**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**676354**				
	Материалы		Тенге					**43615**				
	Всего заработная плата		Тенге						**228578**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**398223**				
		Накладные расходы	Тенге					**209282**				
		Сметная прибыль	Тенге					**70851**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**956487**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**166**
		Сметная заработная плата	Тенге						**228578**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**80437**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**80437**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6435**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**86872**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1043358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**166**
		Сметная заработная плата	Тенге						**228578**			
		РАЗДЕЛ 3.Колонны, ригели ГКЛ, стена подвала										
17	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки /РИГЕЛЬ/ подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**95,84775**		**2524,70**	**14,88**	**241987**	**1426**	**108402**	**119479**	**390384**
		НР - 90%; СП - 8%				**1378,84**	**6,22**	**132159**	**596**		**28917**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9779	93,73	1410,00		132159,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,3259							
17.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,162941		5207,00		848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,162941		2153,00		350,81			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	2,702907		16,00		43,00			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,162941		2891,00		471,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,162941		1507,00		245,55			
17.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,239619		206,00		49,00			
17.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,757197		18,00		14,00			
17.8	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	65,1573	82,00				5343,00		
17.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,8634	274,450447	126,00				34581,00		
17.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	62,301037	19,00				1184,00		
17.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	170,608995	60,00				10237,00		
17.12	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	15,33564	19,00				291,00		
17.13	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	14,329239	27,00				387,00		
17.14	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	62,924048	9,00				566,00		
17.15	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	2,223668	843,00				1875,00		
17.16	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,396194	302,00				724,00		
17.17	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	98,723183	443,00				43734,00		
17.18	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	35,176124	78,00				2744,00		
17.19	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	124,880033	1,00				125,00		
17.20	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,009585	143,00				1,00		
17.21	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	63,997543	50,00				3200,00		
17.22	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	67,122179	32,00				2148,00		
17.23	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	126,404013	10,00				1264,00		
18	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**275,4**		**895,29**	**4,87**	**246564**	**1341**	**77382**	**134654**	**411715**
		НР - 80%; СП - 8%				**609,44**	**1,73**	**167841**	**476**		**30497**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4247	116,96	1435,00		167841,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3029							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,08262		5207,00		430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,08262		2153,00		177,88			
18.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,1377		2277,00		314,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1377		1262,00		173,78			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,08262		2891,00		239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,08262		1507,00		124,51			
18.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	2,56122		140,00		359,00			
18.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	6,885	302,00				2079,00		
18.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	769,743	91,00				70047,00		
18.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,22032	143,00				32,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	32,24934	162,00				5224,00		
19	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены /ПОДВАЛ/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**13,74**		**2266,03**	**14,97**	**31135**	**206**	**15905**	**13599**	**48313**
						1093,46	**6,22**	**15024**	**85**		**3579**	
		НР - 90%; СП - 8%										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7895	10,85	1384,99		15024,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0467							
19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,023358		5207,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023358		2153,00		50,29			
19.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,287166		16,00		5,00			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,023358		2891,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023358		1507,00		35,20			
19.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,043968		206,00		9,00			
19.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,163506		18,00		3,00			
19.8	2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	0,7774	10,681475	140,00				1495,00		
19.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	28,862244	126,00				3637,00		
19.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	16,375332	19,00				311,00		
19.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	4,995864	60,00				300,00		
19.12	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	3,55866	27,00				96,00		
19.13	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,21984	843,00				185,00		
19.14	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,3435	302,00				104,00		
19.15	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	14,427	586,00				8454,00		
19.16	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	6,360246	78,00				496,00		
19.17	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	39,273042	1,00				39,00		
19.18	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,002748	143,00				0,39		
19.19	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	4,624884	50,00				231,00		
19.20	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	12,40722	32,00				397,00		
19.21	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	14,57127	10,00				146,00		
19.22	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,08244	162,00				13,00		
		КОРОБА ПОД МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ, КОЛОННЫ										
20	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены /КОРОБА, КОЛОННЫ/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**4,37**		**2881,33**	**14,97**	**12591**	**65**	**7748**	**4325**	**18270**
						1093,46	**6,22**	**4778**	**27**		**1353**	
		НР - 90%; СП - 8%										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7895	3,45	1384,88		4778,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0149							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,007429		5207,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,007429		2153,00		15,99			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,091333		16,00		1,00			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,007429		2891,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,007429		1507,00		11,20			
20.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,013984		206,00		3,00			
20.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,052003		18,00		0,94			
20.8	2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	0,7774	3,397238	140,00				476,00		
20.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	9,179622	126,00				1157,00		
20.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	5,208166	19,00				99,00		
20.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	1,588932	60,00				95,00		
20.12	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	1,13183	27,00				31,00		
20.13	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,06992	843,00				59,00		
20.14	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,10925	302,00				33,00		
20.15	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	9,177	586,00				5378,00		
20.16	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	2,022873	78,00				158,00		
20.17	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	12,490771	1,00				12,00		
20.18	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,000874	143,00				0,12		
20.19	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	1,470942	50,00				74,00		
20.20	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	3,94611	32,00				126,00		
20.21	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	4,634385	10,00				46,00		
20.22	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,02622	162,00				4,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**532278**	**3038**	**209437**	**272057**	**868682**
								319802	**1185**	--	**64346**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**532278**				
	Материалы		Тенге					**209438**				
	Всего заработная плата		Тенге						**320987**			
		Накладные расходы	Тенге					**272057**				
		Сметная прибыль	Тенге					**64347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**868682**				**226**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**320987**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**868682**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									**226**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**320987**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 4.Конструкции ГКЛ

21	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки ГКЛВ /санузлы/ подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**24**		**2671,99**	**14,88**	**64128**	**357**	**30679**	**29917**	**101569**
						1378,84	**6,22**	**33092**	**149**		**7524**	

НР - 90%; СП - 8%

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9779	23,47	1409,99		33092,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0816							
21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0408		5207,00		212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0408		2153,00		87,84			
21.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,6768		16,00		11,00			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0408		2891,00		118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0408		1507,00		61,49			
21.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,06		206,00		12,00			
21.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,1896		18,00		3,00			
21.8	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	16,3152	82,00				1338,00		
21.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,8634	68,7216	126,00				8659,00		
21.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	15,6	19,00				296,00		
21.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	42,72	60,00				2563,00		
21.12	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	3,84	19,00				73,00		
21.13	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	3,588	27,00				97,00		
21.14	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	15,756	9,00				142,00		
21.15	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,5568	843,00				469,00		
21.16	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,6	302,00				181,00		
21.17	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	24,72	586,00				14486,00		
21.18	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	8,808	78,00				687,00		
21.19	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	31,2696	1,00				31,00		
21.20	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,0024	143,00				0,34		
21.21	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	16,0248	50,00				801,00		
21.22	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	16,8072	32,00				538,00		
21.23	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	31,6512	10,00				317,00		
22	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**24**		**895,29** **609,44**	**4,87** **1,73**	**21487** **14627**	**117** **41**	**6743**	**11735** **2658**	**35879**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4247	10,19	1435,03		14627,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0264							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0072		5207,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072		2153,00		15,50			
22.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,012		2277,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,012		1262,00		15,14			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0072		2891,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072		1507,00		10,85			
22.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	0,2232		140,00		31,00			
22.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,6	302,00				181,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	67,08	91,00				6104,00		
22.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,0192	143,00				3,00		
22.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	2,8104	162,00				455,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**85615**	**474**	**37422**	**41652**	**137448**
								47719	**191**	--	**10182**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**85615**				
	Материалы		Тенге					**37422**				
	Всего заработная плата		Тенге						**47910**			
		Накладные расходы	Тенге					**41652**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**137448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**47910**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**137448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**47910**			
		РАЗДЕЛ 5.Полы отм.-3,620										
23	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /90мм/. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,7**		**767,40**	**30,28**	**13583**	**536**	**4492**	**8308**	**23643**
		НР - 94%; СП - 8%				**483,33**	**16,03**	**8555**	**284**		**1751**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,441	7,81	1096,01		8555,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2248							
23.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,60539		15,00		24,00			
23.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,22479		2277,00		512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,22479		1262,00		283,68			
23.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,36108	12391,00				4474,00		
23.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,6195	29,00				18,00		
24	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм /70мм/ изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**17,7**		**1040,17**	**71,82**	**18411**	**1271**	**15660**	**2009**	**22053**
		НР - 94%; СП - 8%				**83,63**	**37,10**	**1480**	**657**		**1634**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0763	1,35	1095,78		1480,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0372							
24.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3248	5,74896		15,00		86,00			
24.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0294	0,52038		2277,00		1185,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,52038		1262,00		656,72			
24.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0714	1,26378	12391,00				15659,00		
25	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0160535**		**20698,15**	**1469,14**	**332**	**24**	--	**290**	**672**
		НР - 91%; СП - 8%				**19197,65**	**676,02**	**308**	**11**		**50**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	14,37	0,2307	1335,18		308,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0061							
25.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,002569		5207,00		13,00			
		в.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,002569		2153,00		5,53			
25.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,003532		2891,00		10,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,003532		1507,00		5,32			
25.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,004495	112,00				0,50		
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0160535	249258,00	--	4001	--	4001	--	4322
		СП - 8%				--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					36328	1831	24153	10607	50690
								10343	951	--	3755	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36328				
	Материалы		Тенге					20152				
	Всего заработная плата		Тенге						11295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4001				
		Накладные расходы	Тенге					10607				
		Сметная прибыль	Тенге					3755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					50690				10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						11295			
		Сметная заработная плата	Тенге					50690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						11295			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6.Полы отм.0,000-11,76 /ковролин/										
27	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	679,93		1535,82	15,79	1044249	10737	687233	328545	1482618
		НР - 94%; СП - 8%				509,29	4,76	346279	3236		109824	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3885	264,13	1311,00		346279,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	2,38							
27.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,951902		4689,00		4463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,951902		1507,00		1434,52			
27.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0584	39,707912		12,00		476,00			
27.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1,427853		2277,00		3251,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,427853		1262,00		1801,95			
27.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,032	21,75776		117,00		2546,00			
27.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	1,087888	90,00				98,00		
27.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	4,623524	29,00				134,00		
27.9	2205-0103-0405	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	3807,608	129,00				491181,00		
27.10	2205-0103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	2175,776	90,00				195820,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					1044249	10737	687233	328545	1482618
								346279	3236	--	109824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1044249				
	Материалы		Тенге					687233				
	Всего заработная плата		Тенге						349516			
		Накладные расходы	Тенге					328545				
		Сметная прибыль	Тенге					109824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1482618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					349516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1482618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					349516			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство полов из плитки									
		ПАННО									
28	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	20	2153,36	80,56	43067	1611	4702	35276	84611
		НР - 94%; СП - 8%			1837,72	38,67	36754	773		6267	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,4 28,04	1310,99		36754,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294 0,588							
28.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036 0,072		4689,00		338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036 0,072		1507,00		108,50			
28.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023 0,46		2277,00		1047,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023 0,46		1262,00		580,52			
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028 0,056		2891,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028 0,056		1507,00		84,39			
28.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088 0,176		117,00		21,00			
28.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156 0,312		140,00		44,00			
28.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005 0,1	90,00				9,00		
28.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001 0,02	29,00				0,58		
28.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5 90	40,00				3600,00		
28.11	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6 12	64,00				768,00		
28.12	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1 2	162,00				324,00		
29		**Покрытие керамогранит /панно/**	м2	20	9107,14	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%			--	--	--	--		14571	
		ТЕХПОМЕЩЕНИЯ									
30	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	115,9	5483,66	80,56	635556	9337	413227	204425	907180
		НР - 94%; СП - 8%			1837,72	38,67	212992	4482		67198	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,4 162,47	1311,00		212992,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294 3,41							
30.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036 0,41724		4689,00		1956,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036 0,41724		1507,00		628,78			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023 2,6657		2277,00		6070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023 2,6657		1262,00		3364,11			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028 0,32452		2891,00		938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028 0,32452		1507,00		489,05			
30.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088 1,01992		117,00		119,00			
30.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156 1,80804		140,00		253,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,5795	90,00				52,00		
30.9	2206-0301-1206	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	118,218	3265,00				385982,00		
30.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,1159	29,00				3,00		
30.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	521,55	40,00				20862,00		
30.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	69,54	64,00				4451,00		
30.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	11,59	162,00				1878,00		
31	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	70,4		1839,40	13,46	129493	948	101246	25998	167931
		НР - 94%; СП - 8%				387,77	5,10	27299	359		12439	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2849	20,06	1361,01		27299,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,2323							
31.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,14784		12,00		2,00			
31.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,02112		5207,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02112		2153,00		45,47			
31.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,023936		2277,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,023936		1262,00		30,21			
31.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,704		84,00		59,00			
31.7	3301-0201-0102	Автомобили борговые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,187968		3844,00		723,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,187968		1507,00		283,27			
31.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,011264	29,00				0,33		
31.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	45,056	57,00				2568,00		
31.10	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	4,224	64,00				270,00		
31.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	71,104	1384,00				98408,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**990259**	**11896**	**701318**	**265699**	**1356436**
								277045	**5614**	–	**100475**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**990259**				
	Материалы		Тенге					**519176**	**282659**			
	Всего заработная плата		Тенге					**182143**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**265700**				
		Накладные расходы	Тенге					**100477**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1356436**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге									**215**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**282659**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**1356436**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									**215**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**282659**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 8. Санузел VIP, мрамор

тип П1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит мраморных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	6,9		**1841,16** **1200,26**	**138,79** **67,67**	**12704** **8282**	**958** **467**	**3464**	**8224** **1674**	**22602**
		НР - 94%; СП - 8%										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	6,2	1336,03		8282,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,3077							
32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,01794		5207,00		93,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,01794		2153,00		38,62			
32.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0345		2277,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0345		1262,00		43,54			
32.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,19734		84,00		17,00			
32.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,2553		2891,00		738,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,2553		1507,00		384,74			
32.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,06072		117,00		7,00			
32.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,17112		140,00		24,00			
32.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,138	90,00				12,00		
32.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,013248	29,00				0,38		
32.11	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	52,785	57,00				3009,00		
32.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	5,175	64,00				331,00		
32.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,69	162,00				112,00		
33		**Плиты из мрамора**	**м2**	**6,9**		**46992,86** --	**--** --	**324251** --	**--** --	**324251**	**--** 25940	**350191**
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**336955** **8282**	**958** **467**	**327715** --	**8224** **27614**	**372793**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**336955**				
		Материалы	Тенге					**3465**				
		Всего заработная плата	Тенге						**8749**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**324251**				
		Накладные расходы	Тенге					**8224**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27614**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**372793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8749**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**372793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8749**			
		РАЗДЕЛ 9.Отделка помещений. Потолки										
		потолок отм.+4,120										
		тип 1										
34	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**298,2**		**1335,08** **900,34**	**7,60** **2,71**	**398120** **268482**	**2267** **809**	**127371**	**215433** **49084**	**662638**
		НР - 80%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	180,92	1484,00		268482,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,5069							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1491		5207,00		776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1491		2153,00		321,01			
34.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,20874		2277,00		475,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,20874		1262,00		263,43			
34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1491		2891,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1491		1507,00		224,69			
34.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	4,1748		140,00		584,00			
34.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,455	302,00				2251,00		
34.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1250,0544	91,00				113755,00		
34.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,38766	143,00				55,00		
34.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	69,80862	162,00				11309,00		
		потолок отм.+8,240										
						тип 1						
35	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**23,37**		**1335,08**	**7,60**	**31201**	**178**	**9982**	**16884**	**51931**
		НР - 80%; СП - 8%				**900,34**	**2,71**	**21041**	**63**		**3847**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	14,18	1484,00		21041,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0397							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,011685		5207,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,011685		2153,00		25,16			
35.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,016359		2277,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,016359		1262,00		20,65			
35.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,011685		2891,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,011685		1507,00		17,61			
35.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,32718		140,00		46,00			
35.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,58425	302,00				176,00		
35.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	97,96704	91,00				8915,00		
35.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,030381	143,00				4,00		
35.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	5,470917	162,00				886,00		
		потолок отм.+11,760										
						тип 1						
36	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**300,37**		**1335,08**	**7,60**	**401017**	**2284**	**128297**	**217001**	**667460**
		НР - 80%; СП - 8%				**900,34**	**2,71**	**270436**	**815**		**49441**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	182,23	1484,00		270436,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,5106							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,150185		5207,00		782,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,150185		2153,00		323,35			
36.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,210259		2277,00		479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,210259		1262,00		265,35			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,150185		2891,00		434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,150185		1507,00		226,33			
36.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	4,20518		140,00		589,00			
36.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,50925	302,00				2268,00		
36.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1259,15104	91,00				114583,00		
36.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,390481	143,00				56,00		
36.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	70,316617	162,00				11391,00		
		лестницы										
37	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**36,8**		**1335,08**	**7,60**	**49131**	**280**	**15718**	**26586**	**81774**
		НР - 80%; СП - 8%				**900,34**	**2,71**	**33133**	**100**		**6057**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	22,33	1484,02		33133,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0626							
37.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0184		5207,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0184		2153,00		39,62			
37.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02576		2277,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02576		1262,00		32,51			
37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0184		2891,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0184		1507,00		27,73			
37.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,5152		140,00		72,00			
37.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,92	302,00				278,00		
37.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	154,2656	91,00				14038,00		
37.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,04784	143,00				7,00		
37.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	8,61488	162,00				1396,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**879469**	**5008**	**281368**	**475904**	**1463803**
								593092	**1787**	–	**108429**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**879469**				
	Материалы		Тенге					**281369**				
	Всего заработная плата		Тенге						**594879**			
		Накладные расходы	Тенге					**475903**				
		Сметная прибыль	Тенге					**108430**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1463802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401
		Сметная заработная плата	Тенге						**594879**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**1463802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401
		Сметная заработная плата	Тенге						**594879**			
		РАЗДЕЛ 10.Подвесные конструкции										
38	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**193,9**		**2524,70**	**14,88**	**489540**	**2884**	**219299**	**241707**	**789747**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				1378,84	6,22	267357	1206		58500	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9779	189,61	1410,00		267357,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,6593							
38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,32963		5207,00		1716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,32963		2153,00		709,69			
38.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	5,46798		16,00		87,00			
38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,32963		2891,00		953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,32963		1507,00		496,75			
38.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,48475		206,00		100,00			
38.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	1,53181		18,00		28,00			
38.8	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	131,81322	82,00				10809,00		
38.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,8634	555,21326	126,00				69957,00		
38.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	126,035	19,00				2395,00		
38.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	345,142	60,00				20709,00		
38.12	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	10 шт.	0,16	31,024	19,00				589,00		
38.13	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,1495	28,98805	27,00				783,00		
38.14	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	1000 шт.	0,6565	127,29535	9,00				1146,00		
38.15	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	кг	0,0232	4,49848	843,00				3792,00		
38.16	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	м2	0,025	4,8475	302,00				1464,00		
38.17	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	кг	1,03	199,717	443,00				88475,00		
38.18	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	шт.	0,367	71,1613	78,00				5551,00		
38.19	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	м3	1,3029	252,63231	1,00				253,00		
38.20	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м	0,0001	0,01939	143,00				3,00		
38.21	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	129,46703	50,00				6473,00		
38.22	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	135,78817	32,00				4345,00		
38.23	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	255,71532	10,00				2557,00		
39	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**438,6**		**1335,08**	**7,60**	**585565**	**3335**	**187340**	**316864**	**974624**
						900,34	**2,71**	**394890**	**1190**		**72194**	
		НР - 80%; СП - 8%				1484,00		394890,00				
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	266,1							
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,7456							
39.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,2193		5207,00		1142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2193		2153,00		472,15			
39.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,30702		2277,00		699,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,30702		1262,00		387,46			
39.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2193		2891,00		634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2193		1507,00		330,49			
39.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	6,1404		140,00		860,00			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

18

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	10,965	302,00				3311,00		
39.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1838,6112	91,00				167314,00		
39.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,57018	143,00				82,00		
39.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	102,67626	162,00				16634,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**1075105**	**6219**	**406639**	**558571**	**1764371**
								662247	**2397**	--	130694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1075105**				
	Материалы		Тенге					**406639**				
	Всего заработная плата		Тенге						**664644**			
		Накладные расходы	Тенге					**558571**				
		Сметная прибыль	Тенге					**130694**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1764371**				**457**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**664644**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**1764371**				**457**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**664644**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 11.Отделка помещений. Стены

стены отм.-3,650 — **тип 1**

40	**1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	82,3		**663,60**	**3,24**	**54615**	**267**	**17887**	**29242**	**90565**
						443,02	**1,11**	**36461**	**91**		6709	
		НР - 80%; СП - 8%				1410,01		36461,00				
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3142	25,86							
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0576				86,00			
40.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01646		5207,00		35,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01646		2153,00		56,00			
40.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,02469		2277,00		31,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02469		1262,00		48,00			
40.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01646		2891,00		24,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01646		1507,00		77,00			
40.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0067	0,55141		140,00			621,00		
40.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,0575	302,00				15698,00		
40.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	172,5008	91,00				7,00		
40.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,04938	143,00				1561,00		
40.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	9,63733	162,00						

тип 3

41	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя**	**м2 отделываемой поверхности**	278,5		**2097,23**	**19,02**	**584080**	**5298**	**294007**	**229305**	**878455**
						1022,53	**6,66**	**284775**	**1856**		65071	
		НР - 80%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,7252	201,97	1410,00		284775,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,5848							
41.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,3342		5207,00		1740,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,3342		2153,00		719,53			
41.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,5013		2277,00		1141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,5013		1262,00		632,64			
41.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,3342		2891,00		966,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,3342		1507,00		503,64			
41.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0372	10,3602		140,00		1450,00			
41.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,178	3113,073	91,00				283290,00		
41.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	1,114	143,00				159,00		
41.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,234	65,169	162,00				10557,00		
		тип 4										
42	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,7**		**1509,46**	**85,77**	**13132**	**746**	**2993**	**8001**	**22824**
		НР - 80%; СП - 8%				**1079,66**	**69,91**	**9393**	**608**		**1691**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	6,44	1458,99		9393,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,482							
42.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,4089		1418,00		580,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,4089		1262,00		516,03			
42.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,07308		2277,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,07308		1262,00		92,23			
42.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,16269	13335,00				2169,00		
42.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	9,396	86,00				808,00		
42.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000522	24119,00				13,00		
42.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,01044	278,00				3,00		
		стены отм.0,000										
		тип 2										
43	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**112,419**		**1509,46**	**85,77**	**169692**	**9642**	**38676**	**103387**	**294925**
		НР - 80%; СП - 8%				**1079,66**	**69,91**	**121374**	**7860**		**21846**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	83,19	1459,00		121374,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	6,23							
43.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,283693		1418,00		7492,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	5,283693		1262,00		6668,02			
43.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,94432		2277,00		2150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,94432		1262,00		1191,73			
43.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	2,102235	13335,00				28033,00		
43.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	121,41252	86,00				10441,00		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

1	2	3	4	5	20	6	7	8	9	10	11	12
43.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006745	24119,00				163,00		
43.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,134903	278,00				38,00		
		тип 4										
44	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28**		**1509,46**	**85,77**	**42265**	**2402**	**9633**	**25750**	**73457**
						1079,66	**69,91**	**30230**	**1958**		**5441**	
		НР - 80%; СП - 8%				1458,98		30230,00				
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	20,72							
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	1,55							
44.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,316		1418,00		1866,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,316		1262,00		1660,79			
44.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,2352		2277,00		536,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,2352		1262,00		296,82			
44.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,5236	13335,00				6982,00		
44.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	30,24	86,00				2601,00		
44.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00168	24119,00				41,00		
44.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,0336	278,00				9,00		
		стены отм.+4,120										
		тип 2										
45	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100,198**		**1509,46**	**85,77**	**151245**	**8594**	**34471**	**92148**	**262864**
						1079,66	**69,91**	**108180**	**7005**		**19471**	
		НР - 80%; СП - 8%				1459,00		108180,00				
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	74,15							
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	5,55							
45.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,709306		1418,00		6678,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	4,709306		1262,00		5943,14			
45.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,841663		2277,00		1916,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,841663		1262,00		1062,18			
45.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	1,873703	13335,00				24986,00		
45.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	108,21384	86,00				9306,00		
45.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006012	24119,00				145,00		
45.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,120238	278,00				33,00		
46	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя**	**м2 отделываемой поверхности**	**170,17**		**2097,23**	**19,02**	**356886**	**3237**	**179645**	**140111**	**536757**
						1022,53	**6,66**	**174004**	**1134**		**39760**	
		НР - 80%; СП - 8%				1410,00		174004,00				
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,7252	123,41							
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3574							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,204204		5207,00		1063,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,204204		2153,00		439,65			
46.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,306306		2277,00		697,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,306306		1262,00		386,56			
46.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,204204		2891,00		590,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,204204		1507,00		307,74			
46.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0372	6,330324		140,00		886,00			
46.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,178	1902,16026	91,00				173097,00		
46.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,68068	143,00				97,00		
46.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,234	39,81978	162,00				6451,00		
		тип 4										
47	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,7**		**1509,46**	**85,77**	**25208**	**1432**	**5746**	**15358**	**43812**
						1079,66	**69,91**	**18030**	**1168**		**3245**	
		НР - 80%; СП - 8%										
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	12,36	1458,97		18030,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,9252							
47.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,7849		1418,00		1113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,7849		1262,00		990,54			
47.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,14028		2277,00		319,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,14028		1262,00		177,03			
47.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,31229	13335,00				4164,00		
47.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	18,036	86,00				1551,00		
47.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001002	24119,00				24,00		
47.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,02004	278,00				6,00		
		стены отм.+8,240										
		тип 2										
48	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,634**		**1509,46**	**85,77**	**70392**	**4000**	**16043**	**42887**	**122342**
						1079,66	**69,91**	**50349**	**3260**		**9062**	
		НР - 80%; СП - 8%										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	34,51	1459,00		50349,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	2,58							
48.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,191798		1418,00		3108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,191798		1262,00		2766,05			
48.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,391726		2277,00		892,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,391726		1262,00		494,36			
48.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,872056	13335,00				11629,00		
48.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	50,36472	86,00				4331,00		
48.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,002798	24119,00				67,00		
48.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,055961	278,00				16,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя**	**м2 отделываемой поверхности**	**148,4**		**2097,23**	**19,02**	**311230**	**2823**	**156663**	**122186**	**468089**
		НР - 80%; СП - 8%				**1022,53**	**6,66**	**151744**	**989**		**34673**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,7252	107,62	1410,00		151744,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3116							
49.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,17808		5207,00		927,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,17808		2153,00		383,41			
49.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,26712		2277,00		608,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,26712		1262,00		337,11			
49.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,17808		2891,00		515,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,17808		1507,00		268,37			
49.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0372	5,52048		140,00		773,00			
49.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,178	1658,8152	91,00				150952,00		
49.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,5936	143,00				85,00		
49.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,234	34,7256	162,00				5626,00		
						тип 4						
50	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,7**		**1509,46**	**85,77**	**25208**	**1432**	**5746**	**15358**	**43812**
		НР - 80%; СП - 8%				**1079,66**	**69,91**	**18030**	**1168**		**3245**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	12,36	1458,97		18030,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,9252							
50.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,7849		1418,00		1113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,7849		1262,00		990,54			
50.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,14028		2277,00		319,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,14028		1262,00		177,03			
50.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,31229	13335,00				4164,00		
50.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	18,036	86,00				1551,00		
50.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001002	24119,00				24,00		
50.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,02004	278,00				6,00		
		стены отм.+11,760										
						тип 2						
51	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**116,095**		**1509,46**	**85,77**	**175241**	**9958**	**39940**	**106768**	**304569**
		НР - 80%; СП - 8%				**1079,66**	**69,91**	**125343**	**8117**		**22561**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	85,91	1459,00		125343,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	6,43							
51.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,456465		1418,00		7737,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	5,456465		1262,00		6886,06			
51.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,975198		2277,00		2221,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,975198		1262,00		1230,70			
51.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	2,170977	13335,00				28950,00		
51.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	125,3826	86,00				10783,00		
51.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006966	24119,00				168,00		
51.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,139314	278,00				39,00		
52	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя**	**м2 отделываемой поверхности**	**151,55**		**2097,23**	**19,02**	**317836**	**2883**	**159988**	**124780**	**478025**
						1022,53	**6,66**	**154965**	**1010**		**35409**	
		НР - 80%; СП - 8%				1410,00		154965,00				
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,7252	109,9							
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3183							
52.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,18186		5207,00		947,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,18186		2153,00		391,54			
52.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,27279		2277,00		621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,27279		1262,00		344,26			
52.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,18186		2891,00		526,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,18186		1507,00		274,06			
52.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0372	5,63766		140,00		789,00			
52.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,178	1694,0259	91,00				154156,00		
52.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,6062	143,00				87,00		
52.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,234	35,4627	162,00				5745,00		
							тип 4					
53	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,6**		**1509,46**	**85,77**	**37133**	**2110**	**8463**	**22624**	**64537**
						1079,66	**69,91**	**26560**	**1720**		**4781**	
		НР - 80%; СП - 8%				1459,02		26560,00				
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	18,2							
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	1,36							
53.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,1562		1418,00		1639,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,1562		1262,00		1459,12			
53.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,20664		2277,00		471,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,20664		1262,00		260,78			
53.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,46002	13335,00				6134,00		
53.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08	26,568	86,00				2285,00		
53.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001476	24119,00				36,00		
53.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,02952	278,00				8,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**2334161**	**54826**	**969901**	**1077905**	**3685033**
								1309438	**37943**	**--**	**272965**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2334161**				
		Материалы	Тенге					**969897**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге				1077905	1347382			
		Накладные расходы	Тенге				272965				
		Сметная прибыль	Тенге				3685031				944
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					1347382			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3685031				
		Сметная заработная плата	Тенге								944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч					1347382			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 12.Облицовка

54	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	253,26		1933,02	35,69	489558	9040	60037	340209	896148
						1660,28	18,87	420481	4780		66381	
		НР - 80%; СП - 8%	чел-ч	1,18	298,21	1410,00		420481,00				
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0148	3,75							
54.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0004	0,101304		4689,00		475,00			
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	чел-ч	0,0004	0,101304		1507,00		152,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,014	3,54564		2277,00		8073,00			
54.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	чел-ч	0,014	3,54564		1262,00		4474,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0004	0,101304		2891,00		293,00			
54.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,0004	0,101304		1507,00		152,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0056	1,418256		140,00		199,00			
54.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	кг	0,005	1,2663	90,00				114,00		
54.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,46	116,4996	78,00				9087,00		
54.8	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	м3	0,013	3,29238	29,00				95,00		
54.9	2113-0703-1405	Вода техническая	кг	3,98	1007,9748	40,00				40319,00		
54.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,254	64,32804	162,00				10421,00		
54.11	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007										
55		**Плитка керамическая 20х30 /белая/**	м2	253,26		1866,96	--	472827	--	472827	--	510654
		СП - 8%				--	--	--	--		37826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					962385	9040	532864	340209	1406802
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					420481	4780	--	104207	
		Материалы	Тенге					962385				
		Всего заработная плата	Тенге					60037				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						425261			
		Накладные расходы	Тенге					472827				
		Сметная прибыль	Тенге					340209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					104208				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1406801				302
		Сметная заработная плата	Тенге						425261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	чел.-ч					1406801				302
		Нормативная трудоемкость	Тенге						425261			
		Сметная заработная плата										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.лестницы									
56	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**252**	**1509,46**	**85,77**	**380383**	**21615**	**86694**	**231754**	**661109**
		НР - 80%; СП - 8%			**1079,66**	**69,91**	**272074**	**17619**		**48971**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74 186,48	1459,00		272074,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554 13,96							
56.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047 11,844		1418,00		16795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047 11,844		1262,00		14947,13			
56.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084 2,1168		2277,00		4820,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084 2,1168		1262,00		2671,40			
56.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187 4,7124	13335,00				62840,00		
56.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	1,08 272,16	86,00				23406,00		
56.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006 0,01512	24119,00				365,00		
56.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012 0,3024	278,00				84,00		
57	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя**	**м2 отделываемой поверхности**	**252**	**1048,62**	**9,51**	**264252**	**2397**	**133016**	**103743**	**397434**
		НР - 80%; СП - 8%			**511,27**	**3,33**	**128839**	**840**		**29440**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3626 91,38	1410,00		128839,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021 0,5292							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006 0,1512		5207,00		787,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006 0,1512		2153,00		325,53			
57.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009 0,2268		2277,00		516,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009 0,2268		1262,00		286,22			
57.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006 0,1512		2891,00		437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006 0,1512		1507,00		227,86			
57.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0186 4,6872		140,00		656,00			
57.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,589 1408,428	91,00				128167,00		
57.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,002 0,504	143,00				72,00		
57.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117 29,484	162,00				4776,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**644635**	**24012**	**219710**	**335497**	**1058543**
							400913	**18458**	–	**78411**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**644635**				
	Материалы		Тенге				**219710**				
	Всего заработная плата		Тенге					**419371**			
		Накладные расходы	Тенге				**335497**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78411**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1058543**				**292**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**419371**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1058543**				**292**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						419371			
		РАЗДЕЛ 14.Отделка помещений. Колонны										
58	**1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,39**		**2041,79**	**1,93**	**64092**	**61**	**7956**	**44860**	**117668**
		НР - 80%; СП - 8%				**1786,40**	--	56075	--		**8716**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	1,12	35,16	1595,00		56075,00				
58.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316	0,991924		61,00		61,00			
58.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	0,59641	13335,00				7953,00		
58.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,109865	29,00				3,00		
59	**1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями /с огрунтовкой/. Сухими смесями на гипсовой основе в 2 слоя**	**м2 отделываемой поверхности**	**107,95**		**2097,23**	**19,02**	**226396**	**2054**	**113960**	**88881**	**340500**
		НР - 80%; СП - 8%				**1022,53**	**6,66**	**110382**	719		**25222**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,7252	78,29	1410,00		110382,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,2267							
59.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,12954		5207,00		675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,12954		2153,00		278,90			
59.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,19431		2277,00		442,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,19431		1262,00		245,22			
59.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,12954		2891,00		375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,12954		1507,00		195,22			
59.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0372	4,01574		140,00		562,00			
59.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,178	1206,6651	91,00				109807,00		
59.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,4318	143,00				62,00		
59.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,234	25,2603	162,00				4092,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**290488**	**2114**	**121916**	**133741**	**458168**
								166457	**719**	--	**33938**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**290488**				
	Материалы		Тенге					**121917**				
	Всего заработная плата		Тенге						**167177**			
		Накладные расходы	Тенге					**133741**				
		Сметная прибыль	Тенге					**33938**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**458168**				**114**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**167177**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**458168**				**114**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**167177**			
		РАЗДЕЛ 15.Витражные перегородки, раздвижная перегородка										

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные /перегородки/ в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	38		8295,41 7793,70	496,71 258,85	315225 296161	18875 9836	189	211138 42109	568472
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	4,98	189,24	1565,00		296161,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	7,43		12,00		26,00			
60.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	2,1508		4652,00		3536,00			
60.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,76		1801,00		1368,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,76		2277,00		14709,00			
60.5	3105-0602-0401	Подьемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	6,46		1262,00		8152,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	6,46		2891,00		604,00			
60.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,209		1507,00		314,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,209					190,00		
60.7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00038	499611,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					315225 296161	18875 9836	189 –	211138 42109	568472
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					315225				
		Материалы	Тенге					190				
		Всего заработная плата	Тенге						305997			
		Накладные расходы	Тенге					211138				
		Сметная прибыль	Тенге					42109				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					568472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
		Сметная заработная плата	Тенге						305997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					568472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
		Сметная заработная плата	Тенге						305997			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									15780651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5098670				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						156483			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						89083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5077914		
		- Накладные расходы	Тенге									4278642
		- Сметная прибыль	Тенге									1168932

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	15 780 651
Налог на добавленную стоимость 12%	1 893 678
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	17 674 329

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" ____________ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" ____________ **Седов Д.А.**

Расценки соответствуют утв смете Дариму 18.09.20

Объем выполненных работ подтверждаю