Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

Форма 2В

Объект: Административное здание (Отопление, теплоснабжение)

Договор: № _____

АКТ №3

о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление и теплоснабжение												
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	27,6945		1284,03	16,84	35560	466	13753	21085	61178
						770,59	6,31	21341	175		4532	
		НР - 98%; СП - 8%										
2	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	499		1866,00	--	931134	--	931134	--	1005625
						--	--	--	--		74491	
		СП - 8%										
3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	11,265		1284,03	16,84	14465	190	5594	8577	24885
						770,59	6,31	8681	71		1843	
		НР - 98%; СП - 8%										
4	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	203		1866,00	--	378798	--	378798	--	409102
						--	--	--	--		30304	
		СП - 8%										
5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	56		557,27	0,58	31207	32	2793	27831	63761
						506,82	0,30	28382	17		4723	
		НР - 98%; СП - 8%										
6	2304-1008-0202 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	шт.	91		4437,00	--	403767	--	403767	--	436068
						--	--	--	--		32301	
		СП - 8%										
7	2305-1207-0101 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С**	шт.	91		3972,00	--	361452	--	361452	--	390368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28916	
8	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	5	6473,00	--	32365	--	32365	--	34954
					--	--	--	--		2589	
		СП - 8%									
9	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	29	331,08	0,58	9601	17	723	8693	19757
					305,56	0,30	8861	9		1464	
		НР - 98%; СП - 8%									
10	2304-1008-0111 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	96	6407,00	--	615072	--	615072	--	664278
					--	--	--	--		49206	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2813422	705	2745451	66186	3109976
							67265	271	--	230369	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2813422				
	Материалы		Тенге				22864				
	Всего заработная плата		Тенге					67536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2722588				
	Сдача и испытание		Тенге				894				
		Накладные расходы	Тенге				66185				
		Сметная прибыль	Тенге				230369				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3109976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					67536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3109976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					67536			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
11	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	229,75	1315,60	12,43	302260	2857	3062	290447	640124
					1289,84	0,15	296341	34		47417	
		НР - 98%; СП - 8%									
12	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	229,75	145,00	--	33314	--	33314	--	35979
					--	--	--	--		2665	
		СП - 8%									
13	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	159,5	1402,69	14,72	223729	2348	2023	215000	473827
					1375,29	0,18	219358	29		35098	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	159,5	242,00 --	-- --	38599 --	-- --	38599	-- 3088	41687
15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	389,25	668,51 330,22	72,28 37,68	260219 128536	28133 14665	103550	108833 29524	398576
16	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	229,75	199,00 --	-- --	45720 --	-- --	45720	-- 3658	49378
17	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	159,5	256,00 --	-- --	40832 --	-- --	40832	-- 3267	44099
18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	129	914,26 849,41	41,00 16,43	117939 109574	5289 2119	3076	109459 18192	245590
19	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	80	414,00 --	-- --	33120 --	-- --	33120	-- 2650	35770
20	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	8	435,00 --	-- --	3480 --	-- --	3480	-- 278	3758
21	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	16	782,00 --	-- --	12512 --	-- --	12512	-- 1001	13513
22	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	25	965,00 --	-- --	24125 --	-- --	24125	-- 1930	26055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	215	668,51	72,28	143731	15539	57196	60113	220151
		НР - 76%; СП - 8%			330,22	37,68	70996	8100		16308	
24	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	80	262,00	--	20960	--	20960	--	22637
		СП - 8%			--	--	--	--		1677	
25	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16	354,00	--	5664	--	5664	--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
26	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	35	389,00	--	13615	--	13615	--	14704
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
27	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	8	528,00	--	4224	--	4224	--	4562
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
28	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	79	538,00	--	42502	--	42502	--	45902
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
		запорная арматура									
29	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	676,11	2,32	2704	9	277	2372	5483
		НР - 98%; СП - 8%			604,45	0,66	2418	3		406	
30	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	25835,00	--	77505	--	77505	--	83705
		СП - 8%			--	--	--	--		6200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2305-1310-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	41400,00	--	41400	--	41400	--	44712
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**25**	2419,96	87,01	60499	2175	7425	50250	119609
		НР - 98%; СП - 8%			2035,95	15,07	50899	377		8860	
33	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12**	4702,00	--	56424	--	56424	--	60938
		СП - 8%			--	--	--	--		4514	
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	2448,87	115,92	2449	116	297	2025	4832
		НР - 98%; СП - 8%			2035,95	30,14	2036	30		358	
35	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1**	4397,18	276,24	4397	276	520	3594	8631
		НР - 98%; СП - 8%			3601,00	66,74	3601	67		639	
36	2304-0103-3403 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**1**	26456,00	--	26456	--	26456	--	28572
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
37	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**1**	28392,00	--	28392	--	28392	--	30663
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
38	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**8**	2909,86	--	23279	--	19355	3845	29294
		НР - 98%; СП - 8%			490,44	--	3924	--		2170	
39	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	1267,00	--	10136	--	10136	--	10947
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1700187	56743	755761	845938	2749815
							887683	25423	--	203690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				534965				
	Материалы		Тенге				160745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					222298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131015				
		Накладные расходы	Тенге				168946				
		Сметная прибыль	Тенге				56313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				760224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					222298			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1165222				
	Материалы		Тенге				36036				
	Всего заработная плата		Тенге					690808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				427965				
	Сдача и испытание		Тенге				114				
		Накладные расходы	Тенге				676992				
		Сметная прибыль	Тенге				147377				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1989591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					690808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2749815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
		Сметная заработная плата	Тенге					913106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5859791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				954947				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25695			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3501212		
		- Накладные расходы	Тенге							912124	
		- Сметная прибыль	Тенге							434059	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**5 859 791**
Налог на добавленную стоимость 12%	703 175
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**6 562 966**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Расценки соответствуют утв. смете. Дарину 18.09.20

Объемы выполненных работ подтверждаю

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы
Объект: Административное здание (Водопровод, канализация)

Форма 2В

Договор: № _____

АКТ №4

о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1												
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	157,31		3248,15 652,53	37,96 16,73	510967 102650	5971 2631	402346	103175 49131	663273
2	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	157,31		1842,00 --	-- --	289765 --	-- --	289765	-- 23181	312946
3	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	1		230,00 --	-- --	230 --	-- --	230	-- 18	248
4	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2		9912,00 --	-- --	19824 --	-- --	19824	-- 1586	21410
5	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1		18522,00 --	-- --	18522 --	-- --	18522	-- 1482	20004
6	2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	20		832,00 --	-- --	16640 --	-- --	16640	-- 1331	17971
7	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	10		22204,00	--	222040	--	222040	--	239803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17763	
8	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	82	199,00	--	16318	--	16318	--	17623
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
9	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	110	262,00	--	28820	--	28820	--	31126
		СП - 8%			--	--	--	--		2306	
10	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	50	310,00	--	15500	--	15500	--	16740
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
11	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	300	525,00	--	157500	--	157500	--	170100
		СП - 8%			--	--	--	--		12600	
12	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	601	417,00	--	250617	--	250617	--	270666
		СП - 8%			--	--	--	--		20049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1546743	5971	1438122	103175	1781910
							102650	2631	--	131992	

Стоимость монтажных работ		Тенге	222040
Стоимость материалов и конструкций		Тенге	222040
	Сметная прибыль	Тенге	17763
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге	239803
Стоимость общестроительных работ		Тенге	218138
Стоимость материалов и конструкций		Тенге	218138
	Сметная прибыль	Тенге	17451
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге	235589
Стоимость сантехнических работ		Тенге	1106565
Материалы		Тенге	402346
Всего заработная плата		Тенге	105281
Стоимость материалов и конструкций		Тенге	595598
	Накладные расходы	Тенге	103175
	Сметная прибыль	Тенге	96779
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге	1306519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					105281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1781912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					105281			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение и циркуляция. Т3, Т4									
13	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2390,09	21,67	23901	217	18605	5069	31287
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	5079	93		2318	
14	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	10	1030,00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
15	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3248,15	37,96	32482	380	25577	6559	42163
		НР - 98%; СП - 8%			652,53	16,73	6525	167		3123	
16	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	10	1842,00	--	18420	--	18420	--	19894
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
17	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	35	1332,45	2,47	46636	86	472	45164	99144
		НР - 98%; СП - 8%			1316,52	0,22	46078	8		7344	
18	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	35	141,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
19	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	70	1329,01	2,06	93031	144	900	90170	197857
		НР - 98%; СП - 8%			1314,10	0,33	91987	23		14656	
20	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	70	216,00	--	15120	--	15120	--	16330
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
21	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	95	1291,00	4,13	122645	393	1163	118715	260669
		НР - 98%; СП - 8%			1274,62	0,51	121089	49		19309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	95	346,00	--	32870	--	32870	--	35500
		СП - 8%			--	--	--	--		2630	
23	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18522,00	--	18522	--	18522	--	20004
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
24	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3381,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
25	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1285,00	--	11565	--	11565	--	12490
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
26	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	14	875,00	--	12250	--	12250	--	13230
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
27	2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5614,00	--	5614	--	5614	--	6063
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
28	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	160	276,00	--	44160	--	44160	--	47693
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
29	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	50	343,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
30	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	125	401,00	--	50125	--	50125	--	54135
		СП - 8%			--	--	--	--		4010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	10	455,00 –	– –	4550 –	– –	4550	– 364	4914
		СП - 8%									
32	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	10	683,00 –	– –	6830 –	– –	6830	– 546	7376
		СП - 8%									
33	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	557	417,00 –	– –	232269 –	– –	232269	– 18582	250851
		СП - 8%									
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2419,96 2035,95	87,01 15,07	9680 8144	348 60	1188	8040 1418	19137
		НР - 98%; СП - 8%									
35	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	2048,00 –	– –	4096 –	– –	4096	– 328	4424
		СП - 8%									
36	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	363,00 –	– –	726 –	– –	726	– 58	784
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				824638	1567	544169	273717	1186224
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				278902	400	–	87871	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				122815				
		Сметная прибыль	Тенге				122815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9825				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				132640				
		Материалы	Тенге				701823				
		Всего заработная плата	Тенге				47905				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					279302			
		Накладные расходы	Тенге				373449				
		Сметная прибыль	Тенге				273716				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				78043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1053583				186
		Сметная заработная плата	Тенге					279302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1186223				186
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					279302			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	17	918,20 913,96	1,43 0,52	15609 15537	24 9	48	15235 2468	33312
38	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	17	279,00 --	-- --	4743 --	-- --	4743	-- 379	5122
39	1116-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м труб	20	2897,66 1635,60	78,77 30,74	57953 32712	1575 615	23666	32660 7249	97863
40	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м труб	40	3567,45 1635,60	109,64 40,84	142698 65424	4386 1634	72888	65716 16673	225087
41	2302-0803-1503 РСНБ РК 2015	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	13	43504,00 --	-- --	565552 --	-- --	565552	-- 45244	610796
42	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	6	1005,00 --	-- --	6030 --	-- --	6030	-- 482	6512
43	2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	2	3956,00 --	-- --	7912 --	-- --	7912	-- 633	8545
44	2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	2	1542,00 --	-- --	3084 --	-- --	3084	-- 247	3331
45	2302-0802-1101 РСНБ РК 2015	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	3	1082,00 --	-- --	3246 --	-- --	3246	-- 260	3506
46	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	8	1436,00 --	-- --	11488 --	-- --	11488	-- 919	12407
47	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	2	4882,00 --	-- --	9764 --	-- --	9764	-- 781	10545
48	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98 *СП - 8%*	шт.	3	2585,00 --	-- --	7755 --	-- --	7755	-- 620	8375
49	2302-0802-1402 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2870,00	--	11480	--	11480	--	12398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										918	
		СП - 8%			--	--	--	--			
50	2302-0802-1401 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	18	909,00	--	16362	--	16362	--	17671
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
51	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	15,7	76,98	2,94	1209	46	560	423	1762
		НР - 69%; СП - 8%			38,41	0,60	603	9		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				864885	6032	744578	114034	1057232
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114276	2267	--	78312	
		Материалы	Тенге				1209				
		Всего заработная плата	Тенге				559				
		Накладные расходы	Тенге					612			
		Сметная прибыль	Тенге				423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				130				
		Сметная заработная плата	Тенге				1762				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					612			
		Материалы	Тенге				863676				
		Всего заработная плата	Тенге				96602				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					115931			
		Накладные расходы	Тенге				647416				
		Сметная прибыль	Тенге				113612				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				78183				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1055471				81
		Сметная заработная плага	чел.-ч					115931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1057233				81
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					116543			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Санитарно-технические приборы									
52	ТПРАЙС	Скрытая сист.смыва на 3/6л.	шт	20	23487,32	--	469746	--	469746	--	507326
		СП - 8%			--	--	--	--		37580	
53	ТПРАЙС	S50 Бачок с механизмом смыва	шт	1	32854,02	--	32854	--	32854	--	35482
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				502600	--	502600	--	542808
		Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	40208	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				502600				
		Сметная прибыль	Тенге				502600				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				40208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				542808				
							542808				
		РАЗДЕЛ 5.Канализация производственная К3									
54	2303-0102-2210 РСНБ РК 2015	Трап чугунный с вертикальным отводом Т100В ГОСТ 1811-97	комплект	3	10041,00	--	30123	--	30123	--	32533
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	17,6	76,98	2,94	1355	52	627	474	1975
					38,41	0,60	676	11		146	
		НР - 69%; СП - 8%									
56	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	538,00	--	23672	--	23672	--	25566
					--	--	--	--		1894	
		СП - 8%					55150	52	54422	474	60074
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				676	11	--	4450	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1355				
		Материалы	Тенге				627				
		Всего заработная плата	Тенге					687			
		Накладные расходы	Тенге				474				
		Сметная прибыль	Тенге				146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1975				
		Сметная заработная плага	Тенге					687			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				53795				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53795				
		Сметная прибыль	Тенге				4304				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				58099				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				60074				
		Сметная заработная плата	Тенге					687			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация ливневая (водостоки) К2									
57	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	2266,64	123,54	4533	247	3936	377	5303
					174,81	30,14	350	60		393	
		НР - 92%; СП - 8%									
58	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50	5324,82	71,44	266241	3572	206989	55905	347918
					1113,60	27,32	55680	1366		25772	
		НР - 98%; СП - 8%									
59	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
		СП - 8%									
60	1116-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм /50мм/. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	2	2897,66	78,77	5795	158	2366	3266	9786
					1635,60	30,74	3271	61		725	
		НР - 98%; СП - 8%									
61	2304-0905-0304 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2860,00	--	5720	--	5720	--	6178
					--	--	--	--		458	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	821,00 --	-- --	1642 --	-- --	1642	-- 131	1773
		СП - 8%									
63	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3590,00 --	-- --	7180 --	-- --	7180	-- 574	7754
		СП - 8%									
64	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729,00 --	-- --	1729 --	-- --	1729	-- 138	1867
		СП - 8%									
65	2309-0103-0204 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм	шт.	1	22932,00 --	-- --	22932 --	-- --	22932	-- 1835	24767
		СП - 8%									
66	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3500,00 --	-- --	10500 --	-- --	10500	-- 840	11340
		СП - 8%									
67	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1679,00 --	-- --	3358 --	-- --	3358	-- 269	3627
		СП - 8%									
68	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм /футляр/. Прокладка	м трубопровода	2	20782,32 3428,04	303,62 93,11	41565 6856	607 186	34102	6901 3877	52343
		НР - 98%; СП - 8%									
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	95,50 50,47	2,36 0,30	859 454	21 3	384	315 94	1269
		НР - 69%; СП - 8%									
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	166,80 59,00	3,38 0,60	1501 531	30 5	940	370 150	2021
		НР - 69%; СП - 8%									
71	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	538,00 --	-- --	26900 --	-- --	26900	-- 2152	29052
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				402110	4635	330332	67134	506784
							67142	1682	--	37540	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22932				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22932				
		Сметная прибыль	Тенге				1835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24767				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6894				
	Материалы		Тенге				5260				
	Всего заработная плата		Тенге					1403			
		Накладные расходы	Тенге				1063				
		Сметная прибыль	Тенге				637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1403			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				372284				
	Материалы		Тенге				243457				
	Всего заработная плата		Тенге					67421			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58683				
		Накладные расходы	Тенге				66073				
		Сметная прибыль	Тенге				35069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				473425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					67421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				506784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					68824			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5135032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18257			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3614223		
		- Накладные расходы	Тенге							558534	
		- Сметная прибыль	Тенге							380373	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	5 135 032
Налог на добавленную стоимость 12%	616 204
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	5 751 236

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" ____________ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" ____________ **Седов Д.А.**

Расценки соответствуют утв. смете Дарину 18.09.20

Объемы выполненных работ подтверждаю

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

Объект: Административное здание (ЭЛ)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №5

о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы оборудование												
1	ТПРАЙС	**Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK MKP12-V-24-40-10-L**	компл	2		4020,54	--	8041	--	8041	--	8684
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
2	ТПРАЙС	**Авт.выкл.DX3-E C32 3П 6000/6kA**	шт	10		4932,43	--	49324	--	49324	--	53270
		СП - 8%				--	--	--	--		3946	
3	ТПРАЙС	**АВДТ DX3 2П C25A 30MA-AC 4м**	шт	105		22550,20	--	2367771	--	2367771	--	2557192
		СП - 8%				--	--	--	--		189422	
4	ТПРАЙС	**Корпус металлический ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт	1		16309,98	--	16310	--	16310	--	17615
		СП - 8%				--	--	--	--		1305	
5	ТПРАЙС	**Корпус металлический ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт	1		18809,89	--	18810	--	18810	--	20315
		СП - 8%				--	--	--	--		1505	
6	ТПРАЙС	**Корпус металлический ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт	1		12172,61	--	12173	--	12173	--	13146
		СП - 8%				--	--	--	--		974	
7	ТПРАЙС	**Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK**	шт	1		6444,21	--	6444	--	6444	--	6960
		СП - 8%				--	--	--	--		516	
8	ТПРАЙС	**Авт.выкл.DX3-E C50 3П 6000/6kA**	шт	1		6567,16	--	6567	--	6567	--	7093
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
9	ТПРАЙС	**АВДТ DX3 2П C40A 30MA-AC 4м**	шт	2		25127,52	--	50255	--	50255	--	54275
		СП - 8%				--	--	--	--		4020	
10	ТПРАЙС	**Авт.выкл.DX3-E B25 1П 6000/6kA**	шт	2		1412,52	--	2825	--	2825	--	3051
		СП - 8%				--	--	--	--		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТПРАЙС	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT	шт	1	10040,63	--	10041	--	10041	--	10844
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
12	ТПРАЙС	АВТ.ВЫКЛ.DPX 250 3P 160A 25kA	шт	1	122991,96	--	122992	--	122992	--	132831
		СП - 8%			--	--	--	--		9839	
13	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E C63 3П 6000/6kA	шт	5	6621,80	--	33109	--	33109	--	35758
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	
14	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E C40 3П 6000/6kA	шт	6	5204,73	--	31228	--	31228	--	33727
		СП - 8%			--	--	--	--		2498	
15	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E B16 1П 6000/6kA	шт	7	1216,71	--	8517	--	8517	--	9198
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
16	ТПРАЙС	Корпус металлический ЩРв-54з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND	шт	1	15560,46	--	15560	--	15560	--	16805
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
17	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E B10 1П 6000/6kA	шт	22	1286,84	--	28310	--	28310	--	30575
		СП - 8%			--	--	--	--		2265	
18	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E C10 1П 6000/6kA	шт	13	1095,59	--	14243	--	14243	--	15382
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
19	ТПРАЙС	Расц.независ.~110/415V 1м	шт	9	5214,75	--	46933	--	46933	--	50687
		СП - 8%			--	--	--	--		3755	
20	ТПРАЙС	Корпус металлический ЩРв-2х48зк-1 36 IP31 "UNIVERSAL"	шт	3	34169,09	--	102507	--	102507	--	110708
		СП - 8%			--	--	--	--		8201	
21	ТПРАЙС	Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41 LIGHT IEK	шт	2	2224,88	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
22	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E C25 3П 6000/6kA	шт	7	3850,50	--	26954	--	26954	--	29110
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
23	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E C16 1П 6000/6kA	шт	1	969,91	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
24	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E B6 1П 6000/6kA	шт	6	1579,18	--	9475	--	9475	--	10233
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
25	ТПРАЙС	Корпус металлический ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31	шт	1	27406,13	--	27406	--	27406	--	29599
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
26	ТПРАЙС	АВТ.ВЫКЛ.DPX 160 3P 125A 16kA	шт	3	35180,89	--	105543	--	105543	--	113986
		СП - 8%			--	--	--	--		8443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ТПРАЙС	Пластина для мотора DPX3 160	шт	2	14470,34	--	28941	--	28941	--	31256
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
28	ТПРАЙС	АВДТ DX3 4П C40A 30MA-AC 7м	шт	1	39945,75	--	39946	--	39946	--	43141
		СП - 8%			--	--	--	--		3196	
29	ТПРАЙС	АВДТ DX3 4П C25A 30MA-AC	шт	4	50675,79	--	202703	--	202703	--	218919
		СП - 8%			--	--	--	--		16216	
30	ТПРАЙС	DIN-рейка (125см) оцинкованная	шт	10	384,32	--	3843	--	3843	--	4151
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
31	ТПРАЙС	Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31	шт	1	14208,96	--	14209	--	14209	--	15346
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
32	ТПРАЙС	АВТ.ВЫКЛ.DPX 160 3P 100A 16kA	шт	1	24792,38	--	24792	--	24792	--	26776
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
33	ТПРАЙС	DPX3 назависс.расцепитель 220 В	шт	1	10564,29	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
34	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E C16 3П 6000/6kA	шт	10	3850,50	--	38505	--	38505	--	41585
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
35	ТПРАЙС	АВДТ DX3 2П C16A 30MA-AC 4м	шт	1	22163,14	--	22163	--	22163	--	23936
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
36	ТПРАЙС	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	шт	2	98902,66	--	197805	--	197805	--	213630
		СП - 8%			--	--	--	--		15824	
37	ТПРАЙС	Панель монтажная 300x745 (оцинк), для ЩМП-1684	шт	1	4539,91	--	4540	--	4540	--	4903
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
38	ТПРАЙС	АВТ.ВЫКЛ.DPX 250 3P 200A 25kA	шт	3	67852,77	--	203558	--	203558	--	219843
		СП - 8%			--	--	--	--		16285	
39	ТПРАЙС	АВТ.ВЫКЛ.DPX 160 4P 160A 16kA	шт	1	58200,11	--	58200	--	58200	--	62856
		СП - 8%			--	--	--	--		4656	
40	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3 3П D32A 6000/10kA	шт	2	15592,34	--	31185	--	31185	--	33679
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	
41	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3 3П C32A 6000/10kA	шт	2	5719,29	--	11439	--	11439	--	12354
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
42	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3 3П D25A 6000/10kA	шт	3	14952,11	--	44856	--	44856	--	48445
		СП - 8%			--	--	--	--		3589	
43	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E C25 1П 6000/6kA	шт	1	1074,64	--	1075	--	1075	--	1161
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ТПРАЙС	Трансформатор тока ТОП-0,66 150/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК	шт	3	4429,71	--	13289	--	13289	--	14352
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
45	ТПРАЙС	Счётчик "Дала" СА4У-Э721 ТХ PLC IP	шт	2	57010,71	--	114021	--	114021	--	123143
		СП - 8%			--	--	--	--		9122	
46	ТПРАЙС	Панель монтажная 500х545 (оцинк), для ЩМП-1664	шт	1	7037,09	--	7037	--	7037	--	7600
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
47	ТПРАЙС	Уголок вертикальный 1560 (оцинк), для ЩМП-16ХХ	шт	1	3723,00	--	3723	--	3723	--	4021
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
48	ТПРАЙС	Авт.выкл.DX3-E C6 3П 6000/6кА	шт	2	4769,41	--	9539	--	9539	--	10302
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
49	ТПРАЙС	Конт.CTX3 3P 225A 380V-450V	шт	2	132528,96	--	265058	--	265058	--	286263
		СП - 8%			--	--	--	--		21205	
50	ТПРАЙС	Контроллер АВР с доп.функциями	шт	1	215451,32	--	215451	--	215451	--	232687
		СП - 8%			--	--	--	--		17236	
51	ТПРАЙС	Модуль питания	шт	1	68226,16	--	68226	--	68226	--	73684
		СП - 8%			--	--	--	--		5458	
52	ТПРАЙС	Osmoz кнопка ЗЕЛ.без фикс.+НО конт.бл.	шт	1	1977,16	--	1977	--	1977	--	2135
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
53	ТПРАЙС	Osmoz индик.монобл. 230В ЗЕЛ.	шт	1	928,93	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
54	ТПРАЙС	Osmoz кнопка КРАСН.без фикс.+НЗ конт.бл	шт	1	1921,61	--	1922	--	1922	--	2075
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
55	ТПРАЙС	Osmoz индик.монобл. 230В КРАСН	шт	1	928,93	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
56	ТПРАЙС	Корпус металлический ЩМП-18.8.4-0 У2 IP54	шт	1	109291,18	--	109291	--	109291	--	118034
		СП - 8%			--	--	--	--		8743	
57	ТПРАЙС	Панель монтажная 500х745 (оцинк), для ЩМП-1684	шт	1	7037,09	--	7037	--	7037	--	7600
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
58	ТПРАЙС	Уголок вертикальный 1760 (оцинк), для ЩМП-18ХХ	шт	1	3723,00	--	3723	--	3723	--	4021
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
59	ТПРАЙС	А/ВЫК.DPX3 630 3P 630A 36kA /термомагн.расц.	шт	1	179161,18	--	179161	--	179161	--	193494
		СП - 8%			--	--	--	--		14333	
60	ТПРАЙС	АВТ.ВЫКЛ.DPX 250 3P 250A 25kA	шт	1	72556,61	--	72557	--	72557	--	78361
		СП - 8%			--	--	--	--		5805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ТПРАЙС	АВТ.ВЫКЛ.DPX 160 3P 160A 16kA	шт	1	40595,09	--	40595	--	40595	--	43843
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
62	ТПРАЙС	АВТ.ВЫКЛ.DPX 160 3P 80A 16kA	шт	4	24575,63	--	98303	--	98303	--	106167
		СП - 8%			--	--	--	--		7864	
63	ТПРАЙС	АВДТ DX3 1П+Н С16А 30МА-АС	шт	3	9194,57	--	27584	--	27584	--	29790
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
64	ТПРАЙС	Трансформатор тока ТШП-0,66 500/5А 5ВА класс 0,5 габарит 40 ИЭК	шт	3	3777,64	--	11333	--	11333	--	12240
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
65	ТПРАЙС	Трансформатор тока ТОП-0,66 125/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК	шт	3	4429,71	--	13289	--	13289	--	14352
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
66	ТПРАЙС	Счётчик "Дала" СА4У-Э720 ТХ PLC IP	шт	1	57010,71	--	57011	--	57011	--	61572
		СП - 8%			--	--	--	--		4561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5387067	--	5387067	--	5818030
							--	--	--	430965	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5387067				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5387067				
		Сметная прибыль	Тенге				430965				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5818032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5818032				
		РАЗДЕЛ 2.Щиты и шкафы монтаж									
67	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	3	21692,63	2955,34	65078	8866	42127	12513	83798
		НР - 72%; СП - 8%			4695,00	1098,00	14085	3294		6207	
68	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	10	3649,67	98,28	36497	983	4214	22800	64040
		НР - 72%; СП - 8%			3130,00	36,60	31300	366		4744	
69	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	10123,55	130,36	10124	130	3150	4954	16284
		НР - 72%; СП - 8%			6844,00	36,60	6844	37		1206	
70	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	5794,07	121,72	57941	1217	23664	24067	88568
		НР - 72%; СП - 8%			3306,00	36,60	33060	366		6561	
71	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	34	4867,43	121,00	165493	4114	60467	73553	258169
		НР - 72%; СП - 8%			2968,00	36,60	100912	1244		19124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	187	2539,25	22,06	474839	4125	193206	199806	728617
		НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	277508	--		53972	
73	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	9	3805,48	454,66	34249	4092	3031	20643	59284
		НР - 72%; СП - 8%			3014,00	171,64	27126	1545		4391	
74	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1477,06	94,14	4431	282	64	3020	8047
		НР - 72%; СП - 8%			1361,55	36,60	4085	110		596	
75	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	789,05	--	1578	--	13	1174	2972
		НР - 75%; СП - 8%			782,50	--	1565	--		220	
76	ТПРАЙС	Терморегулятор Devireg 316	шт	1	53695,71	--	53696	--	53696	--	57991
		СП - 8%			--	--	--	--		4296	
77	ТПРАЙС	Датчик для кровли диапазон температуры от -50гр до +70гр	шт	1	85352,14	--	85352	--	85352	--	92180
		СП - 8%			--	--	--	--		6828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				989277	23810	468984	362530	1459950
							496485	6962	--	108145	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				989277				
	Материалы		Тенге				329935				
	Всего заработная плата		Тенге					503446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139048				
		Накладные расходы	Тенге				362528				
		Сметная прибыль	Тенге				108144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1459950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					503446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1459950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					503446			
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные оборудование									
78	ТПРАЙС	Кор. нап. сер.12м гор.75-105мм	шт	10	34185,48	--	341855	--	341855	--	369203
		СП - 8%			--	--	--	--		27348	
79	ТПРАЙС	Крышка для нап.кор.пласт.8/12М	шт	65	10118,04	--	657672	--	657672	--	710286
		СП - 8%			--	--	--	--		52614	
80	ТПРАЙС	Основание гор.уст.(рег) 8/12М	шт	65	18122,30	--	1177950	--	1177950	--	1272186
		СП - 8%			--	--	--	--		94236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2177477	--	2177477	--	2351675
							--	--	--	174198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2177477				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2177477				
		Сметная прибыль	Тенге				174198				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2351675				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2351675				
		РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные материалы монтаж									
81	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	20	3562,37	513,06	71247	10261	–	46782	127472
		НР - 72%; СП - 8%			3049,31	199,47	60986	3989		9442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71247	10261	–	46782	127472
							60986	3989	–	9442	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				71247				
		Всего заработная плата	Тенге					64976			
		Накладные расходы	Тенге				46782				
		Сметная прибыль	Тенге				9442				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				127472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					64976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				127472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					64976			
		РАЗДЕЛ 5.Источник бесперебойного питания оборудование									
82		**Источник бесперебойного питания Keor T 60 Pnom- 60 kBA**	компл	1	5236370,36	–	5236370	–	5236370	–	5655280
		СП - 8%			–	–	–	–		418910	
83		**Батарейный шкаф для ИБП**	компл	1	491785,71	–	491786	–	491786	–	531129
		СП - 8%			–	–	–	–		39343	
84		**АКБ 40 А\ч**	компл	60	36883,93	–	2213036	–	2213036	–	2390079
		СП - 8%			–	–	–	–		177043	
85		**Автоматическая комплектная конденсаторная установка ALPIMATIC на 60 kBA**	компл	1	728107,88	–	728108	–	728108	–	786357
		СП - 8%			–	–	–	–		58249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8669300	–	8669300	–	9362845
							–	–	–	693545	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8669300				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8669300				
		Сметная прибыль	Тенге				693544				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9362844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9362844				
		РАЗДЕЛ 6.Источник бесперебойного питания монтаж									
86	1337-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Оборудование /ИБП/. Монтаж в помещении**	шт.	1	317378,21	75184,21	317378	75184	–	165453	521457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			242194,00	29039,94	242194	29040		38626	
87	1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Оборудование /КОНДЕНС/. Монтаж в помещении**	шт.	1	129750,86	31560,16	129751	31560	--	67039	212533
		НР - 61%; СП - 8%			98190,70	11708,66	98191	11709		15743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				447129	106744	--	232492	733990
							340385	40749	--	54369	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				447129				
	Всего заработная плата		Тенге					381133			
		Накладные расходы	Тенге				232491				
		Сметная прибыль	Тенге				54370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				733990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					381133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				733990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					381133			
		РАЗДЕЛ 7.Кабели и провода монтаж									
88	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	1495	631,93	12,47	944737	18638	542207	280342	1323085
		НР - 72%; СП - 8%			256,78	3,66	383892	5472		98006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				944737	18638	542207	280342	1323085
							383892	5472	--	98006	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				944737				
	Материалы		Тенге				542207				
	Всего заработная плата		Тенге					389364			
		Накладные расходы	Тенге				280342				
		Сметная прибыль	Тенге				98006				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1323085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					389364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1323085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					389364			
		РАЗДЕЛ 8.Кабели и провода									
89	2306-0142-1012 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,231	1095088,00	--	252965	--	252965	--	273203
		СП - 8%			--	--	--	--		20237	
90	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2477251	1009705,00	--	250129	--	250129	--	270140
		СП - 8%			--	--	--	--		20010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1158714	335175,00	--	38837	--	38837	--	41944
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
92	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,9199793	290354,00	--	267120	--	267120	--	288489
		СП - 8%			--	--	--	--		21370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				809051	--	809051	--	873776
							--	--	--	64724	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				809051				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				809051				
		Сметная прибыль	Тенге				64724				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				873776				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				873776				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22050823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1281748				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					159453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57171			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18054086		
		- Накладные расходы	Тенге							922146	
		- Сметная прибыль	Тенге							1633394	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ **22 050 823**
Налог на добавленную стоимость 12% 2 646 099
ВСЕГО К ОПЛАТЕ **24 696 922**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Расценки соответствуют утв смете Дарнеу 18.09.20

Объемы выполненных работ подтверждаю

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы
Объект: Административное здание (Слаботочные системы)
Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №6
о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Система видеонаблюдения оборудование												
1	ТПРАЙС	**Напольный шкаф ECS 19" EcoBox, 15U 600x450**	**шт.**	**1**		**45080,36**	--	**45080**	--	**45080**	--	**48687**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3606**	
2	ТПРАЙС	**Видеорегистратор 16 канальный POE**	**шт.**	**2**		**195973,88**	--	**391948**	--	**391948**	--	**423304**
		СП - 8%				--	--	--	--		**31356**	
3	ТПРАЙС	**WD40PURX Жесткий диск 4000ГБ Western Digital "Caviar Purple"**	**шт.**	**8**		**43978,39**	--	**351827**	--	**351827**	--	**379973**
		СП - 8%				--	--	--	--		**28146**	
4	ТПРАЙС	**Источник бесперебойного питания MART-UPS 2700 WATTS / 3000 VA, ВХОДНОЙ 230 ВЫХОД 230V 1U**	**шт.**	**1**		**285245,73**	--	**285246**	--	**285246**	--	**308065**
		СП - 8%				--	--	--	--		**22820**	
5	ТПРАЙС	**ECS Горизонтальный организатор 19" 1U, с 4 металлическими кольцами, серый**	**шт.**	**4**		**1639,29**	--	**6557**	--	**6557**	--	**7082**
		СП - 8%				--	--	--	--		**525**	
6	ТПРАЙС	**ПАТЧ-ПАН. UTP 24RJ45 КАТ6 LCS3**	**шт.**	**2**		**54419,73**	--	**108839**	--	**108839**	--	**117547**
		СП - 8%				--	--	--	--		**8707**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1189498**	--	**1189497**	--	**1284658**
								--	--	--	**95160**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1189498**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1189498**				
		Сметная прибыль	Тенге					**95160**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1284657**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1284657**				
РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0408-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф коммутаторов. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		**15122,25** **15075,36**	**46,89** **15,07**	**15122** **15075**	**47** **15**	–	**9205** **1946**	**26274**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	228	228	66,12		15075,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,05		4689,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05		1507,00		75,35			
8	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		**3648,89** **3602,00**	**46,89** **15,07**	**7298** **7204**	**94** **30**	–	**4413** **937**	**12647**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	2	4	1801,00		7204,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		4689,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1507,00		30,14			
9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое /нбп/ блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		**8300,74** **8120,00**	**1,56** –	**8301** **8120**	**2** –	**179**	**4953** **1060**	**14314**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	5	5	1624,00		8120,00				
9.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13		12,00		2,00			
9.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	24119,00				0,48		
9.4	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	270,00				81,00		
9.5	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	1291786,00				2,00		
9.6	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000016	5976871,00				96,00		
10	1311-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции /патч/ для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене** *НР - 75%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		**473,74** **125,20**	**348,54** **213,99**	**947** **250**	**697** **428**	–	**509** **117**	**1573**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	4	62,50		250,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	1,42							
10.3	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,35	0,7		451,00		316,00			
10.4	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,74	1,48		53,00		78,00			
10.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18		166,00		30,00			
10.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		2891,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1507,00		30,14			
10.7	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,07	0,14		143,00		20,00			
10.8	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,35	0,7		2564,00		1795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,7		1507,00		1054,90			
10.9	3401-0302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,35	0,7		1657,00		1160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,7		1507,00		1054,90			
10.10	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8	1,6		18,00		29,00			
11	1310-0105-0203 РСНБ РК 2015	**Кроссировка /панель, органайзер/линий в кроссе длиной до 4 м, четырехпроводная. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**4**		**301,40** **301,40**	–	**1206** **1206**	–	–	**735** **155**	**2096**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,2	0,8	1507,50	1206,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				32874	839	179	19815	56904
							31855	473	--	4215	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				32874				
	Материалы		Тенге				179				
	Всего заработная плата		Тенге					32329			
		Накладные расходы	Тенге				19815				
		Сметная прибыль	Тенге				4215				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					32329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					32329			
		РАЗДЕЛ 3.Охранная сигнализация оборудование									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ									
12	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**58**		**-812,11**	**-432,93**	-47103	-25110	-9756	-15439	-67545
		НР - 72%; СП - 8%				**-210,98**	**-158,73**	-12237	-9206		-5003	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,14	8,12	-1507,02		-12237,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	5,78							
12.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,2436		5570,00		1357,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,2436		-2153,00		-524,47			
12.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	2,2678		3905,00		8856,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	2,2678		-1262,00		-2861,96			
12.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	2,2678		15,00		34,00			
12.6	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	3,0276		4600,00		13927,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	3,0276		-1801,00		-5452,71			
12.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,2436		3844,00		936,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,2436		-1507,00		-367,11			
12.8	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,058	393,00				23,00		
12.9	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000928	1812479,00				1682,00		
12.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	14,384	192,00				2762,00		
12.11	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,01421	1755,00				25,00		
12.12	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00058	2807,00				2,00		
12.13	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00029	5737840,00				1664,00		
12.14	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	5,916	245,00				1449,00		
12.15	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,012064	379,00				5,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.16	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,6704	1284,00				2145,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					-47103	-25110	-9756	-15439	-67545
								-12237	-9206	--	-5003	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-47103				
	Материалы		Тенге					-9756				
	Всего заработная плата		Тенге						-21443			
		Накладные расходы	Тенге					-15439				
		Сметная прибыль	Тенге					-5003				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-67545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-14
		Сметная заработная плата	Тенге						-21443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-67545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-14
		Сметная заработная плата	Тенге						-21443			
		РАЗДЕЛ 5.Структурированная кабельная сеть оборудование										
13	ТПРАЙС	**Batibox Кор.сух.пер.1п гл.40мм**	**шт.**	20		393,43	--	7869	--	7869	--	8498
		СП - 8%				--	--	--	--		629	
14	ТПРАЙС	**ITK Шкаф серв 48U 800x1000мм перф. двери черный (ч.1)**	**шт.**	2		138261,00	--	276522	--	276522	--	298644
		СП - 8%				--	--	--	--		22122	
15	ТПРАЙС	**ECS Горизонтальный организатор 19" 1U, с 4 металлическими кольцами, серый**	**шт.**	10		1639,29	--	16393	--	16393	--	17704
		СП - 8%				--	--	--	--		1311	
16	ТПРАЙС	**ПАТЧ-ПАН. UTP 24RJ45 КАТ6 LCS3**	**шт.**	17		58487,89	--	994294	--	994294	--	1073838
		СП - 8%				--	--	--	--		79544	
17	ТПРАЙС	**Оптическая-панель 12 портов SC., 1U, 19" укомплектованная**	**шт.**	1		23881,66	--	23882	--	23882	--	25792
		СП - 8%				--	--	--	--		1911	
18	ТПРАЙС	**Источник бесперебойного питания MART-UPS 2700 WATTS / 3000 VA, ВХОДНОЙ 230 ВЫХОД 230V 1U**	**шт.**	2		285245,73	--	570491	--	570491	--	616131
		СП - 8%				--	--	--	--		45639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					1889451	--	1889451	--	2040607
								--	--	--	151156	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1889451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1889451				
		Сметная прибыль	Тенге					151156				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2040607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2040607				
		РАЗДЕЛ 6.МОНТАЖ										
19	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	20		310,82	--	6216	--	72	3748	10761
		НР - 61%; СП - 8%				307,20	--	6144	--		797	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2	4	1536,00		6144,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.2	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,0002	132,00				0,03		
19.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,001	24119,00				24,00		
19.4	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0002	241406,00				48,00		
20	**1310-0408-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Шкаф коммутаторов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**6050,49**	**20,35**	**12101**	**41**	**--**	**7364**	**21022**
		НР - 61%; СП - 8%				**6030,14**	**6,03**	**12060**	12		1557	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	91,2	182,4	66,12		12060,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04							
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,1		4689,00		469,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1		1507,00		150,70			
21	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**3427,88**	**0,70**	**6856**	**1**	**359**	**3963**	**11684**
		НР - 61%; СП - 8%				**3248,00**	**--**	**6496**	**--**		865	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	2	4	1624,00		6496,00				
21.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,26		12,00		3,00			
21.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00004	24119,00				0,96		
21.4	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,6	270,00				162,00		
21.5	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000003	1291786,00				4,00		
21.6	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000032	5976871,00				191,00		
22	**1311-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене**	**шт.**	**17**		**196,22**	**146,14**	**3336**	**2484**	**--**	**1730**	**5471**
		НР - 75%; СП - 8%				**50,08**	**85,60**	**851**	**1455**		405	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,8	13,6	62,57		851,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,284	4,83							
22.3	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,35	5,95		451,00		2683,00			
22.4	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,74	12,58		53,00		667,00			
22.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	1,53		166,00		254,00			
22.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,17		2891,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,17		1507,00		256,19			
22.7	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,07	1,19		143,00		170,00			
22.8	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,35	5,95		2564,00		15256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	5,95		1507,00		8966,65			
22.9	3401-0302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,35	5,95		1657,00		9859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	5,95		1507,00		8966,65			
22.10	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8	13,6		18,00		245,00			
23	**1310-0105-0203 РСНБ РК 2015**	**Кроссировка /патч, органайзер/ линий в кроссе длиной до 4 м, четырехпроводная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**		**120,56**	**--**	**1206**	**--**	**--**	**735**	**2096**
		НР - 61%; СП - 8%				**120,56**	**--**	**1206**	**--**		155	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,08	0,8	1507,50		1206,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**29715**	**2527**	**431**	**17540**	**51034**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							26757	1467	–	3779	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29715				
	Материалы		Тенге				431				
	Всего заработная плата		Тенге					28224			
		Накладные расходы	Тенге				17540				
		Сметная прибыль	Тенге				3780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					28224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				51035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					28224			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3365658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-21744			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-7266			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3069802		
		- Накладные расходы	Тенге							21916	
		- Сметная прибыль	Тенге							249307	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	3 365 658
Налог на добавленную стоимость 12%	403 879
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	3 769 537

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Расценки соответствуют утв. смете Дарину 18.09.20

Объемы выполненных работ подтверждаю

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы
Объект: Котельная (АР)
Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №7
о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Перемычки												
1	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,65		40340,54	4412,02	26221	2868	12403	10566	39731
		НР - 91%; СП - 8%				16846,60	1017,29	10950	661		2943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26221	2868	12403	10566	39731
								10950	661	–	2943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26221				
	Материалы		Тенге					12403				
	Всего заработная плата		Тенге						11612			
		Накладные расходы	Тенге					10566				
		Сметная прибыль	Тенге					2943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11612			
РАЗДЕЛ 2.Приямки РП1,2, лист 32												
2	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,6		20739,62	2257,61	12444	1355	8204	3043	16725
		НР - 91%; СП - 8%				4808,22	764,64	2885	459		1239	
3	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,12956		98716,57	22275,24	12790	2886	307	7207	21597
		НР - 69%; СП - 8%				74071,50	6552,32	9597	849		1600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,12956**	**249648,00**	**–**	**32344**	**–**	**32344**	**–**	**34932**
		СП - 8%			–	–	–	–		2588	
5	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0048**	**65310,86**	**2549,72**	**313**	**12**	**19**	**197**	**551**
		НР - 69%; СП - 8%			58809,20	544,69	282	3		41	
6	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0048**	**247725,00**	**–**	**1189**	**–**	**1189**	**–**	**1284**
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,0462**	**95,50**	**2,36**	**577**	**14**	**258**	**212**	**852**
		НР - 69%; СП - 8%			50,47	0,30	305	2		63	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,0462**	**166,80**	**3,38**	**1008**	**20**	**631**	**249**	**1358**
		НР - 69%; СП - 8%			59,00	0,60	357	4		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				60666	4288	42952	10908	77299
							13426	1316	–	5727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47563				
	Материалы		Тенге				9094				
	Всего заработная плата		Тенге					4011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33533				
		Накладные расходы	Тенге				3503				
		Сметная прибыль	Тенге				4085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4011			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13103				
	Материалы		Тенге				326				
	Всего заработная плата		Тенге					10731			
		Накладные расходы	Тенге				7404				
		Сметная прибыль	Тенге				1641				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14742			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								117030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7155			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1977			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55355		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							21474	
		- Сметная прибыль	Тенге							8670	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**117 030**
Налог на добавленную стоимость 12%	14 044
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**131 074**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Расценки соответствуют утв. смете Дарину 18.09.20

Объемы выполненных работ подтверждаю

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы
Объект: Административное здание (КЖ- НАДСТРОЙКА)

Форма 2В

Договор: № _____

АКТ №8

о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля. ДОБАВИТЬ										
		подконструкция под декинг										
1	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	9,6368		68254,57 24111,00	27957,72 10889,47	657756 232353	269423 104940	155980	232732 71239	961726
2	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	12,046		250494,00 --	-- --	3017451 --	-- --	3017451	-- 241396	3258847
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	542,07		95,50 50,47	2,36 0,30	51766 27361	1281 163	23124	18992 5661	76418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3726972 259714	270703 105103	3196555 --	251724 318296	4296991
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3069217				
	Материалы		Тенге					23125				
	Всего заработная плата		Тенге						27524			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3017451				
		Накладные расходы	Тенге					18992				
		Сметная прибыль	Тенге					247057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3335265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						27524			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					657756				
	Материалы		Тенге					155980				
	Всего заработная плата		Тенге						337293			
		Накладные расходы	Тенге					232732				
		Сметная прибыль	Тенге					71239				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					961726				