Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Казахская фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС",Республика Казахстан, Алматы, Маметова, дом № 54** — **971240001494**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110** — **050240015445**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №14-11 от 13.11.2019г

Номер документа	Дата составления
39	**26.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл	1	46 027 921,00	46 027 921,00	4 931 562,96
				Итого	1	x	46 027 921,00	4 931 562,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№14-11	13.11.2019г				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма с НДС)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административное здание (КЖ)	4 025 518	0							0	0
2	Административное здание (АР)	107 837 740	7 490 122							802 513	7 490 122
3	Административное здание (Отопление и теплоснабжение)	9 925 328	0							0	0
4	Административное здание (Водопровод и канализация)	13 820 541	4 324 249							463 312	4 324 249
5	Административное здание (ЭЛ)	29 253 945	510 845							54 733	510 845
6	Административное здание (Слаботочные системы и Лотки)	38 414 199	0							0	0
7	Котельная АР	943 723	161 797							17 335	161 797
8	Котельная ТМ	28 862 966	0							0	
9	Административное здание (Надстройка АР)	19 138 749	10 918 850							1 169 877	10 918 850
10	НЭС	8 499 956	0							0	0
11	Благоустройство (ГП)	394 121	0							0	0
12	Дополнительные работы	20 180 920	20 180 920							2 162 241	20 180 920
	Итого:	281 297 707	43 586 784							4 670 013	43 586 784

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулканаев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Административное здание (АР)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №1

о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КОРОБА ПОД МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ, КОЛОННЫ										
1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены /КОРОБА, КОЛОННЫ/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	41,445		2881,33 1093,46	14,97 6,22	119417 45318	621 258	73478	41019 12835	173270
		РАЗДЕЛ 1.Полы отм.-3,620										
2	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /90мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	94,8		-767,40 -483,33	-30,28 -16,03	-72750 -45820	-2870 -1519	-24060	-44499 -9380	-126628
3	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм /70мм/ изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	17,7		-1040,17 -83,63	-71,82 -37,10	-18411 -1480	-1271 -657	-15660	-2009 -1634	-22053
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0160535		-20698,15 -19197,65	-1469,14 -676,02	-332 -308	-24 -11	--	-290 -50	-672
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0160535		-249258,00 --	-- --	-4001 --	-- --	-4001	-- -320	-4322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-95494	-4165	29757	-5779	19595
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-47608	-2187	--	1451	
		Материалы	Тенге					-95494				
		Всего заработная плата	Тенге					-39719				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						-49795			
		Накладные расходы	Тенге					-4001				
		Сметная прибыль	Тенге					-46798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-11383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-153675				
		Сметная заработная плата	Тенге									-45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						-49795			
								-153675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-45
		Сметная заработная плата	Тенге					-49795			
		РАЗДЕЛ 2.Полы отм.0,000-11,76 стяжка									
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /90мм/. Устройство**	м2 стяжки	66,67	-767,40	-30,28	-51163	-2019	-16920	-31295	-89054
		НР - 94%; СП - 8%			-483,33	-16,03	-32224	-1069		-6597	
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм /70мм/ изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	66,67	-1040,17	-71,82	-69348	-4788	-58984	-7566	-83067
		НР - 94%; СП - 8%			-83,63	-37,10	-5576	-2474		-6153	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0604	-20698,15	-1469,14	-1250	-89	-1	-1092	-2530
		НР - 91%; СП - 8%			-19197,65	-676,02	-1160	-41		-187	
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0604	-249258,00	--	-15055	--	-15055	--	-16260
		СП - 8%			--	--	--	--		-1204	
		ТЕХПОМЕЩЕНИЯ									
10	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	70,096	1839,40	13,46	128934	944	100809	25886	167206
		НР - 94%; СП - 8%			387,77	5,10	27181	357		12386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-7882	-5952	9849	-14067	-23705
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-11778	-3226	--	-1755	
		Материалы	Тенге				-7882				
		Всего заработная плата	Тенге				24903				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-15004			
		Накладные расходы	Тенге				-15055				
		Сметная прибыль	Тенге				-14068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-23705				
		Сметная заработная плата	Тенге								-16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-15004			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-23705				
		Сметная заработная плата	Тенге								-16
								-15004			
		РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений. Потолки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--	--	--	--	
							--				
		РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений. Стены									
		стены отм.+11,760									
		тип 1									
11	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	47,34	-1152,73	-6,24	-54570	-295	-24508	-23937	-84788
		НР - 80%; СП - 8%			-628,78	-3,27	-29767	-155		-6281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-54570**	**-295**	**-24508**	**-23937**	**-84788**
							-29767	-155	--	-6281	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-54570				
		Материалы	Тенге				-24508				
		Всего заработная плата	Тенге					-29921			
		Накладные расходы	Тенге				-23937				
		Сметная прибыль	Тенге				-6281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-84788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-22
		Сметная заработная плата	Тенге					-29921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-84788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-22
		Сметная заработная плата	Тенге					-29921			
		РАЗДЕЛ 5.Подвесные конструкции									
12	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**98,68**	**1645,83**	**150,36**	**162411**	**14837**	**--**	**124265**	**309609**
					1495,48	78,61	147573	7757		22934	
13	ТСТРОЙТОРГ	**Плиты потолочные, с комплектующими АЛБЕС Т15 Профиль 3,7** *СП - 8%*	**шт**	**15**	**765,00**	**--**	**11475**	**--**	**11475**	**--**	**12393**
					--	--	--	--		918	
14	ТСТРОЙТОРГ	**Плиты потолочные, с комплектующими АЛБЕС Т15 Профиль 1,2** *СП - 8%*	**шт**	**70**	**249,54**	**--**	**17467**	**--**	**17467**	**--**	**18865**
					--	--	--	--		1397	
15	ТСТРОЙТОРГ	**Уголок** *СП - 8%*	**шт**	**60**	**318,75**	**--**	**19125**	**--**	**19125**	**--**	**20655**
					--	--	--	--		1530	
16	ТСТРОЙТОРГ	**Подвес 0,5м** *СП - 8%*	**шт**	**47,5**	**45,54**	**--**	**2163**	**--**	**2163**	**--**	**2336**
					--	--	--	--		173	
17	ТСТРОЙТОРГ	**Artic 1200x600x15 E15** *СП - 8%*	**шт**	**80**	**2531,79**	**--**	**202543**	**--**	**202543**	**--**	**218746**
					--	--	--	--		16203	
18	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**22**	**-1645,83**	**-150,36**	**-36208**	**-3308**	**--**	**-27704**	**-69025**
					-1495,48	-78,61	-32900	-1729		-5113	
19	ТСТРОЙТОРГ	**ROCKFON Eclipse квадрат 1160x1160x40** *СП - 8%*	**шт**	**6**	**32148,21**	**--**	**192889**	**--**	**192889**	**--**	**208320**
					--	--	--	--		15431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**571865**	**11529**	**445662**	**96561**	**721899**
							114673	6028	--	53473	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				571865				
		Всего заработная плата	Тенге					120701			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				445663				
		Накладные расходы	Тенге				96561				
		Сметная прибыль	Тенге				53474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				721900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					120701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				721900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					120701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6.Оконные проемы, лист 1.3											
20	**1109-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**10,8**	**-7319,06** **-5962,65**	**-1321,43** **-358,56**	**-79046** **-64397**	**-14271** **-3872**	**-378**	**-47106** **-10092**	**-136244**
21	**ТТОО VDA Group**	**Окно система Премиум 1000х1800** *СП - 8%*	**шт**	**5**	**-73824,09** **--**	**--** **--**	**-369120** **--**	**--** **--**	**-369120**	**--** **-29530**	**-398650**
22	**ТТОО VDA Group**	**Окно система Премиум 1000х900 /котельная/** *СП - 8%*	**шт**	**2**	**-49483,42** **--**	**--** **--**	**-98967** **--**	**--** **--**	**-98967**	**--** **-7917**	**-106884**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**-547133** **-64397**	**-14271** **-3872**	**-468465** **--**	**-47106** **-47539**	**-641778**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-468087				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-468087				
		Сметная прибыль	Тенге				-37447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-505534				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-79046				
		Материалы	Тенге				-378				
		Всего заработная плата	Тенге					-68269			
		Накладные расходы	Тенге				-47106				
		Сметная прибыль	Тенге				-10092				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-136244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-43
		Сметная заработная плата	Тенге					-68269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-641778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-43
		Сметная заработная плата	Тенге					-68269			
РАЗДЕЛ 7.Облицовка											
23	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**64,36**	**1933,02** **1660,28**	**35,69** **18,87**	**124409** **106855**	**2297** **1215**	**15257**	**86456** **16869**	**227735**
24		**Покрытие керамогранит /белый матовый 60х60/** *СП - 8%*	**м2**	**64,36**	**6866,44** **--**	**--** **--**	**441924** **--**	**--** **--**	**441924**	**--** **35354**	**477278**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**566333** **106855**	**2297** **1215**	**457181** **--**	**86456** **52223**	**705013**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				566333				
		Материалы	Тенге				15257				
		Всего заработная плата	Тенге					108070			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				441924				
		Накладные расходы	Тенге				86456				
		Сметная прибыль	Тенге				52223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				705013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					108070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				705013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					108070			
РАЗДЕЛ 8.Ограждения лестниц											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения лестничных маршей. Монтаж**	т конструкций	0,2889305	126770,37	1597,73	36628	462	2776	23148	64558
		НР - 69%; СП - 8%			115564,00	544,69	33390	157		4782	
26		**Ограждение лестниц с порошковым покрытием**	мп	23,11	54642,86	–	1262796	–	1262796	–	1363820
		СП - 8%			–	–	–	–		101024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1299424	462	1265572	23148	1428378
							33390	157	–	105806	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1262796				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1262796				
		Сметная прибыль	Тенге				101024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1363820				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36628				
		Материалы	Тенге				2776				
		Всего заработная плата	Тенге					33547			
		Накладные расходы	Тенге				23148				
		Сметная прибыль	Тенге				4782				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				64558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1428378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33547			
		РАЗДЕЛ 9.Двери NAYADA									
27	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	5,8	3341,46	51,15	19380	297	2796	11328	33166
		НР - 69%; СП - 8%			2808,03	22,67	16287	131		2457	
28	ТКОММ.ПРЕДЛОЖ	**Дверь NAYADA Vitrage II: размер проема 900x2800, распашная, одностворчатая,нестандартная. Коробка дверная Standart стандартная для полотна до 900x2500. Замок KALE с роликовойзащелкой с цилиндром и накладкой (Комплект для ручки Скобы/Дуги). Цвет профиля:черный.**	шт	12	143075,49	–	1716906	–	1716906	–	1854258
		СП - 8%			–	–	–	–		137352	
29	TNAYADA	**Дверь внутренняя стальная, стеклянная, противопожарная 1250x2600мм NAYADA. Цвет профиля 9005, черный**	компл	4	619345,03	–	2477380	–	2477380	–	2675571
		СП - 8%			–	–	–	–		198190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4213666	297	4197082	11328	4562995
							16287	131	–	337999	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4194286				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4194286				
		Сметная прибыль	Тенге				335543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4529829				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19380				
		Материалы	Тенге				2797				
		Всего заработная плата	Тенге					16418			
		Накладные расходы	Тенге				11328				
		Сметная прибыль	Тенге				2457				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4562994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16418			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6687609**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				162974				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-9478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-1650			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5912130		
		- Накладные расходы	Тенге							126604	
		- Сметная прибыль	Тенге							495377	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	6 687 609
Налог на добавленную стоимость 12%	802 513
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**7 490 122**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Административное здание (ЭЛ)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №5

о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Светильники и лампы												
1	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**106**		**957,72**	**278,96**	**101518**	**29570**	**21517**	**50178**	**163831**
		НР - 72%; СП - 8%				**475,76**	**181,70**	**50431**	**19261**		**12136**	
2	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**128**		**1132,42**	**347,14**	**144949**	**44434**	**23592**	**76697**	**239378**
		НР - 72%; СП - 8%				**600,96**	**231,26**	**76923**	**29601**		**17732**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**246467**	**74004**	**45109**	**126875**	**403209**
								127353	**48861**	**--**	**29868**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**246467**				
		Материалы	Тенге					**45110**				
		Всего заработная плата	Тенге						**176215**			
		Накладные расходы	Тенге					**126875**				
		Сметная прибыль	Тенге					**29867**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**403209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**119**
		Сметная заработная плата	Тенге						**176215**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**403209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**119**
		Сметная заработная плата	Тенге						**176215**			
РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода монтаж												
3	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**46,7**		**631,93**	**12,47**	**29511**	**582**	**16937**	**8757**	**41330**
		НР - 72%; СП - 8%				**256,78**	**3,66**	**11992**	**171**		**3061**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**29511**	**582**	**16937**	**8757**	**41330**
								11992	**171**	**--**	**3061**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**29511**				
		Материалы	Тенге					**16937**				
		Всего заработная плата	Тенге						**12163**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				8757				
		Сметная прибыль	Тенге				3061				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12163			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				41330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12163			
		РАЗДЕЛ 3.Кабели и провода									
4	**2306-0201-3203 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0467**	**229455,00**	**--**	**10716**	**--**	**10716**	**--**	**11573**
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**10716**	**--**	**10716**	**--**	**11573**
							--	--	--	857	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10716				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10716				
		Сметная прибыль	Тенге				857				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11573				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				11573				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**456112**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				139345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74586			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72762		
		- Накладные расходы	Тенге							135632	
		- Сметная прибыль	Тенге							33786	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ **456 112**

Налог на добавленную стоимость 12% 54 733

ВСЕГО К ОПЛАТЕ **510 845**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Расценки проверены

Объемы выполненных работ подтверждаю

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Котельная (АР)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №2

о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.кровля, лист 30										
1	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная ЭПП. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**26,2**		**1269,74**	**26,42**	**33267**	**692**	**26650**	**5564**	**41937**
						226,15	**4,67**	**5925**	**122**		**3106**	
2	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов ЭПП. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**26,2**		**1849,21**	**15,22**	**48449**	**399**	**43801**	**4048**	**56697**
						162,17	**5,77**	**4249**	**151**		**4200**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1237	3,24	1311,04		4249,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0838							
2.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,05502		94,00		5,00			
2.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,01572		6510,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01572		1507,00		23,69			
2.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0393		5207,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0393		2153,00		84,61			
2.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00262		2277,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00262		1262,00		3,31			
2.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0262		2891,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0262		1507,00		39,48			
2.8	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	1,25498		4,00		5,00			
2.9	2110-0403-1901	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	60,26	641,00				38627,00		
2.10	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	6,288	445,00				2798,00		
2.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	16,506	144,00				2377,00		
3	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная ЭКП. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**26,2**		**1407,24**	**26,42**	**36870**	**692**	**30253**	**5564**	**45828**
						226,15	**4,67**	**5925**	**122**		**3395**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,155	4,06	1459,00		5925,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0734							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,02882		6177,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02882		1507,00		43,43			
3.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01834		5207,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01834		2153,00		39,49			
3.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,47422		723,00		343,00			
3.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0262		2891,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0262		1507,00		39,48			
3.7	2110-0403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,1	28,82	766,00				22076,00		
3.8	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	51,352	130,00				6676,00		
3.9	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00655	100244,00				657,00		
3.10	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,01572	53700,00				844,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**118586**	**1783**	**100704**	**15176**	**144462**
								16099	**396**	**–**	**10701**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**118586**				
	Материалы		Тенге					**100704**				
	Всего заработная плата		Тенге						**16495**			
		Накладные расходы	Тенге					**15175**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10701**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**144463**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**144463**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**16495**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**144462**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**16099**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1783**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**396**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**100704**		
		- Накладные расходы	Тенге								**15176**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**10701**	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ **144 462**
Налог на добавленную стоимость 12% 17 335
ВСЕГО К ОПЛАТЕ **161 797**

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Расценки проверены
Дарму

Объемы выполнения работ неутверждены

Форма 4

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Надстройка

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №3

о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ												
1	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	361,86		947,66	11,65	342922	4217	191658	140330	521911
		НР - 94%; СП - 8%				406,36	6,19	147047	2240		38660	
2	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил из щитов деревянных. Устройство по лагам**	м2 покрытия	361,86		783,57	162,01	283544	58626	80895	153312	471804
		НР - 90%; СП - 8%				398,01	72,75	144023	26324		34948	
3	2108-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм**	м2	361,86		11475,00	–	4152344	–	4152344	–	4484531
		СП - 8%				–	–	–	–		332187	
4	ТПРАЙС	**Доборные элементы (профиль, клипсы)**	м2	361,86		4098,21	–	1482980	–	1482980	–	1601618
		СП - 8%				–	–	–	–		118638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6261788	62843	5907877	293642	7079864
								291070	28564	–	524433	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6261788				
		Материалы	Тенге					272552				
		Всего заработная плата	Тенге						319634			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5635323				
		Накладные расходы	Тенге					293642				
		Сметная прибыль	Тенге					524434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7079865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257
		Сметная заработная плата	Тенге						319634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7079865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257
		Сметная заработная плата	Тенге						319634			
РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1110-0113-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 забора	87,3	428,17 288,72	14,62 7,08	37379 25205	1276 618	10898	23241 4850	65470
6		**Декоративный забор** *СП - 8%*	компл	1	1912500,00 --	-- --	1912500 --	-- --	1912500	-- 153000	2065500
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1949879 25205	1276 618	1923398 --	23241 157850	2130970
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1949879				
Материалы			Тенге				10898				
Всего заработная плата			Тенге					25823			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1912500				
		Накладные расходы	Тенге				23241				
		Сметная прибыль	Тенге				157850				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2130970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					25823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2130970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					25823			
РАЗДЕЛ 3.перегородки санузел, Н=3м											
7	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки /С112, ГКЛВ/ с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,54	2300,25 1931,66	53,78 23,79	97853 82173	2288 1012	13392	74866 13818	186537
8	2106-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм** *СП - 8%*	м	29,47	140,00 --	-- --	4126 --	-- --	4126	-- 330	4456
9	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м	87,22	204,00 --	-- --	17793 --	-- --	17793	-- 1423	19216
10	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	4,382	8442,00 --	-- --	36993 --	-- --	36993	-- 2959	39952
11	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	179,09	586,00 --	-- --	104947 --	-- --	104947	-- 8396	113342
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				261711 82173	2288 1012	177251 --	74866 26926	363503
Стоимость общестроительных работ			Тенге				239792				
Материалы			Тенге				13392				
Всего заработная плата			Тенге					83185			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				141940				
		Накладные расходы	Тенге				74866				
		Сметная прибыль	Тенге				25173				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				339831				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						83185			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21919				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21919				
		Сметная прибыль	Тенге					1753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					23672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					363504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						83185			
		РАЗДЕЛ 4.стены надстройки, Н=3м										
12	**1110-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки /ГКЛ/АКВАПАНЕЛЬ/ с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,05**		**1873,49** **1505,08**	**34,03** **14,27**	**24449** **19641**	**444** **186**	**4364**	**17845** **3384**	**45677**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,09	14,18	1384,98		19641,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,1018							
12.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,050895		5207,00		265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,050895		2153,00		109,58			
12.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0348	0,45414		16,00		7,00			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,050895		2891,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,050895		1507,00		76,70			
12.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0084	0,10962		206,00		23,00			
12.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0087	0,113535		18,00		2,00			
12.8	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,155	2,02275	27,00				55,00		
12.9	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,97	12,6585	9,00				114,00		
12.10	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0381	0,497205	843,00				419,00		
12.11	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,32625	302,00				99,00		
12.12	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,872	11,3796	78,00				888,00		
12.13	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00204	0,026622	47245,00				1258,00		
12.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,003915	143,00				0,56		
12.15	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,2107	15,799635	50,00				790,00		
12.16	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,0057	13,124385	32,00				420,00		
12.17	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,2373	29,196765	10,00				292,00		
12.18	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,014	0,1827	162,00				30,00		
13	**2106-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм** *СП - 8%*	**м**	**18,9486**		**140,00** --	**--**	**2653** --	**--**	**2653**	**--** **212**	**2865**
14	**2106-0902-0404 РСНБ РК 2015**	**Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм** *СП - 8%*	**м**	**35,5482**		**204,00** --	**--**	**7252** --	**--**	**7252**	**--** **580**	**7832**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	0,6525	8442,00	--	5508	--	5508	--	5949
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
16	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	15,33375	586,00	--	8986	--	8986	--	9704
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
17	2113-0211-0914 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: аквапанель**	м2	15,33375	6196,00	--	95008	--	95008	--	102609
		СП - 8%			--	--	--	--		7601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				143856	444	123771	17845	174636
							19641	186	--	12937	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				133951				
		Материалы	Тенге				4364				
		Всего заработная плата	Тенге					19828			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109502				
		Накладные расходы	Тенге				17845				
		Сметная прибыль	Тенге				12144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19828			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9905				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9905				
		Сметная прибыль	Тенге				792				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				174636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19828			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9748973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				418089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66851			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30380			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8132297		
		- Накладные расходы	Тенге							409594	
		- Сметная прибыль	Тенге							722146	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 9 748 973

Налог на добавленную стоимость 12% 1 169 877

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 10 918 850

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Расценки проверены Дарин

Объемы выполненных работ подтверждаю.

Форма 4

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"

Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Административное здание (ВК)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №4
о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Насосная (ВК)										
1	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования**	шт.	1		49982,42	1081,02	49982	1081	5081	26998	83139
		НР - 61%; СП - 8%				43820,00	439,20	43820	439		6158	
2	5102-1401-0109 РСНБ РК 2015	**Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 Helix V 1604-1, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18,0 м3/ч, H 38,5 м вод. ст., типа ЭнКо**	шт.	1		1578000,00	–	1578000	–		–	1578000
						–	–	–	–	1578000	–	
3	5102-0602-0119 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO**	шт.	1		322333,00	–	322333	–		–	322333
						–	–	–	–	322333	–	
4	5102-1301-0116 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ЦН 0022-005/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	шт.	1		301609,00	–	301609	–		–	301609
						–	–	–	–	301609	–	
5	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	бак	2		19966,26	1670,66	39933	3341	787	36375	82412
		НР - 98%; СП - 8%				17902,40	656,21	35805	1312		6105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
18	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	шт.	1	2782,00	--	2782	--	2782	--	3005
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10	166,80	3,38	1668	34	1044	411	2246
		НР - 69%; СП - 8%			59,00	0,60	590	6		166	
20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	538,00	--	5380	--	5380	--	5810
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
21	2304-0103-4409 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриком фланцевый, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, под электропривод AUMA, для воды, PN 10, DN 80, типа ERHARD ГОСТ 13547-79**	шт.	1	780409,00	--	780409	--	780409	--	842842
		СП - 8%			--	--	--	--		62433	
22	2305-1207-2203 РСНБ РК 2015	**Привод термоэлектрический ABV нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	1	60131,00	--	60131	--	60131	--	64941
		СП - 8%			--	--	--	--		4810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3663162**	**5569**	**1262881**	**81886**	**3860937**
							98259	**2184**	**2296454**	**115889**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2296454**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2296454**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**49982**				
		Материалы	Тенге				**5081**				
		Всего заработная плата	Тенге					**44259**			
		Накладные расходы	Тенге				**26998**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6158**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**83139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44259**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1668**				
		Материалы	Тенге				**1044**				
		Всего заработная плата	Тенге					**596**			
		Накладные расходы	Тенге				**411**				
		Сметная прибыль	Тенге				**166**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2246**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**596**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1315057**				
		Материалы	Тенге				**48442**				
		Всего заработная плата	Тенге					**55587**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1208313**				
		Сдача и испытание	Тенге				**14**				
		Накладные расходы	Тенге				**54476**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109563**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1479096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55587**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3860934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100443**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3860937**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	2	47256,00	–	94512	–		–	94512
					–	–	–	–	94512	–	
7	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	6	13639,00	–	81834	–	81834	–	88381
					–	–	–	–		6547	
8	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	39967,00	–	199835	–	199835	–	215822
					–	–	–	–		15987	
9	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	18522,00	–	37044	–	37044	–	40008
					–	–	–	–		2964	
10	2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	832,00	–	832	–	832	–	899
					–	–	–	–		67	
11	2304-1001-0806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	30069,00	–	30069	–	30069	–	32475
					–	–	–	–		2406	
12	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2909,86	–	2910	–	2420	481	3662
					490,44	–	490	–		271	
13	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1437,00	–	1437	–	1437	–	1552
					–	–	–	–		115	
14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	2639,67	41,00	2640	41	1750	849	3767
					849,41	16,43	849	16		279	
15	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	4084,15	71,44	61262	1072	43486	16772	84277
					1113,60	27,32	16704	410		6243	
16	2302-0101-3323 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001 *СП - 8%*	шт.	1	7645,00	–	7645	–	7645	–	8257
					–	–	–	–		612	
17	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	915,00	–	915	–	915	–	988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2184			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1262881		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2296454		
		- Накладные расходы	Тенге							81886	
		- Сметная прибыль	Тенге							115889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							3 860 937		
		Налог на добавленную стоимость 12%							463 312		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ							4 324 249		

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____ **Жулкашев А.С.**

Расценки проверены
Договор

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____ **Седов Д.А.**

Global Construction Development
БСН 080240015445

Объем выполненных работ подтверждаю