возвратный

Форма 4

Заказчик: ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"
Подрядчик: ТОО "Global Construction Development"

Стройка: Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район г.Алматы

Объект: Административное здание (АР)

Договор: № _____

Форма 2В

АКТ №1

о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 года

на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.АКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ										
		РАЗДЕЛ 1. АР										
		Демонтаж стен и перегородок										
1	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /на отм.11,760/**	м2 облицовки		6,916	106,91	6,03	739	41	--	518	1358
		НР - 72%; СП - 8%				100,88	3,23	698	22		101	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /стена и фрагмент перекрытия выхода на кровлю/**	м3 кладки		0,12	28605,94	5262,08	3433	631	--	2241	6128
		НР - 72%; СП - 8%				23343,86	2591,44	2801	311		454	
		Демонтаж и монтаж креплений перфорированных лотков										
3	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Патроны и подвесы. Демонтаж**	шт.		280	42,34	--	11855	--	--	8536	22022
		НР - 72%; СП - 8%				42,34	--	11855	--		1631	
4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж /кабели питающие фанкойлы/**	м		84	109,36	0,24	9186	20	--	6608	17058
		НР - 72%; СП - 8%				109,12	0,14	9166	12		1264	
5	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		84	510,03	222,45	42843	18686	3795	19476	67304
		НР - 72%; СП - 8%				242,40	79,62	20362	6688		4985	
6	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м		84	452,87	34,42	38041	2891	4914	22553	65442
		НР - 72%; СП - 8%				359,95	12,95	30236	1088		4848	
7	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		84,84	29,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%				--	--	--	--		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0201-1210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кстп=1.05	**Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	200	246,63	7,02	49326	1404	412	34660	90705
		НР - 72%; СП - 8%			237,55	3,14	47510	628		6719	
9	2306-1710-2204 РСНБ РК 2015	**Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 100 мм, длиной 300 мм**	шт.	200	526,00	--	105200	--	105200	--	113616
		СП - 8%			--	--	--	--		8416	
10	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,4	14498,00	--	5799	--	5799	--	6263
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
11	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92**	1000 шт.	0,4	3320,00	--	1328	--	1328	--	1434
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
12	2113-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	0,4	88954,00	--	35582	--	35582	--	38429
		СП - 8%			--	--	--	--		2847	
13	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики**	100 шт.	1,68	4092,00	--	6875	--	6875	--	7425
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
		Демонтаж и монтаж стяжки на отм.-3.500, 0.000, 4.120, 8.240, 11.760									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0.8	**Демонтаж стяжки цементной**	м2 стяжки	38,88	360,56	25,63	14018	997	--	12743	28902
		НР - 94%; СП - 8%			334,93	13,75	13022	535		2141	
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	38,88	744,34	32,04	28940	1246	11416	15929	48458
		НР - 94%; СП - 8%			418,66	17,18	16278	668		3589	
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	38,88	418,66	27,11	16278	1054	14219	1464	19161
		НР - 94%; СП - 8%			25,85	14,21	1005	552		1419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				371903	26970	192000	124728	536362
							152933	10504	--	39731	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				235410				
	Материалы		Тенге				9121				
	Всего заработная плата		Тенге					106512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105200				
		Накладные расходы	Тенге				76689				
		Сметная прибыль	Тенге				24968				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				337067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					106512			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127158				
	Материалы		Тенге				25635				
	Всего заработная плата		Тенге					56925			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42709				
		Накладные расходы	Тенге				48039				
		Сметная прибыль	Тенге				14016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					56925			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9335				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9335				
		Сметная прибыль	Тенге				747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				536362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					163437			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
		Пробивка отверстий под трубы отопления									
17	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,154	71471,65 34724,20	36747,45 18470,88	11007 5348	5660 2845	---	6881 1431	19319
		Перенос труб									
18	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	653,30 601,15	36,20 16,65	1960 1803	109 50	48	1816 302	4078
19	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	3,12	1043,00 ---	--- ---	3254 ---	--- ---	3254	--- 260	3514
20	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	508,19 479,95	19,67 8,57	1525 1440	59 26	26	1436 237	3198
21	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	3,12	449,00 ---	--- ---	1401 ---	--- ---	1401	--- 112	1513
22	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	3	584,00 ---	--- ---	1752 ---	--- ---	1752	--- 140	1892
23	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	4	196,00 ---	--- ---	784 ---	--- ---	784	--- 63	847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21683 8591	5828 2921	7265 ---	10133 2545	34361
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11007				
	Всего заработная плата		Тенге					8193			
		Накладные расходы	Тенге				6881				
		Сметная прибыль	Тенге				1431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8193			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10676				
		Материалы	Тенге				74				
		Всего заработная плата	Тенге					3319			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7191				
		Накладные расходы	Тенге				3252				
		Сметная прибыль	Тенге				1114				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11512			
		РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ									
		Устройство лотка под трубы котельной									
24	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка /бетон В15/**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	23214,31	8502,23	5107	1870	602	4058	9898
		НР - 118%; СП - 8%			11977,16	3655,26	2635	804		733	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00432	273644,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6289	1870	1784	4058	11175
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2635	804	--	828	
		Материалы	Тенге				6289				
		Всего заработная плата	Тенге				602				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3439			
		Накладные расходы	Тенге				1182				
		Сметная прибыль	Тенге				4058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11175				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3439			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11175				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3439			
		Стоимость монтажных работ	Тенге				399875	34668	201049	138919	581898
		Материалы	Тенге				164159	14229	--	43104	
		Всего заработная плата	Тенге				235410				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9121				
		Накладные расходы	Тенге					106512			
		Сметная прибыль	Тенге				105200				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24968				
		Сметная заработная плата	Тенге				337067				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								67
		Материалы	Тенге				144454	106512			
							26237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					68557			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				43891				
		Накладные расходы	Тенге				58978				
		Сметная прибыль	Тенге				16275				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				219707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					68557			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				20011				
Материалы			Тенге				74				
Всего заработная плата			Тенге					3319			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16526				
		Накладные расходы	Тенге				3252				
		Сметная прибыль	Тенге				1861				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				25124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3319			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				581898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					178388			

ОТДЕЛ 2. АКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ

РАЗДЕЛ 4.Вентиляция и кондиционирование

Прокладка труб для приточной вентиляции

26	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30,4	1167,93 1081,09	50,94 20,59	35505 32865	1549 626	1091	32821 5466	73792
27	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,5	978,48 911,34	42,53 17,61	3425 3190	149 62	86	3186 529	7140
28	2301-0101-0129 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	30,4	1425,00 --	-- --	43320 --	-- --	43320	-- 3466	46786
29	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	3,5	1002,00 --	-- --	3507 --	-- --	3507	-- 281	3788
30	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	4	946,00 --	-- --	3784 --	-- --	3784	-- 303	4087
31	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	392,00 --	-- --	784 --	-- --	784	-- 63	847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**5586,00**	--	**5586**	--	**5586**	--	**6033**
		СП - 8%			--	--	--	--		**447**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**95911**	**1698**	**58158**	**36007**	**142473**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**36055**	**688**	--	**10555**	
		Материалы	Тенге				**95911**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1177**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**36743**			
		Накладные расходы	Тенге				**56981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36007**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**142473**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**36743**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**142473**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**22**
								36743			
		РАЗДЕЛ 5. Отопление и теплоснабжение									
		Пробивка отверстий под ПРИТОЧНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ									
33	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,702**	**71471,65**	**36747,45**	**50173**	**25797**	--	**31368**	**88064**
		НР - 84%; СП - 8%			**34724,20**	**18470,88**	**24376**	**12967**		**6523**	
34	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**1,194**	**23631,50**	**8166,10**	**28216**	**9750**	--	**19628**	**51671**
		НР - 84%; СП - 8%			**15465,40**	**4104,64**	**18466**	**4901**		**3828**	
35	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,1896**	**141491,00**	**1302,23**	**26827**	**247**	**9112**	**14784**	**44940**
		НР - 84%; СП - 8%			**92132,02**	**694,88**	**17468**	**132**		**3329**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**105216**	**35794**	**9112**	**65780**	**184675**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**60310**	**18000**	--	**13680**	
		Материалы	Тенге				**105216**				
		Всего заработная плата	Тенге				**9112**				
		Накладные расходы	Тенге					**78310**			
		Сметная прибыль	Тенге				**65780**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**184676**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**78310**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**184676**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**55**
								78310			
		РАЗДЕЛ 6. Водопровод и канализация									
		Прокладка канализ.труб из из подвала отм.-0,970 до сан.узла 4-эт. на отм.-14,500, в осях 1-2, Б-В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27	951,31 940,24	3,57 1,27	25685 25386	96 34	203	24912 4048	54645
37	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11,6	984,89 980,54	1,47 0,55	11425 11374	17 6	34	11153 1806	24384
38	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	27	1077,00 --	-- --	29079 --	-- --	29079	-- 2326	31405
39	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	11,6	307,00 --	-- --	3561 --	-- --	3561	-- 285	3846
40	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10** *СП - 8%*	шт.	2	1873,00 --	-- --	3746 --	-- --	3746	-- 300	4046
41	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	1776,00 --	-- --	5328 --	-- --	5328	-- 426	5754
42	2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1173,00 --	-- --	1173 --	-- --	1173	-- 94	1267
43	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	247,00 --	-- --	247 --	-- --	247	-- 20	267
44	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	**Хомуты** *СП - 8%*	шт.	18	860,00 --	-- --	15480 --	-- --	15480	-- 1238	16718
45	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Анкер, шпилька** *СП - 8%*	1000 шт.	0,016	14498,00 --	-- --	232 --	-- --	232	-- 19	251
46	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	4358,00 --	-- --	4358 --	-- --	4358	-- 349	4707
47	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	17800,56 1276,64	81,43 44,23	17801 1277	81 44	16443	1294 1528	20623
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				118115	194	79884	37359	167913
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38037	84	--	12439	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15712				
		Сметная прибыль	Тенге				15712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1257				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16969				
		Материалы	Тенге				102403				
		Всего заработная плата	Тенге				16677				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38121			
		Накладные расходы	Тенге				47492				
							37359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				11182				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				150944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				167913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38121			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				319242	37686	147154	139146	495061
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134402	18772	--	36674	
	Материалы		Тенге				120928				
	Всего заработная плата		Тенге				9112				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-	78310			
		Накладные расходы	Тенге				15712				
		Сметная прибыль	Тенге				65780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				201645				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					78310			
	Материалы		Тенге				198314				
	Всего заработная плата		Тенге				17854				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					74864			
		Накладные расходы	Тенге				104473				
		Сметная прибыль	Тенге				73366				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				293417				
		Сметная заработная плата	Тенге								45
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					74864			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				495062				
		Сметная заработная плата	Тенге								100
								153174			

ОТДЕЛ 3. АКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ

РАЗДЕЛ 7. КЖ

Лестничный марш Л-1

48	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,4	20981,51 11850,91	9130,60 4589,44	8393 4740	3652 1836	--	5524 1113	15030
49	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /лестницы/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3	25631,13 5601,96	2169,59 561,29	76893 16806	6509 1684	53578	16826 7498	101216
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,042	226837,00 --	-- --	9527 --	-- --	9527	-- 762	10289

Устройство настила

51	1109-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1456	105973,42 79439,00	24848,36 8150,57	15430 11566	3618 1187	246	8800 1938	26168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,1456	316052,00 --	-- --	46017 --	-- --	46017	-- 3681	49698
53	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,93	766,07 426,90	167,93 78,02	10671 5947	2339 1087	2385	6330 1360	18361
54	2107-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,273	66196,00 --	-- --	18072 --	-- --	18072	-- 1446	19518
55	2107-0506-1909 РСНБ РК 2015	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96** *СП - 8%*	м2	11,2	4126,00 --	-- --	46211 --	-- --	46211	-- 3697	49908
56	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	**Анкер. болты** *СП - 8%*	1000 шт.	0,056	356227,00 --	-- --	19949 --	-- --	19949	-- 1596	21545
57	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	36	926,28 600,30	44,61 23,92	33346 21611	1606 861	10129	20899 4340	58584
58	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Леса. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	36	154,25 91,08	0,60 0,32	5553 3279	22 12	2252	3060 689	9302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				290062	17746	208366	61439	379619
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63949	6667	--	28120	
		Материалы	Тенге				274632				
		Всего заработная плата	Тенге				68346				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57863			
		Накладные расходы	Тенге				139776				
		Сметная прибыль	Тенге				52639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				353453				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					57863			
		Материалы	Тенге				15430				
		Всего заработная плата	Тенге				245				
		Накладные расходы	Тенге					12753			
		Сметная прибыль	Тенге				8800				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26168				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					12753			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				379621				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
								70616			

РАЗДЕЛ 8. Котельная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка канализ.труб для котельной									
59	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,5	984,89 980,54	1,47 0,55	7387 7354	11 4	22	7211 1168	15766
60	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	7,5	307,00 --	-- --	2302 --	-- --	2302	-- 184	2486
61	2302-0301-0817 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	7	694,00 --	-- --	4858 --	-- --	4858	-- 389	5247
62	2302-0301-1111 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x25x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1200,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296
63	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	2637,00 --	-- --	2637 --	-- --	2637	-- 211	2848
64	2302-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 50 РР ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	шт.	4	801,00 --	-- --	3204 --	-- --	3204	-- 256	3460
65	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб** *СП - 8%*	шт.	2	416,00 --	-- --	832 --	-- --	832	-- 67	899
66	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 10 мм x 40 мм** *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	22062,00 --	-- --	44 --	-- --	44	-- 4	48
		Устройство ливневой канализации (водостока) с кровли на отмостку в котельной									
67	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,3	951,31 940,24	3,57 1,27	4091 4043	15 5	33	3968 645	8703
68	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	4,3	2386,00 --	-- --	10260 --	-- --	10260	-- 821	11081
69	2302-0403-0322 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 75 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	2	208,00 --	-- --	416 --	-- --	416	-- 33	449
70	2302-0403-0405 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 75 ГОСТ 32414-2013** *СП - 8%*	шт.	2	245,00 --	-- --	490 --	-- --	490	-- 39	529
71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	6	695,64 354,27	75,35 40,40	4174 2126	452 242	1596	1800 478	6452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019** *СП - 8%*	м	6,6	807,00 --	--	5326 --	-- --	5326 --	-- 426	5752
73	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Решетка массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,0065	599549,00 --	--	3897 --	-- --	3897 --	-- 312	4209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				51118	478	37117	12979	69225
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13523	251	--	5129	
		Материалы	Тенге				9544				
		Всего заработная плата	Тенге				1596				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2368			
		Накладные расходы	Тенге				5370				
		Сметная прибыль	Тенге				1800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12252				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2368			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3897				
		Сметная прибыль	Тенге				3897				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				312				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4209				
		Материалы	Тенге				37677				
		Всего заработная плата	Тенге				54				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11406			
		Накладные расходы	Тенге				26199				
		Сметная прибыль	Тенге				11179				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				52765				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					11406			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69226				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
								13774			

РАЗДЕЛ 9. Отопление и теплоснабжение

Пробивка ниш для вывода трубы для радиаторов отопления

74	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	1,044	23631,50 15465,40	8166,10 4104,64	24671 16146	8525 4285	--	17162 3347	45180
75	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	1,044	110591,69 92132,02	1302,23 694,88	115458 96186	1359 725	17913	81405 15749	212613
76	2102-0401-2822 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М250 ГОСТ 28013-98** *СП - 8%*	м3	1,044	15632,00 --	--	16320 --	-- --	16320	-- 1306	17626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка труб отопления по лестницам Л-1, Л-2									
77	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	36,4	507,79 479,95	19,67 8,57	18484 17470	716 312	298	17426 2873	38783
78	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	37,856	449,00 --	-- --	16997 --	-- --	16997	-- 1360	18357
79	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	22	196,00 --	-- --	4312 --	-- --	4312	-- 345	4657
80	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	14	177,00 --	-- --	2478 --	-- --	2478	-- 198	2676
81	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Резьба Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)** *СП - 8%*	шт.	12	62,00 --	-- --	744 --	-- --	744	-- 60	804
82	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	25,5	695,64 354,27	75,35 40,40	17739 9034	1921 1030	6784	7649 2031	27419
83	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019** *СП - 8%*	м	28,05	325,00 --	-- --	9116 --	-- --	9116	-- 729	9845
84	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб** *СП - 8%*	шт.	13	416,00 --	-- --	5408 --	-- --	5408	-- 433	5841
85	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм** *СП - 8%*	1000 шт.	0,01	22062,00 --	-- --	221 --	-- --	221	-- 18	239
		Кронштейны для радиаторов отопления подвалов									
86	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01575	123971,24 109369,60	6116,81 512,55	1953 1723	96 8	134	1194 252	3399
87	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,01575	288431,00 --	-- --	4543 --	-- --	4543	-- 363	4906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер, шпилька	1000 шт.	0,042	22062,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
89	2113-0203-0802 РСНБ РК 2015	Шайбы, гайки	1000 шт.	0,072	88954,00	--	6405	--	6405	--	6917
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,70875	99,64	2,47	71	2	31	27	105
		НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	38	--		8	
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	0,70875	167,91	3,52	119	2	72	31	162
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,65	45	--		12	
		Отопление надстройки									
92	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8,5	1216,76	2,49	10342	21	108	10010	21981
		НР - 98%; СП - 8%			1201,50	0,24	10213	2		1628	
93	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1213,26	2,08	36398	62	330	35296	77430
		НР - 98%; СП - 8%			1200,20	0,35	36006	10		5736	
94	2302-0301-1003 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 20x1/2x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	301,00	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
95	2302-0301-1007 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x1x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	383,00	--	766	--	766	--	827
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
96	2302-1201-0602 РСНБ РК 2015	Адаптер DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1120,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
97	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	570,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
98	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	10,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
99	2302-0304-2402 РСНБ РК 2015	Заглушка, DN 25	шт.	4	824,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
100	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2570,37	88,94	5141	178	594	4313	10210
		НР - 98%; СП - 8%			2184,42	16,16	4369	32		756	
101	2304-0902-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6854,00	--	13708	--	13708	--	14805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
102	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	**Резьба DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	123,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				322215	12882	118103	174513	536468
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191230	6404	--	39739	
	Материалы		Тенге				195590				
	Всего заработная плата		Тенге				24799				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					127489			
	Местные материалы		Тенге				21212				
		Накладные расходы	Тенге				16320				
		Сметная прибыль	Тенге				106274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				326013				
		Сметная заработная плата	Тенге								99
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					127489			
	Материалы		Тенге				1953				
	Всего заработная плата		Тенге				134				
		Накладные расходы	Тенге					1731			
		Сметная прибыль	Тенге				1194				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3399				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1731			
	Материалы		Тенге				124672				
	Всего заработная плата		Тенге				1329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68414			
		Накладные расходы	Тенге				54307				
		Сметная прибыль	Тенге				67045				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				207055				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					68414			
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч				536467				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
								197634			

РАЗДЕЛ 10. Водопровод и канализация

Перенос ливневой трубы в осях В-Г на отм.-0,100, -0,500

103	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	7417,60	74,03	59341	592	49191	9597	74453
		НР - 98%; СП - 8%			1194,80	29,30	9558	234		5515	
104	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	2132,00	--	2132	--	2132	--	2303
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,71	99,64	2,47	270	7	116	102	402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	147	1		30	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,71	167,91	3,52	455	10	273	120	621
					63,30	0,65	172	2		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				62198	609	51712	9819	77779
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9877	237	--	5762	
		Материалы	Тенге				725				
		Всего заработная плата	Тенге				391				
		Накладные расходы	Тенге					322			
		Сметная прибыль	Тенге				222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76				
		Сметная заработная плата	Тенге				1023				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					322			
		Материалы	Тенге				61473				
		Всего заработная плата	Тенге				49190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9792			
		Накладные расходы	Тенге				2132				
		Сметная прибыль	Тенге				9597				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76756				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					9792			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77779				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
								10114			
		РАЗДЕЛ 11. Электроснабжение									
		Заземление (трубы отопления, водопровода в подвале)									
107	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2,8	667,16	27,57	1868	77	1002	588	2652
					281,70	9,81	789	27		196	
108	1121-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка в полу.** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4,9	198,44	1,16	972	5	179	568	1663
					160,79	0,07	788	--		123	
109	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,004998	868377,00	--	4340	--	4340	--	4687
					--	--	--	--		347	
110	2302-1104-2501 РСНБ РК 2015	**Наконечники 1/2"** *СП - 8%*	10 шт.	1,4	289,00	--	405	--	405	--	437
					--	--	--	--		32	
		Заземление (котельная)									
111	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	16	667,16	27,57	10675	441	5727	3358	15156
					281,70	9,81	4507	157		1123	
112	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром до 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	3424,53	165,44	20547	993	12981	4970	27558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1095,50	54,95	6573	330		2041	
		Заземление (воздуховоды)									
113	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	4,4	667,16	27,57	2936	121	1576	924	4168
		НР - 72%; СП - 8%			281,70	9,81	1239	43		309	
		Молниезащита на кровле									
114	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	95	667,16	27,57	63380	2619	33999	19939	89985
		НР - 72%; СП - 8%			281,70	9,81	26762	932		6666	
115	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	6	503,31	22,31	3020	134	1384	1114	4465
		НР - 72%; СП - 8%			250,40	7,46	1502	45		331	
116	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром до 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3424,53	165,44	6849	331	4327	1657	9186
		НР - 72%; СП - 8%			1095,50	54,95	2191	110		680	
		Заземление (в серверной и насосной)									
117	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	21	667,16	27,57	14010	579	7515	4408	19891
		НР - 72%; СП - 8%			281,70	9,81	5916	246		1473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				129002	5300	73435	37526	179848
		Стоимость монтажных работ	Тенге				50267	1850	–	13321	
		Материалы	Тенге				127625				
		Всего заработная плата	Тенге				68512				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					51329			
		Накладные расходы	Тенге				4340				
		Сметная прибыль	Тенге				36958				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				177749				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					51329			
		Материалы	Тенге				972				
		Всего заработная плата	Тенге				179				
		Накладные расходы	Тенге					788			
		Сметная прибыль	Тенге				568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1663				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					788			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				405				
		Сметная прибыль	Тенге				405				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				179849				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
								52117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**854595**	**37015**	**488733**	**296276**	**1242939**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**328846**	**15409**	--	**92071**	
		Материалы	Тенге				**127625**				
		Всего заработная плата	Тенге				**68512**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**51329**			
		Накладные расходы	Тенге				**4340**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36958**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**13166**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**177749**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**32**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**51329**			
		Материалы	Тенге				**481463**				
		Всего заработная плата	Тенге				**95311**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**188830**			
		Местные материалы	Тенге				**166358**				
		Накладные расходы	Тенге				**16320**				
		Сметная прибыль	Тенге				**161503**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**51438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**694404**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**142**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**188830**			
		Материалы	Тенге				**21280**				
		Всего заработная плата	Тенге				**379**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**14484**			
		Накладные расходы	Тенге				**3897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9994**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**33776**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**10**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**14484**			
		Материалы	Тенге				**224227**				
		Всего заработная плата	Тенге				**50573**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**89612**			
		Накладные расходы	Тенге				**83043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87821**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**24965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**337013**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**54**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					**89612**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1242942**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**238**
								344255			

ОТДЕЛ 4. АКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ

РАЗДЕЛ 12. КЖ

Порог шахты лифта на кровле отм.15,760

118	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование порога шахты лифта объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,3**	**28123,13**	**2006,51**	**8437**	**602**	**5262**	**2486**	**11796**
		НР - 91%, СП - 8%			**8578,02**	**526,52**	**2573**	**158**		**874**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестничная площадка выхода на кровлю на отм.+13,110									
		Демонтаж бетона на лестничной площадке									
119	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонное основание лестничного марша. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,81	20981,51 11850,91	9130,50 4589,44	16995 9599	7395 3717	--	11186 2254	30435
120	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	0,81	10557,38 5764,60	167,50 38,78	8551 4669	135 31	3747	4278 1026	13855
121	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	0,81	3152,61 2996,19	156,42 38,14	2554 2427	127 31	--	2237 383	5174
122	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	0,81	54388,08 10148,17	8361,69 2021,62	44054 8220	6773 1638	29061	8970 4242	57266
		Лестничный марш Л-2									
123	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование сеткой** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,12	356849,00 80821,20	2383,80 872,64	42822 9699	286 105	32837	9117 4155	56094
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,12	226837,00 --	-- --	27220 --	-- --	27220	-- 2178	29398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				150633	15318	98127	38274	204018
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37187	5680	--	15112	
		Материалы	Тенге				150633				
		Всего заработная плата	Тенге				70906				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					42867			
		Накладные расходы	Тенге				27220				
		Сметная прибыль	Тенге				38274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				204019				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					42867			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				204019				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
								42867			
		РАЗДЕЛ 13. АР									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				--	--	--	--	
							--				
		РАЗДЕЛ 14.Полы отм.-3,620									
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /50мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	94,8	844,29 518,61	32,04 17,18	80039 49165	3038 1629	27836	47746 10223	138008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм /30мм/ изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	94,8	509,79 38,43	32,53 17,05	48328 3643	3084 1616	41601	4944 4262	57533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				128367	6122	69437	52690	195541
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52808	3245	–	14485	
	Материалы		Тенге				128367				
	Всего заработная плата		Тенге				69438				
		Накладные расходы	Тенге					56053			
		Сметная прибыль	Тенге				52690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				195542				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					56053			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				195542				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								56053			
		РАЗДЕЛ 15.Полы отм.0,000-11,76 стяжка									
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /50мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	66,67	844,29 518,61	32,04 17,18	56289 34576	2136 1145	19577	33578 7189	97057
128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм /70мм/ изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	66,67	509,79 38,43	32,53 17,05	33987 2562	2169 1137	29256	3477 2997	40461
		Демонтаж стяжки пола кухни на отм.+11,760									
129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0.8	**Демонтаж стяжки цементной** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,6	360,56 334,93	25,63 13,75	2019 1876	144 77	–	1835 308	4163
		Доп.работы по ШД-3									
130	1214-0101-3506 РСНБ РК 2015	**Декор фасада снятие.** *НР - 72%; СП - 8%*	м изделия	18,76	2871,48 2871,48	– –	53869 53869	– –	–	38786 7412	100067
		Замена материала по водоэмульсионной окраске на краску Tikkurila									
		стены отм.0,000									
		тип 2									
131	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской Tikkurila по грунтовке Euro Primer Tikkurila составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	47,34	692,78 674,06	6,51 3,50	32796 31910	308 166	578	25661 4677	63133
132	ТПРАЙС лист	**Грунтовка Euro Primer Tikkurila /н/р - 1л=7м2/** *СП - 8%*	л	20,2885714	701,79 –	– –	14238 –	– –	14238	– 1139	15377
133	ТПРАЙС лист	**Euro Extra 20 А п/матовая краска для влажных помещений Tikkurila, н/р -на 1м2 0,23л, цена 28870тг/шт + 850тг/шт пигмент** *СП - 8%*	л	10,8882	3623,21 –	– –	39450 –	– –	39450	– 3156	42606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Замена обой на краску Tikkurila									
		стены отм.+11,760									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**232648**	**4757**	**103099**	**103337**	**362864**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**124793**	**2525**	--	**26878**	
		Материалы	Тенге				**232648**				
		Всего заработная плата	Тенге				**49412**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**127318**			
		Накладные расходы	Тенге				**53688**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103337**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26878**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**362863**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**127318**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**362863**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**97**
								127318			
		РАЗДЕЛ 16.Замена обой на краску TiKKurilA									
		стены отм.+11,760									
134	**1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской Tikkurila по грунтовке Euro Primer Tikkurila по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**361,76**	**1376,34** **1363,90**	**8,80** **4,74**	**497905** **493404**	**3184** **1715**	**1317**	**396095** **71520**	**965520**
135	**ТПРАЙС лист**	**Грунтовка Euro Primer Tikkurila /н/р - 1л=7м2/** *СП - 8%*	**л**	**155,04**	**701,79** --	**--** --	**108806** --	**--** --	**108806**	**--** **8704**	**117510**
136	**ТПРАЙС лист**	**Euro Extra 20 А п/матовая краска для влажных помещений Tikkurila, н/р - 1л=9м2, цена 28870тг/шт + 850тг/шт пигмент** *СП - 8%*	**л**	**83,2048**	**3623,21** --	**--** --	**301468** --	**--** --	**301468**	**--** **24117**	**325585**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**908179**	**3184**	**411591**	**396095**	**1408615**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**493404**	**1715**	--	**104341**	
		Материалы	Тенге				**908179**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1317**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**495119**			
		Накладные расходы	Тенге				**410274**				
		Сметная прибыль	Тенге				**396095**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**104341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1408615**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**306**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**495119**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1408615**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**306**
								495119			
		РАЗДЕЛ 17.Дополнительный гранит по фасаду									
137	**1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**8,195**	**32686,78** **32299,10**	**124,36** **59,75**	**267868** **264691**	**1019** **490**	**2158**	**212145** **38401**	**518414**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень**	м2	8,195	6697,00	--	54882	--	54882	--	59273
		СП - 8%			--	--	--	--		4391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				322750	1019	57040	212145	577687
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				264691	490	--	42792	
		Материалы	Тенге				322750				
		Всего заработная плата	Тенге				2158				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					265181			
		Накладные расходы	Тенге				54882				
		Сметна.. прибыль	Тенге				212145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42792				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				577687				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					265181			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				577687				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
								265181			
		РАЗДЕЛ 18.Фасад.Облицовка									
139	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	531,5	926,28	44,61	492318	23710	149549	308549	864936
		НР - 93%; СП - 8%			600,30	23,92	319059	12713		64069	
140	2113-0211-0905 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита**	м2	87,5	6027,00	--	527362	--	527362	--	569551
		СП - 8%			--	--	--	--		42189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1019680	23710	676911	308549	1434487
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				319059	12713	--	106258	
		Материалы	Тенге				1019680				
		Всего заработная плата	Тенге				149548				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					331772			
		Накладные расходы	Тенге				527362				
		Сметная прибыль	Тенге				308549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106258				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1434487				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					331772			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1434487				
		Сметная заработная плата	Тенге								239
								331772			
		РАЗДЕЛ 19. Электрика									
		Расключение кабелей									
141	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Расключение**	шт.	448	193,92	--	86876	--	--	62551	161381
		НР - 72%; СП - 8%			193,92	--	86876	--		11954	
142	1308-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Расключение**	шт.	165	210,08	--	34663	--	--	24958	64390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			210,08	--	34663	--		4770	
143	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Расключение**	шт.	40	274,72	--	10989	--	--	7912	20413
		НР - 72%; СП - 8%			274,72	--	10989	--		1512	
144	1308-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	15	290,88	--	4363	--	--	3142	8105
		НР - 72%; СП - 8%			290,88	--	4363	--		600	
145	1308-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	15	452,48	--	6787	--	--	4887	12608
		НР - 72%; СП - 8%			452,48	--	6787	--		934	
146	1308-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	20	597,92	--	11958	--	--	8610	22214
		НР - 72%; СП - 8%			597,92	--	11958	--		1645	
147	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,0099	868377,00	--	8597	--	8597	--	9285
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
148	2306-1702-0903 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные прессованные кабельные**	100 шт.	0,14	38635,00	--	5409	--	5409	--	5842
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				169642	--	14006	112060	304238
		Стоимость монтажных работ	Тенге				155636	--	--	22536	
		Всего заработная плата	Тенге				169642				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					155636			
		Накладные расходы	Тенге				14006				
		Сметная прибыль	Тенге				112060				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				304238				
		Сметная заработная плата	Тенге								96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					155636			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				304238				
		Сметная заработная плата	Тенге								96
								155636			
		РАЗДЕЛ 20. Надстройка									
		Замена ГКЛВ стен /Аквапанели/ на теплоблоки по надстройке									
149	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	35,5	7925,17	2772,88	281344	98437	664	192961	512249
		НР - 93%; СП - 8%			5133,60	711,04	182243	25242		37944	
150	СТ121-030399-9901	**Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92 /Газоблок/**	м3	35,52	30500,00	--	1083360	--	1083360	--	1170029
		СП - 8%			--	--	--	--		86669	
151	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2000	43,00	--	86000	--	86000	--	92880
		СП - 8%			--	--	--	--		6880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,368	104684,61 79439,00	22773,59 7028,63	38524 29234	8381 2587	909	21956 4838	65318
153	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,368	502507,00 --	-- --	184923 --	-- --	184923	-- 14794	199717
154	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15,12	3880,79 1832,02	190,57 98,55	58678 27700	2871 1490	28097	26271 6796	91745
155	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	15,12	29781,00 --	-- --	450289 --	-- --	450289	-- 36023	486312
					перегородки санузел, h=3м						
156	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки /С112, ГКЛВ/ с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,88	3030,52 2072,52	55,77 25,51	2667 1824	49 22	794	1662 346	4675
157	2106-0902-1502 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 *СП - 8%*	м	2,05	205,00 --	-- --	420 --	-- --	420	-- 34	454
158	2106-0902-1403 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 *СП - 8%*	м	0,61	170,00 --	-- --	104 --	-- --	104	-- 8	112
159	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,088	7127,00 --	-- --	627 --	-- --	627	-- 50	677
160	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	3,52	624,00 --	-- --	2196 --	-- --	2196	-- 176	2372
161	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки /С111, ГКЛВ, зашивка с оной стороны/ с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,38	2427,19 1492,84	30,31 13,34	27621 16989	345 152	10287	15426 3444	46491
162	2106-0902-1502 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 *СП - 8%*	м	23,34	205,00 --	-- --	4785 --	-- --	4785	-- 383	5168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2106-0902-1403 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015** *СП - 8%*	м	14,29	170,00 --	-- --	2429 --	-- --	2429	-- 194	2623
164	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	0,569	7127,00 --	-- --	4055 --	-- --	4055	-- 324	4379
165	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	11,38	624,00 --	-- --	7101 --	-- --	7101	-- 568	7669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2235123	110093	1867040	258276	2692870
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257990	29493	--	199471	
	Материалы		Тенге				2003938				
	Всего заработная плата		Тенге				39841				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					255662			
		Накладные расходы	Тенге				1633628				
		Сметная прибыль	Тенге				236320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2419478				
		Сметная заработная плата	Тенге								181
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					255662			
	Материалы		Тенге				231185				
	Всего заработная плата		Тенге				910				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31821			
		Накладные расходы	Тенге				192661				
		Сметная прибыль	Тенге				21956				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				273392				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					31821			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2692870				
		Сметная заработная плата	Тенге								203
								287483			
		РАЗДЕЛ 21.									
166	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	29,52	1556,03 271,95	46,03 11,31	45934 8028	1359 334	36547	7777 4297	58007
167	ТПРАЙС	**ТЕХНОПЛАСТ ЭПП** *СП - 8%*	М2	64,944	1607,14 --	-- --	104374 --	-- --	104374	-- 8350	112724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				150308	1359	140921	7777	170731
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8028	334	--	12647	
	Материалы		Тенге				150308				
	Всего заработная плата		Тенге				36547				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8362			
		Накладные расходы	Тенге				104374				
		Сметная прибыль	Тенге				7777				
							12647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8362			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				170732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8362			
		РАЗДЕЛ 22.Электроснабжение									
168	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5,7	267,41 140,85	34,39 12,95	1524 803	196 74	525	631 172	2328
169	2306-1710-1706 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 500 мм** *СП - 8%*	м	5,7	7635,00 --	-- --	43520 --	-- --	43520	-- 3482	47002
170	2306-1710-1703 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм** *СП - 8%*	м	3,6	3706,00 --	-- --	13342 --	-- --	13342	-- 1067	14409
171	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	76	1071,06 688,60	27,16 9,81	81401 52334	2065 746	27002	38217 9569	129187
172	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	89	29,00 --	-- --	2581 --	-- --	2581	-- 206	2787
173	прайс	**Кабель ТТР 3х1,5** *СП - 8%*	м	77,52	150,00 --	-- --	11628 --	-- --	11628	-- 930	12558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				153996 53137	2261 820	98598 --	38848 15426	208271
	Стоимость монтажных работ		Тенге				151415				
	Материалы		Тенге				27528				
	Всего заработная плата		Тенге					53957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68490				
		Накладные расходы	Тенге				38848				
		Сметная прибыль	Тенге				15220				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				205483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					53957			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2581				
		Сметная прибыль	Тенге				206				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				208270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					53957			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				5471326 1766733	167823 57015	3536770 --	1528051 559946	7559322
	Стоимость монтажных работ		Тенге				321057				
	Материалы		Тенге				27528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					209593			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82496				
		Накладные расходы	Тенге				150908				
		Сметная прибыль	Тенге				37756				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				509721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					209593			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4916503				
		Материалы	Тенге				419167				
		Всего заработная плата	Тенге					1582334			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2811428				
		Накладные расходы	Тенге				1355187				
		Сметная прибыль	Тенге				501733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6773423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1046
		Сметная заработная плата	Тенге					1582334			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231185				
		Материалы	Тенге				910				
		Всего заработная плата	Тенге					31821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				192661				
		Накладные расходы	Тенге				21956				
		Сметная прибыль	Тенге				20251				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				273392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					31821			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2581				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2581				
		Сметная прибыль	Тенге				206				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2787				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				7559323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198
		Сметная заработная плата	Тенге					1823748			
		ОТДЕЛ 5. ДОП.РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 23. АР									
		Изготовление, окрашивание и установка рамок и решеток на дренажные приямки									
174	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04446	70083,75 63049,80	2598,56 584,12	3116 2803	116 26	197	1952 405	5474
175	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0432	262932,00 --	-- --	11359 --	-- --	11359	-- 909	12268
176	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014** *СП - 8%*	т	0,001256	293952,00 --	-- --	369 --	-- --	369	-- 30	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изготовление из металлического каркаса полок под шкафы на 2эт.									
177	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлический каркас полок под шкафы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10022	104684,61 79439,00	22773,59 7028,63	10491 7961	2282 704	248	5979 1318	17788
178	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,10022	282153,00 --	-- --	28277 --	-- --	28277	-- 2262	30539
		Зашивка электрощитовой на1,2,3 4эт.									
179	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки /С111, ГКЛВ, зашивка с оной стороны/ с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,71	3737,59 1492,84	30,31 13,34	77405 30917	627 276	45861	28074 8438	113917
		Изготовление подиума из металлокаркаса на переговорной зоне на 2эт., отм.+4.120									
180	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции стационарные сцены. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,14826	72786,00 25855,20	28852,01 11678,53	10791 3833	4277 1731	2681	3840 1170	15801
181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,6717	99,64 54,13	2,47 0,32	665 361	16 2	288	251 73	989
182	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,6717	83,95 31,65	1,76 0,32	560 211	12 2	337	147 57	764
183	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,14826	282153,00 --	-- --	41832 --	-- --	41832	-- 3347	45179
184	1110-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с настилкой фанеры. Сборка** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	4,89	1952,02 1738,80	125,20 57,58	9545 8503	613 282	429	7906 1396	18847
185	2107-0506-1909 РСНБ РК 2015	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная, толщиной 21 мм ГОСТ 3916.1-96** *СП - 8%*	м2	4,9878	4126,00 --	-- --	20580 --	-- --	20580	-- 1646	22226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				214990 54589	7943 3023	152458 --	48149 21051	284191
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				190592				
	Материалы		Тенге				46915				
	Всего заработная плата		Тенге					40554			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102417				
		Накладные расходы	Тенге				36378				
		Сметная прибыль	Тенге				18158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40554			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24398				
		Материалы	Тенге				3125				
		Всего заработная плата	Тенге					17058			
		Накладные расходы	Тенге				11771				
		Сметная прибыль	Тенге				2893				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				284190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					57612			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				214990	7943	152458	48149	284191
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54589	3023	--	21051	
		Материалы	Тенге				190592				
		Всего заработная плата	Тенге				46915				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40554			
		Накладные расходы	Тенге				102417				
		Сметная прибыль	Тенге				36378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				245128				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					40554			
		Материалы	Тенге				24398				
		Всего заработная плата	Тенге				3125				
		Накладные расходы	Тенге					17058			
		Сметная прибыль	Тенге				11771				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39062				
		Сметная заработная плата	Тенге								12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					17058			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				284190				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
								57612			
		ОТДЕЛ 6. ДОП.РАБОТЫ ЗА НОЯБРЬ									
		РАЗДЕЛ 24. КЖ									
		Бетонирование площадки на выходе на кровлю , отм.+15.760									
186	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование площадки объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,44	28123,13	2006,51	12374	883	7717	3645	17301
		НР - 91%; СП - 8%			8578,02	526,52	3774	232		1282	
187	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00408	273644,00	--	1116	--	1116	--	1205
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
188	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	м3 изоляции	0,888	47878,54	1225,66	42516	1088	14468	20926	68517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			30360,00	646,40	26960	574		5075	
189	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	0,888	24700,00	--	21934	--	21934	--	23689
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				77940	1971	45235	24571	110712
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30734	806	--	8201	
		Материалы	Тенге				77940				
		Всего заработная плата	Тенге				22185				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					31540			
		Накладные расходы	Тенге				23050				
		Сметная прибыль	Тенге				24571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110712				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					31540			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110712				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
								31540			
		РАЗДЕЛ 25. АР									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				--	--	--	--	
							--				
		РАЗДЕЛ 26. КОТЕЛЬНАЯ									
		кровля, лист 30									
190	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов ЭПП. Устройство**	м2 кровли	18,12	2037,75	15,71	36924	285	33488	3002	43120
		НР - 92%; СП - 8%			173,92	6,18	3151	112		3194	
191	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная ЭКП. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	18,12	1530,13	26,95	27726	489	22841	4127	34402
		НР - 92%; СП - 8%			242,58	5,01	4396	91		2548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				64650	774	56329	7129	77522
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7547	203	--	5742	
		Материалы	Тенге				64650				
		Всего заработная плата	Тенге				56330				
		Накладные расходы	Тенге					7750			
		Сметная прибыль	Тенге				7129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77521				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					7750			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77521				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
								7750			
		РАЗДЕЛ 27.Полы отм.0.000-11,76 /ковролин/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	240,93	94,77 92,30	2,47 0,32	22833 22238	595 77	-- 	15397 3058	41289
193	прайс	**Грунтовка глубокопроникающая REALMIX /расход 200мл на 1м2/** *СП - 8%*	литр	48,186	97,20 --	-- --	4684 --	-- --	4684 --	-- 375	5059
194	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	240,93	2106,26 2082,66	23,53 12,82	507461 501775	5669 3089	17 	474572 78563	1060596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				534978 524013	6264 3166	4701 --	489969 81996	1106944
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				534978				
	Материалы		Тенге				17				
	Всего заработная плата		Тенге					527179			
	Местные материалы		Тенге				4684				
		Накладные расходы	Тенге				489969				
		Сметная прибыль	Тенге				81996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1106943				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					527179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1106943				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					527179			
		РАЗДЕЛ 28.Полы отм.0,000-11,76 /ПВХ/									
195	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	176,06	94,77 92,30	2,47 0,32	16685 16250	435 56	-- 	11252 2235	30171
196	прайс	**Грунтовка глубокопроникающая REALMIX /расход 200мл на 1м2/** *СП - 8%*	литр	35,212	97,20 --	-- --	3423 --	-- --	3423 --	-- 274	3697
197	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	176,06	1005,78 890,49	14,88 7,50	177077 156779	2619 1320	17679 	148614 26055	351746
198	прайс	**Eurofix Anti Slip водно-дисперсионная фиксация /расход 210гр на 1 м2/** *СП - 8%*	кг	150	3136,00 --	-- --	470400 --	-- --	470400 	-- 37632	508032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				667585 173029	3054 1376	491502 --	159866 66196	893646
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				667585				
	Материалы		Тенге				17678				
	Всего заработная плата		Тенге					174405			
	Местные материалы		Тенге				473823				
		Накладные расходы	Тенге				159866				
		Сметная прибыль	Тенге				66196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				893647				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					174405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				893647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					174405			
		РАЗДЕЛ 29.Покрытие ковровое стен									
199	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка ковровым покрытием по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	64,81	404,58	0,77	26221	50	1119	20063	49987
		НР - 80%; СП - 8%			386,54	0,42	25052	27		3703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				26221	50	1119	20063	49987
							25052	27	--	3703	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26221				
		Материалы	Тенге				1119				
		Всего заработная плата	Тенге					25079			
		Накладные расходы	Тенге				20063				
		Сметная прибыль	Тенге				3703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				49987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25079			
		РАЗДЕЛ 30.Устройство короба для защиты силового кабеля ДГУ									
200	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,0335832	50262,11	9235,04	1688	310	469	687	2565
		НР - 69%; СП - 8%			27074,50	2574,08	909	86		190	
201	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0194532	262932,00	--	5115	--	5115	--	5524
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
202	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,01413	277373,00	--	3919	--	3919	--	4233
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
203	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,9	99,64	2,47	90	2	39	34	134
		НР - 69%; СП - 8%			54,13	0,32	49	--		10	
204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,9	83,95	1,76	76	1	47	20	103
		НР - 69%; СП - 8%			31,65	0,32	28	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				10888	313	9589	741	12559
							986	86	--	931	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9200				
		Материалы	Тенге				84				
		Всего заработная плата	Тенге					77			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				54				
		Сметная прибыль	Тенге				741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9995				
		Сметная заработная плата	Тенге					77			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1688				
	Материалы		Тенге				469				
	Всего заработная плата		Тенге					995			
		Накладные расходы	Тенге				687				
		Сметная прибыль	Тенге				190				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				12560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1072			
		РАЗДЕЛ 31.Подставка под щиты в электрощитовой									
205	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,0455024	50262,11	9235,04	2287	420	635	931	3475
		НР - 69%; СП - 8%			27074,50	2574,08	1232	117		257	
206	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03872	262932,00	--	10181	--	10181	--	10995
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
207	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0067824	331743,00	--	2250	--	2250	--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				14718	420	13066	931	16900
							1232	117	--	1251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12431				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12431				
		Сметная прибыль	Тенге				994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13425				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2287				
	Материалы		Тенге				635				
	Всего заработная плата		Тенге					1349			
		Накладные расходы	Тенге				931				
		Сметная прибыль	Тенге				257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				16900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1349			
		РАЗДЕЛ 32.Система АГПТ									
208	1312-0701-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования**	модуль	2	3173,65	20,51	6347	41	728	3413	10541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			2789,14	8,56	5578	17		781	
209	2308-0305-0601 РСНБ РК 2015	Модуль пожаротушения газовый типа МПТГ-С-20 "FIREX" (42-20-20) с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009/2 шт резерв/	комплект	4	422922,00	--	1691688	--	1691688	--	1827023
		СП - 8%			--	--	--	--		135335	
210	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5207,82	6,37	5208	6	52	3143	9019
		НР - 61%; СП - 8%			5150,48	1,45	5150	1		668	
211	прайс	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением	компл	1	42000,00	--	42000	--	42000	--	45360
		СП - 8%			--	--	--	--		3360	
212	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	6	919,60	4,55	5518	28	63	3317	9541
		НР - 61%; СП - 8%			904,53	1,62	5427	10		707	
213	ТПРАЙС	Оповещатели модели "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1500,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
214	ТПРАЙС	Оповещатели модели "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1500,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
215	ТПРАЙС	Оповещатели модели "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1500,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
216	прайс	Кнопка пуска пожаротушения	шт	1	1371,00	--	1371	--		--	1371
					--	--	--	--	1371	--	
217	прайс	Оповещатель комбинированный	шт	1	1700,00	--	1700	--		--	1700
					--	--	--	--	1700	--	
218	прайс	Табло "Помещение оборудовано автоматическим газовым пожаротушением"	шт	1	6900,00	--	6900	--		--	6900
					--	--	--	--	6900	--	
219	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	3301,70	1,92	19810	12	406	11829	34170
		НР - 61%; СП - 8%			3232,00	--	19392	--		2531	
220	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	6	1502,00	--	9012	--	9012	--	9733
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
221	2308-0306-0203 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	2	3589,00	--	7178	--	7178	--	7752
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
222	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	1	1227,81	2,40	1228	2	--	748	2134
		НР - 61%; СП - 8%			1225,41	--	1225	--		158	
223	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	1	669,00	--	669	--	669	--	723
		СП - 8%			--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	3	230,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
225	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	1655,56	0,72	1656	1	39	986	2853
		НР - 61%; СП - 8%			1616,00	--	1616	--		211	
226	2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
227	прайс	Доводчик со складным рычагом до 120кг	шт	1	13000,00	--	13000	--	13000	--	14040
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
228	прайс	кабельно-проводниковая продукция	комплект	1	16200,00	--	16200	--	16200	--	17496
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
229	прайс	Монтажный комплект	компл	1	19000,00	--	19000	--	19000	--	20520
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				1854632	90	1806182	23436	2027515
		Стоимость оборудования	Тенге				38388	28	9971	149448	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				9971				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9971				
		Материалы	Тенге				1844661				
		Всего заработная плата	Тенге				1288				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38416			
		Накладные расходы	Тенге				1804894				
		Сметная прибыль	Тенге				23436				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				149448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2017545				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					38416			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2027516				
		Сметная заработная плата	Тенге								25
								38416			
		РАЗДЕЛ 33.Материалы не учтенные сметой на монтаж насосной									
230	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17808,00	--	35616	--	35616	--	38465
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
231	2302-0101-3323 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	3	7653,00	--	22959	--	22959	--	24796
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
232	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1878,00	--	13146	--	13146	--	14198
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	13	1090,00 --	--	14170 --	--	14170	-- 1134	15304
234	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	12	2452,00 --	--	29424 --	--	29424	-- 2354	31778
235	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	4	1698,00 --	--	6792 --	--	6792	-- 543	7335
236	2304-0902-1708 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	4513,00 --	--	9026 --	--	9026	-- 722	9748
237	2302-0101-2303 РСНБ РК 2015	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)** *СП - 8%*	шт.	2	105,00 --	--	210 --	--	210	-- 17	227
238	2302-0902-4802 РСНБ РК 2015	**Муфта сантехническая с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti** *СП - 8%*	шт.	2	543,00 --	--	1086 --	--	1086	-- 87	1173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				132429 --	--	132429 --	-- 10595	143024
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				132429				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132429				
		Сметная прибыль	Тенге				10595				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				143024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				143024				
		РАЗДЕЛ 34.Оконные проемы, лист 1.3									
239	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,5	7790,58 6396,99	1349,21 384,54	105173 86359	18214 5191	600	63170 13467	181810
240	ТТОО Тандем Строй	**Окно система Премиум** *СП - 8%*	шт	4	239136,25 --	--	956545 --	--	956545	-- 76524	1033069
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				1061718 86359	18214 5191	957145 --	63170 89991	1214879
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				956545				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				956545				
		Сметная прибыль	Тенге				76524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1033069				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105173				
		Материалы	Тенге				599				
		Всего заработная плата	Тенге					91550			