Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
971240001494

Заказчик **Казахская фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС",Республика Казахстан, Алматы, Маметова, дом № 54**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050240015445

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №14-11 от 13.11.2019г

Номер документа	Дата составления
43	23.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			усл	1	9 686 255,00	9 686 255,00	1 037 813,04
				Итого	1	x	9 686 255,00	1 037 813,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2020

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ / ДОБАВИТЬ

ПО ОБЪЕКТУ : "Реконструкция нежилого здания в пределах существующих габаритов без увеличения общей площади, мкр.Мирас, дом №154 Бостандыкский район города Алматы"

ИСКЛЮЧИТЬ (АВС-4 в версии 2019.3)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	12
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки, лист 1.2			
1	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	14,18	79662
2	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	**м3**	0,396	
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	59,34	155675
4	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	163,6	322441
5	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	57,64	103235
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки			
6	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	54	201560
		РАЗДЕЛ 14.Полы отм.0,000-11,76 /ковролин/			
7	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	72,85	158853
		РАЗДЕЛ 15.Полы отм.0,000-11,76 /ПВХ			
8	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	48,7	106193
		ЛЕСТНИЦЫ, подступенки			
	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит мраморных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	30	116282
		Покрытие мрамор /белый 60х60/	**м2**	30	217678

ДОБАВИТЬ (АВС-4 в версии 2020.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля.Парапет (Акт2/1)			
1	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. Парапет	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,1	50518
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Парапет	м2 поверхности	22,1	29757
		РАЗДЕЛ 2.Надстройка. Отделка помещений. Стены			
3	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,82	372189
4	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	1289
5	прайс	Воронка кровельная с электрообогревом (HL62.1 H/7)	шт	2	66092
		РАЗДЕЛ 3.Отопление			
6	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Разборка теплообменника массой до 100 кг. Демонтаж	теплообменник	1	5767
7	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	42	247798
8	прайсТОО"МАРИЯ"	Пластины промежуточные с прокладками для теплообменника S20a-42	шт	42	780232
		РАЗДЕЛ 4.Отопление надстройки			
20	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	34	80133
21	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	17	52455
22	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	4726
23	2305-1314-0403 РСНБ РК 2015	Головка ручная для термостатических клапанов, модели HR K, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1125
24	2304-1608-0210 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, M30x1,5, проходной, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	12105
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	10210
26	2304-0602-0210 РСНБ РК 2015	Термостатический кран	шт.	2	14416
27	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	8	3784
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж смесителей и сифонов на встроенных раковинах в кафетериях			
29	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	9771
30	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб /сифон/	шт.	4	4272
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	40841
32	2304-0902-1515 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	48263
33	2302-0101-2101 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75. Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	8	708
34	2302-0302-6108 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16	шт.	4	3529
		РАЗДЕЛ 6. Прокладка труб водопровода горячей и холодной воды на надстройку			
35	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	18,5	56159
36	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	27250
37	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	1315
38	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,685	2079
39	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	35	16556
40	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	10	5378

1	2	3	4	5	12
41	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	8	5815
42	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16	шт.	2	2065
43	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	2	1231
44	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20	шт.	2	1078
45	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	2	32
46	2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый PB обжимной DN 20x16	шт.	10	5141
47	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	2880
48	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	24950
49	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	7562
50	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	2136
51	2304-0902-1614 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14729
52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	28	30107
53	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	30,8	10811
54	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	67
		РАЗДЕЛ 7.Прокладка труб канализационных на надстройке			
55	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	26275
56	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	8406
57	2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	13	16651
58	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4	2475
59	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	2	5249
60	2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10	шт.	3	8544
61	2302-0401-2534 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x90x110 /косой/	шт.	1	3391
62	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	шт.	1	1066
63	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	8091
64	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	6483
65	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	764
66	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10/50x50/	шт.	1	1322
67	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	1	688
68	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	6	2352
69	2302-0302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	873
70	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	9205
71	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	4707
72	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	14	133585
		РАЗДЕЛ 8.Установка сен-тех приборов в сан.узле 4 этаж (кабинет учредителя)			
73	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	1793
74	ТПРАЙС	Водоотводящий желоб с решеткой AlcaPlast Simple	шт	1	45006
75	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	2452
76	ТПРАЙС	Сет с душевой стойкой System Rain и Flo S	шт	1	84645
		РАЗДЕЛ 9.Покрытие ковровое стен			
77	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка ковровым покрытием по подготовленной поверхности	м2 окленваемой поверхности	8,22	6340
		РАЗДЕЛ 10. Кабель для приточной системы			
78	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	607,5	1032646

1	2	3	4	5	12	1	2	3	4	5	12
						79	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26112	290630
						80	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35853	276435
								РАЗДЕЛ 11.ГП Устройство отмостки			
						81	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,45	1734
						82	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,45	10056
						83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00999	2953
						84	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	4,5	6070
						85	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1749825	315
						86	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,0886275	2161
						87	2104-0509-0410 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,5	9633
								РАЗДЕЛ 12.Подвесные конструкции			
						88	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	534,295	2397321
		Итого по смете			1 461 579			Итого по смете			6 467 638
								Временное ограждение			1 500 000
								Зимнее удорожание			680 804
								Итого с прочими затратами			8 648 442
		НДС 12%			175 389			НДС 12%			1 037 813
		Всего с НДС			1 636 968			Всего с НДС			9 686 255
								Разница			*8 049 287*

Заказчик:
Исполнительный директор
ТОО "КФК "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" _____Жулкашев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Global Construction Development" _____Седов Д.А.