Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
г. Есик, пр. Жамбыла, 21а
БИН060140010962
БИКKKMFKZ2A
ИИКKZ90070103KSN0912000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за Апрель 2017 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 16-9	29 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пристройка на 300 мест к СШ им. О. Мухамадий в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области	416 347 399	49 630 693						5 317 574	49 630 693
Итого									49 630 693

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Смагулов А.**

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____ Сраилов С. Д.

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 ! Плиты перекрытий									
1	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м - Перекрытие на отметке +3,200	114,96	10455,37	231,08	1201949	26565	–	8,06	927
		м3		1141,43	81,06	131219	9319	–	0,4448	51
2	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м на отметке + 6,500	226,2	11686,92	231,08	2643581	52270	–	15,6	3529
		м3		2222,78	81,06	502793	18336	–	0,4448	101
	Раздел 4 ! Диафрагмы жесткости									
3	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-1	19,18	11249,57	424,04	215767	8133	–	14	269
		м3		2102,63	148,75	40328	2853	–	0,8162	16
4	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-2К=2,000;	13,44	11249,57	424,04	151194	5699	–	14	188
		м3		2102,63	148,75	28259	1999	–	0,8162	11
5	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-3	12,81	11249,57	424,04	144107	5432	–	14	179

		м3							
			2102,63	148,75	26935	1905	–	0,8162	10
6	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-4	20,58	11249,57	424,04	231516	8727	–	14	288
		м3							
			2102,63	148,75	43272	3061	–	0,8162	17
7	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-5	12,81	11249,57	424,04	144107	5432	–	14	179
		м3							
			2102,63	148,75	26935	1905	–	0,8162	10
8	Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек ПР-1К=4,000;	0,04856	1258,76	312,12	61	15	–	2,96	–
		т							
			604,76	–	29	–	–	–	–
9	Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек ПР-2К=15,000;	0,2004	1258,76	312,12	252	63	–	2,96	1
		т							
			604,76	–	121	–	–	–	–
10	Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек ПР-3К=2,000;	0,02828	1258,76	312,12	36	9	–	2,96	–
		т							
			604,76	–	17	–	–	–	–

Раздел 5 ! Колонны

11	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К2К=12,000;	24,24	11705,39	989,4	283739	23983	–	20,6	499
		м3							
			2933,66	347,06	71112	8413	–	1,9045	46
12	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К3*К=2,000;	4,04	11705,39	989,4	47290	3997	–	20,6	83
		м3							
			2933,66	347,06	11852	1402	–	1,9045	8
13	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К3аК=3,000;	2,01	10000,23	949,01	20100	1908	–	10,4	21
		м3							
			1463,83	332,9	2942	669	–	1,8268	4
14	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кгК=12,000;	0,27768	63713,95	291,62	17692	81	–	20	6
		т							
			2963,7	102,13	823	28	–	0,56	–

Раздел 6 ! Ригели

15	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р1К=26,000;	м3	6,266	11286,58	3656,76	70722	22913	–	12,53	79
					1816,27	907,66	11381	5687	–	3,903	24
16	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р1аК=13,000;	м3	3,133	11286,58	3656,76	35361	11457	–	12,53	39
					1816,27	907,66	5690	2844	–	3,903	12
17	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р2К=8,000;	м3	13,28	11286,58	3656,76	149886	48562	–	12,53	166
					1816,27	907,66	24120	12054	–	3,903	52
18	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р2аК=4,000;	м3	6,64	11286,58	3656,76	74943	24281	–	12,53	83
					1816,27	907,66	12060	6027	–	3,903	26
19	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р3К=4,000;	м3	14,52	11286,58	3656,76	163881	53096	–	12,53	182
					1816,27	907,66	26372	13179	–	3,903	57
20	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р3а	м3	3,435	11286,58	3656,76	38769	12561	–	12,53	43
					1816,27	907,66	6239	3118	–	3,903	13
21	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р4К=4,000;	м3	5,82	11286,58	3656,76	65688	21282	–	12,53	73
					1816,27	907,66	10571	5283	–	3,903	23
22	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р5К=5,000;	м3	6,875	11286,58	3656,76	77595	25140	–	12,53	86
					1816,27	907,66	12487	6240	–	3,903	27
23	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р6К=2,000;	м3	0,87	11286,58	3656,76	9819	3181	–	12,53	11
					1816,27	907,66	1580	790	–	3,903	3
24	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р9К=8,000;	м3	4,4	11286,58	3656,76	49661	16090	–	12,53	55
					1816,27	907,66	7992	3994	–	3,903	17
25	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р10К=9,000;	м3	4,59	11286,58	3656,76	51805	16785	–	12,53	58

				1816,27	907,66	8337	4166	–	3,903	18
26	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р11К=4,000;	3,96	11286,58	3656,76	44695	14481	–	12,53	50
		м3								
				1816,27	907,66	7192	3594	–	3,903	15
27	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р12	0,27	11286,58	3656,76	3047	987	–	12,53	3
		м3								
				1816,27	907,66	490	245	–	3,903	1
28	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р13К=4,000;	3	11286,58	3656,76	33860	10970	–	12,53	38
		м3								
				1816,27	907,66	5449	2723	–	3,903	12

Раздел 7 ! Фермы Блок В

29	2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=4,000;	0,99028	108500		107445				
		т								
30	2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	0,13516	108500		14665				
		т								

31	2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=4,000;	0,29404	108500	31903
		т			
32	2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	0,03516	108500	3815
		т			
33	2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=16,000;	0,88544	108500	96070
		т			

34	2-1-43								
	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=12,000;	0,31776	108500		34477				
	т								
35	2-1-43								
	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=12,000;	0,25032	108500		27160				
	т								
36	2-1-43								
	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=12,000;	0,16512	108500		17916				
	т								
37	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	626,36549	21,16	0,05	13254	31	–	0,0295	18
		м2								
				5,17	0,02	3238	13	–	0,0001	–

38 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	626,36549	19,89	0,02	12458	13	–	0,0213	13
	м2		3,7	–	2318	–	–	–	–
39 2-3-31	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	418	4060		1697080				
	м2								
40 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	32,59571	136,51	0,07	4450	2	–	0,646	21
	м2 окрашиваемой поверхности		96,12	0,02	3133	1	–	0,0001	–
41 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,150;	14,4	14600		210240				
	м3								
Раздел 8 ! Фермы Блок Б									
42 Е9-22-1	Монтаж фермы Ф-1К=6,000;	11,2377	8964,82	4645,31	100744	52203	–	23	258
	т конструкций		3304,13	1216,78	37131	13674	–	5,24	59
43 Е9-24-1	Монтаж горизонтальной связи ГС-1К=24,000;	4,39344	12747,18	3904,5	56004	17154	–	56,5	248
	т конструкций		8090,1	953,97	35543	4191	–	3,81	17
44 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	3,7746	108500		409544				
	т								
45 Е9-22-1	Монтаж связевой фермы ФС-1К=5,000;	1,66415	8964,82	4645,31	14919	7730	–	23	38
	т конструкций		3304,13	1216,78	5499	2025	–	5,24	9

116

46 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=5,000;	1,66415	108500		180560				
	т								
47 Е9-24-1	Монтаж распорок РС-1К=20,000;	1,1472	12747,18	3904,5	14624	4479	–	56,5	65
	т конструкций								
			8090,1	953,97	9281	1094	–	3,81	4
48 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=20,000;	1,1472	108500		124471				
	т								
49 Е9-24-1	Монтаж распорок РС-2К=25,000;	1,9885	12747,18	3904,5	25348	7764	–	56,5	112
	т конструкций								
			8090,1	953,97	16087	1897	–	3,81	8
50 2-1-43	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=25,000;	1,9885	108500		215752				

51	Е9-24-1	Монтаж распорок РС-3К=4,000;	0,25704	12747,18	3904,5	3277	1004	–	56,5	15
		т конструкций								
52	2-1-43			8090,1	953,97	2079	245	–	3,81	1
		Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=4,000;	0,25704	108500		27889				
53	Е9-24-1	Монтаж горизонтальной связи ГС-2К=36,000;	0,7362	12747,18	3904,5	9384	2874	–	56,5	42
		т конструкций								
54	2-1-43			8090,1	953,97	5956	702	–	3,81	3
		Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 70 до 100 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=36,000;	0,7362	108500		79878				
55	Е9-43-1	Монтаж пластин	1,9283	10875,19	4498,16	20971	8674	–	25,3	49
		т конструкций								
56	1-1-4316			4205,25	747,71	8109	1442	–	3,01	6
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	1,9283	65421		126151				
57	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	12,95216	4725,27	1964,76	61202	25448	–	14,1	183
		т конструкций								

			2022,53	447,17	26196	5792	–	1,79	23
58	Е9-48-1								
	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	36,30469	1258,76	312,12	45699	11331	–	2,96	107
	т								
			604,76	–	21956	–	–	–	–
59	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	1052,83601	21,16	0,05	22278	53	–	0,0295	31
	м2								
			5,17	0,02	5443	21	–	0,0001	–
60	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	1052,83601	19,89	0,02	20941	21	–	0,0213	22
	м2								
			3,7	–	3895	–	–	–	–
61	2-3-31								
	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	660	4060		2679600				
	м2								
62	2-1-41								
	Конструкции стальные из одного профиля	1,5556	147100		228829				
	т								
63	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	45,1124	136,51	0,07	6158	3	–	0,646	29
	м2 окрашиваемой поверхности								
			96,12	0,02	4336	1	–	0,0001	–
64	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,150;	20,4	14600		297840				
	м3								
	Раздел 9 ! Лестницы								
65	Е6-22-5								
	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м - Л1	3,58	12261,95	363,45	43898	1301	–	13	47
	м3								
			1884,35	127,5	6746	456	–	0,6996	3
66	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0123	62000		763				
	т								
67	4-1-73								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,50242	65900		33109				
	т								

27
116

68 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01907	41200		786				
	т								
69 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м - Л2	3,58	12261,95	363,45	43898	1301	–	13	47
	м3		1884,35	127,5	6746	456	–	0,6996	3
70 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0123	62000		763				
	т								
71 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,47204	65900		31107				
	т								
72 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01907	41200		786				
	т								
73 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м - Л3К=2,000;	15,44	12261,95	363,45	189325	5612	–	13	201
	м3		1884,35	127,5	29094	1969	–	0,6996	11
74 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,083	62000		5146				
	т								
75 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	2,66088	65900		175352				
	т								
76 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	0,1478	58700		8676				
	т								
77 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,1227	41200		5055				
	т								

Раздел 11 ! Кладка стен, перегородок, перемычки, сердечники

11.1 Армирование стен 1-го этажа

78 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-1К=4,000;	0,6	12173,05	352,24	7304	211	–	13,1	8
	м3		1960,45	123,56	1176	74	–	0,678	–

79 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,02076	68800		1428				
	т								
80 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,0096	69000		662				
	т								
81 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-1*К=4,000;	0,76	12173,05	352,24	9252	268	–	13,1	10
	м3		1960,45	123,56	1490	94	–	0,678	1
82 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,0264	68800		1816				
	т								
83 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,012	69000		828				
	т								
84 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2К=3,000;	0,51	12173,05	352,24	6208	180	–	13,1	7
	м3		1960,45	123,56	1000	63	–	0,678	–
85 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,01767	68800		1216				
	т								
86 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,0081	69000		559				
	т								
87 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2*	0,28	12173,05	352,24	3408	99	–	13,1	4
	м3		1960,45	123,56	549	35	–	0,678	–
88 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01288	64500		831				
	т								
89 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0042	69000		290				
	т								
90 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-3К=3,000;	0,6	12173,05	352,24	7304	211	–	13,1	8
	м3		1960,45	123,56	1176	74	–	0,678	–
91 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,02088	68800		1437				
	т								

92	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,009	69000		621				
		т								
93	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-4	0,09	12173,05	352,24	1096	32	–	13,1	1
		м3		1960,45	123,56	176	11	–	0,678	–
94	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00412	68800		283				
		т								
95	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00144	69000		99				
		т								
96	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-5К=3,000;	0,39	12173,05	352,24	4747	137	–	13,1	5
		м3		1960,45	123,56	765	48	–	0,678	–
97	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,01764	68800		1214				
		т								
98	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,00648	69000		447				
		т								
99	Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек МП-6К=2,000;	0,00736	1258,76	312,12	9	2	–	2,96	–
		т		604,76	–	4	–	–	–	–
100	1-1-4928	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	0,0058	58116		337				
		т								
101	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=2,000;	0,00156	59200		92				
		т								
102	Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек МП-7К=6,000;	0,02706	1258,76	312,12	34	8	–	2,96	–
		т		604,76	–	16	–	–	–	–

103 1-1-4928	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=6,000;	0,02238	58116		1301				
	т								
104 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=6,000;	0,00468	59200		277				
	т								
105 Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек МП-8К=11,000;	0,04642	1258,76	312,12	58	14	–	2,96	–
	т		604,76	–	28	–	–	–	–
106 1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=11,000;	0,03784	58116		2199				
	т								
107 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=11,000;	0,00858	59200		508				
	т								
108 Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек МП-9К=14,000;	0,0728	1258,76	312,12	92	23	–	2,96	–
	т		604,76	–	44	–	–	–	–
109 1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=14,000;	0,06188	58116		3596				
	т								
110 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=14,000;	0,01092	59200		646				
	т								
111 Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек МП-10К=2,000;	0,01138	1258,76	312,12	14	4	–	2,96	–
	т		604,76	–	7	–	–	–	–

112 1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=2,000;	0,00982	58116		571				
	т								
113 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=2,000;	0,00156	59200		92				
	т								
114 Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек МП-11К=5,000;	0,03335	1258,76	312,12	42	10	–	2,96	–
	т								
			604,76	–	20	–	–	–	–
115 1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=5,000;	0,02945	58116		1712				
	т								
116 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=5,000;	0,0039	59200		231				
	т								
117 Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек МП-12	0,0106	1258,76	312,12	13	3	–	2,96	–
	т								
			604,76	–	6	–	–	–	–
118 1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,00982	58116		571				
	т								
119 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00078	59200		46				
	т								
120 Е6-14-4	Устройство МС-1К=151,000;	21,14	9402,4	949,01	198767	20062	–	10,4	220
	м3								
			1463,83	332,9	30945	7038	–	1,8268	39
121 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=151,000;	1,67006	64400		107552				
	т								

122	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=151,000;	0,35938	66000		23719			
		т							
123	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=151,000;	0,23556	69000		16254			
		т							
124	Е8-22-1	Кладка перегородок толщиной 200 мм из газоблока	32	921,03	357,49	29473	11440	–	3,72	119
		м3 кладки							
				528,66	124,16	16917	3973	–	0,68	22
125	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25К=0,110;	3,52	3621		12746			
		м3							

Акт 2-1-111-1

Раздел 13 ! Полы

126	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	42,544	4952,17	–	210685	–	–	3,66	156
		м3 подстилающего слоя							
				504,63	–	21469	–	–	–	–
	13.2 Блок А. Тип П-2. 1 этаж								
127	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	5,696	4952,17	–	28208	–	–	3,66	21
		м3 подстилающего слоя							
				504,63	–	2874	–	–	–	–
	13.3 Блок А. Тип П-3. 1 этаж								
128	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	45,936	4952,17	–	227483	–	–	3,66	168
		м3 подстилающего слоя							
				504,63	–	23181	–	–	–	–
	13.4 Блок Б. Тип П-1. 1 этаж								
129	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	42,144	4952,17	–	208704	–	–	3,66	154
		м3 подстилающего слоя							
				504,63	–	21267	–	–	–	–
	13.5 Блок Б. Тип П-1. 1 этаж								
130	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	2,752	4952,17	–	13628	–	–	3,66	10
		м3 подстилающего слоя							
				504,63	–	1389	–	–	–	–
	13.6 Блок Б. Тип П-2. 1 этаж								
131	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	0,384	4952,17	–	1902	–	–	3,66	1
		м3 подстилающего слоя							

			504,63	–	194	–	–	–	–
13.7 Блок Б. Тип П-3. 1 этаж									
132	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	1,44	4952,17	–	7131	–	–	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		504,63	–	727	–	–	–	–
13.8 Блок В. Тип П-1. 1 этаж									
133	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	1,872	4952,17	–	9270	–	–	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		504,63	–	945	–	–	–	–
13.9 Блок В. Тип П-2. 1 этаж									
134	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	11,176	4952,17	–	55345	–	–	3,66	41
		м3 подстилающего слоя		504,63	–	5640	–	–	–	–
13.10 Блок В. Тип П-3. 1 этаж									
135	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	14,344	4952,17	–	71034	–	–	3,66	52
		м3 подстилающего слоя		504,63	–	7238	–	–	–	–
Раздел 21 ! Утепление колонн									
136	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя колонн 100 мм	80	1703,7	1	136296	80	–	0,2357	19
		м2		33,72	0,14	2698	11	–	0,00054	–
		Всего прямые затраты				**14974471**	**603882**			9697
						1401324	**165234**			783
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12969265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				898468				
		Всего				**15872939**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15872939**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**43444234**				
		- материалы, тенге				35496878				
		- сметная заработная плата, тенге				4287669				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	10480
Налог (2 %)	868885
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**44313119**
НДС (12 %)	5317574
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49630693**

(Сорок девять миллионов шестьсот тридцать тысяч шестьсот девяносто три тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____Смагулов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____Сраилов С. Д.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Имашев А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
г. Есик, пр. Жамбыла, 21а
БИН060140010962
БИКKKMFKZ2A
ИИКKZ90070103KSN0912000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за Апрель 2017 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 16-9	29 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пристройка на 300 мест к СШ им. О. Мухамадий в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области	434 206 706	17 859 307						1 913 497	17 859 307
Итого									**17 859 307**

17 857 722
17 859 051
17 859 492

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"
_____ **Смагулов А.**

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»
_____ **Сраилов С. Д.**

SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел капитального строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Курылысши"

Наименование объекта: Строительство пристройки на 300 мест к СШ им.Мухамади в с.Ават

Договор:№ 16-9 от 29 июня 2016г.

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2017г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 ! Плиты перекрытий									
1	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м на отметке + 9,800 / *м3*	209,8	11686,92 / 2222,78	231,08 / 81,06	2451916 / 466339	48481 / 17006	– / –	15,6 / 0,4448	3273 / 93
	Раздел 4 ! Диафрагмы жесткости									
2	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-1 / *м3*	19,18	11249,57 / 2102,63	424,04 / 148,75	215767 / 40328	8133 / 2853	– / –	14 / 0,8162	269 / 16
3	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-3 / *м3*	10,98	11249,57 / 2102,63	424,04 / 148,75	123520 / 23087	4656 / 1633	– / –	14 / 0,8162	154 / 9
4	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-4 / *м3*	17,64	11249,57 / 2102,63	424,04 / 148,75	198442 / 37090	7480 / 2624	– / –	14 / 0,8162	247 / 14
5	Е6-17-3	Устройство диафрагмы жесткости ДЖ-5 / *м3*	10,98	11249,57 / 2102,63	424,04 / 148,75	123520 / 23087	4656 / 1633	– / –	14 / 0,8162	154 / 9

6	Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек ПР-1К=4,000;	0,04856	1258,76	312,12	61	15	–	2,96	–
		т		604,76	–	29	–	–	–	–
7	Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек ПР-2	0,38016	1258,76	312,12	479	119	–	2,96	1
		т		604,76	–	230	–	–	–	–
8	Е9-48-1	Монтаж металлических перемычек ПР-3	0,02825	1258,76	312,12	36	9	–	2,96	–
		т		604,76	–	17	–	–	–	–
	Раздел 5 ! Колонны									
9	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке К7К=6,000;	3,24	10000,23	949,01	32401	3075	–	10,4	34
		м3		1463,83	332,9	4743	1079	–	1,8268	6
	Раздел 6 ! Ригели									
10	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р1К=26,000;	6,318	11286,58	3656,76	71309	23103	–	12,53	79
		м3		1816,27	907,66	11475	5735	–	3,903	25
11	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р1аК=13,000;	5,655	11286,58	3656,76	63826	20679	–	12,53	71
		м3		1816,27	907,66	10271	5133	–	3,903	22
12	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р2К=8,000;	4,56	11286,58	3656,76	51467	16675	–	12,53	57
		м3		1816,27	907,66	8282	4139	–	3,903	18
13	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р2аК=4,000;	17,76	11286,58	3656,76	200450	64944	–	12,53	223
		м3		1816,27	907,66	32257	16120	–	3,903	69
14	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р3К=4,000;	14,52	11286,58	3656,76	163881	53096	–	12,53	182
		м3		1816,27	907,66	26372	13179	–	3,903	57
15	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р3а	3,435	11286,58	3656,76	38769	12561	–	12,53	43
		м3		1816,27	907,66	6239	3118	–	3,903	13

16	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р4К=4,000;	5,82	11286,58	3656,76	65688	21282	–	12,53	73
		м3		1816,27	907,66	10571	5283	–	3,903	23
17	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р5К=5,000;	6,875	11286,58	3656,76	77595	25140	–	12,53	86
		м3		1816,27	907,66	12487	6240	–	3,903	27
18	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р6К=2,000;	0,87	11286,58	3656,76	9819	3181	–	12,53	11
		м3		1816,27	907,66	1580	790	–	3,903	3
19	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р9К=8,000;	1,76	11286,58	3656,76	19864	6436	–	12,53	22
		м3		1816,27	907,66	3197	1597	–	3,903	7
20	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р10К=9,000;	1,836	11286,58	3656,76	20722	6714	–	12,53	23
		м3		1816,27	907,66	3335	1666	–	3,903	7
21	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р11К=4,000;	1,584	11286,58	3656,76	17878	5792	–	12,53	20
		м3		1816,27	907,66	2877	1438	–	3,903	6
22	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р12	0,108	11286,58	3656,76	1219	395	–	12,53	1
		м3		1816,27	907,66	196	98	–	3,903	–
23	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р13К=4,000;	3	11286,58	3656,76	33860	10970	–	12,53	38
		м3		1816,27	907,66	5449	2723	–	3,903	12
24	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке - Р14К=2,000;	2,8	11286,58	3656,76	31602	10239	–	12,53	35
		м3		1816,27	907,66	5086	2541	–	3,903	11
Раздел 8 ! Фермы Блок Б										
25	Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из сэндвичпанелей	660	216,38	117,49	142811	77543	–	0,4	264
		м2		59,27	26,43	39118	17444	–	0,107	71
26	Е9-1-1	Монтаж металлокаркаса фронтона	1,5556	7996,14	3258,66	12439	5069	–	20	31

	т конструкций								
			3284,1	739,45	5109	1150	–	2,92	5
27 Е10-3-4	Устройство фронтонов	188	321,05	8,31	60357	1562	–	0,68	128
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			93,12	2,9	17507	545	–	0,016	3
28 Е12-15-3	Устройство паронепроницаемой пленки	272	35,77	0,95	9729	258	–	0,0694	19
	м2 изолируемой поверхности								
			10,32	0,34	2807	92	–	0,0018	–
29 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	272	38,09		10360				
	м2								
30 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	136	181,45	4,52	24677	615	–	0,403	55
	м2 утепляемого покрытия								
			63,08	1,58	8579	215	–	0,0086	1
31 99-1-1(пл)	Металлосайдинг	188	511		96068				
	м2								
32 Е15-36-1	Облицовка гипсокартоном	136	837,07	4,69	113842	638	–	1,288	175
	м2								
			198,35	1,25	26976	170	–	0,0062	1
Раздел 11 ! Кладка стен, перегородок, перемычки, сердечники									
11.1 Армирование стен 1-го этажа									
33 Е6-14-4	Устройство МС-2К=23,000;	3,22	9402,4	949,01	30276	3056	–	10,4	33
	м3								
			1463,83	332,9	4714	1072	–	1,8268	6
34 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=23,000;	0,25438	64400		16382				
	т								
35 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=23,000;	0,05474	66000		3613				
	т								
36 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=23,000;	0,07176	69000		4951				
	т								
37 Е6-14-4	Устройство МС-9К=25,000;	4,25	9402,4	949,01	39960	4033	–	10,4	44
	м3								
			1463,83	332,9	6221	1415	–	1,8268	8

38 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=25,000;	0,332	64400		21381				
	т								
39 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=25,000;	0,0735	66000		4851				
	т								
40 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=25,000;	0,052	69000		3588				
	т								
41 Е6-14-4	Устройство МС-10К=13,000;	2,21	9402,4	949,01	20779	2097	–	10,4	23
	м3								
			1463,83	332,9	3235	736	–	1,8268	4
42 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=13,000;	0,17264	64400		11118				
	т								
43 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=13,000;	0,03822	66000		2523				
	т								
44 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=13,000;	0,05408	69000		3732				
	т								
45 Е9-43-1	Монтаж Металлических МС-3К=22,000;	0,34474	10875,19	4498,16	3749	1551	–	25,3	9
	т конструкций								
			4205,25	747,71	1450	258	–	3,01	1
46 1-1-4928	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=22,000;	0,28292	58116		16442				
	т								
47 1-1-4928	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=22,000;	0,04554	58116		2647				
	т								
48 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=22,000;	0,01628	53000		863				
	т								
49 Е9-43-1	Монтаж Металлических МС-4К=24,000;	0,33792	10875,19	4498,16	3675	1520	–	25,3	9
	т конструкций								
			4205,25	747,71	1421	253	–	3,01	1

50	1-1-4928	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=24,000;	0,30864	58116		17937			
		т							
51	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=24,000;	0,01776	53000		941			
		т							
52	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=24,000;	0,01152	53000		611			
		т							
53	Е9-43-1	Монтаж Металлических МС-5К=16,000;	0,2176	10875,19	4498,16	2366	979	–	25,3	6
		т конструкций							
				4205,25	747,71	915	163	–	3,01	1
54	1-1-4928	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=16,000;	0,20576	58116		11958			
		т							
55	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=16,000;	0,01184	53000		628			
		т							
56	Е9-43-1	Монтаж Металлических МС-6К=76,000;	1,39916	10875,19	4498,16	15216	6294	–	25,3	35
		т конструкций							
				4205,25	747,71	5884	1046	–	3,01	4
57	1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=76,000;	1,15672	58116		67224			
		т							
58	1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=76,000;	0,1862	58116		10821			
		т							
59	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=76,000;	0,05624	53000		2981			
		т							
60	Е9-43-1	Монтаж Металлических МС-7К=61,000;	1,00284	10875,19	4498,16	10906	4511	–	25,3	25
		т конструкций							

			4205,25	747,71	4217	750	–	3,01	3
61 1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=61,000;	0,92842	58116		53956				
	т								
62 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=61,000;	0,04514	53000		2392				
	т								
63 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=61,000;	0,02928	53000		1552				
	т								
64 Е9-43-1	Монтаж Металлических МС-8К=68,000;	1,08528	10875,19	4498,16	11803	4882	–	25,3	27
	т конструкций								
			4205,25	747,71	4564	811	–	3,01	3
65 1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)К=68,000;	1,03496	58116		60148				
	т								
66 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=68,000;	0,05032	53000		2667				
	т								
67 Е8-22-1	Кладка перегородок толщиной 200 мм из газоблока	12,844	921,03	357,49	11830	4592	–	3,72	48
	м3 кладки								
			528,66	124,16	6790	1595	–	0,68	9
68 30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25К=0,110;	0,924	3621		3346				
	м3								
69 Е8-22-1	Кладка перегородок толщиной 100 мм из газоблока	29,668	921,03	357,49	27325	10606	–	3,72	110
	м3 кладки								
			528,66	124,16	15684	3684	–	0,68	20

Раздел 21 ! Утепление колонн

70 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя колонн 100 мм	233	1703,7	1	396962	233	–	0,2357	55
	м2								
			33,72	0,14	7857	33	–	0,00054	–

Всего прямые затраты	**5388474**	**487870**	**6192**
	897672	**128060**	**588**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4002938		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	323308		
Всего	**5711782**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5711782**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**15633147**		
- материалы, тенге	10956041		
- сметная заработная плата, тенге	2807428		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6780		
Налог (2 %)	312663		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15945810**		
НДС (12 %)	1913497		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17859307**		

(Семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста семь тенге)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____Смагулов А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

_____Сраилов С. Д.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Имашев А.Б.