Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского района"**
Подрядчик: **ТОО «Құрылысшы»**
Алматинская обл., Илийский район, с. Мухаметжан Туймебаева, участок 177
БИН 001 240 005 961
ИИК KZ88 8560 0000 0697 0769 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 484	28.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх 1991г.	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за ____)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт средней школы №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области	210 694 832	105 881 976						11 344 497	105 881 976
Итого									**105 881 976**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"
Каткеева Л.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»
Сраилов С. Д.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского района"**
Подрядчик: **ТОО "Құрылысшы"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы №10 в с.Чапаево Илийского района Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**229,5**	**1091,81**	**43,41**	**250570**	**9963**	**67029**	**1,64**	**377**
		м2		**258,75**	**16,26**	**59383**	**3732**	**95,58**	**0,08**	**18**
2	**Е0115-61-4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков**	**657,1**	**285,59**	**5,08**	**187664**	**3339**	**100213**	**0,86**	**567**
		м2		**160,17**	**1,21**	**105249**	**797**	**85,05**	**0,06**	**42**
3	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**1206**	**278,51**	**5,08**	**335882**	**6129**	**179207**	**0,85**	**1026**
		м2		**156,03**	**1,21**	**188175**	**1462**	**85,05**	**0,06**	**78**
4	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**1206**	**172**	**4,29**	**207428**	**5171**	**98498**	**0,52**	**631**
		м2		**84,79**	**1,64**	**102256**	**1975**	**85,05**	**0,01**	**9**
5	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**657,1**	**205,3**	**4,93**	**134904**	**3236**	**74074**	**0,64**	**418**
		м2		**117,43**	**1,86**	**77161**	**1224**	**85,05**	**0,01**	**6**
6	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**562,8**	**285,16**	**2,63**	**160488**	**1477**	**40299**	**0,45**	**252**
		м2		**74,78**	**0,99**	**42089**	**556**	**85,05**	**0**	**3**
7	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**657,1**	**304,08**	**2,91**	**199809**	**1914**	**58690**	**0,56**	**370**
		м2		**93,41**	**1,1**	**61383**	**723**	**85,05**	**0,01**	**4**
8	**Е0115-166-7**	**Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен**	**643,2**	**184,6**	**2,35**	**118736**	**1512**	**55279**	**0,54**	**346**
		м2		**90,05**	**0,9**	**57917**	**579**	**85,05**	**0**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	42,8	285,59	5,08	12223	217	6527	0,86	37
		м2		160,17	1,21	6855	52	85,05	0,06	3
10	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	173	278,51	5,08	48182	879	25707	0,85	147
		м2		156,03	1,21	26994	210	85,05	0,06	11
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	69,2	172	4,29	11902	297	5652	0,52	36
		м2		84,79	1,64	5867	113	85,05	0,01	1
12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	42,8	205,3	4,93	8787	211	4825	0,64	27
		м2		117,43	1,86	5026	80	85,05	0,01	0
13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	69,2	285,16	2,63	19733	182	4955	0,45	31
		м2		74,78	0,99	5175	68	85,05	0	0
14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,8	304,08	2,91	13014	125	3823	0,56	24
		м2		93,41	1,1	3998	47	85,05	0,01	0
15	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	103,8	1067,7	5,78	110827	599	28869	1,75	181
		м2		293,22	3,93	30436	407	84,24	0,02	2
16	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	55,8	713,89	3,58	39835	199	17165	1,87	105
		м2		324,35	1,17	18099	66	85,05	0,01	0
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	134,1	278,51	5,08	37348	681	19927	0,85	114
		м2		156,03	1,21	20924	163	85,05	0,06	9
18	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	134,1	172	4,29	23065	575	10952	0,52	70
		м2		84,79	1,64	11370	220	85,05	0,01	1
19	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	55,8	205,3	4,93	11456	275	6290	0,64	36
		м2		117,43	1,86	6552	104	85,05	0,01	1
20	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	55,8	304,08	2,91	16967	163	4984	0,56	31
		м2		93,41	1,1	5213	61	85,05	0,01	0
21	Е0115-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	134,1	175,17	0,11	23490	15	13780	0,66	89
		м2		108,68	0,06	14573	8	85,05	0	0
22	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	52,8	285,59	5,08	15079	268	8052	0,86	46
		м2		160,17	1,21	8457	64	85,05	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	52,8	205,3	4,93	10840	260	5952	0,64	34
		м2		117,43	1,86	6200	98	85,05	0,01	0
24	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	52,8	304,08	2,91	16055	154	4716	0,56	30
		м2		93,41	1,1	4932	58	85,05	0,01	0
25	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	536,1	612,48	7,91	328348	4242	183724	2,06	1104
		м2		359,66	2,99	192815	1602	85,05	0,01	8
26	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	284,71	290,46	7,65	82696	2178	44528	0,93	264
		м2		162,6	2,9	46293	826	85,05	0,01	4
27	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	284,71	285,16	2,63	81188	747	20387	0,45	128
		м2		74,78	0,99	21292	281	85,05	0	1
28	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	251,39	2659,11	54,76	668474	13766	117714	2,59	651
		м2		456,45	39,06	114746	9819	85,05	0,18	45
29	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	251,39	104,31	2,06	26221	518	4864	0,11	27
		м2		19,69	0,79	4949	198	85,05	0	1
30	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	745,4	285,59	5,08	212882	3788	113680	0,86	643
		м2		160,17	1,21	119392	904	85,05	0,06	48
31	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1319,4	278,51	5,08	367464	6705	196058	0,85	1123
		м2		156,03	1,21	205869	1600	85,05	0,06	85
32	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1319,4	172	4,29	226933	5657	107760	0,52	691
		м2		84,79	1,64	111871	2161	85,05	0,01	10
33	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	745,4	205,3	4,93	153032	3671	84028	0,64	474
		м2		117,43	1,86	87530	1388	85,05	0,01	7
34	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	615,72	285,16	2,63	175578	1616	44088	0,45	276
		м2		74,78	0,99	46046	608	85,05	0	3
35	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	745,4	304,08	2,91	226659	2171	66576	0,56	420
		м2		93,41	1,1	69631	820	85,05	0,01	4
36	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	703,68	184,6	2,35	129901	1654	60476	0,54	379
		м2		90,05	0,9	63363	633	85,05	0	3
37	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	24,2	285,59	5,08	6911	123	3691	0,86	21
		м2		160,17	1,21	3876	29	85,05	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	111,6	278,51	5,08	31082	567	16583	0,85	95
		м2		156,03	1,21	17413	135	85,05	0,06	7
39	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	66,96	172	4,29	11517	287	5469	0,52	35
		м2		84,79	1,64	5678	110	85,05	0,01	1
40	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	24,2	205,3	4,93	4968	119	2728	0,64	15
		м2		117,43	1,86	2842	45	85,05	0,01	0
41	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	66,96	285,16	2,63	19094	176	4795	0,45	30
		м2		74,78	0,99	5008	66	85,05	0	0
42	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,2	304,08	2,91	7359	70	2161	0,56	14
		м2		93,41	1,1	2261	27	85,05	0,01	0
43	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	44,64	1067,7	5,78	47662	258	12415	1,75	78
		м2		293,22	3,93	13089	175	84,24	0,02	1
44	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	731,5	285,59	5,08	208912	3717	111560	0,86	631
		м2		160,17	1,21	117166	887	85,05	0,06	47
45	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1340	278,51	5,08	373202	6810	199119	0,85	1140
		м2		156,03	1,21	209083	1625	85,05	0,06	87
46	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1340	172	4,29	230476	5745	109443	0,52	701
		м2		84,79	1,64	113618	2194	85,05	0,01	11
47	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	731,5	205,3	4,93	150178	3603	82461	0,64	466
		м2		117,43	1,86	85897	1362	85,05	0,01	7
48	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	625,33	285,16	2,63	178319	1641	44776	0,45	280
		м2		74,78	0,99	46765	618	85,05	0	3
49	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	731,5	304,08	2,91	222432	2130	65335	0,56	412
		м2		93,41	1,1	68333	805	85,05	0,01	4
50	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	714,67	184,6	2,35	131930	1679	61421	0,54	385
		м2		90,05	0,9	64352	643	85,05	0	3
51	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	35,3	285,59	5,08	10081	179	5384	0,86	30
		м2		160,17	1,21	5654	43	85,05	0,06	2
52	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	133,1	278,51	5,08	37070	676	19778	0,85	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		156,03	1,21	20768	161	85,05	0,06	9
53	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	79,86	172	4,29	13736	342	6522	0,52	42
		м2		84,79	1,64	6771	131	85,05	0,01	1
54	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	35,3	205,3	4,93	7247	174	3979	0,64	22
		м2		117,43	1,86	4145	66	85,05	0,01	0
55	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	79,86	285,16	2,63	22773	210	5718	0,45	36
		м2		74,78	0,99	5972	79	85,05	0	0
56	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	35,3	304,08	2,91	10734	103	3153	0,56	20
		м2		93,41	1,1	3298	39	85,05	0,01	0
57	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	53,24	1067,7	5,78	56844	307	14807	1,75	93
		м2		293,22	3,93	15611	209	84,24	0,02	1
58	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	227,8	285,59	5,08	65058	1158	34741	0,86	196
		м2		160,17	1,21	36487	276	85,05	0,06	15
59	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	404,3	278,51	5,08	112601	2055	60077	0,85	344
		м2		156,03	1,21	63084	490	85,05	0,06	26
60	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	404,3	172	4,29	69538	1733	33021	0,52	212
		м2		84,79	1,64	34280	662	85,05	0,01	3
61	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	227,8	205,3	4,93	46768	1122	25679	0,64	145
		м2		117,43	1,86	26750	424	85,05	0,01	2
62	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	188,7	285,16	2,63	53810	495	13512	0,45	85
		м2		74,78	0,99	14112	186	85,05	0	1
63	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	227,8	304,08	2,91	69269	663	20346	0,56	128
		м2		93,41	1,1	21280	251	85,05	0,01	1
64	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	215,6	184,6	2,35	39800	507	18529	0,54	116
		м2		90,05	0,9	19414	194	85,05	0	1
65	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16,2	713,89	3,58	11565	58	4983	1,87	30
		м2		324,35	1,17	5254	19	85,05	0,01	0
66	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	45,7	278,51	5,08	12728	232	6791	0,85	39
		м2		156,03	1,21	7131	55	85,05	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	45,7	172	4,29	7860	196	3732	0,52	24
		м2		84,79	1,64	3875	75	85,05	0,01	0
68	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16,2	205,3	4,93	3326	80	1826	0,64	10
		м2		117,43	1,86	1902	30	85,05	0,01	0
69	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,2	304,08	2,91	4926	47	1447	0,56	9
		м2		93,41	1,1	1513	18	85,05	0,01	0
70	Е0115-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	45,7	175,17	0,11	8005	5	4696	0,66	30
		м2		108,68	0,06	4966	3	85,05	0	0
71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	73,97	612,48	7,91	45305	585	25350	2,06	152
		м2		359,66	2,99	26604	221	85,05	0,01	1
72	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	38,11	290,46	7,65	11069	292	5960	0,93	35
		м2		162,6	2,9	6197	111	85,05	0,01	1
73	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,11	285,16	2,63	10867	100	2729	0,45	17
		м2		74,78	0,99	2850	38	85,05	0	0
74	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	35,86	2659,11	54,76	95356	1964	16791	2,59	93
		м2		456,45	39,06	16368	1401	85,05	0,18	6
75	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	35,86	104,31	2,06	3740	74	694	0,11	4
		м2		19,69	0,79	706	28	85,05	0	0
76	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	152,9	285,59	5,08	43667	777	23319	0,86	132
		м2		160,17	1,21	24490	185	85,05	0,06	10
77	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	229,4	278,51	5,08	63890	1166	34088	0,85	195
		м2		156,03	1,21	35794	278	85,05	0,06	15
78	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	229,4	172	4,29	39456	984	18736	0,52	120
		м2		84,79	1,64	19451	376	85,05	0,01	2
79	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	152,9	205,3	4,93	31391	753	17236	0,64	97
		м2		117,43	1,86	17955	285	85,05	0,01	1
80	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	229,4	285,16	2,63	65416	602	16426	0,45	103
		м2		74,78	0,99	17156	227	85,05	0	1
81	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	152,9	304,08	2,91	46493	445	13656	0,56	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		93,41	1,1	14283	168	85,05	0,01	1
82	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	152,9	184,6	2,35	28226	359	13141	0,54	82
		м2		90,05	0,9	13768	138	85,05	0	1
83	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	49,14	612,48	7,91	30097	389	16840	2,06	101
		м2		359,66	2,99	17674	147	85,05	0,01	1
84	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	24,9	290,46	7,65	7232	190	3894	0,93	23
		м2		162,6	2,9	4049	72	85,05	0,01	0
85	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,9	285,16	2,63	7100	65	1783	0,45	11
		м2		74,78	0,99	1862	25	85,05	0	0
86	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	24,24	2659,11	54,76	64457	1327	11350	2,59	63
		м2		456,45	39,06	11064	947	85,05	0,18	4
87	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	251,39	104,31	2,06	26221	518	4864	0,11	27
		м2		19,69	0,79	4949	198	85,05	0	1
88	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	91,4	285,59	5,08	26103	464	13939	0,86	79
		м2		160,17	1,21	14640	111	85,05	0,06	6
89	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	267,4	278,51	5,08	74473	1359	39735	0,85	228
		м2		156,03	1,21	41723	324	85,05	0,06	17
90	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	267,4	172	4,29	45992	1146	21839	0,52	140
		м2		84,79	1,64	22673	438	85,05	0,01	2
91	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	91,4	205,3	4,93	18765	450	10303	0,64	58
		м2		117,43	1,86	10733	170	85,05	0,01	1
92	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	124,8	285,16	2,63	35588	328	8936	0,45	56
		м2		74,78	0,99	9333	123	85,05	0	1
93	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	91,4	304,08	2,91	27793	266	8164	0,56	52
		м2		93,41	1,1	8538	101	85,05	0,01	0
94	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	142,6	184,6	2,35	26324	335	12255	0,54	77
		м2		90,05	0,9	12840	128	85,05	0	1
95	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	94,9	285,59	5,08	27103	482	14473	0,86	82
		м2		160,17	1,21	15200	115	85,05	0,06	6
96	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	398,9	278,51	5,08	111097	2027	59275	0,85	339
		м2		156,03	1,21	62241	484	85,05	0,06	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	159,5	172	4,29	27434	684	13027	0,52	83
		м2		84,79	1,64	13524	261	85,05	0,01	1
98	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	94,9	205,3	4,93	19483	467	10698	0,64	60
		м2		117,43	1,86	11144	177	85,05	0,01	1
99	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	159,5	285,16	2,63	45483	419	11421	0,45	72
		м2		74,78	0,99	11928	158	85,05	0	1
100	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	94,9	304,08	2,91	28857	276	8476	0,56	53
		м2		93,41	1,1	8865	104	85,05	0,01	1
101	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	239,4	1067,7	5,78	255607	1383	66583	1,75	418
		м2		293,22	3,93	70196	940	84,24	0,02	5
102	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	70,2	285,59	5,08	20049	357	10706	0,86	61
		м2		160,17	1,21	11244	85	85,05	0,06	5
103	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	157,2	278,51	5,08	43782	799	23359	0,85	134
		м2		156,03	1,21	24528	191	85,05	0,06	10
104	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	151,6	172	4,29	26075	650	12382	0,52	79
		м2		84,79	1,64	12854	248	85,05	0,01	1
105	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	70,2	205,3	4,93	14412	346	7914	0,64	45
		м2		117,43	1,86	8243	131	85,05	0,01	1
106	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	67,76	285,16	2,63	19322	178	4852	0,45	30
		м2		74,78	0,99	5067	67	85,05	0	0
107	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	70,2	304,08	2,91	21346	204	6270	0,56	40
		м2		93,41	1,1	6558	77	85,05	0,01	0
108	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	5,6	1067,7	5,78	5979	32	1557	1,75	10
		м2		293,22	3,93	1642	22	84,24	0,02	0
109	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	83,84	184,6	2,35	15477	197	7205	0,54	45
		м2		90,05	0,9	7549	75	85,05	0	0
110	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	63,62	612,48	7,91	38966	503	21803	2,06	131
		м2		359,66	2,99	22882	190	85,05	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	37,87	290,46	7,65	11000	290	5923	0,93	35
		м2		162,6	2,9	6158	110	85,05	0,01	1
112	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,87	285,16	2,63	10799	99	2712	0,45	17
		м2		74,78	0,99	2832	37	85,05	0	0
113	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	25,75	2659,11	54,76	68472	1410	12057	2,59	67
		м2		456,45	39,06	11753	1006	85,05	0,18	5
114	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	25,75	104,31	2,06	2686	53	498	0,11	3
		м2		19,69	0,79	507	20	85,05	0	0
115	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	106,2	713,89	3,58	75815	380	32669	1,87	199
		м2		324,35	1,17	34446	125	85,05	0,01	1
116	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	275,9	278,51	5,08	76841	1402	40998	0,85	235
		м2		156,03	1,21	43049	335	85,05	0,06	18
117	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	275,9	172	4,29	47454	1183	22534	0,52	144
		м2		84,79	1,64	23393	452	85,05	0,01	2
118	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	106,2	205,3	4,93	21803	523	11972	0,64	68
		м2		117,43	1,86	12471	198	85,05	0,01	1
119	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	106,2	304,08	2,91	32293	309	9485	0,56	60
		м2		93,41	1,1	9921	117	85,05	0,01	1
120	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	128,8	285,16	2,63	36729	338	9223	0,45	58
		м2		74,78	0,99	9632	127	85,05	0	1
121	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	147,1	184,6	2,35	27155	346	12642	0,54	79
		м2		90,05	0,9	13246	132	85,05	0	1
122	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	50,22	612,48	7,91	30758	397	17211	2,06	103
		м2		359,66	2,99	18062	150	85,05	0,01	1
123	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	25,56	290,46	7,65	7424	196	3997	0,93	24
		м2		162,6	2,9	4156	74	85,05	0,01	0
124	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25,56	285,16	2,63	7289	67	1830	0,45	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		74,78	0,99	1911	25	85,05	0	0
125	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	24,66	2659,11	54,76	65574	1350	11547	2,59	64
		м2		456,45	39,06	11256	963	85,05	0,18	4
126	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	24,66	104,31	2,06	2572	51	477	0,11	3
		м2		19,69	0,79	486	19	85,05	0	0
127	Е0109-53-2	Монтаж ограждения из хромированных труб	0,5179	11244,84	1453,68	5824	753	3606	53,59	28
		т		8461,13	135	4382	70	72,9	0,66	0
128	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	6,96	1001,34	9,19	6969	64	1843	1,64	11
		м2		263,93	3,51	1837	24	89,1	0,02	0
129	Е0134-60-2	Облицовка каркасов стен досками облицовки	6,96	774,01	2,24	5387	16	1165	1,06	7
		м2		168,19	0,85	1171	6	89,1	0	0
130	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	6,96	155,79	2,01	1084	14	676	0,61	4
		м2		101,95	0,76	710	5	85,05	0	0
131	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,27	23553,43	395,71	6359	107	1213	25,88	7
		м3		4010,63	149,06	1083	40	97,2	0,72	0
132	Е0134-60-2	Облицовка каркасов стен досками облицовки	64,84	774,01	2,24	50186	145	10851	1,06	69
		м2		168,19	0,85	10905	55	89,1	0	0
133	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	64,84	155,79	2,01	10101	130	6293	0,61	40
		м2		101,95	0,76	6610	49	85,05	0	0
134	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	429	379,3	23,6	162721	10122	94925	1,18	505
		м2		196,66	8,22	84368	3525	97,2	0,04	17
135	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,735	510,22	23,76	2416	112	1320	1,5	7
		м2		250,39	7,73	1186	37	97,2	0,04	0
136	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,74	460,21	24,15	3102	163	1614	1,28	9
		м2		213,7	7,99	1440	54	97,2	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,69	537,52	23,97	3596	160	1975	1,59	11
		м2		265,62	7,73	1777	52	97,2	0,04	0
138	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	111,888	406,32	23,17	45463	2592	22622	1,07	120
		м2		179,48	7,73	20082	865	97,2	0,04	4
139	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	202,48	415,36	23,43	84101	4744	39981	1,05	212
		м2		175,1	7,73	35454	1565	97,2	0,04	8
140	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	52	371,23	23,59	19304	1227	9260	0,94	49
		м2		156,91	7,99	8159	415	97,2	0,04	2
141	Е0108-25-3	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	26,4	2558,52	29,91	67545	790	7481	1,56	41
		м2		255,65	11,2	6749	296	95,58	0,05	1
142	Е0110-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 1 м	719,66	445,94	13,01	320922	9365	162302	1,28	919
		м2		203,9	4,92	146735	3544	97,2	0,02	17
143	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	444,79	208,18	0,7	92598	311	20194	0,3	134
		м		46,99	0,11	20900	50	86,75	0	1
144	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж металлоконструкции стоек крепления гардеробной	0,14	12748,66	5324,69	1785	745	659	25,53	4
		т		4633,7	1179,73	649	165	72,9	4,04	1
145	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0101	99034,93	380,3	1000	4	364	227,7	2
		1т		38036,25	143,44	384	1	85,05	0,7	0
146	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0101	40200		406				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	48,4	406,32	23,17	19666	1121	9786	1,07	52
		м2		179,48	7,73	8687	374	97,2	0,04	2
148	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,6	392,85	24,17	1414	87	655	0,96	3
		м2		160,3	8,22	577	30	97,2	0,04	0
149	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	33,81	379,71	40,1	12838	1356	11986	1,71	58
		м2		313,09	15,16	10585	513	97,2	0,07	3
150	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	168,21	448,56	128,16	75452	21558	39782	1,03	174
		м2		174,4	44,59	29335	7500	97,2	0,17	29
151	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,36	366,88	103,92	1233	349	712	0,92	3
		м2		159,65	36,46	536	123	97,2	0,15	0
		Итого по разделу: Монтажные работы				10103073				
		Раздел: Сейсмоусиление								
152	Е0146-12-1	Усиление подкрановой части колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	3,912	30018,3	3416,67	117427	13365	62095	96,37	377
		т		17413,88	223,6	68120	875	81	0,96	4
153	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5,4	45,6	1,49	246	8	225	0,26	1
		м2		43,47	0,56	235	3	85,05	0	0
154	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	5,4	606,89	165,44	3277	893	1409	1,18	6
		м2		212,96	63,09	1150	341	85,05	0,35	2
155	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	5,4	461,24	108,38	2491	585	670	0,49	3
		м2		84,59	46,72	457	252	85,05	0,22	1
156	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5,29	45,6	1,49	241	8	220	0,26	1
		м2		43,47	0,56	230	3	85,05	0	0
157	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	5,29	606,89	165,44	3210	875	1380	1,18	6
		м2		212,96	63,09	1127	334	85,05	0,35	2
158	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	5,29	461,24	108,38	2440	573	656	0,49	3
		м2		84,59	46,72	448	247	85,05	0,22	1
159	Е0146-12-1	Усиление подкрановой части колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	1,198	30018,3	3416,67	35963	4093	19017	96,37	115
		т		17413,88	223,6	20862	268	81	0,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	1,198	112700		135017				
		т								
161	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	6,54	45,6	1,49	298	10	272	0,26	2
		м2		43,47	0,56	284	4	85,05	0	0
162	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0361	68200		2464				
		т								
163	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0017	55620		96				
		т								
164	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		515				
		т								
165	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		704				
		т								
166	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	12	8,62	0,02	103	0	93	0,05	1
		отверст		8,6	0	103	0	90	0	0
167	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	12	8,17	0,02	98	0	88	0,05	1
		отверст		8,15	0	98	0	90	0	0
168	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	6,54	606,89	165,44	3969	1082	1706	1,18	8
		м2		212,96	63,09	1393	413	85,05	0,35	2
169	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	6,54	461,24	108,38	3017	709	812	0,49	3
		м2		84,59	46,72	553	306	85,05	0,22	1
170	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	3,6	45,6	1,49	164	5	150	0,26	1
		м2		43,47	0,56	156	2	85,05	0	0
171	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0199	68200		1356				
		т								
172	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0013	55620		72				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		515				
		т								
174	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		704				
		т								
175	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	9	8,62	0,02	78	0	70	0,05	0
		отверст		8,6	0	77	0	90	0	0
176	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	9	8,17	0,02	74	0	66	0,05	0
		отверст		8,15	0	73	0	90	0	0
177	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	3,6	606,89	165,44	2185	596	939	1,18	4
		м2		212,96	63,09	767	227	85,05	0,35	1
178	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	3,6	461,24	108,38	1660	390	447	0,49	2
		м2		84,59	46,72	305	168	85,05	0,22	1
179	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5,73	45,6	1,49	261	9	238	0,26	1
		м2		43,47	0,56	249	3	85,05	0	0
180	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0317	68200		2159				
		т								
181	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620		80				
		т								
182	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		515				
		т								
183	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		704				
		т								
184	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	10	8,62	0,02	86	0	77	0,05	1
		отверст		8,6	0	86	0	90	0	0
185	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	10	8,17	0,02	82	0	73	0,05	1
		отверст		8,15	0	82	0	90	0	0
186	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	5,73	606,89	165,44	3477	948	1495	1,18	7
		м2		212,96	63,09	1220	361	85,05	0,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	5,73	461,24	108,38	2643	621	711	0,49	3
		м2		84,59	46,72	485	268	85,05	0,22	1
188	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	4,75	45,6	1,49	217	7	198	0,26	1
		м2		43,47	0,56	206	3	85,05	0	0
189	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0262	68200		1790				
		т								
190	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0012	55620		64				
		т								
191	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		515				
		т								
192	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		704				
		т								
193	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	8	8,62	0,02	69	0	62	0,05	0
		отверст		8,6	0	69	0	90	0	0
194	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	8	8,17	0,02	65	0	59	0,05	0
		отверст		8,15	0	65	0	90	0	0
195	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	4,75	606,89	165,44	2883	786	1239	1,18	6
		м2		212,96	63,09	1012	300	85,05	0,35	2
196	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	4,75	461,24	108,38	2191	515	589	0,49	2
		м2		84,59	46,72	402	222	85,05	0,22	1
197	Е0146-12-1	Усиление подкрановой части колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	1,19	30018,3	3416,67	35710	4065	18884	96,37	115
		т		17413,88	223,6	20716	266	81	0,96	1
198	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	1,19	112700		134070				
		т								
199	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5,5	45,6	1,49	251	8	229	0,26	1
		м2		43,47	0,56	239	3	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0304	68200		2072				
		т								
201	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620		80				
		т								
202	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		515				
		т								
203	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		704				
		т								
204	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	10	8,62	0,02	86	0	77	0,05	1
		отверст		8,6	0	86	0	90	0	0
205	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	10	8,17	0,02	82	0	73	0,05	1
		отверст		8,15	0	82	0	90	0	0
206	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	5,5	606,89	165,44	3338	910	1435	1,18	7
		м2		212,96	63,09	1171	347	85,05	0,35	2
207	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	5,5	461,24	108,38	2537	596	683	0,49	3
		м2		84,59	46,72	465	257	85,05	0,22	1
208	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5,85	45,6	1,49	267	9	243	0,26	2
		м2		43,47	0,56	254	3	85,05	0	0
209	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0323	68200		2204				
		т								
210	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620		80				
		т								
211	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		515				
		т								
212	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		704				
		т								
213	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	10	8,62	0,02	86	0	77	0,05	1
		отверст		8,6	0	86	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	10	8,17	0,02	82	0	73	0,05	1
		отверст		8,15	0	82	0	90	0	0
215	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	5,85	606,89	165,44	3550	968	1526	1,18	7
		м2		212,96	63,09	1246	369	85,05	0,35	2
216	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	5,85	461,24	108,38	2698	634	726	0,49	3
		м2		84,59	46,72	495	273	85,05	0,22	1
		Итого по разделу: Сейсмоусиление				526519				
		Раздел: Кровля								
217	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	262,8	1006,92	10,25	264619	2694	89431	1,97	517
		м2		313,89	3,85	82491	1012	96,39	0,02	5
218	Е0112-9-2	Устройство снегозадержателей	20	488,68	1,53	9774	31	1098	0,32	6
		м		50,72	0,56	1014	11	96,39	0	0
219	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	173,4	201,26	5,9	34898	1023	15551	0,46	80
		м2		81,51	2,23	14134	386	96,39	0,01	2
220	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	26,01	14600		379746				
		м3								
221	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	44,6	403,64	7,74	18003	345	2501	0,31	14
		м		51,82	0,53	2311	24	96,39	0	0
222	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	44,6	343		15298				
		м								
223	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	27,2	486,71	9,43	13239	256	7356	1,64	45
		м2		246,85	3,57	6714	97	97,2	0,02	0
224	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	28,832	717		20673				
		м2								
225	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,57	599,34	35,14	3938	231	1104	0,9	6
		м3		142,31	13,23	935	87	97,2	0,07	0
226	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	262,8	21,41	1,14	5627	299	1648	0,03	9
		м2		5,38	0,42	1414	112	97,2	0	1
227	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	262,8	103,31	0,44	27149	115	3679	0,07	20
		м2		12,79	0,17	3361	46	97,2	0	0
228	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	62,7	488,68	1,53	30640	96	3443	0,32	20
		м		50,72	0,56	3180	35	96,39	0	0
229	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	22,8	1408,71	19,35	32119	441	3482	0,86	20
		м		135,33	7,26	3086	166	96,39	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	308,94	1006,92	10,25	311078	3167	105133	1,97	608
		м2		313,89	3,85	96974	1189	96,39	0,02	6
231	Е0112-9-2	Устройство снегозадержателей	26	488,68	1,53	12706	40	1428	0,32	8
		м		50,72	0,56	1319	15	96,39	0	0
232	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	269,01	201,26	5,9	54140	1587	24125	0,46	125
		м2		81,51	2,23	21928	599	96,39	0,01	3
233	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	40,352	14600		589132				
		м3								
234	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	27,1	403,64	7,74	10939	210	1519	0,31	8
		м		51,82	0,53	1404	14	96,39	0	0
235	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	27,1	343		9295				
		м								
236	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	31,8	486,71	9,43	15477	300	8601	1,64	52
		м2		246,85	3,57	7850	114	97,2	0,02	1
237	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	33,708	717		24169				
		м2								
238	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,724	599,34	35,14	4629	271	1297	0,9	7
		м3		142,31	13,23	1099	102	97,2	0,07	1
239	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	308,94	21,41	1,14	6615	351	1938	0,03	10
		м2		5,38	0,42	1663	131	97,2	0	1
240	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	308,94	103,31	0,44	31915	135	4325	0,07	23
		м2		12,79	0,17	3951	54	97,2	0	0
241	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	56,6	488,68	1,53	27659	86	3108	0,32	18
		м		50,72	0,56	2870	32	96,39	0	0
242	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	13,2	1408,71	19,35	18595	255	2016	0,86	11
		м		135,33	7,26	1786	96	96,39	0,04	0
243	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	343,8	1006,92	10,25	346179	3524	116996	1,97	676
		м2		313,89	3,85	107916	1324	96,39	0,02	6
244	Е0112-9-2	Устройство снегозадержателей	24	488,68	1,53	11728	37	1318	0,32	8
		м		50,72	0,56	1217	13	96,39	0	0
245	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	229,15	201,26	5,9	46118	1352	20551	0,46	106
		м2		81,51	2,23	18678	510	96,39	0,01	2
246	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	34,373	14600		501839				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	49,2	403,64	7,74	19859	381	2759	0,31	15
		м		51,82	0,53	2549	26	96,39	0	0
248	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	49,2	343		16876				
		м								
249	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	28,9	486,71	9,43	14066	272	7816	1,64	48
		м2		246,85	3,57	7134	103	97,2	0,02	1
250	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	30,634	717		21965				
		м2								
251	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,595	599,34	35,14	5151	302	1444	0,9	8
		м3		142,31	13,23	1223	114	97,2	0,07	1
252	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	343,8	21,41	1,14	7361	391	2156	0,03	11
		м2		5,38	0,42	1850	146	97,2	0	1
253	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	343,8	103,31	0,44	35516	150	4813	0,07	26
		м2		12,79	0,17	4397	60	97,2	0	0
254	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	57,4	488,68	1,53	28050	88	3152	0,32	18
		м		50,72	0,56	2911	32	96,39	0	0
255	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	22,4	1408,71	19,35	31555	433	3421	0,86	19
		м		135,33	7,26	3031	163	96,39	0,04	1
256	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,5	641,7	0	321	0	326	3,88	2
		м3		641,7	0	321	0	91,53	0	0
257	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	9642,02	119,96	4821	60	441	5,63	3
		м3		887,51	45,31	444	23	85,05	0,22	0
258	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,3	3090,75	0	4018	0	879	3,73	5
		м3		610,65	0	794	0	99,63	0	0
259	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,05	8720,61	245,78	9157	258	403	2,06	2
		м3		313,09	92,84	329	97	85,05	0,45	0
260	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,6	252	4,77	151	3	29	0,24	0
		м2		42,95	1,8	26	1	95,58	0,01	0
261	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	4,32	2270,36	39,53	9808	171	836	1,02	4
		м2		164,31	14,94	710	65	97,2	0,07	0
262	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,63	279,92	16,79	3535	212	935	0,42	5
		м2		60,55	6,3	765	80	99,63	0,03	0
263	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	12,63	82,99	1,68	1048	21	29	0,01	0
		м2		1,45	0,62	18	8	99,63	0	0
264	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	31,5	279,92	16,79	8817	529	2331	0,42	13
		м2		60,55	6,3	1907	198	99,63	0,03	1
265	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	31,5	82,99	1,68	2614	53	72	0,01	0
		м2		1,45	0,62	46	20	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	0,2443	12748,04	5324,69	3114	1301	1150	25,53	6
		т		4633,7	1179,73	1132	288	72,9	4,04	1
267	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	1,35	24334,92	417,85	32852	564	5926	25,41	34
		м3		3907,13	157,5	5275	213	97,2	0,78	1
268	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	14,1	1530,06	10,25	21574	145	4798	1,97	28
		м2		313,89	3,85	4426	54	96,39	0,02	0
269	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	14,1	21,41	1,14	302	16	88	0,03	0
		м2		5,38	0,42	76	6	97,2	0	0
270	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	14,1	103,31	0,44	1457	6	197	0,07	1
		м2		12,79	0,17	180	2	97,2	0	0
271	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	3	403,64	7,74	1211	23	168	0,31	1
		м		51,82	0,53	155	2	96,39	0	0
272	С11011-1972 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка коньковая для кровли из профнастила из оцинкованной стали	3	244,23		733				
		м								
273	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство обшивки козырька сайдингом	6,9	486,71	9,43	3358	65	1866	1,64	11
		м2		246,85	3,57	1703	25	97,2	0,02	0
274	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	0,2341	12748,04	5324,69	2984	1246	1102	25,53	6
		т		4633,7	1179,73	1085	276	72,9	4,04	1
275	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	1,02	24334,92	417,85	24822	426	4478	25,41	26
		м3		3907,13	157,5	3985	161	97,2	0,78	1
276	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	4,5	1530,06	10,25	6885	46	1531	1,97	9
		м2		313,89	3,85	1413	17	96,39	0,02	0
277	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство обшивки козырька сайдингом	5,7	486,71	9,43	2774	54	1542	1,64	9
		м2		246,85	3,57	1407	20	97,2	0,02	0
278	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	4,5	21,41	1,14	96	5	28	0,03	0
		м2		5,38	0,42	24	2	97,2	0	0
279	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	4,5	103,31	0,44	465	2	63	0,07	0
		м2		12,79	0,17	58	1	97,2	0	0
280	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	3	403,64	7,74	1211	23	168	0,31	1
		м		51,82	0,53	155	2	96,39	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	0,1987	12748,04	5324,69	2533	1058	936	25,53	5
		т		4633,7	1179,73	921	234	72,9	4,04	1
282	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0749	71965,18	380,3	5389	28	797	66,7	5
		1т		11126,25	143,44	833	11	85,05	0,7	0
283	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	12,8	655,38	10,38	8389	133	1505	0,65	8
		м2		108,31	1,46	1386	19	96,39	0,01	0
284	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство обшивки козырька сайдингом	12,6	486,71	9,43	6133	119	3408	1,64	21
		м2		246,85	3,57	3110	45	97,2	0,02	0
285	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,762	20,99	0,03	121	0	22	0,02	0
		м2		4,78	0	28	0	72,9	0	0
286	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0662	99034,93	380,3	6561	25	2390	227,7	15
		1т		38036,25	143,44	2520	10	85,05	0,7	0
287	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж каркасов для устройства парапета	0,1044	12748,66	5324,69	1331	556	492	25,53	3
		т		4633,7	1179,73	484	123	72,9	4,04	0
288	Е0110-14-1	Установка стропильной конструкции	0,229	24334,92	417,85	5573	96	1005	25,41	6
		м3		3907,13	157,5	895	36	97,2	0,78	0
289	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	17,99	1855,22	10,25	33375	184	6122	1,97	35
		м2		313,89	3,85	5647	69	96,39	0,02	0
290	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,229	599,34	35,14	137	8	38	0,9	0
		м3		142,31	13,23	33	3	97,2	0,07	0
291	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	17,99	21,41	1,14	385	20	113	0,03	1
		м2		5,38	0,42	97	8	97,2	0	0
292	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	8,2	488,68	1,53	4007	13	450	0,32	3
		м		50,72	0,56	416	5	96,39	0	0
293	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,034	598,35	1,55	619	2	196	1,12	1
		м2		176,21	0,59	182	1	96,39	0	0
294	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство обшивки карнизов сайдингом	15,21	486,71	9,43	7403	143	4114	1,64	25
		м2		246,85	3,57	3755	54	97,2	0,02	0
295	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	7,524	3213,98	4,99	24182	38	3831	3,1	23
		м2		537,22	1,52	4042	11	85,05	0,01	0
296	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1205,8	2659,11	54,76	3206356	66028	564617	2,59	3123
		м2		456,45	39,06	550383	47096	85,05	0,18	217
297	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	101,2	1875,11	54,76	189761	5542	47387	2,59	262
		м2		456,45	39,06	46192	3953	85,05	0,18	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	101,2	2427,23	3,2	245636	324	46390	2,93	297
		м2		483,86	1,21	48967	123	85,05	0,01	1
299	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	1205,8	104,31	2,06	125772	2487	23331	0,11	128
		м2		19,69	0,79	23740	950	85,05	0	5
300	Е0115-39-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада сейсмошвов сайдингом	16,5	878,2	6,58	14490	109	3615	1,38	23
		м2		231,24	0,59	3815	10	85,05	0	0
301	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	180,3	454,74	0	81990	0	6143	0,17	30
		м2		28,46	0	5132	0	107,73	0	0
302	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	354,8	610,88	8,29	216742	2941	54012	0,8	285
		м		124,98	2,2	44344	779	107,73	0,01	3
303	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,193	25300		80788				
		м3								
304	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	145,08	2659,11	54,76	385784	7944	67934	2,59	376
		м2		456,45	39,06	66221	5666	85,05	0,18	26
305	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	35,2	1875,11	54,76	66004	1927	16482	2,59	91
		м2		456,45	39,06	16067	1375	85,05	0,18	6
306	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	35,2	2427,23	3,2	85439	113	16136	2,93	103
		м2		483,86	1,21	17032	43	85,05	0,01	0
307	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	145,08	104,31	2,06	15133	299	2807	0,11	15
		м2		19,69	0,79	2856	114	85,05	0	1
308	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	68,48	454,74	0	31141	0	2333	0,17	11
		м2		28,46	0	1949	0	107,73	0	0
309	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	253,4	2659,11	54,76	673819	13876	118655	2,59	656
		м2		456,45	39,06	115664	9897	85,05	0,18	46
310	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	29,8	1875,11	54,76	55878	1632	13954	2,59	77
		м2		456,45	39,06	13602	1164	85,05	0,18	5
311	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	29,8	2427,23	3,2	72331	95	13660	2,93	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		483,86	1,21	14419	36	85,05	0,01	0
312	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	253,4	104,31	2,06	26431	523	4903	0,11	27
		м2		19,69	0,79	4989	200	85,05	0	1
313	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	55,8	454,74	0	25375	0	1901	0,17	9
		м2		28,46	0	1588	0	107,73	0	0
314	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	103,8	2659,11	54,76	276016	5684	48604	2,59	269
		м2		456,45	39,06	47379	4054	85,05	0,18	19
315	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	26,5	1875,11	54,76	49690	1451	12409	2,59	69
		м2		456,45	39,06	12096	1035	85,05	0,18	5
316	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	26,5	2427,23	3,2	64322	85	12147	2,93	78
		м2		483,86	1,21	12822	32	85,05	0,01	0
317	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	103,8	104,31	2,06	10827	214	2008	0,11	11
		м2		19,69	0,79	2044	82	85,05	0	0
318	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	61,5	454,74	0	27967	0	2095	0,17	10
		м2		28,46	0	1750	0	107,73	0	0
319	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	243,1	2659,11	54,76	646430	13312	113832	2,59	630
		м2		456,45	39,06	110962	9495	85,05	0,18	44
320	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	35,3	1875,11	54,76	66191	1933	16529	2,59	91
		м2		456,45	39,06	16113	1379	85,05	0,18	6
321	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	35,3	2427,23	3,2	85681	113	16181	2,93	104
		м2		483,86	1,21	17080	43	85,05	0,01	0
322	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	243,1	104,31	2,06	25357	501	4704	0,11	26
		м2		19,69	0,79	4786	191	85,05	0	1
323	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	68,6	454,74	0	31195	0	2337	0,17	11
		м2		28,46	0	1953	0	107,73	0	0
324	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,3204	11244,84	1453,68	3603	466	2231	53,59	17
		т		8461,13	135	2711	43	72,9	0,66	0
325	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,292	164,61	0,09	1530	1	1091	0,74	7
		м2		124,2	0,02	1154	0	85,05	0	0
		Итого по разделу: Кровля				10200275				
		Раздел: Корректировка объемов выполненных работ с включением объемов работ, учтенных в проекте, но не учтенных в сметной документации								
326	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	334,6	221,81	12,44	74217	4162	23967	0,41	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,03	4,67	20086	1564	99,63	0,02	8
327	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	334,6	56,37	1,68	18861	560	768	0,01	3
		м2		1,45	0,62	485	209	99,63	0	1
328	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4116	5604,41	409,16	2307	168	905	13,34	5
		1т		2173,5	154,69	895	64	85,05	0,75	0
329	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,4116	64100		26381				
		т								
330	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	334,6	935,06	6,13	312871	2049	25775	0,44	147
		м2		67,28	2,31	22510	774	99,63	0,01	4
331	Е0106-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	0,6992	574,9	247,27	402	173	305	2,31	2
		м3		326,03	134,94	228	94	85,05	0,68	0
332	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,7	221,81	12,44	10137	568	3273	0,41	19
		м2		60,03	4,67	2743	214	99,63	0,02	1
333	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 15 мм)	45,7	28,18	0,84	-1288	-38	-52	0,01	0
		м2		0,72	0,31	-33	-14	99,63	0	0
334	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП	0,5027	418		210				
		кг								
335	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0562	5604,41	409,16	315	23	124	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	122	9	85,05	0,75	0
336	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0562	64100		3603				
		т								
337	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	45,7	1071,63	19	48973	868	10548	1,23	56
		м2		199,3	9,21	9108	421	99,63	0,05	2
338	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	366,5	221,81	12,44	81292	4558	26252	0,41	150
		м2		60,03	4,67	22001	1713	99,63	0,02	8
339	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	366,5	56,37	1,68	20659	614	841	0,01	4
		м2		1,45	0,62	531	229	99,63	0	1
340	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4508	5604,41	409,16	2526	184	992	13,34	6
		1т		2173,5	154,69	980	70	85,05	0,75	0
341	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,4508	64100		28896				
		т								
342	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	366,5	572,92	37,95	209974	13908	65766	0,92	338
		м2		152,78	9,32	55993	3416	99,63	0,05	17
343	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	55,8	221,81	12,44	12377	694	3997	0,41	23
		м2		60,03	4,67	3350	261	99,63	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	55,8	56,37	1,68	3145	93	128	0,01	1
		м2		1,45	0,62	81	35	99,63	0	0
345	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0686	5604,41	409,16	385	28	151	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	149	11	85,05	0,75	0
346	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0686	64100		4399				
		т								
347	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	55,8	748,24	3,7	41752	206	5566	0,4	22
		м2		88,95	1,15	4964	64	99,63	0,01	0
348	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (тротуарной плитки)	10,4	212,7	26,58	2212	276	2182	1,09	11
		м2		179,57	9,96	1868	104	99,63	0,05	1
349	С143003-37 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм	10,4	901		9370				
		м2								
350	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	5,9	146,77	12,29	866	72	895	0,79	5
		м2		132,48	4,61	782	27	99,63	0,02	0
351	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	270,5	125,78	0,2	34023	54	5598	0,1	28
		м		18,61	0,09	5033	24	99,63	0	0
352	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	282,2	143,73	0,4	40560	113	14999	0,27	77
		м		47,87	0,14	13510	39	99,63	0	0
353	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	592,3	935,06	6,13	553836	3628	45627	0,44	260
		м2		67,28	2,31	39847	1370	99,63	0,01	7
354	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	24,2	1071,63	19	25933	460	5586	1,23	30
		м2		199,3	9,21	4823	223	99,63	0,05	1
355	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	153,1	572,92	37,95	87714	5810	27473	0,92	141
		м2		152,78	9,32	23390	1427	99,63	0,05	7
356	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	357,3	125,78	0,2	44940	71	7394	0,1	37
		м		18,61	0,09	6648	31	99,63	0	0
357	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	172,8	143,73	0,4	24836	69	9184	0,27	47
		м		47,87	0,14	8273	24	99,63	0	0
358	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	593,4	935,06	6,13	554865	3635	45712	0,44	261
		м2		67,28	2,31	39921	1372	99,63	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	593,4	1071,63	19	635902	11275	136967	1,23	730
		м2		199,3	9,21	118262	5467	99,63	0,05	27
360	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	148,2	572,92	37,95	84906	5624	26594	0,92	137
		м2		152,78	9,32	22642	1382	99,63	0,05	7
361	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	358	125,78	0,2	45029	72	7409	0,1	37
		м		18,61	0,09	6661	31	99,63	0	0
362	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	169,7	143,73	0,4	24391	68	9019	0,27	46
		м		47,87	0,14	8124	23	99,63	0	0
363	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	157	221,81	12,44	34824	1953	11246	0,41	64
		м2		60,03	4,67	9425	734	99,63	0,02	4
364	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	157	56,37	1,68	8850	263	360	0,01	2
		м2		1,45	0,62	227	98	99,63	0	0
365	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1931	5604,41	409,16	1082	79	425	13,34	3
		1т		2173,5	154,69	420	30	85,05	0,75	0
366	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1931	64100		12378				
		т								
367	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	157	935,06	6,13	146804	962	12094	0,44	69
		м2		67,28	2,31	10562	363	99,63	0,01	2
368	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87	221,81	12,44	19297	1082	6232	0,41	36
		м2		60,03	4,67	5223	407	99,63	0,02	2
369	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	87	56,37	1,68	4904	146	200	0,01	1
		м2		1,45	0,62	126	54	99,63	0	0
370	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,107	5604,41	409,16	600	44	235	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	233	17	85,05	0,75	0
371	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,107	64100		6859				
		т								
372	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	87	572,92	37,95	49844	3302	15612	0,92	80
		м2		152,78	9,32	13292	811	99,63	0,05	4
373	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	107,5	125,78	0,2	13521	22	2225	0,1	11
		м		18,61	0,09	2000	9	99,63	0	0
374	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	160	143,73	0,4	22997	64	8504	0,27	43
		м		47,87	0,14	7660	22	99,63	0	0
375	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	146,8	221,81	12,44	32561	1826	10515	0,41	60
		м2		60,03	4,67	8812	686	99,63	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 50 мм)	146,8	169,1	5,03	24824	738	1011	0,03	4
		м2		4,35	1,87	638	275	99,63	0,01	1
377	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1806	5604,41	409,16	1012	74	397	13,34	2
		1т		2173,5	154,69	392	28	85,05	0,75	0
378	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1806	64100		11574				
		т								
379	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	146,8	449,49	3,26	65985	479	7551	0,36	53
		м2		53,74	1,21	7889	178	84,24	0	1
380	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 К=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	146,8	420,14	3,31	61676	486	2604	0,11	16
		м2		17,83	1,12	2617	165	84,24	0	1
381	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора	146,8	8,56	0,28	1256	40	1319	0,05	8
		м2		8,28	0,11	1216	17	96,39	0	0
382	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	22,02	71,96		1585				
		кг								
383	Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	146,8	238,86	5,81	35064	853	13850	0,54	80
		м2		83,06	2,16	12194	317	99,63	0,01	2
384	СПРАЙС-ЛИСТ	Специальное покрытие для спортивных залов	183,5	2419,43		443966				
		м2								
		Отпускная цена		2419		443966				
		Сметная стоимость оборудования				*443966*				
385	СПРАЙС-ЛИСТ	Сварочный шнур для сварки швов	100	59,35		5935				
		м								
		Отпускная цена		59		5935				
		Сметная стоимость оборудования				*5935*				
386	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,2	221,81	12,44	10469	587	3381	0,41	19
		м2		60,03	4,67	2833	221	99,63	0,02	1
387	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	47,2	56,37	1,68	2661	79	108	0,01	0
		м2		1,45	0,62	68	29	99,63	0	0
388	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0581	5604,41	409,16	325	24	128	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	126	9	85,05	0,75	0
389	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0581	64100		3721				
		т								
390	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,2	935,06	6,13	44135	289	3636	0,44	21
		м2		67,28	2,31	3175	109	99,63	0,01	1
391	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	105	341,15	23,03	35820	2418	12493	0,48	50
		м2		98,84	8,64	10378	907	99,63	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	105	225,28	11,31	23654	1188	7291	0,29	30
		м2		58,48	4,25	6140	446	99,63	0,02	2
393	Е0106-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	1,607	574,9	247,27	924	397	700	2,31	4
		м3		326,03	134,94	524	217	85,05	0,68	1
394	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105	221,81	12,44	23290	1306	7521	0,41	43
		м2		60,03	4,67	6303	491	99,63	0,02	2
395	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 15 мм)	105	28,18	0,84	-2959	-88	-121	0,01	-1
		м2		0,72	0,31	-76	-33	99,63	0	0
396	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП	1,155	418		483				
		кг								
397	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набстонок	0,1292	5604,41	409,16	724	53	284	13,34	2
		1т		2173,5	154,69	281	20	85,05	0,75	0
398	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1292	64100		8279				
		т								
399	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	105	1071,63	19	112521	1995	24236	1,23	129
		м2		199,3	9,21	20926	967	99,63	0,05	5
400	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	104,3	354,51	16,79	36975	1751	9570	0,52	54
		м2		76,59	6,3	7988	657	99,63	0,03	3
401	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 30 мм)	104,3	112,26	1,68	11709	175	239	0,01	1
		м2		1,45	0,62	151	65	99,63	0	0
402	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,3	221,81	12,44	23135	1297	7471	0,41	43
		м2		60,03	4,67	6261	488	99,63	0,02	2
403	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	104,3	56,37	1,68	5879	175	239	0,01	1
		м2		1,45	0,62	151	65	99,63	0	0
404	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1283	5604,41	409,16	719	52	282	13,34	2
		1т		2173,5	154,69	279	20	85,05	0,75	0
405	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1283	64100		8223				
		т								
406	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	104,3	572,92	37,95	59755	3958	18716	0,92	96
		м2		152,78	9,32	15935	972	99,63	0,05	5
407	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	50,4	125,78	0,2	6339	10	1043	0,1	5
		м		18,61	0,09	938	4	99,63	0	0
408	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	153,5	143,73	0,4	22062	61	8158	0,27	42
		м		47,87	0,14	7349	21	99,63	0	0
409	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	102,6	354,51	16,79	36373	1722	9414	0,52	53
		м2		76,59	6,3	7858	646	99,63	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 40 мм)	102,6	224,53	3,35	23037	344	471	0,02	2
		м2		2,9	1,25	297	128	99,63	0,01	1
411	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	102,6	221,81	12,44	22757	1276	7349	0,41	42
		м2		60,03	4,67	6159	480	99,63	0,02	2
412	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 50 мм)	102,6	169,1	5,03	17350	516	707	0,03	3
		м2		4,35	1,87	446	192	99,63	0,01	1
413	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1262	5604,41	409,16	707	52	278	13,34	2
		1т		2173,5	154,69	274	20	85,05	0,75	0
414	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1262	64100		8089				
		т								
415	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	102,6	449,49	3,26	46118	335	5277	0,36	37
		м2		53,74	1,21	5514	124	84,24	0	0
416	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 К=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	102,6	420,14	3,31	43106	340	1820	0,11	11
		м2		17,83	1,12	1829	115	84,24	0	0
417	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	102,6	273,67	6,13	28079	628	7904	0,44	45
		м2		67,28	2,31	6902	237	99,63	0,01	1
418	С11011-7681 Изм. и доп.вып.19	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	1	1791		1791				
		м2								
419	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,6	361,3	18,45	1301	66	268	0,42	1
		м2		60,29	6,93	217	25	99,63	0,03	0
420	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	3,6	146,77	12,29	528	44	546	0,79	3
		м2		132,48	4,61	477	17	99,63	0,02	0
421	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	88,6	111,76	0,58	9902	51	1380	0,09	8
		м		13,85	0,22	1227	20	99,63	0	0
		Итого по разделу: Корректировка объемов выполненных работ с включением объемов работ, учтенных в п				4757157				
		Раздел: Корректировка объемов выполненных работ в связи с заменой видов работ по согласованию с представителем технического надзора Заказчика								
422	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	229,5	1091,81	43,41	-250570	-9963	-67029	1,64	-377
		м2		258,75	16,26	-59383	-3732	95,58	0,08	-18
423	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	22,95	1521,54	399,63	34919	9171	16561	3,53	81
		м3		530,44	149,06	12174	3421	95,58	0,72	17
424	Е0108-22-2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	22,95	1049,63	360,11	24089	8265	19246	4,09	94
		м3		654,64	135	15024	3098	95,58	0,66	15
425	С143004-24 Изм. и доп. вып.17	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	21,114	6892		145518				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	СПРАЙС-ЛИСТ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	619,65	17,66	0	10943	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0		0	0
427	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,9529	10023,81	527,69	9551	503	9809	64,86	62
		т		9496,13	196,87	9049	188	95,58	0,96	1
428	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,9529	162700		155033				
		т								
429	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15	52400		7860				
		т								
430	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х85 мм	151	8,3		1253				
		шт								
431	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	229,5	333,26	0,45	76482	103	4458	0,13	30
		м2		21,59	0	4954	0	81	0	0
432	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	262,8	1006,92	10,25	-264619	-2694	-89431	1,97	-517
		м2		313,89	3,85	-82491	-1012	96,39	0,02	-5
433	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	173,4	201,26	5,9	-34898	-1023	-15551	0,46	-80
		м2		81,51	2,23	-14134	-386	96,39	0,01	-2
434	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	26,01	14600		-379746				
		м3								
435	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	44,6	403,64	7,74	-18003	-345	-2501	0,31	-14
		м		51,82	0,53	-2311	-24	96,39	0	0
436	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	44,6	343		-15298				
		м								
437	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	262,8	86,58	16,15	22753	4244	14216	0,27	72
		м2		43,99	6,1	11560	1603	97,2	0,03	8
438	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	3,384	10687		36160				
		м3								
439	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	262,8	137,88	10,38	36235	2727	30895	0,65	171
		м2		108,31	1,46	28463	384	96,39	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	302,22	745		225154				
		м2								
441	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	308,94	1006,92	10,25	-311078	-3167	-105133	1,97	-608
		м2		313,89	3,85	-96974	-1189	96,39	0,02	-6
442	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	269,01	201,26	5,9	-54140	-1587	-24125	0,46	-125
		м2		81,51	2,23	-21928	-599	96,39	0,01	-3
443	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	40,352	14600		-589132				
		м3								
444	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	27,1	403,64	7,74	-10939	-210	-1519	0,31	-8
		м		51,82	0,53	-1404	-14	96,39	0	0
445	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	27,1	343		-9295				
		м								
446	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	308,94	86,58	16,15	26748	4989	16712	0,27	85
		м2		43,99	6,1	13589	1885	97,2	0,03	9
447	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	3,978	10687		42509				
		м3								
448	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	308,94	137,88	10,38	42596	3206	36320	0,65	201
		м2		108,31	1,46	33460	452	96,39	0,01	2
449	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	355,281	745		264684				
		м2								
450	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	343,8	1006,92	10,25	-346179	-3524	-116996	1,97	-676
		м2		313,89	3,85	-107916	-1324	96,39	0,02	-6
451	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	229,15	201,26	5,9	-46118	-1352	-20551	0,46	-106
		м2		81,51	2,23	-18678	-510	96,39	0,01	-2
452	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	34,373	14600		-501839				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	49,2	403,64	7,74	-19859	-381	-2759	0,31	-15
		м		51,82	0,53	-2549	-26	96,39	0	0
454	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	49,2	343		-16876				
		м								
455	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	343,8	86,58	16,15	29766	5552	18598	0,27	94
		м2		43,99	6,1	15123	2097	97,2	0,03	10
456	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	4,426	10687		47305				
		м3								
457	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	343,8	137,88	10,38	47403	3567	40418	0,65	224
		м2		108,31	1,46	37236	502	96,39	0,01	2
458	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	395,37	745		294551				
		м2								
459	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	176	520,72	439,48	91646	77349	25242	0,39	68
		м		64,83	69,08	11409	12159	96,39	0,22	39
460	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа (стеновых примыканий, ендовы внешней)	170	518,88	309,38	88209	52595	16869	0,26	45
		м		43,88	48,77	7460	8291	96,39	0,16	27
461	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	1016	403,64	7,74	410102	7860	56965	0,31	315
		м		51,82	0,53	52648	541	96,39	0	2
462	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	251,39	2659,11	54,76	-668474	-13766	-117714	2,59	-651
		м2		456,45	39,06	-114746	-9819	85,05	0,18	-45
463	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	251,39	104,31	2,06	-26221	-518	-4864	0,11	-27
		м2		19,69	0,79	-4949	-198	85,05	0	-1
464	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	251,39	72,69	0,61	18274	154	13700	0,35	88
		м2		57,44	0,23	14440	57	85,05	0	0
465	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	256,418	142		36411				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	251,39	22,11	0,01	5558	3	1830	0,05	12
		м2		7,71	0	1937	0	85,05	0	0
467	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	251,39	826,99	2,7	207897	679	18436	0,37	93
		м2		76,59	1,01	19254	255	85,05	0	1
468	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	35,86	2659,11	54,76	-95356	-1964	-16791	2,59	-93
		м2		456,45	39,06	-16368	-1401	85,05	0,18	-6
469	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	35,86	104,31	2,06	-3740	-74	-694	0,11	-4
		м2		19,69	0,79	-706	-28	85,05	0	0
470	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	35,86	72,69	0,61	2607	22	1954	0,35	12
		м2		57,44	0,23	2060	8	85,05	0	0
471	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	36,577	142		5194				
		м2								
472	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	35,86	22,11	0,01	793	0	261	0,05	2
		м2		7,71	0	276	0	85,05	0	0
473	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	35,86	826,99	2,7	29656	97	2630	0,37	13
		м2		76,59	1,01	2747	36	85,05	0	0
474	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	24,24	2659,11	54,76	-64457	-1327	-11350	2,59	-63
		м2		456,45	39,06	-11064	-947	85,05	0,18	-4
475	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	251,39	104,31	2,06	-26221	-518	-4864	0,11	-27
		м2		19,69	0,79	-4949	-198	85,05	0	-1
476	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	24,24	72,69	0,61	1762	15	1321	0,35	8
		м2		57,44	0,23	1392	5	85,05	0	0
477	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	24,725	142		3511				
		м2								
478	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	24,24	22,11	0,01	536	0	176	0,05	1
		м2		7,71	0	187	0	85,05	0	0
479	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	24,24	826,99	2,7	20046	65	1778	0,37	9
		м2		76,59	1,01	1857	25	85,05	0	0
480	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	25,75	2659,11	54,76	-68472	-1410	-12057	2,59	-67
		м2		456,45	39,06	-11753	-1006	85,05	0,18	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	25,75	104,31	2,06	-2686	-53	-498	0,11	-3
		м2		19,69	0,79	-507	-20	85,05	0	0
482	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	25,75	72,69	0,61	1872	16	1403	0,35	9
		м2		57,44	0,23	1479	6	85,05	0	0
483	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	26,265	142		3730				
		м2								
484	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	25,75	22,11	0,01	569	0	187	0,05	1
		м2		7,71	0	198	0	85,05	0	0
485	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	25,75	826,99	2,7	21295	70	1888	0,37	10
		м2		76,59	1,01	1972	26	85,05	0	0
486	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	24,66	2659,11	54,76	-65574	-1350	-11547	2,59	-64
		м2		456,45	39,06	-11256	-963	85,05	0,18	-4
487	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	24,66	104,31	2,06	-2572	-51	-477	0,11	-3
		м2		19,69	0,79	-486	-19	85,05	0	0
488	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	24,66	72,69	0,61	1793	15	1344	0,35	9
		м2		57,44	0,23	1417	6	85,05	0	0
489	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	25,153	142		3572				
		м2								
490	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	24,66	22,11	0,01	545	0	180	0,05	1
		м2		7,71	0	190	0	85,05	0	0
491	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	24,66	826,99	2,7	20394	67	1808	0,37	9
		м2		76,59	1,01	1889	25	85,05	0	0
492	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	1205,8	2659,11	54,76	-3206356	-66028	-564617	2,59	-3123
		м2		456,45	39,06	-550383	-47096	85,05	0,18	-217
493	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	101,2	1875,11	54,76	-189761	-5542	-47387	2,59	-262
		м2		456,45	39,06	-46192	-3953	85,05	0,18	-18
494	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	101,2	2427,23	3,2	-245636	-324	-46390	2,93	-297
		м2		483,86	1,21	-48967	-123	85,05	0,01	-1
495	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	1205,8	104,31	2,06	-125772	-2487	-23331	0,11	-128
		м2		19,69	0,79	-23740	-950	85,05	0	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
496	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1307	245,81	2,45	321272	3200	155374	0,7	918
		м2		125,24	0,56	163682	735	85,05	0,03	43
497	E0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	1307	72,69	0,61	95010	801	71226	0,35	455
		м2		57,44	0,23	75077	294	85,05	0	1
498	C11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	1333,14	142		189306				
		м2								
499	E0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1307	22,11	0,01	28897	16	9517	0,05	62
		м2		7,71	0	10070	0	85,05	0	0
500	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	1307	826,99	2,7	1080876	3529	95848	0,37	484
		м2		76,59	1,01	100103	1323	85,05	0	7
501	E0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	145,08	2659,11	54,76	-385784	-7944	-67934	2,59	-376
		м2		456,45	39,06	-66221	-5666	85,05	0,18	-26
502	E0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	35,2	1875,11	54,76	-66004	-1927	-16482	2,59	-91
		м2		456,45	39,06	-16067	-1375	85,05	0,18	-6
503	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	35,2	2427,23	3,2	-85439	-113	-16136	2,93	-103
		м2		483,86	1,21	-17032	-43	85,05	0,01	0
504	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	145,08	104,31	2,06	-15133	-299	-2807	0,11	-15
		м2		19,69	0,79	-2856	-114	85,05	0	-1
505	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	180,28	245,81	2,45	44314	441	21431	0,7	127
		м2		125,24	0,56	22577	101	85,05	0,03	6
506	E0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	180,28	72,69	0,61	13105	110	9825	0,35	63
		м2		57,44	0,23	10356	41	85,05	0	0
507	C11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	183,886	142		26112				
		м2								
508	E0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	180,28	22,11	0,01	3986	2	1313	0,05	9
		м2		7,71	0	1389	0	85,05	0	0
509	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	180,28	826,99	2,7	149090	487	13221	0,37	67
		м2		76,59	1,01	13808	183	85,05	0	1
510	E0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	253,4	2659,11	54,76	-673819	-13876	-118655	2,59	-656
		м2		456,45	39,06	-115664	-9897	85,05	0,18	-46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	29,8	1875,11	54,76	-55878	-1632	-13954	2,59	-77
		м2		456,45	39,06	-13602	-1164	85,05	0,18	-5
512	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	29,8	2427,23	3,2	-72331	-95	-13660	2,93	-87
		м2		483,86	1,21	-14419	-36	85,05	0,01	0
513	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	253,4	104,31	2,06	-26431	-523	-4903	0,11	-27
		м2		19,69	0,79	-4989	-200	85,05	0	-1
514	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	283,2	245,81	2,45	69613	693	33666	0,7	199
		м2		125,24	0,56	35467	159	85,05	0,03	9
515	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	283,2	72,69	0,61	20587	173	15433	0,35	99
		м2		57,44	0,23	16268	64	85,05	0	0
516	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	288,864	142		41019				
		м2								
517	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	283,2	22,11	0,01	6261	4	2062	0,05	13
		м2		7,71	0	2182	0	85,05	0	0
518	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	283,2	826,99	2,7	234204	765	20768	0,37	105
		м2		76,59	1,01	21690	287	85,05	0	1
519	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	103,8	2659,11	54,76	-276016	-5684	-48604	2,59	-269
		м2		456,45	39,06	-47379	-4054	85,05	0,18	-19
520	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	26,5	1875,11	54,76	-49690	-1451	-12409	2,59	-69
		м2		456,45	39,06	-12096	-1035	85,05	0,18	-5
521	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	26,5	2427,23	3,2	-64322	-85	-12147	2,93	-78
		м2		483,86	1,21	-12822	-32	85,05	0,01	0
522	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	103,8	104,31	2,06	-10827	-214	-2008	0,11	-11
		м2		19,69	0,79	-2044	-82	85,05	0	0
523	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	130,3	245,81	2,45	32029	319	15490	0,7	92
		м2		125,24	0,56	16318	73	85,05	0,03	4
524	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	130,3	72,69	0,61	9472	80	7101	0,35	45
		м2		57,44	0,23	7485	29	85,05	0	0
525	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	132,906	142		18873				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	130,3	22,11	0,01	2881	2	949	0,05	6
		м2		7,71	0	1004	0	85,05	0	0
527	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	130,3	826,99	2,7	107757	352	9555	0,37	48
		м2		76,59	1,01	9980	132	85,05	0	1
528	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	243,1	2659,11	54,76	-646430	-13312	-113832	2,59	-630
		м2		456,45	39,06	-110962	-9495	85,05	0,18	-44
529	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий	35,3	1875,11	54,76	-66191	-1933	-16529	2,59	-91
		м2		456,45	39,06	-16113	-1379	85,05	0,18	-6
530	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	35,3	2427,23	3,2	-85681	-113	-16181	2,93	-104
		м2		483,86	1,21	-17080	-43	85,05	0,01	0
531	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	243,1	104,31	2,06	-25357	-501	-4704	0,11	-26
		м2		19,69	0,79	-4786	-191	85,05	0	-1
532	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	278,4	245,81	2,45	68433	682	33096	0,7	196
		м2		125,24	0,56	34865	157	85,05	0,03	9
533	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону /наклейка малярной сетки/	278,4	72,69	0,61	20238	171	15172	0,35	97
		м2		57,44	0,23	15992	63	85,05	0	0
534	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	283,968	142		40323				
		м2								
535	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	278,4	22,11	0,01	6155	3	2027	0,05	13
		м2		7,71	0	2145	0	85,05	0	0
536	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	278,4	826,99	2,7	230234	752	20416	0,37	103
		м2		76,59	1,01	21323	282	85,05	0	1
537	Е0146-12-1	Усиление подкрановой части колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	1,198	30018,3	3416,67	-35963	-4093	-19017	96,37	-115
		т		17413,88	223,6	-20862	-268	81	0,96	-1
538	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	1,198	112700		-135017				
		т								
539	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	6,54	45,6	1,49	-298	-10	-272	0,26	-2
		м2		43,47	0,56	-284	-4	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0361	68200		-2464				
		т								
541	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0017	55620		-96				
		т								
542	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		-515				
		т								
543	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		-704				
		т								
544	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	12	8,62	0,02	-103	0	-93	0,05	-1
		отверст		8,6	0	-103	0	90	0	0
545	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	12	8,17	0,02	-98	0	-88	0,05	-1
		отверст		8,15	0	-98	0	90	0	0
546	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	6,54	606,89	165,44	-3969	-1082	-1706	1,18	-8
		м2		212,96	63,09	-1393	-413	85,05	0,35	-2
547	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	6,54	461,24	108,38	-3017	-709	-812	0,49	-3
		м2		84,59	46,72	-553	-306	85,05	0,22	-1
548	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	3,6	45,6	1,49	-164	-5	-150	0,26	-1
		м2		43,47	0,56	-156	-2	85,05	0	0
549	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0199	68200		-1356				
		т								
550	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0013	55620		-72				
		т								
551	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		-515				
		т								
552	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		-704				
		т								
553	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	9	8,62	0,02	-78	0	-70	0,05	0
		отверст		8,6	0	-77	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	9	8,17	0,02	-74	0	-66	0,05	0
		отверст		8,15	0	-73	0	90	0	0
555	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	3,6	606,89	165,44	-2185	-596	-939	1,18	-4
		м2		212,96	63,09	-767	-227	85,05	0,35	-1
556	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	3,6	461,24	108,38	-1660	-390	-447	0,49	-2
		м2		84,59	46,72	-305	-168	85,05	0,22	-1
557	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5,73	45,6	1,49	-261	-9	-238	0,26	-1
		м2		43,47	0,56	-249	-3	85,05	0	0
558	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0317	68200		-2159				
		т								
559	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620		-80				
		т								
560	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		-515				
		т								
561	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		-704				
		т								
562	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	10	8,62	0,02	-86	0	-77	0,05	-1
		отверст		8,6	0	-86	0	90	0	0
563	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	10	8,17	0,02	-82	0	-73	0,05	-1
		отверст		8,15	0	-82	0	90	0	0
564	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	5,73	606,89	165,44	-3477	-948	-1495	1,18	-7
		м2		212,96	63,09	-1220	-361	85,05	0,35	-2
565	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	5,73	461,24	108,38	-2643	-621	-711	0,49	-3
		м2		84,59	46,72	-485	-268	85,05	0,22	-1
566	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	4,75	45,6	1,49	-217	-7	-198	0,26	-1
		м2		43,47	0,56	-206	-3	85,05	0	0
567	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0262	68200		-1790				
		т								
568	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0012	55620		-64				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
569	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		-515				
		т								
570	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		-704				
		т								
571	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	8	8,62	0,02	-69	0	-62	0,05	0
		отверст		8,6	0	-69	0	90	0	0
572	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	8	8,17	0,02	-65	0	-59	0,05	0
		отверст		8,15	0	-65	0	90	0	0
573	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	4,75	606,89	165,44	-2883	-786	-1239	1,18	-6
		м2		212,96	63,09	-1012	-300	85,05	0,35	-2
574	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	4,75	461,24	108,38	-2191	-515	-589	0,49	-2
		м2		84,59	46,72	-402	-222	85,05	0,22	-1
575	Е0146-12-1	Усиление подкрановой части колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	1,19	30018,3	3416,67	-35710	-4065	-18884	96,37	-115
		т		17413,88	223,6	-20716	-266	81	0,96	-1
576	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	1,19	112700		-134070				
		т								
577	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5,5	45,6	1,49	-251	-8	-229	0,26	-1
		м2		43,47	0,56	-239	-3	85,05	0	0
578	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0304	68200		-2072				
		т								
579	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620		-80				
		т								
580	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		-515				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
581	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		-704				
		т								
582	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	10	8,62	0,02	-86	0	-77	0,05	-1
		отверст		8,6	0	-86	0	90	0	0
583	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	10	8,17	0,02	-82	0	-73	0,05	-1
		отверст		8,15	0	-82	0	90	0	0
584	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	5,5	606,89	165,44	-3338	-910	-1435	1,18	-7
		м2		212,96	63,09	-1171	-347	85,05	0,35	-2
585	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	5,5	461,24	108,38	-2537	-596	-683	0,49	-3
		м2		84,59	46,72	-465	-257	85,05	0,22	-1
586	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	5,85	45,6	1,49	-267	-9	-243	0,26	-2
		м2		43,47	0,56	-254	-3	85,05	0	0
587	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0323	68200		-2204				
		т								
588	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	55620		-80				
		т								
589	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		-515				
		т								
590	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0134	52400		-704				
		т								
591	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	10	8,62	0,02	-86	0	-77	0,05	-1
		отверст		8,6	0	-86	0	90	0	0
592	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	10	8,17	0,02	-82	0	-73	0,05	-1
		отверст		8,15	0	-82	0	90	0	0
593	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	5,85	606,89	165,44	-3550	-968	-1526	1,18	-7
		м2		212,96	63,09	-1246	-369	85,05	0,35	-2
594	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	5,85	461,24	108,38	-2698	-634	-726	0,49	-3
		м2		84,59	46,72	-495	-273	85,05	0,22	-1
		Итого по разделу: Корректировка объемов выполненных работ в связи с заменой видов работ по согласова				-5244876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				20342149	498739			33786
						5818516	138688			1234
		Всего прямые затраты:				20342149				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				13574993				
		- оборудования				449901				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				5834711				
		На металломонтажные работы				10176				
		Всего накладных расходов:				5844887				
		Итого с накладными				26187036				
		- заработная плата				876733				
		- трудоемкость				2922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1544228				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27731264				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				28099562				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28208687				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28481501				
		ИТОГО:				28481501				
		Сметная заработная плата				6833937				
		Нормативная трудоемкость				37942				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				72839160				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1456783				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				74295943				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8915513				
		Итого с НДС				83211456				
		Всего:				83211456				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "УКС"

Алишеров Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

Ураилов С. Д.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Илийского района"**
Подрядчик: **ТОО "Құрылысшы"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт средней школы №10 в с.Чапаево Илийского района Алматинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	880	408,11	169,61	359138	149258	283904	1,55	1364
		м3		238,5	4,07	209880	3582	133	0,01	12
2	E0101-191-12	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см**	50	47,52	3,87	2376	194	1579	0,25	13
		дерево		43,65	1,46	2183	73	70	0,01	0
3	E0101-193-14	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	50	162,7	10,6	8135	530	5462	0,99	49
		дерево		152,1	3,96	7605	198	70	0,02	1
4	E0101-194-6	**Устройство разделочных площадок, диаметр стволов свыше 32 см**	50	35,64	21,09	1782	1054	719	0,09	5
		дерево		13,75	6,79	688	339	70	0	0
5	E0107-24-8#K=0,8#K=0,8#K=0,8	**Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м**	414,5	446,72	171,32	185166	71012	186954	1,61	667
		м		275,4	46,77	114153	19385	140	0,17	70
6	У1-11-9#K=0,8#K=0,8#K=0,8	**Демонтаж баскетбольной стойки**	2	3227,9	1406,3	6456	2813	4792	11,2	22
		стойка		1821,6	460,22	3643	920	105	2,24	4
7	E0107-25-1#K=0,8#K=0,8#K=0,8	**Демонтаж ворот распашных**	2	3512,26	938,26	7025	1877	7957	14,24	28
		шт		2574	267,81	5148	536	140	1,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-8-1#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Демонтаж бетонных лотков	60	473,54	280,94	28413	16857	21058	1,25	75
		м		192,6	71,28	11556	4277	133	0,29	17
9	Е0101-203-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0001	2785,86	2785,86	1	0	0	0	0
		га		0	578,34	0	0	70	1,89	0
10	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0001	2576,93	2576,93	1	0	0	0	0
		га		0	939,42	0	0	70	3,07	0
11	У1-11-1#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Снос баскетбольной площадки	1	29549,12	10145,12	29549	10145	30368	117,6	118
		площадка		19404	3429,12	19404	3429	133	16,8	17
12	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистыхасбестоцементных листов	18,64	48,37	4,36	902	81	892	0,29	5
		м2		44,01	0,68	820	13	107,1	0,01	0
13	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	18,64	24,15	2,64	450	49	438	0,15	3
		м2		21,51	0,45	401	8	107,1	0	0
14	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	6,76	4899,14	1880,99	33118	12715	25531	21,24	144
		м3		3018,15	538,09	20403	3637	106,2	2,91	20
15	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	4,37	3714,23	2438,48	16231	10656	9192	7,78	34
		м3		1275,75	950,21	5575	4152	94,5	5,22	23
16	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистыхасбестоцементных листов	22,44	48,37	4,36	1085	98	1074	0,29	6
		м2		44,01	0,68	988	15	107,1	0,01	0
17	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	22,44	24,15	2,64	542	59	528	0,15	3
		м2		21,51	0,45	483	10	107,1	0	0
18	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	4,72	4899,14	1880,99	23124	8878	17826	21,24	100
		м3		3018,15	538,09	14246	2540	106,2	2,91	14
19	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	2,83	3714,23	2438,48	10511	6901	5953	7,78	22
		м3		1275,75	950,21	3610	2689	94,5	5,22	15
20	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	3	3714,23	2438,48	11143	7315	6311	7,78	23
		м3		1275,75	950,21	3827	2851	94,5	5,22	16
21	Е0109-7-1#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1,2	8473,22	5593,22	10168	6712	4627	15,2	18
		т		2880	1404,39	3456	1685	90	4,9	6
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	21,634	25300		547330				
		м3								
		Итого по разделу: Демонтажные работы				1282645				
		Раздел: МАФы								
23	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	9	12389,94	303,6	111509	2732	18575	11	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скамья		1881	84,6	16929	761	105	0,41	4
24	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	11	3005,91	74,49	33065	819	10214	5,2	57
		урна		864,6	19,74	9511	217	105	0,1	1
25	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
		ворота		3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
26	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	0
27	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
		комплект		2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
28	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
		комплект		2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	0
29	У1-9-44	Турник, строительные работы	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,2	3
		турник		528	169,2	528	169	105	0,83	1
30	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	1	8381,88	13,74	8382	14	1241	8	8
		турник		1375,14	3,74	1375	4	90	0,01	0
31	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	3	24550,5	2607,12	73652	7821	10447	9,8	29
		горка		1610,4	877,02	4831	2631	140	4,3	13
32	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	3	13910,53	22,48	41732	67	6189	13	39
		горка		2284,85	7,48	6855	22	90	0,03	0
33	У1-19-11	Качалка тип IV, строительные работы	3	13004,26	1223,68	39013	3671	6996	11	33
		качалка		1815	406,08	5445	1218	105	2	6
34	У1-19-12	Качалка тип IV, монтаж металлоконструкций	3	15075	22,48	45225	67	4019	8,6	26
		качалка		1480,92	7,48	4443	22	90	0,03	0
35	У1-21-10	Качели тип III, строительные работы	4	18385,89	443,79	73544	1775	21436	30	120
		качели		4999,5	104,34	19998	417	105	0,51	2
36	У1-21-11	Качели тип III, монтаж металлоконструкций	4	25701,27	40,59	102805	162	9948	16	64
		качели		2750,28	13,09	11001	52	90	0,05	0
37	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
		стойка		2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
38	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26	52
		стойка		4527,38	13,09	9055	26	90	0,05	0
39	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	1	150069,34	2615,44	150069	2615	29476	147	147
		площадка		24255	724,74	24255	725	118	3,5	4
40	С12022-20	Металический мусоросборник с тележкой	3	18800		56400				
		компл								
		Итого по разделу: МАФы				964917				
		Раздел: Озеленение								
41	С143012-119 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	14	18500		259000				
		шт.								
42	С143012-53	Туя обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	5	4860		24300				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	54	2030		109620				
		шт								
44	С143012-77	Розы	80	81		6480				
		шт								
45	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	133	203		26999				
		шт								
		Итого по разделу: Озеленение				426399				
		Раздел: Надворный туалет								
46	Е0152-1-3	Разборка бетонных крылец надворного туалета	0,5	3714,23	2438,48	1857	1219	1052	7,78	4
		м3		1275,75	950,21	638	475	94,5	5,22	3
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0053	41200		219				
		т								
48	С143003-40	Плитка тротуарная	1,44	640		922				
		м2								
		Итого по разделу: Надворный туалет				2998				
		Раздел: Ограждение								
49	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,182	147100		173799				
		т								
50	С12021-268	Сварная решетка ограждения	4,464	134000		598203				
		т								
51	У1-34-37	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, строительные работы	2	96466,01	4616,21	192932	9232	14744	24	48
		ворота		3960	1305,66	7920	2611	140	6,4	13
52	У1-34-38	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, монтаж металлоконструкций	2	57534,51	99,92	115069	200	12354	40	80
		ворота		6833,39	29,92	13667	60	90	0,11	0
53	У1-34-63	Калитки металлические решетчатые, высотой 1,7 м, типа КМ7Б, высотой 2 м, типа КМ8В, монтаж металлоконструкций	1	16511,03	26,85	16511	27	1764	11	11
		калитка		1950,58	9,35	1951	9	90	0,04	0
54	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	9,701	147100		1426944				
		т								
55	С12021-268	Сварная решетка ограждения	8,026	134000		1075511				
		т								
		Итого по разделу: Ограждение				3598968				
		Раздел: Прочие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /излишков грунта/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	573,8	76,6	76,6	43953	43953	8791	0	0
		т		0	15,32	0	8791	100	0,32	185
57	E0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	302	3,09	2,66	933	804	387	0	1
		м3		0,39	0,93	118	281	97	0	1
		Итого по разделу: Прочие				44886				
		ИТОГО:				6320815	388769			3641
						586566	70605			458
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				750123				
		На металломонтажные работы				53548				
		Всего накладных расходов:				803671				
		Итого с накладными				7124486				
		- заработная плата				120551				
		- трудоемкость				402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				427469				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7551955				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7653906				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7684114				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7759634				
		ИТОГО:				7759634				
		Сметная заработная плата				777722				
		Нормативная трудоемкость				4501				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				19844643				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				396893				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20241536				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2428984				
		Итого с НДС				22670520				
		Всего:				22670520				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"

_____ Каткеева Л.Ж.

Технический надзор: ТОО "УКС"

_____ Аширов Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____ Сраилов С. Д.