Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"
Наименование объекта - Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»

Справка №4
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		19	11.03.2021				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»	67650000	15758929	-	-	-	-	-	1891071	17650000
Итого:	67650000	15758929	-	-	-	-	-	1891071	17650000

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Кузембаев Н.К

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
Рахметов Ш.

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор Темиргалиев Б.С

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"
Алибаев А.А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Наименование объекта - Строительство «Обеспечение инженерной инфраструктурой новых кварталов мкр. Аймакаш в кенте Айтеке би Казалинского района, Кызылординского области (строителстьво дорог)»
Согласно договора №19 от 11.03.2021г

А К Т №4
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
Основная дорога ТИП-I											
1	**Е11-010104-0102** **1101-0104-0102** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка(корыт) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**4645**	**48,24**	**48,24**	**224075**	**224075**	**--**	**56688**	**303224**
					--	**16,95**		**78733**		**22461**	
2	**Е11-010107-2303** **1101-0107-2303** **РСНБ РК 2015**	**Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)** *НР - 72%; СП - 8%*	**га**	**1,180**	**10664,49**	**10422,57**	**12581**	**12296**	**--**	**1747**	**15475**
					241,92	**1814,86**	**285**	**2141**		**1146**	
3	**Е11-010201-0101** **1101-0201-0101** **РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**3163,9**	**73,53**	**73,53**	**232642**	**232642**	**--**	**61998**	**318212**
					--	**27,22**		**86122**		**23571**	
4	**Е11-010201-0107** **1101-0201-0107** **РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**3163,9**	**35,17**	**35,17**	**111290**	**111290**	**--**	**23001**	**145034**
					--	**10,10**		**31946**		**10743**	
5	**Е11-010201-0601** **1101-0201-0601** **РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**316,31**	**79,42**	**67,70**	**25121**	**21414**	**917**	**5437**	**33003**
					8,82	**15,05**	**2790**	**4760**		**2445**	
6	**Е11-270401-0101** **1127-0401-0101** **РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**2229**	**4075,86**	**1013,49**	**9084698**	**2258971**	**6532358**	**829614**	**10707457**
					131,62	**213,02**	**293368**	**474801**		**793145**	
7	**Е11-270401-0101** **1127-0401-0101** **РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грунта. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**1428**	**1146,56**	**1013,49**	**1637288**	**1447264**	**2071**	**531512**	**2342303**
					131,62	**213,02**	**187953**	**304193**		**173504**	

8	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 *СП - 8%*	м3	1495,15	432,00	--	645905		645905		697578
					--	--				51672	
		Итого прямые затраты по разделу 3:	Тенге				11973600				
		Накладные расходы	Тенге				1509997				
		Сметная прибыль	Тенге				1078688				
		Итого по разделу 3:	Тенге				14562284				
		Итого по смете:	Тенге				14562284				
		Прочие затраты	Тенге								
		Итого по акту без прочих затрат	Тенге				14562284				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				567929				
		Итого по акту без прочих затрат с временными зданиями и сооружениями:	Тенге				15130214				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				217875				
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК прил. 1,п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1022636				
		Прочие затраты	Тенге				0				
		Итого:	Тенге				16370725				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				306962				
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге				16677687				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	Итого в текущих ценах на 2020год К=1,049901	Тенге				17509920				
		Итого с пониж коэффициентом К=0,9	Тенге				15758929				
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	Тенге				1891071				
		Итого с НДС	Тенге				17650000				

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Абибуллаев Т.А.

Подрядчик: ТОО "РБ-СТРОЙ"

Директор Темиргалиев Б.С

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Рахметов Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Алибаев А.А.