Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП "Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области" акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области,Северо- Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, АБЫЛАЙХАНА, 40, тел.: 87152522552** — **990540000091**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС",010008, Акмолинская, Алматинский, город Астана, улица Жубанова 21 (63),кв №59** — **010840000317**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №94 от 19.11.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000022	25.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши здания "Дома культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области			работа	1	13 037 051,00	13 037 051,00	1 396 827,00
				Итого	1	x	13 037 051,00	1 396 827,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каражанов Сагадат Касымович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Сандыкова Ж.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2018

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГККП "Дом культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт крыши здания "дома культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		94	19.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	в отчетном месяце (за декабрь) акт №1, с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) акт №1, без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнитель-ные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
A	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
капитальный ремонт крыши здания "дома культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-казахстанской области	**13 037 051**		**11 640 224**								**1 396 827**	**13 037 051**

Заказчик:
ГККП "Дом культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Руководитель
Снилякина Н.А
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Руководитель
Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2-В

Заказчик ГККП "Дом культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

(организация, адрес, телефон)

Стройка капитальный ремонт крыши здания "дома культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-казахстанской

(наименование, адрес)

Объект капитальный ремонт крыши здания "дома культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-казахстанской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 94 от 19.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

за декабрь 2018 г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-070512-0109 11-070512-0109**	**ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ ДО 0,5 Т.ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.СБОРНЫХ**	**53,0000**		**1121,31**	**59430**	**62,1 13437**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,35788	18,968	633,78	12021	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	11,586	830,04	9617	
		Итого оплата труда:				**408,26**	**21638**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	4,081	3522,11	14374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	4,081	830,04	3387	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	7,505	1769,96	13283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	7,505	830,04	6229	
		Итого эксплуатация машин:				**521,83**	**27657**	
		Итого прямые затраты:				**748,64**	**39678**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1002,18	53115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		36,08	1912	
		Накладные расходы	%	--		289,61	15349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,06	4402	
2	**Е12-080101-0202 12-080101-0202**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**99,4500**		**125,69**	**12500**	**59,1 4147**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1049	10,432	672,58	7017	
		Итого оплата труда:				**70,55**	**7017**	
2. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,248625	34,59	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**9**	
2. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0052	0,51714	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**70,64**	**7025**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				112,34	11172	
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	402	
		Накладные расходы	%	--		45,74	4549	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	926	
3	**Е11-120101-1402 11-120101-1402**	**Демонтаж. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**20,6250**		**3828,68**	**78966**	**56,4 18888**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,493	51,422	538,06	27668	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	7,013	830,04	5821	
		Итого оплата труда:				**1623,71**	**33489**	
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	4,537	3372,52	15303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,537	830,04	3766	
3. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	2,475	3522,11	8717	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	2,475	830,04	2054	
		Итого эксплуатация машин:				**1164,61**	**24020**	
		Итого прямые затраты:				**2506,11**	**51688**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3421,88	70576	
		НР второго уровня	%	3,6		123,19	2541	
		Накладные расходы	%	--		1038,96	21429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,61	5849	
4	**Е12-080101-0202 12-080101-0202**	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**21,7000**		**125,69**	**2728**	**59,1 905**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1049	2,276	672,58	1531	
		Итого оплата труда:				**70,55**	**1531**	
4. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,05425	34,59	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**2**	
4. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0052	0,11284	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**70,64**	**1533**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				112,34	2438	
		НР второго уровня	%	3,6		4,04	88	
		Накладные расходы	%	--		45,74	993	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	202	
5	**Е12-080101-0101 12-080101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**21,7000**		**204,81**	**4444**	**59,1 1381**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1516	3,29	684,98	2253	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,09982	830,04	83	
		Итого оплата труда:				**107,66**	**2336**	
5. 3	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,09982	3386,87	338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,09982	830,04	83	
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**338**	
5. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,014	0,3038	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**119,42**	**2591**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				183,05	3972	
		НР второго уровня	%	3,6		6,59	143	
		Накладные расходы	%	--		70,22	1524	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,17	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Е12-130103-0105 12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка**	**м2 облицовки**	**56,0000**		**948,60**	**53121**	**59,1 17227**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,743	41,608	678,78	28243	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,114	813,36	906	
		Итого оплата труда:				**520,52**	**29149**	
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,9184	1861,23	1709	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,9184	830,04	762	
6. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	1,837	16,80	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,196	1364,14	267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,196	735,19	144	
		Итого эксплуатация машин:				**35,85**	**2008**	
6. 6	147789 С (21-130816-3426)	*Мусор строительный*	т	0,0441	2,47	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**540,18**	**30250**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				847,81	47477	
		НР второго уровня	%	3,6		30,52	1709	
		Накладные расходы	%	--		338,15	18936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,27	3935	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**132766**	**55985**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**132766**	
Всего заработная плата -			Тенге				**95160**	
		Накладные расходы -	Тенге				**62779**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**55984**	**55984**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6795**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15644**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**211190**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**148**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95160**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**211190**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				148	
		Сметная заработная плата -	Тенге				95160	
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
7	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка СУР 100/1900/35 раствор М50(наращивание парапета)**	**м3 кладки**	**7,0000**		**31932,73**	**223529**	**50,8 14780**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	36,547	716,60	26190	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,8	1037,55	2905	
		Итого оплата труда:				**4156,39**	**29095**	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,8	3522,11	9862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,8	830,04	2324	
		Итого эксплуатация машин:				**1761,06**	**12327**	
7. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,68	14153,99	23779	
7. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,66	46071,45	122550	
7. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0035	17464,02	61	
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	3,08	30,00	92	
		Итого материалов:				**20926,04**	**146482**	
		Итого прямые затраты:				**26428,46**	**184999**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28539,91	199779	
		НР второго уровня	%	3,6		1027,44	7192	
		Накладные расходы	%	--		3138,88	21972	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2365,39	16558	
8	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Установка штырей**	**т металличес**	**0,0203**		**85796,51**	**1744**	**50,8 517**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	64,86	1,319	763,71	1007	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,010978	1037,55	11	
		Итого оплата труда:				**50094,51**	**1018**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,004676	3522,11	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,004676	830,04	4	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,006302	1769,96	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,006302	830,04	5	
		Итого эксплуатация машин:				**1698,47**	**35**	
		Итого прямые затраты:				**51232,70**	**1042**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76680,71	1559	
		НР второго уровня	%	3,6		2760,51	56	
		Накладные расходы	%	--		28208,52	573	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6355,30	129	
9	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0203**		**185972,44**	**3781**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**166213,03**	**3379**	
		НР второго уровня	%	3,6		5983,67	122	
		Накладные расходы	%	--		5983,67	122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13775,74	280	
10	**Е11-080201-0303 11-080201-0303**	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	**м3 кладки**	**1,9400**		**37107,67**	**71989**	**50,8 6550**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	7,659	14,858	810,82	12048	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	0,8148	1037,55	845	
		Итого оплата труда:				**6645,84**	**12893**	
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	0,8148	3522,11	2870	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,8148	830,04	676	
		Итого эксплуатация машин:				**1849,11**	**3587**	
10. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,4268	14153,99	6041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,404	0,78376	46071,45	36109	
10. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	0,194	30,00	6	
		Итого материалов:				**21729,74**	**42156**	
		Итого прямые затраты:				**29788,92**	**57791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33165,01	64340	
		НР второго уровня	%	3,6		1193,94	2316	
		Накладные расходы	%	--		4570,03	8866	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2748,72	5333	
11	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида**	**м2 поверхност**	**82,5000**		**2148,39**	**177242**	**50,8 7427**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,23115	19,07	735,19	14020	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,5775	1037,55	599	
		Итого оплата труда:				**177,20**	**14619**	
11. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	2,813	402,09	1131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,5775	1769,96	1022	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,5775	830,04	479	
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**2692**	
11. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,063	15364,71	31690	
11. 6	135515 С (21-100401-0104)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	181,5	147,72	26811	
11. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	346,5	212,16	73513	
11. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0198	51147,90	1013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,0132	94315,32	1245	
		Итого материалов:				**1627,54**	**134272**	
		Итого прямые затраты:				**1830,11**	**150984**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1920,12	158410	
		НР второго уровня	%	3,6		69,12	5703	
		Накладные расходы	%	--		159,14	13129	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,14	13129	
12	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ**	**М3**	**32,9000**		**89237,11**	**2935901**	**59,8 366912**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	836,154	716,60	599188	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	12,173	1181,11	14378	
		Итого оплата труда:				**18649,40**	**613565**	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	4,935	3097,30	15285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	4,935	1113,33	5494	
12. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	14,476	85,16	1233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	7,238	1769,96	12811	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,238	830,04	6008	
		Итого эксплуатация машин:				**1114,32**	**36661**	
12. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,25	205870,68	257380	
12. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	144,102	66,30	9554	
12. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	5,264	36962,20	194569	
12. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,974	36051,49	71166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	27,307	35921,39	980905	
12.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	111,202	215,22	23933	
12.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	236,88	196,55	46559	
12.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,064484	575926,68	37138	
		Итого материалов:				**49276,69**	**1621203**	
		Итого прямые затраты:				**68603,40**	**2257052**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79755,75	2623964	
		НР второго уровня	%	3,6		2871,21	94463	
		Накладные расходы	%	--		14023,55	461375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6610,16	217474	
13	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Установка элементов каркаса из брусьев,ЗАТЯЖЕК, ферм**	**м3**	**14,6600**		**83943,43**	**1230611**	**59,8 167231**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	379,327	722,79	274174	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	5,278	1037,55	5476	
		Итого оплата труда:				**19075,71**	**279650**	
13. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	3,372	9,03	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	4,838	85,16	412	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	5,278	1769,96	9341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	5,278	830,04	4381	
		Итого эксплуатация машин:				**834,21**	**12229**	
13. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,045446	205870,68	9356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	13,634	36051,49	491519	
13. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	1,759	32766,65	57643	
13. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,1466	18564,17	2722	
13.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	21,257	215,22	4575	
13.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,10995	395629,44	43499	
13.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	43,98	196,55	8644	
13.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,037823	75443,28	2853	
13.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,044127	575926,68	25414	
		Итого материалов:				**44080,85**	**646225**	
		Итого прямые затраты:				**63617,25**	**932629**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75024,52	1099859	
		НР второго уровня	%	3,6		2700,88	39595	
		Накладные расходы	%	--		14108,16	206826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6218,03	91156	
14	**Е11-100102-0205 11-100102-0205**	**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2**	**200,0000**		**3787,93**	**757586**	**59,8 145716**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,644	328,9	735,19	241804	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,8	1037,55	1868	
		Итого оплата труда:				**1218,36**	**243672**	
14. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	2,86	14,32	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	1,8	1769,96	3186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	1,8	830,04	1494	
		Итого эксплуатация машин:				**20,17**	**4034**	
14. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	1,16	32408,63	37594	
14. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	1,84	32766,65	60291	
14. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	2,12	87849,12	186240	
14. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	7,2	196,55	1415	
		Итого материалов:				**1427,70**	**285540**	
		Итого прямые затраты:				**2656,89**	**531378**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3385,47	677093	
		НР второго уровня	%	3,6		121,88	24375	
		Накладные расходы	%	--		850,45	170091	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,59	56117	
15	**Е11-100114-0401 11-100114-0401**	**УКЛАДКА ПРОГОНОВ, шпал ИЗ ДОСОК**	**М3**	**21,1820**		**68677,16**	**1454720**	**59,8 163218**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	15,18	321,543	820,74	263903	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	7,626	1185,10	9037	
		Итого оплата труда:				**12885,47**	**272940**	
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,177	3097,30	9841	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,177	1113,33	3537	
15. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,13	2,754	14,32	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	4,448	1769,96	7873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	4,448	830,04	3692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1047,69**	**22192**	
15. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,042364	205870,68	8722	
15. 7	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01	21,394	35921,39	768496	
15. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	0,84728	32766,65	27763	
15. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,5	158,865	196,55	31225	
15.10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0012	0,025418	575926,68	14639	
		Итого материалов:				**40168,25**	**850844**	
		Итого прямые затраты:				**53674,77**	**1136939**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				61380,28	1300157	
		НР второго уровня	%	3,6		2209,69	46806	
		Накладные расходы	%	--		9915,20	210024	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5087,20	107757	
16	**С121-050106-9908 21-050106-9908 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 100 мм толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1336**		**238848,43**	**31901**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**213471,00**	**28511**	
		НР второго уровня	%	3,6		7684,96	1026	
		Накладные расходы	%	--		7684,96	1026	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17692,48	2363	
17	**Е11-100114-0506 11-100114-0506**	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам толщ. 50мм**	**м2 покрытия**	**1541,4000**		**2090,76**	**3222700**	**59,8 207577**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,2737	421,881	754,41	318271	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	23,121	1247,66	28847	
		Итого оплата труда:				**225,20**	**347118**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0089	13,718	3097,30	42490	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0089	13,718	1113,33	15273	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	9,403	1769,96	16642	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	9,403	830,04	7805	
		Итого эксплуатация машин:				**47,95**	**73915**	
17. 5	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	64,739	26033,63	1685386	
17. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,177	272,828	196,55	53624	
17. 7	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00061	0,940254	575926,68	541517	
		Итого материалов:				**1479,52**	**2280528**	
		Итого прямые затраты:				**1733,95**	**2672714**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1868,62	2880291	
		НР второго уровня	%	3,6		67,27	103690	
		Накладные расходы	%	--		201,94	311267	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,87	238719	
18	**Е11-100114-0507 11-100114-0507**	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам (сплошной настил и коньковый настил)**	**м2 покрытия**	**267,6000**		**2629,03**	**703529**	**59,8 45273**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,3427	91,707	754,41	69184	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	5,218	1250,02	6523	
		Итого оплата труда:				**282,91**	**75707**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0117	3,131	3097,30	9697	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	3,131	1113,33	3486	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	2,087	1769,96	3694	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	2,087	830,04	1732	
		Итого эксплуатация машин:				**62,56**	**16740**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 5	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0525	14,049	26033,63	365746	
18. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,221	59,14	196,55	11624	
18. 7	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00078	0,208728	575926,68	120212	
		Итого материалов:				**1859,43**	**497582**	
		Итого прямые затраты:				**2180,52**	**583506**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2349,70	628779	
		НР второго уровня	%	3,6		84,59	22636	
		Накладные расходы	%	--		253,77	67909	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,74	52113	
19	**Е11-100114-0507 11-100114-0507**	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам доски ендовы**	**м2 покрытия**	**33,0000**		**2629,03**	**86758**	**59,8 5583**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,3427	11,309	754,41	8532	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,6435	1250,02	804	
		Итого оплата труда:				**282,91**	**9336**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0117	0,3861	3097,30	1196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	0,3861	1113,33	430	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,2574	1769,96	456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,2574	830,04	214	
		Итого эксплуатация машин:				**62,56**	**2064**	
19. 5	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0525	1,732	26033,63	45103	
19. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,221	7,293	196,55	1433	
19. 7	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00078	0,02574	575926,68	14824	
		Итого материалов:				**1859,43**	**61361**	
		Итого прямые затраты:				**2180,52**	**71957**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2349,70	77540	
		НР второго уровня	%	3,6		84,59	2791	
		Накладные расходы	%	--		253,77	8374	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,74	6427	
20	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного листа с полимерным покрытием. Устройство**	**м2 кровли**	**300,0000**		**2341,32**	**702397**	**56,4 86172**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	195,373	773,01	151026	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,35	1305,10	1762	
		Итого оплата труда:				**509,29**	**152788**	
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,02	3097,30	3159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,02	1113,33	1136	
20. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	8,82	14,32	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	19,5	18,64	363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,33	1769,96	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,33	830,04	274	
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**5291**	
20. 7	135085 С (21-100104-0122)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	345	1069,00	368805	
20. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,13	4831,10	10290	
20. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	909	1,46	1327	
20.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6	809,37	4856	
		Итого материалов:				**1284,26**	**385279**	
		Итого прямые затраты:				**1805,32**	**541596**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2092,56	627768	
		НР второго уровня	%	3,6		75,33	22600	
		Накладные расходы	%	--		362,57	108772	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,43	52029	
21	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**обшивка фронтона профилированным листом с полимерным покрытием. Устройство**	**м2**	**47,6000**		**2341,32**	**111447**	**56,4 13673**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	30,999	773,01	23963	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,2142	1305,10	280	
		Итого оплата труда:				**509,29**	**24242**	
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,16184	3097,30	501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,16184	1113,33	180	
21. 4	1523.С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,399	14,32	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	3,094	18,64	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05236	1769,96	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05236	830,04	43	
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**840**	
21. 7	135085 С (21-100104-0122)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	54,74	1069,00	58517	
21. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,33796	4831,10	1633	
21. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	144,228	1,46	211	
21.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,952	809,37	771	
		Итого материалов:				**1284,26**	**61131**	
		Итого прямые затраты:				**1805,32**	**85933**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2092,56	99606	
		НР второго уровня	%	3,6		75,33	3586	
		Накладные расходы	%	--		362,57	17258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,43	8255	
22	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**огнезащита Обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1792,0000**		**255,24**	**457389**	**59,8 27927**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	59,763	754,41	45086	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,416	1140,65	1615	
		Итого оплата труда:				**26,06**	**46701**	
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,41216	3097,30	1277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,41216	1113,33	459	
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	1,004	1769,96	1776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	1,004	830,04	833	
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**3816**	
22. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,07168	67003,80	4803	
22. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,10752	70963,28	7630	
22. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,41216	774945,86	319402	
22. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	1,416	30,00	42	
22. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,7168	120,36	86	
		Итого материалов:				**185,25**	**331963**	
		Итого прямые затраты:				**212,54**	**380865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228,12	408792	
		НР второго уровня	%	3,6		8,21	14717	
		Накладные расходы	%	--		23,80	42644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	33881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**М3**	**68,7420**		**7280,09**	**500448**	**59,8 28250**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	61,662	744,49	45906	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	1,169	1141,70	1334	
		Итого оплата труда:				**687,22**	**47241**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,34371	3097,30	1065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,34371	1113,33	383	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,824904	1769,96	1460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,824904	830,04	685	
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**3156**	
23. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,068742	67003,80	4606	
23. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,116861	70963,28	8293	
23. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,460571	774945,86	356918	
23. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	1,581	30,00	47	
23. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,824904	120,36	99	
		Итого материалов:				**5381,91**	**369963**	
		Итого прямые затраты:				**6095,63**	**419026**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6506,58	447276	
		НР второго уровня	%	3,6		234,24	16102	
		Накладные расходы	%	--		645,19	44352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,27	37070	
24	**Е11-090701-0107 11-090701-0107**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкци**	**1,6635**		**1068777,83**	**1777869**	**60,9 167180**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	185,15	307,99	810,82	249724	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	19,296	1284,82	24792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**165027,21**	**274516**	
24. 3	110 С (31-060201-0801)	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61	101,471	1028,72	104385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,332692	9,03	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,1	13,474	3280,94	44207	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,1	13,474	1113,33	15001	
24. 6	1114 С (34-020207-0115)	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	2,329	153,84	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,499038	21,19	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 8	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	3,493	239,02	835	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,83173	2262,35	1882	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,83173	830,04	690	
24.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	2,994	17,05	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24.11	2648 С (34-010303-0101)	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	4,99	1291,35	6444	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	4,99	830,04	4142	
		Итого эксплуатация машин:				**118861,16**	**197721**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	1,83	173,35	317	
24.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,499038	101,02	50	
24.14	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,07286	208172,82	15167	
24.15	271979 С (21-100105-0308)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	302,998	504,025	1902,31	958812	
		Итого материалов:				**585735,09**	**974347**	
		Итого прямые затраты:				**854719,57**	**1421792**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				955221,14	1588972	
		НР второго уровня	%	3,6		34387,96	57203	
		Накладные расходы	%	--		134889,53	224383	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79168,73	131694	
25	**Е11-100114-0503 11-100114-0503**	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного**	**м2**	**27,2000**		**1713,54**	**46608**	**59,8 4028**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,3082	8,383	763,71	6402	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,26656	1250,74	333	
		Итого оплата труда:				**247,63**	**6736**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,16048	3097,30	497	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,16048	1113,33	179	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,10608	1769,96	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,10608	830,04	88	
		Итого эксплуатация машин:				**31,47**	**856**	
25. 5	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0263	0,71536	26033,63	18623	
25. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0875	2,38	196,55	468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 7	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00072	0,019584	575926,68	11279	
		Итого материалов:				**1116,55**	**30370**	
		Итого прямые затраты:				**1383,40**	**37628**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1531,48	41656	
		НР второго уровня	%	3,6		55,13	1500	
		Накладные расходы	%	--		203,22	5528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,93	3452	
26	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**27,2000**		**255,24**	**6943**	**59,8 424**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	0,90712	754,41	684	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,021488	1140,65	25	
		Итого оплата труда:				**26,06**	**709**	
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,006256	3097,30	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,006256	1113,33	7	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,015232	1769,96	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,015232	830,04	13	
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**58**	
26. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001088	67003,80	73	
26. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,001632	70963,28	116	
26. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,006256	774945,86	4848	
26. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,021488	30,00	1	
26. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,01088	120,36	1	
		Итого материалов:				**185,25**	**5039**	
		Итого прямые затраты:				**212,54**	**5781**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228,12	6205	
		НР второго уровня	%	3,6		8,21	223	
		Накладные расходы	%	--		23,80	647	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	514	
27	**Ё11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**1,7200**		**7280,09**	**12522**	**59,8 707**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	1,543	744,49	1149	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,02924	1141,70	33	
		Итого оплата труда:				**687,22**	**1182**	
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0086	3097,30	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0086	1113,33	10	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,02064	1769,96	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,02064	830,04	17	
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**79**	
27. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00172	67003,80	115	
27. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002924	70963,28	207	
27. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,011524	774945,86	8930	
27. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,03956	30,00	1	
27. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,02064	120,36	2	
		Итого материалов:				**5381,91**	**9257**	
		Итого прямые затраты:				**6095,63**	**10484**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6506,58	11191	
		НР второго уровня	%	3,6		234,24	403	
		Накладные расходы	%	--		645,19	1110	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,27	928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного листа с полимерным покрытием. Устройство**	**м2 кровли**	**24,9200**		**2341,32**	**58346**	**56,4 7158**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	16,229	773,01	12545	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,11214	1305,10	146	
		Итого оплата труда:				**509,29**	**12692**	
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,084728	3097,30	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,084728	1113,33	94	
28. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,732648	14,32	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,62	18,64	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,027412	1769,96	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,027412	830,04	23	
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**440**	
28. 7	135085 С (21-100104-0122)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	28,658	1069,00	30635	
28. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,176932	4831,10	855	
28. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	75,508	1,46	110	
28.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,4984	809,37	403	
		Итого материалов:				**1284,26**	**32004**	
		Итого прямые затраты:				**1805,32**	**44989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2092,56	52147	
		НР второго уровня	%	3,6		75,33	1877	
		Накладные расходы	%	--		362,57	9035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,43	4322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**16,0000**		**313,64**	**5018**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**280,32**	**4485**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,09	161	
		Накладные расходы	%	--		10,09	161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,23	372	
30	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**8,0000**		**556,92**	**4455**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**497,75**	**3982**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	143	
		Накладные расходы	%	--		17,92	143	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,25	330	
31	**С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ**	**шт.**	**4,0000**		**881,05**	**3524**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**787,44**	**3150**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,35	113	
		Накладные расходы	%	--		28,35	113	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,26	261	
32	**Е12-080101-1807 12-080101-1807**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к деревянным стенам**	**м**	**12,6400**		**774,49**	**9789**	**59,1 557**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1016	1,284	722,79	928	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,017696	762,29	13	
		Итого оплата труда:				**74,50**	**942**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,01264	1364,14	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01264	735,19	9	
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,005056	1769,96	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,005056	830,04	4	
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**26**	
32. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1264	196,55	25	
32. 6	271979 С (21-100105-0308)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,3	3,792	1902,31	7214	
		Итого материалов:				**572,66**	**7238**	
		Итого прямые затраты:				**648,17**	**8193**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				692,20	8749	
		НР второго уровня	%	3,6		24,92	315	
		Накладные расходы	%	--		68,95	872	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,37	725	
33	**Е11-100106-0701 11-100106-0701**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными**	**м2 проемов**	**1,7248**		**13647,97**	**23540**	**59,8 5875**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	6,889	11,881	820,74	9751	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041	0,070717	1037,55	73	
		Итого оплата труда:				**5696,21**	**9825**	
33. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,149	0,256995	18,64	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,041	0,070717	1769,96	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	0,070717	830,04	59	
		Итого эксплуатация машин:				**94,18**	**162**	
33. 5	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0063	0,010866	24438,35	266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 6	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,87	10,125	257,72	2609	
33. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,006	0,010349	196,55	2	
33. 8	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000112	0,000193	180808,26	35	
33. 9	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000022	0,000038	187968,66	7	
33.10	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	2,984	228,43	682	
33.11	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,04246	0,073235	22505,28	1648	
33.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	0,034496	30,00	1	
		Итого материалов:				**3043,70**	**5250**	
		Итого прямые затраты:				**8791,55**	**15164**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12197,88	21039	
		НР второго уровня	%	3,6		439,12	757	
		Накладные расходы	%	--		3845,46	6633	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1010,96	1744	
34	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**4,0000**		**313,64**	**1255**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**280,32**	**1121**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,09	40	
		Накладные расходы	%	--		10,09	40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,23	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**2,0000**		**556,92**	**1114**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**497,75**	**996**	
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	36	
		Накладные расходы	%	--		17,92	36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,25	83	
36	**С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ**	**шт.**	**1,0000**		**881,05**	**881**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**787,44**	**787**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,35	28	
		Накладные расходы	%	--		28,35	28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,26	65	
37	**С121-050201-9924 21-050201-9924 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм**	**т**	**0,0317**		**191252,28**	**6063**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**170931,90**	**5419**	
		НР второго уровня	%	3,6		6153,55	195	
		Накладные расходы	%	--		6153,55	195	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14166,84	449	
38	**Е11-090501-0202 11-090501-0202**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0,0317**		**3603,46**	**114**	**60,9 / 30**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,4)	чел-ч	1,541	0,04885	1019,10	50	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000032	1037,85	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1571,47**	**50**	
38. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	0,042478	234,58	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,001268	21,19	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	0,005072	131,58	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,000032	1769,96	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,000032	830,04	0	
		Итого эксплуатация машин:				**422,51**	**13**	
38. 7	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000041	208172,82	9	
		Итого материалов:				**270,62**	**9**	
		Итого прямые затраты:				**2263,57**	**72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3220,59	102	
		НР второго уровня	%	3,6		115,94	4	
		Накладные расходы	%	--		1072,97	34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,92	8	
39	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ,ригель,брусок обвязки**	**м3 древесины**	**0,2800**		**84384,48**	**23628**	**59,8 3194**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	7,245	722,79	5237	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1008	1037,55	105	
		Итого оплата труда:				**19075,71**	**5341**	
39. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0644	9,03	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0924	85,16	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1008	1769,96	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1008	830,04	84	
		Итого эксплуатация машин:				**834,21**	**234**	
39. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000868	205870,68	179	
39. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,05	0,294	36051,49	10599	
39. 8	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0028	18564,17	52	
39. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,406	215,22	87	
39.10	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0021	395629,44	831	
39.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,84	196,55	165	
39.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000722	75443,28	55	
39.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000843	575926,68	485	
		Итого материалов:				**44475,03**	**12453**	
		Итого прямые затраты:				**64011,43**	**17923**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				75418,70	21117	
		НР второго уровня	%	3,6		2715,07	760	
		Накладные расходы	%	--		14122,35	3954	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6250,70	1750	
40	**Е11-100115-0102 11-100115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,2800**		**8664,74**	**2426**	**59,8 275**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	2,162	0,60536	754,41	457	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,00336	1155,60	4	
		Итого оплата труда:				**1644,90**	**461**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,00112	3097,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,00112	1113,33	1	
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,00224	1769,96	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,00224	830,04	2	
		Итого эксплуатация машин:				**33,19**	**9**	
40. 5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,001411	11170,47	16	
40. 6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	2,744	514,28	1411	
		Итого материалов:				**5096,24**	**1427**	
		Итого прямые затраты:				**6760,46**	**1893**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7744,11	2168	
		НР второго уровня	%	3,6		278,79	78	
		Накладные расходы	%	--		1262,44	353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		641,83	180	
41	**Е12-080101-1808 12-080101-1808**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	**м**	**3,5500**		**612,54**	**2175**	**59,1 / 226**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1478	0,52469	722,79	379	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00355	763,63	3	
		Итого оплата труда:				**107,59**	**382**	
41. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,002485	1364,14	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002485	735,19	2	
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001065	1769,96	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001065	830,04	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**5**	
41. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0355	196,55	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 6	271975 С (21-100105-0304)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,3	1,065	1245,32	1326	
		Итого материалов:				**375,56**	**1333**	
		Итого прямые затраты:				**483,88**	**1718**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				547,46	1943	
		НР второго уровня	%	3,6		19,71	70	
		Накладные расходы	%	--		83,30	296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,37	161	
42	**Е11-070106-0401 11-070106-0401**	**Заделки цементным раствором с добавлением волокнистых материалов**	**м3**	**0,0550**		**643,99**	**35**	**62,1 7**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,27255	0,01499	773,01	12	
		Итого оплата труда:				**210,68**	**12**	
42. 2	2604 С (31-050602-1201)	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,107	0,005885	721,03	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**96,44**	**5**	
42. 3	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0084	0,000462	16381,67	8	
		Итого материалов:				**137,61**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**444,73**	**24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				575,56	32	
		НР второго уровня	%	3,6		20,72	1	
		Накладные расходы	%	--		151,55	8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,70	3	
43	**Е12-190101-0901 12-190101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**157,8034**		**2566,02**	**404927**	**59,1 134434**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,143	338,204	672,58	227469	
		Итого оплата труда:				**1441,47**	**227469**	
43. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	1	157,803	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**1441,47**	**227469**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2293,38	361904	
		НР второго уровня	%	3,6		82,56	13029	
		Накладные расходы	%	--		934,47	147463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,08	29995	
44	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**157,8034**		**466,57**	**73627**	
		Итого прямые затраты:				**417,00**	**65804**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,01	2369	
		Накладные расходы	%	--		15,01	2369	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,56	5454	
45	**С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**157,8034**		**267,72**	**42247**	
		Итого прямые затраты:				**239,27**	**37758**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,61	1359	
		Накладные расходы	%	--		8,61	1359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,83	3129	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11956932**	**1610901**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10530091**	
Материалы -			Тенге				**7818908**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2436334**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**46852**	
Транспортные расходы -			Тенге				**103562**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1874746**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1443690**	**1443690**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**431056**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**992387**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13397224**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3262**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2436334**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1426841**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				**974355**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**274566**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4978**	
		Накладные расходы -	Тенге				**224597**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**167211**	**167211**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**57386**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**132115**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1783553**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**327**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**274566**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15180776**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3589**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2710900**	
		РАЗДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 1						
		КРОВЛЯ ОДНОСКАТНАЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ БУДКИ						
46	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ /+СТОЙКИ/**	**М3**	**1,2357**		**89237,11**	**110270**	**59,8 13781**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	31,405	716,60	22505	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,457209	1181,11	540	
		Итого оплата труда:				**18649,40**	**23045**	
46. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,185355	3097,30	574	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,185355	1113,33	206	
46. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,543708	85,16	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,271854	1769,96	481	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,271854	830,04	226	
		Итого эксплуатация машин:				**1114,32**	**1377**	
46. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,046957	205870,68	9667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	5,412	66,30	359	
46. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,197712	36962,20	7308	
46. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,074142	36051,49	2673	
46.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,026	35921,39	36842	
46.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	4,177	215,22	899	
46.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	8,897	196,55	1749	
46.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,002422	575926,68	1395	
		Итого материалов:				**49276,69**	**60891**	
		Итого прямые затраты:				**68603,40**	**84773**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79755,75	98554	
		НР второго уровня	%	3,6		2871,21	3548	
		Накладные расходы	%	--		14023,55	17329	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6610,16	8168	
47	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**М3**	**1,2357**		**7280,09**	**8996**	**59,8 508**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	1,108	744,49	825	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,021007	1141,70	24	
		Итого оплата труда:				**687,22**	**849**	
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,006178	3097,30	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,006178	1113,33	7	
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,014828	1769,96	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,014828	830,04	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**57**	
47. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001236	67003,80	83	
47. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002101	70963,28	149	
47. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,008279	774945,86	6416	
47. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,028421	30,00	1	
47. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,014828	120,36	2	
		Итого материалов:				**5381,91**	**6650**	
		Итого прямые затраты:				**6095,63**	**7532**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6506,58	8040	
		НР второго уровня	%	3,6		234,24	289	
		Накладные расходы	%	--		645,19	797	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		539,27	666	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**92306**	**14289**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92306**	
Материалы -			Тенге				**67542**	
Всего заработная плата -			Тенге				**23894**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18126**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**14289**	**14289**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3837**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8835**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**119266**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23894**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**119266**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23894**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**12182004**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2711152	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				454655	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				118802	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8912635	
		- перевозка грузов	Тенге				103562	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1681174	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13863178	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				499074	
	ИТОГО:		Тенге				14362252	
	Сметная прибыль		Тенге				1148980	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				15511232	
	ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		Тенге				186135	
	ИТОГО ПО АКТУ С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге				15697367	
	ИТОГО ПО АКТУ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОНИЖЕНИЯ к=0,741539886		Тенге				11640224	
	НДС 12%		Тенге				1396827	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		**Тенге**				**13037051**	

Заказчик

ГККП "Дом культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель: *Синдякина Н.А.*

Технический надзор:

ТОО «Строй Надзор-СК»

Эксперт тех.надзора *Жанапин Д.Ж.*

Подрядчик

ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"

Руководитель *Каражанов С.К.*