Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП "Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области" акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области,Северо- Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, АБЫЛАЙХАНА, 19, тел.: 87153522552** — **990540000091**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС",010008, Акмолинская, Алматинский, город Астана, улица Жубанова 21 (63),кв №59** — **010840000317**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №94 от 19.11.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000001	11.01.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши здания "Дома культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области			работа	1	6 348 419,72	6 348 419,72	680 187,83
				Итого	1	x	6 348 419,72	680 187,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каражанов Сагадат Касымович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Синдекина Н.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.01.2019

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГККП "Дом культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши здания "Дома культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за январь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		94	19.11.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно		в отчетном месяце (за декабрь) акт №2	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с НДС	без НДС									
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт крыши здания "Дома культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области	**19 385 470,72**	**5 668 231,89**							**680 187,83**	**6 348 419,72**	

Заказчик:

ГККП "Дом культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Руководитель

_____ Синдякина Н.А.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Руководитель

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Заказчик **ГККП "Дом культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт крыши здания "Дом культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт крыши здания "Дом культуры" в селе Новоишимка, района Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 94 от 19.11.2018 года

Акт приемки выполненных работ № 2

за январь 2019 г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного листа с полимерным покрытием. Устройство**	**м2 кровли**	**1292,0000**		**2341,32**	**3024989**	**56,4 371115**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	841,409	773,01	650417	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	5,814	1305,10	7588	
		Итого оплата труда:				**509,29**	**658005**	
1. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	4,393	3097,30	13606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	4,393	1113,33	4891	
1. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	37,985	14,32	544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	83,98	18,64	1565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,421	1769,96	2515	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,421	830,04	1179	
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**22788**	
1. 7	135085 С (21-100104-0122)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	1485,8	1069,00	1588320	
1. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	9,173	4831,10	44317	
1. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3914,76	1,46	5716	
1.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	25,84	809,37	20914	
		Итого материалов:				**1284,26**	**1659267**	
		Итого прямые затраты:				**1805,32**	**2332472**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2092,56	2703587	
		НР второго уровня	%	3,6		75,33	97329	
		Накладные расходы	%	--		362,57	468444	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,43	224073	
2	**С121-100304-0102 21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**560,0000**		**438,24**	**245416**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**391,68**	**219341**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,10	7896	
		Накладные расходы	%	--		14,10	7896	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,46	18179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Е12-080101-1902 -12-080101-1902**	**Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек**	**м**	**168,0000**		**1250,04**	**210006**	**59,1 48821**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,4444	74,659	830,04	61970	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,148	24,864	830,04	20638	
		Итого оплата труда:				**491,72**	**82608**	
3. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,148	24,864	1769,96	44008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,148	24,864	830,04	20638	
3. 4	2604 С (31-050602-1201)	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0504	721,03	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**262,17**	**44045**	
3. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,1596	205870,68	32857	
		Итого материалов:				**195,58**	**32857**	
		Итого прямые затраты:				**826,62**	**138872**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1117,22	187693	
		НР второго уровня	%	3,6		40,22	6757	
		Накладные расходы	%	--		330,82	55578	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,60	15556	
4	**Е12-080101-1803 12-080101-1803**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов**	**м**	**251,5000**		**1293,57**	**325332**	**59,1 23033**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,2125	53,444	722,79	38629	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,4527	761,54	345	
		Итого оплата труда:				**154,96**	**38973**	
4. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,32695	1364,14	446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,32695	735,19	240	
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,12575	1769,96	223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,12575	830,04	104	
		Итого эксплуатация машин:				**2,66**	**669**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00306	0,76959	264958,37	203909	
4. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	7,545	196,55	1483	
4. 7	145992 С (21-130211-0201)	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,503	45811,70	23043	
		Итого материалов:				**908,29**	**228436**	
		Итого прямые затраты:				**1064,54**	**267733**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1156,13	290766	
		НР второго уровня	%	3,6		41,62	10468	
		Накладные расходы	%	–		133,20	33501	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,82	24099	
5	**Е12-080101-1803 12-080101-1803**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО КАРТИНЫ КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ**	**М**	**210,0000**		**2555,31**	**536615**	**59,1 19233**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,2125	44,625	722,79	32255	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,378	761,54	288	
		Итого оплата труда:				**154,96**	**32542**	
5. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,273	1364,14	372	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,273	735,19	201	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,105	1769,96	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,105	830,04	87	
		Итого эксплуатация машин:				**2,66**	**558**	
5. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	6,3	196,55	1238	
5. 6	145992 С (21-130211-0201)	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,42	45811,70	19241	
5. 7	271979 С (21-100105-0308)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,019	213,99	1902,31	407075	
		Итого материалов:				**2035,97**	**427554**	
		Итого прямые затраты:				**2192,23**	**460367**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2283,81	479600	
		НР второго уровня	%	3,6		82,22	17266	
		Накладные расходы	%	–		173,80	36498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,28	39749	
6	**Е12-080101-1801 12-080101-1801**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**250,0000**		**2722,26**	**680566**	**59,1 36776**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,337	84,25	735,19	61940	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,375	766,81	288	
		Итого оплата труда:				**248,91**	**62227**	
6. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,25	1364,14	341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,25	735,19	184	
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,125	1769,96	221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,125	830,04	104	
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**562**	
6. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	5	196,55	983	
6. 6	145992 С (21-130211-0201)	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,5	45811,70	22906	
6. 7	271979 С (21-100105-0308)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,02	255	1902,31	485089	
		Итого материалов:				**2035,91**	**508978**	
		Итого прямые затраты:				**2285,92**	**571480**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2433,02	608256	
		НР второго уровня	%	3,6		87,59	21897	
		Накладные расходы	%	–		234,69	58674	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,65	50412	
7	**Е11-120101-2003 11-120101-2003**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**44,5000**		**1447,44**	**64411**	**56,4 6156**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	13,817	782,92	10818	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,07565	1287,51	97	
		Итого оплата труда:				**245,29**	**10915**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0534	3097,30	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0534	1113,33	59	
7. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	2,857	18,64	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02225	1769,96	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02225	830,04	18	
7. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,6675	178,23	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**10,59**	**471**	
7. 7	135510 С (21-100304-0102)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	91,67	391,68	35905	
7. 8	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,39961	9651,24	3857	
7. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,445	809,37	360	
		Итого материалов:				**901,62**	**40122**	
		Итого прямые затраты:				**1155,31**	**51411**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1293,65	57567	
		НР второго уровня	%	3,6		46,57	2072	
		Накладные расходы	%	--		184,91	8229	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		107,22	4771	
8	**С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**44,5000**		**1256,82**	**55928**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**1123,28**	**49986**	
		НР второго уровня	%	3,6		40,44	1799	
		Накладные расходы	%	--		40,44	1799	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,10	4143	
9	**Е11-120101-0506 11-120101-0506**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**165,0000**		**1277,37**	**210767**	**56,4 38056**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,523135	86,317	773,01	66724	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,5775	1300,61	751	
		Итого оплата труда:				**408,94**	**67475**	
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,429	3097,30	1329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,429	1113,33	478	
9. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	8,91	18,64	166	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1485	1769,96	263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,1485	830,04	123	
9. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	6,188	178,23	1103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**3576**	
9. 7	135510 С (21-100304-0102)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	169,95	391,68	66566	
9. 8	145798 С (21-130208-0201)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	1,11	4275,65	4748	
9. 9	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	1,11	4831,10	5365	
9.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	4,125	809,37	3339	
		Итого материалов:				**484,95**	**80017**	
		Итого прямые затраты:				**911,01**	**150317**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1141,65	188373	
		НР второго уровня	%	3,6		41,10	6781	
		Накладные расходы	%	--		271,74	44837	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,62	15612	
10	**С121-100102-0101 21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**165,0000**		**1864,60**	**307659**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1666,49**	**274971**	
		НР второго уровня	%	3,6		59,99	9899	
		Накладные расходы	%	--		59,99	9899	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,12	22790	
11	**С121-100102-0102 21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**165,0000**		**1207,03**	**199159**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1078,78**	**177999**	
		НР второго уровня	%	3,6		38,84	6408	
		Накладные расходы	%	--		38,84	6408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,41	14753	
12	**Е12-080101-1806 12-080101-1806**	**Покрытия мелкие и обделки из стали с полимерным покрытием. Устройство примыканий к стенам каменным (фартук)**	**м**	**65,0000**		**850,77**	**55300**	**59,1 / 4050**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,1445	9,393	722,79	6789	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0845	764,38	65	
		Итого оплата труда:				**105,44**	**6853**	
12. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,0585	1364,14	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0585	735,19	43	
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,026	1769,96	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,026	830,04	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**126**	
12. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,65	196,55	128	
12. 6	271979 С (21-100105-0308)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,31	20,15	1902,31	38332	
		Итого материалов:				**591,68**	**38459**	
		Итого прямые затраты:				**698,06**	**45374**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				760,37	49424	
		НР второго уровня	%	3,6		27,37	1779	
		Накладные расходы	%	–		89,69	5830	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,02	4096	
13	**Е11-120101-1201 11-120101-1201**	**ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ**	**м ограждения**	**174,0000**		**2949,50**	**513214**	**56,4 5561**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	11,806	763,71	9016	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,7482	1128,14	844	
		Итого оплата труда:				**56,67**	**9860**	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,3132	3522,11	1103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3132	830,04	260	
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1914	3097,30	593	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1914	1113,33	213	
13. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	3,289	142,69	469	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,2436	1769,96	431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2436	830,04	202	
		Итого эксплуатация машин:				**18,65**	**3245**	
13. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00087	197175,18	172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 8	147482 С (21-130814-1901)	Сварная решетка ограждения	т	0,0083	1,444	304464,03	439707	
13. 9	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,9048	1087,32	984	
		Итого материалов:				**2533,69**	**440862**	
		Итого прямые затраты:				**2604,16**	**453124**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2636,12	458685	
		НР второго уровня	%	3,6		94,90	16513	
		Накладные расходы	%	--		126,86	22074	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,48	38016	
14	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Стремянка МС-1. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0898**		**539026,47**	**48426**	**60,9 1818**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	2,986	810,82	2421	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,471301	1198,84	565	
		Итого оплата труда:				**33236,71**	**2986**	
14. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,771726	234,58	181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,077262	19,85	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,010781	3097,30	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,010781	1113,33	12	
14. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,437521	2850,04	1247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,437521	955,87	418	
14. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,005929	5400,64	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,005929	1286,28	8	
14. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,026054	21,19	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,035038	131,58	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01707	1769,96	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01707	830,04	14	
14.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,150931	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21327,90**	**1916**	
14.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000174	158335,92	28	
14.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002695	66,30	0	
14.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00168	2742,28	5	
14.15	130720 С (21-060510-0101)	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,02	0,091637	397797,97	36453	
14.16	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00009	327491,59	29	
14.17	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000093	38783,63	4	
14.18	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001204	381819,66	460	
14.19	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000898	196,55	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.20	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,123081	173,35	21	
14.21	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,036834	101,02	4	
14.22	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	16	
14.23	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000359	208172,82	75	
14.24	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	328122,00	9	
14.25	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000054	413024,60	22	
		Итого материалов:				**413238,72**	**37125**	
		Итого прямые затраты:				**461514,23**	**41462**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				481755,39	43281	
		НР второго уровня	%	3,6		17343,19	1558	
		Накладные расходы	%	--		37584,35	3377	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39927,89	3587	
15	**Е11-130301-0502 11-130301-0502**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**34,8024**		**110,08**	**3831**	**54,2 608**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,033925	1,181	943,48	1114	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00696	1037,56	7	
		Итого оплата труда:				**32,22**	**1121**	
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00348	3372,52	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00348	830,04	3	
15. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00348	34,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00348	1769,96	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00348	830,04	3	
15. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,389787	44,82	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**44**	
15. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,00056	273897,54	153	
15. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,002471	608931,40	1505	
		Итого материалов:				**47,64**	**1658**	
		Итого прямые затраты:				**80,93**	**2816**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				98,39	3424	
		НР второго уровня	%	3,6		3,54	123	
		Накладные расходы	%	--		21,00	731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,15	284	
16	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**69,6049**		**71,72**	**4992**	**54,2 731**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	1,705	782,92	1335	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,013921	1037,55	14	
		Итого оплата труда:				**19,39**	**1349**	
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00696	3372,52	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00696	830,04	6	
16. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00696	34,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00696	1769,96	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00696	830,04	6	
16. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,452432	44,82	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**70**	
16. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000974	327254,69	319	
16. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,006264	320285,92	2006	
		Итого материалов:				**33,41**	**2325**	
		Итого прямые затраты:				**53,60**	**3731**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,10	4462	
		НР второго уровня	%	3,6		2,31	161	
		Накладные расходы	%	–		12,81	892	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,31	370	
17	**Е11-100106-0101 11-100106-0101**	***Окна слуховые. Устройство***	**слуховое окно**	**3,4496**		**25098,38**	**86579**	**59,8 11155**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,992	24,12	735,19	17732	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,758912	1214,61	922	
		Итого оплата труда:				**5407,66**	**18654**	
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,379456	3097,30	1175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,379456	1113,33	422	
17. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,551936	14,32	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,379456	1769,96	672	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,379456	830,04	315	
		Итого эксплуатация машин:				**672,11**	**2319**	
17. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,206976	13337,45	2761	
17. 7	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,724416	38783,63	28095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 8	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,206976	26033,63	5388	
17. 9	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,34496	26033,63	8981	
17.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	4,829	196,55	949	
		Итого материалов:				**13385,36**	**46174**	
		Итого прямые затраты:				**19197,92**	**66225**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22431,70	77380	
		НР второго уровня	%	3,6		807,54	2786	
		Накладные расходы	%	--		4041,32	13941	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1859,14	6413	
18	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ГЛУХИЕ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ**	**м2**	**3,4496**		**8141,43**	**28085**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7276,41**	**25101**	
		НР второго уровня	%	3,6		261,95	904	
		Накладные расходы	%	--		261,95	904	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,07	2080	
19	**Е11-150404-0208 11-150404-0208**	**Поверхность заполнения оконных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза**	**м2 покрытия**	**3,4496**		**1146,10**	**3954**	**54,8 553**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3519	1,214	830,04	1008	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00138	1007,94	1	
		Итого оплата труда:				**292,49**	**1009**	
19. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000345	1364,14	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000345	735,19	0	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001035	1769,96	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001035	830,04	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**3**	
19. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,006899	84,66	1	
19. 6	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000007	0,000024	413024,60	10	
19. 7	249517 С (22-040501-1301)	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,255	0,879648	2227,68	1960	
		Итого материалов:				**571,12**	**1970**	
		Итого прямые затраты:				**864,04**	**2981**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1024,33	3534	
		НР второго уровня	%	3,6		36,88	127	
		Накладные расходы	%	–		197,16	680	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,90	293	
20	**Е12-080101-1811 12-080101-1811**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали с полимерным покрытием. Устройство фартуков к слуховым окнам**	**шт.**	**4,0000**		**10783,21**	**43133**	**59,1 540**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,316	1,264	722,79	914	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	735,25	1	
		Итого оплата труда:				**228,55**	**914**	
20. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0008	1364,14	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0008	735,19	1	
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**1**	
20. 4	271979 С (21-100105-0308)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,875	19,5	1902,31	37095	
		Итого материалов:				**9273,76**	**37095**	
		Итого прямые затраты:				**9502,44**	**38010**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9637,51	38550	
		НР второго уровня	%	3,6		346,95	1388	
		Накладные расходы	%	–		482,02	1928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,76	3195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**окно фронтона С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ**	**м2**	**1,7248**		**8141,43**	**14042**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7276,41**	**12550**	
		НР второго уровня	%	3,6		261,95	452	
		Накладные расходы	%	--		261,95	452	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,07	1040	
22	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Монтаж уголка каркаса и рамки из уголка(ас-21)**	**т**	**0,0317**		**112361,65**	**3562**	**60,9 / 1030**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	64,975	2,06	754,41	1554	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,114374	1203,17	138	
		Итого оплата труда:				**53358,84**	**1691**	
22. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,00317	234,58	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,003804	3097,30	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,003804	1113,33	4	
22. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,101757	3956,44	403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,101757	955,87	97	
22. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,00279	5400,64	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,00279	1286,28	4	
22. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006023	1769,96	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006023	830,04	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,046282	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17414,69**	**552**	
22. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000061	158335,92	10	
22.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000951	66,30	0	
22.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000593	2742,28	2	
22.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000006	327491,59	2	
22.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000033	38783,63	1	
22.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000014	381819,66	5	
22.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000317	196,55	0	
22.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,03804	173,35	7	
22.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,011412	101,02	1	
22.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	6	
22.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000014	200244,36	3	
22.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00001	328122,00	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000019	413024,60	8	
		Итого материалов:				**1495,31**	**47**	
		Итого прямые затраты:				**67927,79**	**2153**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				100423,32	3183	
		НР второго уровня	%	3,6		3615,24	115	
		Накладные расходы	%	--		36110,77	1145	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8323,08	264	
23	**Е11-130301-0502 11-130301-0502**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,8559**		**110,08**	**94**	**54,2 / 15**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,033925	0,029036	943,48	27	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000171	1037,50	0	
		Итого оплата труда:				**32,22**	**28**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000086	3372,52	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000086	830,04	0	
23. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000086	34,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000086	1769,96	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000086	830,04	0	
23. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,009586	44,82	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**1**	
23. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000014	273897,54	4	
23. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000061	608931,40	37	
		Итого материалов:				**47,64**	**41**	
		Итого прямые затраты:				**80,93**	**69**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				98,39	84	
		НР второго уровня	%	3,6		3,54	3	
		Накладные расходы	%	–		21,00	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,15	7	
24	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,7118**		**71,72**	**123**	**54,2 / 18**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,041931	782,92	33	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000342	1037,50	0	
		Итого оплата труда:				**19,39**	**33**	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000171	3372,52	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000171	830,04	0	
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000171	34,59	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000171	1769,96	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000171	830,04	0	
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011127	44,82	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**2**	
24. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000024	327254,69	8	
24. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000154	320285,92	49	
		Итого материалов:				**33,41**	**57**	
		Итого прямые затраты:				**53,60**	**92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,10	110	
		НР второго уровня	%	3,6		2,31	4	
		Накладные расходы	%	–		12,81	22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**Е11-100102-0208 11-100102-0208**	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку с 2-х сторон**	**м2 стен, фронтонов**	**16,5000**		**1857,10**	**30642**	**59,8 2714**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,3841	6,338	710,40	4502	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,03465	1037,55	36	
		Итого оплата труда:				**275,04**	**4538**	
25. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,03465	1769,96	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,03465	830,04	29	
		Итого эксплуатация машин:				**4,65**	**77**	
25. 4	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	0,0726	275941,86	20033	
25. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	0,165	365,03	60	
		Итого материалов:				**1217,79**	**20094**	
		Итого прямые затраты:				**1495,31**	**24673**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1659,78	27386	
		НР второго уровня	%	3,6		59,75	986	
		Накладные расходы	%	--		224,23	3700	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,56	2270	
26	**Е11-260201-0101 11-260201-0101**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,4500**		**36521,69**	**16435**	**55,3 4938**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	23,046	10,371	830,04	8608	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,3105	1037,55	322	
		Итого оплата труда:				**19845,01**	**8930**	
26. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,324	69,25	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,315	402,09	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,3105	1769,96	550	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,3105	830,04	258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1940,74**	**873**	
26. 6	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,9	298,58	269	
		Итого материалов:				**597,16**	**269**	
		Итого прямые затраты:				**21667,01**	**9750**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32641,30	14689	
		НР второго уровня	%	3,6		1175,09	529	
		Накладные расходы	%	--		12149,38	5467	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,31	1217	
27	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	**м3**	**0,4500**		**23470,53**	**10562**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**20976,81**	**9440**	
		НР второго уровня	%	3,6		755,17	340	
		Накладные расходы	%	--		755,17	340	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1738,56	782	
28	**Е11-200701-0405 11-200701-0405**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**9545,22**	**9545**	**60,4 / 977**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,089	2,089	763,71	1595	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1037,55	22	
		Итого оплата труда:				**1617,16**	**1617**	
28. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	65,54	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,168	0,168	142,69	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1769,96	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	830,04	17	
		Итого эксплуатация машин:				**113,42**	**113**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
28. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27	
28. 8	188209 С (23-050301-0914)	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм -	шт.	1	1	5611,96	5612	
		Итого материалов:				**5845,50**	**5845**	
		Итого прямые затраты:				**7554,28**	**7554**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8531,05	8531	
		НР второго уровня	%	3,6		307,12	307	
		Накладные расходы	%	–		1283,88	1284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		707,05	707	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5440053**	**577898**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5388883**	
Материалы -			Тенге				**3566235**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1006038**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**769387**	
		Накладные расходы -	Тенге				**788741**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**574075**	**574075**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**214666**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**494210**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6671834**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1300**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1006038**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**43616**	
Материалы -			Тенге				**37173**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4677**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4521**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2849**	**2849**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1672**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3851**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**51988**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4677**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7554**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				**5845**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1617**	
	-Сдача и испытание -		Тенге				**81**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1284**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**977**	977
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**307**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**707**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9545**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1617**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6733367**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1308**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1012332**	
		РАЗДЕЛ 2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 1						
		КРОВЛЯ ОДНОСКАТНАЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ БУДКИ						
29	**Е12-080101-1402 12-080101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**256,0000**		**456,33**	**116821**	**59,1 20897**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1959	50,15	684,98	34352	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	1,306	770,53	1006	
		Итого оплата труда:				**138,12**	**35358**	
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,8192	1364,14	1118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,8192	735,19	602	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,4864	1769,96	861	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,4864	830,04	404	
		Итого эксплуатация машин:				**7,73**	**1978**	
29. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	3,072	14376,05	44163	
29. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	15,36	196,55	3019	
		Итого материалов:				**184,31**	**47182**	
		Итого прямые затраты:				**326,22**	**83513**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				407,85	104409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		14,68	3759	
		Накладные расходы	%	--		96,31	24655	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,80	8653	
30	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**огнезащита Обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**256,0000**		**255,24**	**65341**	**59,8 3990**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	8,538	754,41	6441	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,20224	1140,65	231	
		Итого оплата труда:				**26,06**	**6672**	
30. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,05888	3097,30	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,05888	1113,33	66	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,14336	1769,96	254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,14336	830,04	119	
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**545**	
30. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,01024	67003,80	686	
30. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,01536	70963,28	1090	
30. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,05888	774945,86	45629	
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,20224	30,00	6	
30. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,1024	120,36	12	
		Итого материалов:				**185,25**	**47423**	
		Итого прямые затраты:				**212,54**	**54409**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228,12	58399	
		НР второго уровня	%	3,6		8,21	2102	
		Накладные расходы	%	--		23,80	6092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	4840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного листа (высотой профиля 20мм) с полимерным покрытием. Устройство**	**м2 кровли**	**256,0000**		**2341,32**	**599379**	**56,4 73534**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	166,719	773,01	128875	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,152	1305,10	1503	
		Итого оплата труда:				**509,29**	**130379**	
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,8704	3097,30	2696	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,8704	1113,33	969	
31. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	7,526	14,32	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	16,64	18,64	310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,2816	1769,96	498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2816	830,04	234	
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**4515**	
31. 7	135085 С (21-100104-0122)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	294,4	1069,00	314714	
31. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,818	4831,10	8781	
31. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	775,68	1,46	1132	
31.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,12	809,37	4144	
		Итого материалов:				**1284,26**	**328771**	
		Итого прямые затраты:				**1805,32**	**462162**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2092,56	535695	
		НР второго уровня	%	3,6		75,33	19285	
		Накладные расходы	%	--		362,57	92819	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,43	44398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**С121-100304-0102 21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**87,4377**		**438,24**	**38319**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**391,68**	**34248**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,10	1233	
		Накладные расходы	%	--		14,10	1233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,46	2838	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**634331**	**98421**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**634331**	
Материалы -			Тенге				**423377**	
Всего заработная плата -			Тенге				**172408**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34248**	
		Накладные расходы -	Тенге				**124799**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**98420**	**98420**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26379**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**60730**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**819860**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**228**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172408**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**819860**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**228**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172408**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**6074384**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1149069**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**89051**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**35672**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4836265**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**676320**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6750704**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы II уровня		Тенге				243025	
	ИТОГО:		Тенге				6993729	
	Сметная прибыль		Тенге				559498	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				7553228	
	ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		Тенге				90639	
	ИТОГО ПО АКТУ С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге				7643867	
	ИТОГО ПО АКТУ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОНИЖЕНИЯ к=0,741539886		Тенге				5668231,89	
	НДС 12%		Тенге				680187,83	
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		**Тенге**				**6348419,72**	

Заказчик

ГККП "Дом культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Руководитель: *Синдякина Н.А.*

Технический надзор:

ТОО «Строй Надзор-СК»

Эксперт тех.надзора *Жанапин Д.Ж.*

Подрядчик

ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"

Руководитель *Каражанов С.К.*