ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №30

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,61	203 581 606	1 249 862
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	30 879 792	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 448 226	
6	2-1-6	Слаботочные системы	29,06	4 831 482	1 403 886
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,93**	**285 870 792**	**2 653 748**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,65	198 250 721	1 286 806
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	34 586 437	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 988 534	
13	2-2-6	Слаботочные системы	11,46	6 071 441	696 084
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,58**	**344 287 171**	**1 982 890**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	1,32	195 257 015	2 586 641
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	33 503 460	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 078 582	

21	2-3-6	Слаботочные системы	29,06	4 831 481	1 403 886
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**1,42**	**281 199 891**	**3 990 527**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	1,72	203 437 241	3 491 086
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	31 369 349	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 880 895	
28	2-4-6	Слаботочные системы	34,09	5 125 200	1 747 188
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**1,80**	**291 098 831**	**5 238 274**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	4,57	122 527 221	5 595 276
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	7 008 234	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**2,01**	**278 551 221**	**5 595 276**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	4,44	212 262 156	9 414 716
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	8,96	20 694 587	1 854 700
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 306 750	
42	2-6-6	Слаботочные системы	37,60	5 413 424	2 035 412
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**4,40**	**302 084 368**	**13 304 828**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	2,57	356 595 554	9 152 273
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 158 537	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	15,06	27 175 581	4 092 356
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 997 765	
49	2-7-6	Слаботочные системы	34,67	5 683 272	1 970 499
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 947 925	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**3,00**	**506 630 532**	**15 215 128**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	3,40	342 587 994	11 652 584
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 180 050	

			13,88	34 049 302	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	64 592 901	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	19,76	6 901 323	1 363 975
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	5 715 698	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 346 254	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	**3,26**	**543 501 045**	**17 741 757**
		итого Секция 3			
		Секция 4 (12 этажей)	5,29	343 000 947	18 147 647
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,00	23 127 323	
61	2-9-2	Лифт	0,00	47 415 063	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	15,34	28 025 297	4 300 126
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	36 636 334	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	34,45	5 720 461	1 970 499
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	4 337 095	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 944 576	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	**4,94**	**494 207 096**	**24 418 272**
		итого Секция 4			
		Паркинг	0,00	137 617 936	
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	4,02	139 127 841	5 595 276
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	14 286 736	
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 178 252	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	18 155 119	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	**1,75**	**319 365 884**	**5 595 276**
		итого Паркингу (блок Б)			
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)	11,73	210 159 561	24 659 965
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,00	11 424 814	
74	2-11-2	Лифт	0,00	30 638 237	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	17 583 176	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 372 306	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	5 463 008	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	7 133 426	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	**8,28**	**297 774 528**	**24 659 965**
		итого Секция 1			
		Секция 2 (8 этажей)	8,13	192 168 181	15 619 824
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,00	11 424 814	
81	2-12-2	Лифт	0,00	31 448 336	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	12 493 309	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 287 250	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	5 536 472	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	9 143 972	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	**5,73**	**272 502 334**	**15 619 824**
		итого Секция 2			
		Секция 3 (8 этажей)	8,35	237 584 801	19 844 171
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,00	11 424 814	
88	2-13-2	Лифт			

89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 670 810	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	19,99	7 541 474	1 507 253
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	52,11	23 114 182	12 045 872
		итого Секция 3	**9,21**	**362 436 290**	**33 397 296**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,75	214 988 141	1 609 532
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 497 622	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**0,53**	**303 754 849**	**1 609 532**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	2,38	118 427 263	2 822 196
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**1,08**	**261 296 952**	**2 822 196**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**3,37**	**5 152 071 055**	**173 844 789**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	6,05	354 406 763	21 436 639
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	93 294 755	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**4,476754439**	**478 843 307**	**21 436 639**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**195 281 428**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	1 757 533
		Всего по главе		**48 728 447**	**1 757 533**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**197 038 961**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	3 349 662
		Всего по главе		**92 871 006**	**3 349 662**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**200 388 623**

113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	4 007 772
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**204 396 396**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	204 396 396
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	24 527 567
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**228 923 963**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**22 892 396**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**3,47**	**5 930 700 292**	**206 031 567**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	22 074 811

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дулько Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017 г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017); в редакции приказа Министра финансов РК от 15.06.2017 № 384 (вводится в действие с 01.06.2017); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 13.06.2018 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №30 июль 2021г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договора	Доля фонда оплаты труда казахстан	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров		Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-	Сертификат СТ-KZ	Страна происхождения
							ед.изм	кол-во				Номер / дата выдачи	
1	206 031 567	102 881 919		100%	1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	41,4239	19383	802929	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					2	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	72,877	22426	1634329	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					3	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	21,26425	22577	480086	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,7327	4036	71568	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,283	4300	87223	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	223,43202	3852	860770	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	340,7544	3449	1175305	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					8	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,70596	1388	13470	100%	KZ.1110033.01.01.01071 от 22.05.2021г	Казахстан
					9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,45986872	17577	8083	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,605	18966	144238	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					11	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,5371	20334	71922	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					12	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	21,6516	20678	447704	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,8061	18179	51012	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,7544895	18179	86431	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	285,692	17889	5110864	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021	Казахстан
					16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	391,8805	16800	6583632	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021	Казахстан
					17	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,064	16800	419935	100%	KZ.7100628.01.01.04747 от 23.06.2021	Казахстан
					18	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,93923804	16800	119545	100%	KZ.7100628.01.01.04747 от 23.06.2021	Казахстан
					19	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	253,368	16800	880827	100%	KZ.7100984.01.01.00520 от 25.06.2021	Казахстан
					20	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	228,042	553	126024	100%	KZ.1 106 00104 от 16.03.2021	Казахстан
					21	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	543,6671	659	358061	100%	KZ.1 106 00104 от 16.03.2021	Казахстан
					22	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые МГ5 СТ РК 1168-2006	кг	38133,9975	96	3649961	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					23	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	5827,668	56	325377	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					24	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	66362,4819	44	2949061	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан

					25	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	440,57	89	39157	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					26	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	3686,31	165	609055	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					27	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	6662,49	119	789526	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					28	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	704,0955	73	51346	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	200,253	50	10040	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					30	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	391,3588	3670	1436357	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					31	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0776	137075	10637	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
					32	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,6795	119527	320273	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
					33	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	468,8105	103	48077	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					34	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1974,6865	171	337510	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					35	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	904,7981	248	224753	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					36	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	68,8675	66	4551	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					37	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1227,5414	70	85322	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					38	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	110,3408	34	3772	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					39	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	14535,796	24	347820	100%	АФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" 02-03/197 от 22.05.2015г.не подлежат сертификации	Казахстан
					40	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0115	456522	5250	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					41	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0301	404618	12179	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					42	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0223	569058	12690	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					43	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2168,3925	66	143305	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан

					44	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	14535,796	24	347820	100%	АФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" 02-03/197 от 22.05.2015г.не подлежат сертификации	Казахстан
					45	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3360,5708	250	838598	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					46	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели	м2	214,91	5996	1288558	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
					47	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	83,86	8720	731279	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
					48	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8405	241167	202701	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					49	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	417,0642	46	19009	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					50	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	96,28	7139	687312	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
					51	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	304,2	12701	3863792	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
					52	/БР100.20.8/ Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,96	45910	319532	100%	KZ.7100984.01.01.00519 от 25.06.2021	Казахстан
					53	/БР 100.30.15/ Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,104	42358	597418	100%	KZ.7100984.01.01.00519 от 25.06.2021	Казахстан
					54	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	83,86	11929	1000361	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
					55	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э721 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	190	62102	11799473	100%	KZ.P.02.0022 от 18.11.2020	Казахстан
ИТОГО	206 031 567	102 881 919	100,0%							40 846 357	39,70		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}.$$

где:
m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры
j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
СДj- стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
СТi - стоимость i-ого товара;
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-КЗ";
Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-КЗ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров,
S - общая стоимость договора.
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор,
Rj = ФОТРК/ФОТ
где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.
Доля местного содержания в договоре (%): 39,7
_____ М.П.

Директор_____Жумашев Т.С.