Счет-фактура № 00000000006 от 28.05.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2)

ИИК поставщика: KZ907822G0115708001 в АО "Темірбанк" филиал г.Актау, , БИК JSRBKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №4 от 26.03.2013г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): перчисление (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 4 мкр (4)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная (6)

Грузоотправитель (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: , г.Актау 4 мкр (10)

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сооружений ЦУВС-4	м-ц	1	14 879 877,68	14 879 877,68	12%	1 785 585,32	16 665 463,00		
Всего по счету:					14 879 877,68		1 785 585,32	16 665 463,00		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) (должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

МП

Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000005	28.05.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Основание: договор №4 от 26.03.2013г

цена, НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство сооружений ЦУВС-4	м-ц	1	16 665 463,00	16 665 463,00

Всего работ на сумму: 16 665 463,00
в т.ч НДС 1 785 585,32

Итого сумма: Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

БИН: 060440002060
Адрес: г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
Расчетный счет: KZ9078022G0115708001 в АО "Темірбанк" филиал г.Актау
БИК JSRBKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Внеплощадочные сети ЦУВС-4 (электроснабжение, водоотведение, телефонизация)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **май** 2013 г.

Код	Код	Договор		Источник финансир.		Орган. правовая форма
		номер	дата	наименов.	код	наименование
467.006.015.431		договор № 4 от 26.03.13 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце апрель без НДС	из графы 1							
			СМР (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце май	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 914 651		29 098 403			816 248	0		3 589 759	**33 504 410**
в том числе: май		14 879 877		14 449 940		429 937	0		1 785 586	**16 665 463,00**
удержание 5 %		743 993,9							89 279	**833 273,15**
Итого к оплате		**14 135 883**							**1 696 306,56**	**15 832 189,85**

Заказчик_____Жапаров Д.

Подрядчик_____Адилбеков Ж.З.

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс"**

Наименование объекта **Внеплощадочные сети ЦУВС-4 (электроснабжение, водоотведение, телефонизация)**

договор № 4 от 26.03.2013 г.

АКТ
о приемке выполнных работ за май 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 2-1-1 Сети водоотведения						
		Раздел 1. Система К1, НК1						
		Оборудование						
16	Е0125-64-2	Установка блока насосной	25,000	5136,21	2723,08	128405	68077	56131
				1777,50	717,22	44438	17931	90
			т					
17	Ценовое предложение	Стоимость комплектной КНС с двумя самовсасывающими насосами КНС-Т 2/2А-3,0-001	1,00	1765506,31	0,00	1765506	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			компл.					
18	Ц0112-802-4 К=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 125-150 мм с электроприводом	1,000	1165,38	140,00	1165	140	941
				1015,00	31,00	1015	31	90
			шт					
19	Прайс	Стоимость задвижки чугунной 30ч906бр Ду 150 мм, Ру 1,6 Мпа	1,000	12719,72	0,00	12720	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт					

20	Прайс	Стоимость электропривода ГЭ099.058-04М	шт	1	49577,75 0	0 0	49578 0	0 0	0 0
		Трубопроводы и арматура							
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50 мм	шт	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 100 мм	шт	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	620 130
23	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 3ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа (10 кгс/см2), Ду 50 мм	шт	1	3500 0	0 0	3500 0	0 0	0 0
24	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 3ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа (10 кгс/см2), Ду 100 мм	шт	2	6480 0	0 0	12960 0	0 0	0 0
25	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	шт	0,005	78245 41850	36133,62 9612,9	391 209	181 48	335 130
28	С130804-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р 0,4 Мпа, SDR 41 Дв 151,5 мм	км	5,05	522 0	0 0	2636 0	0 0	0 0
31	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	м	0,005	4194 3870	0 0	21 19	0 0	25 130
32	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 110 мм	км	0,303	3358,5 3217,5	0 0	1018 975	0 0	1267 130
33	Е0122-32-10	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 400 мм	км	0,01	7422,5 5152,5	0 0	74 52	0 0	67 130

34	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм	км	0,005	62546,88 45675	6788,5 2565	313 228	34 13	314 130
36	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	км	5,02	279 0	0 0	1401 0	0 0	0 0
38	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	м	2	74,06 63	9,93 0	148 126	20 0	0 0
39	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4	156,43 126	21,43 0	626 504	86 0	655 130
40	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2	231,52 180	33,52 2,25	463 360	67 5	474 130
41	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 50 мм	фланец	2	285 0	0 0	570 0	0 0	0 0
42	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 100 мм	шт	4	492 0	0 0	1968 0	0 0	0 0
43	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 150 мм	шт	2	757 0	0 0	1514 0	0 0	0 0
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков	шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130
45	Спрайс лист	Стоимость патрубка полиэтиленового Ду 160 мм	шт	1	3346,86	0	3347	0	0

					0	0	0	0	0
46	Сирайс лист	Стоимость патрубка полиэтиленового Ду 100 мм	шт	3	2675,72 0	0 0	8027 0	0 0	0 0
47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 мм (крест, переход)	шт	0,014	247994,13 62775	49389 18657	3472 879	691 261	1482 130
48	Е0122-33-2	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 150 мм (патрубок)	т	0,022	95357,36 4950	3488,98 1318,5	2098 109	77 29	179 130
49	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диам. 400 мм	т	1	5697,98 1392,75	753,98 285,75	5698 1393	754 286	2182 130
		Разборка и восстановление дорожного покрытия	врезка						
52	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных		4,72	66,75 15,5	51,25 9,62	315 73	242 45	158 133
53	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,83	408,11 238,5	169,61 4,07	1155 675	480 12	913 133
54	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м3	31,5	423,16 5	27,83 9,47	13330 158	877 298	606 133
55	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	0,0221	40097,59 0	339,59 140,94	886 0	8 3	4 133
56	Е0127-53-6	Устройство покрытий толщиной 5 см из горячих	т	31,5	492,57	15,35	15516	484	461

		асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	187	159	133
			м2					
57	E0127-54-3	Поправка на толщину слоя	31,5	121,48	0	3827	0	1
				0,02	0	1	0	133
			м2					
58	E0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	31,5	613,78	15,35	19334	484	461
				5,94	5,06	187	159	133
			м2					
		Колодцы ВК Ду 1500 мм (1 шт), ВК Ду 2000 мм						
59	E0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы	9,5	687,86	24,55	6535	233	573
				39,83	9,2	378	87	123
			м2					
60	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из с/с бетона W4	3,3	33305,2	1879,87	109907	6204	8468
				1435,5	538,43	4737	1777	130
			м3					
61	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,3	143	0	472	0	0
				0	0	0	0	0
			м3					
62	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,3	407	0	1343	0	0
				0	0	0	0	0
			м3					
63	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности и днища по наружной и внутренней бетонной поверхности	29	245,44	3,82	7118	111	1327
				37,35	1,44	1083	42	118
			м2					
64	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	0	16120	0	0
				0	0	0	0	0
			шт					
65	C12021-267	Стремянки	0,031	133700	0	4145	0	0

					0	0	0	0	0
66	E0111-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм на основании из песка	т	10,8	575,88 52,43	14,76 5,54	6220 566	159 60	770 123
67	E0111-15-2	Поправка на толщину слоя отмостки	м2	10,8	1054,06 23,66	9,38 3,5	11384 256	101 38	361 123
		Колодцы канализационные МК, Ду 1000 мм	м2						
68	E0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы		2,3	687,86 39,83	24,55 9,2	1582 92	56 21	139 123
69	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м2	1,21	32463,57 2645,33	2538,55 950,63	39281 3201	3072 1150	5656 130
70	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,21	143 0	0 0	173 0	0 0	0 0
71	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,21	407 0	0 0	492 0	0 0	0 0
72	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности и днища по наружной и внутренней бетонной поверхности	м3	10,3	245,44 37,35	3,82 1,44	2528 385	39 15	471 118
73	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	м2	1	8060 0	0 0	8060 0	0 0	0 0
74	C12021-267	Стремянки	шт	0,014	133700	0	1872	0	0

					0	0	0	0	0
75	E011-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм на основании из песка	т	5,4	575,88 52,43	14,76 5,54	3110 283	80 30	385 123
76	E0111-15-2	Поправка на толщину слоя отмостки	м2	5,4	1054,06 23,66	9,38 3,5	5692 128	51 19	180 123
		Прямоугольный водопроводный колодец 1 шт	м2						
77	E0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы		5,7	687,86 39,83	24,55 9,2	3921 227	140 52	344 123
78	E0122-43-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м2	6,38	30186,5 1638	482,3 182,25	192590 10450	3077 1163	15097 130
79	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,38	143 0	0 0	912 0	0 0	0 0
80	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,38	407 0	0 0	2597 0	0 0	0 0
81	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	м3	1	8060 0	0 0	8060 0	0 0	0 0
82	C12021-267	Стремянки	шт	0,014	133700 0	0 0	1872 0	0 0	0 0
83	E011-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм на	т	5,4	575,88	14,76	3110	80	385

		основании из песка			52,43	5,54	283	30	123
84	Е0111-15-2	Поправка на толщину слоя отмостки	м2	5,4	1054,06 23,66	9,38 3,5	5692 128	51 19	180 123
85	Е0108-6-9	Устройство кирпичной кладки колодцев	м2	0,146	11013,25 915,75	296,6 110,25	1608 134	43 16	177 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу 1	м3						
		Стоимость оборудования	Тенге				**2 510 809**		**102 649**
		Запасные части	Тенге				**1 827 804**		
		Тара и упаковка	Тенге				**18 278**		
		Транспортные расходы	Тенге				**9 230**		
		Заготов.-складские	Тенге				**111 319**		
		Комплектация	Тенге				**23 600**		
		Всего, стоимость оборудования	Тенге				**11 076**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2 001 307**		
		Всего заработная плата -	Тенге				**683 005**		
		Накладные расходы -	Тенге					**98853**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**102 649**		
		ВСЕГО, Стоимость по разделу 1	Тенге				**47 139** **2 834 100**		
		Раздел 2. Система П, НП							
86	Е0125-64-2	Установка блока насосной		25	5136,21 1777,5	2723,08 717,22	128405 44438	68077 17931	56131 90
88	Ц0112-802-9 К=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 400 мм с электроприводом	т	1,000	3446,00 2747,50	667,50 166,25	3446 2748	668 166	2622 90
89	Прайс	Стоимость задвижки чугунной 30ч906бр Ду 400 мм, Ру	шт	1,000	87490,15	0,00	87490	0	0

		1,6 Мпа			0,00	0,00	0	0	0
90	Прайс	Стоимость электропривода ТЭ099.098-03М	шт	✓ 1	173519,88 0	0 0	173520 0	0 0	0 0
		Трубопроводы и арматура	шт						
91	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 100 мм	шт	✓ 1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130
92	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 3ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа (10 кгс/см2), Ду 100 мм	шт	✓ 1	6480 0	0 0	6480 0	0 0	0 0
93	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 300 мм	шт	✓ 2	2707,16 902,25	1459,53 551,25	5414 1805	2919 1103	3779 130
94	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 3ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа (10 кгс/см2), Ду 300 мм	шт	✓ 2	32000 0	0 0	64000 0	0 0	0 0
95	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	✓ 0,005	58881,69 33075	25695,31 6813,45	294 165	128 34	259 130
97	С130804-329	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р 0,4 Мпа, SDR 41 Дв 104,3 мм	м	✓ 5,05	242 0	0 0	1222 0	0 0	0 0
98	С130804-338	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) Р 0,4 Мпа, SDR 41 Дв 297,9 мм	м	✓ 5,02	2070 0	0 0	10393 0	0 0	0 0
99	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 110 мм	км	✓ 0,005	3358,5 3217,5	0 0	17 16	0 0	21 130

100	E0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам.300 мм	км	0,435	5780 4500	0 0	2514 1958	0 0	2545 130
101	E0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,005	64200,36 45900	8122,48 3069	321 230	41 15	318 130
103	C130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91) 426х6 мм	км	5,02	5220 0	0 0	26204 0	0 0	0 0
105	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	м	2	156,43 126	21,43 0	313 252	43 0	328 130
106	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	8	708,82 524,25	102,44 4,5	5671 4194	820 36	5499 130
107	E0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	2	867,45 616,5	117,07 4,5	1735 1233	234 9	1615 130
108	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 100 мм	фланец	2	492 0	0 0	984 0	0 0	0 0
109	C130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 300 мм	шт	8	1710 0	0 0	13680 0	0 0	0 0
110	C130809-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 400 мм	шт	2	2790 0	0 0	5580 0	0 0	0 0
111	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков	шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130

112	Спрайс лист	Стоимость патрубка полиэтиленового Ду 110 мм	шт	1	2675,72 0	0 0	2676 0	0 0	0 0
113	Спрайс лист	Стоимость патрубка полиэтиленового Ду 315 мм	шт	3	9704,75 0	0 0	29114 0	0 0	0 0
114	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300 мм (крест, переход)	шт	0,091	204796,82 30375	39324,82 14854,5	18637 2764	3579 1352	5351 130
		Антикоррозийное покрытие подземных труб	т						
115	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,005	728112,63 47025	115634,5 43681,5	3641 235	578 218	590 130
		Разборка и восстановление дорожного покрытия							
117	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	7,88	66,75 15,5	51,25 9,62	526 122	404 76	263 133
118	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,72	408,11 238,5	169,61 4,07	1926 1126	801 19	1523 133
119	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м3	52,5	423,16 5	27,83 9,47	22216 263	1461 497	1010 133
120	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	0,0368	40097,59 0	339,59 140,94	1476 0	12 5	7 133
121	Е0127-53-6	Устройство покрытий толщиной 5 см из горячих	т	52,5	492,57	15,35	25860	806	768

		асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			5,94	5,06	312	266	133
122	E0127-54-3	Поправка на толщину слоя	м2	52,5	121,48 0,02	0 0	6378 1	0 0	1 133
123	E0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	52,5	613,78 5,94	15,35 5,06	32223 312	806 266	768 133
		Колодцы ВК Ду 1500 мм (1 шт), ВК Ду 2000 мм	м2						
124	E0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы		2,3	687,86 39,83	24,55 9,2	1582 92	56 21	139 123
125	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из с/с бетона W4	м2	1,55	33305,2 1435,5	1879,87 538,43	51623 2225	2914 835	3977 130
126	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,55	143 0	0 0	222 0	0 0	0 0
127	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,55	407 0	0 0	631 0	0 0	0 0
128	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности и днища по наружной и внутренней бетонной поверхности	м3	15,7	245,44 37,35	3,82 1,44	3853 586	60 23	719 118
129	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	м2	1	8060 0	0 0	8060 0	0 0	0 0
130	C12021-267	Стремянки	шт	0,017	133700	0	2273	0	0

					0	0	0	0	0
131	E0111-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм на основании из песка	т м2	5,4	575,88 52,43	14,76 5,54	3110 283	80 30	385 123
132	E0111-15-2	Поправка на толщину слоя отмостки	м2	5,4	1054,06 23,66	9,38 3,5	5692 128	51 19	180 123
		Колодцы канализационные МК, Ду 1000 мм	м2						
133	E0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы	м2	2,3	687,86 39,83	24,55 9,2	1582 92	56 21	139 123
134	F0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,41	32463,57 2645,33	2538,55 950,63	45774 3730	3579 1340	6591 130
135	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,41	143 0	0 0	202 0	0 0	0 0
136	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,41	407 0	0 0	574 0	0 0	0 0
137	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности и днища по наружной и внутренней бетонной поверхности	м3	13,1	245,44 37,35	3,82 1,44	3215 489	50 19	600 118
138	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	м2	1	8060 0	0 0	8060 0	0 0	0 0
139	C12021-267	Стремянки	шт	0,014	133700	0	1872	0	0

					0	0	0	0	0
140	Е011-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм на основании из песка	т м2	5,4	575,88 52,43	14,76 5,54	3110 283	80 30	385 123
141	Е0111-15-2	Поправка на толщину слоя отмостки	м2	5,4	1054,06 23,66	9,38 3,5	5692 128	51 19	180 123
142	Е0108-6-9	Устройство кирпичной кладки колодцев	м2	0,0255	11013,25 915,75	296,6 110,25	281 23	8 3	31 118
		Водопроводный канализационный колодец-гаситель (1 шт)	м3						
149	С12021-267	Стремянки		0,017	133700 0	0 0	2273 0	0 0	0 0
150	Е0108-6-9	Устройство кирпичной кладки колодцев	т м3	0,051	11013,25 915,75	296,6 110,25	562 47	15 6	62 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу 2	**Тенге**				**834 210**		**97 764**
		Стоимость оборудования					**261 010**		
		Запасные части	**Тенге**				**2 611**		
		Тара и упаковка	**Тенге**				**1 318**		
		Транспортные расходы	**Тенге**				**15 902**		
		Заготов.-складские	**Тенге**				**3 371**		
		Комплектация	**Тенге**				**1 582**		
		Всего, стоимость оборудования	**Тенге**				**285 794**		
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**573 200**		
		Всего заработная плата -	**Тенге**					**95387**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**97 764**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**				**40 262**		

	ВСЕГО, Стоимость по разделу 2			Тенге			997 020		
		ЛС 2-1-3 Основание под насосную станцию перекачки переливных вод							
		Земляные работы							
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	464,63	18,51	17,50	8602	8131	2441
				1,01	4,41	469	2049	97
			м3					
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	14,37	218,93	0,00	3146	0	3555
				218,93	0,00	3146	0	113
			м3					
3	E0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,380	53,81	51,34	2819	2689	825
				2,36	13,92	124	729	97
			м3					
4	E010333-A5-1	Перевозка непригодного грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	94,280	54,00	54,00	5091	5091	1018
				0,00	10,80	0	1018	100
			т					
5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог	52,380	16,02	13,70	836	718	259
				0,00	5,10	0	267	97
			м3					
6	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	52,380	4,17	3,54	218	185	89
				0,52	1,23	27	64	97
			м3					
7	E0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	1,620	875,25	369,00	1418	598	927
				506,25	0,00	820	0	113
			м3					
8	E0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,00	32,27	30,77	1063	1015	312
				1,42	8,34	47	275	97
			м3					
9	E010333-A17-	Транспорт недостающего мягкого грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 17 км	54,45	144,96	144,96	7893	7893	1579
				0,00	28,99	0	1579	100
			т					
10	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	33,00	54,45	46,58	1800	1537	555
				0,00	17,34	0	572	97

			м3						
11	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	460,80	6,48	6,48	2986	2986	939
				0,00	2,10	0	968	97
			м3						
12	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	51,20	134,10	0,00	6866	0	7758
				134,10	0,00	6866	0	113
			м3						
13	Е0101-27-3	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 3 группы	1,460	7,57	7,57	11	11	3
				0,00	2,46	0	4	97
			м3						
14	Е0101-166-4	Засыпка грунта вручную	0,162	190,58	0,00	31	0	35
				190,58	0,00	31	0	113
			м3						
		Строительные работы							
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 100 мм	7,060	1375,72	49,10	9713	347	852
				79,66	18,40	562	130	123
			м2						
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонного основания под КНС из бетона класса В 7,5 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W4	1,23	15653,86	112,36	19254	138	1374
				1021,5	42,44	1256	52	105
			м3						
17	С143001-54	Надбавка на сульфатостойкость	1,250	143,00	0,00	179	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			м3						
18	С143001-63	Надбавка на водонепроницаемость W4	1,25	474	0	593	0	0
				0	0	0	0	0
			м3						
19	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм	0,060	67700,00	0,00	4062	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			т						
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	3,55	245,44	3,82	871	14	162
				37,35	1,44	133	5	118
			м2						

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**77 452**		**22 688**
	Стоимость оборудования				**0**		
	Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**77 452**		
	Всего заработная плата -	**Тенге**				**21194**	
	Накладные расходы -	**Тенге**			**22 688**		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 008			
	ВСЕГО, Стоимость по смете		Тенге			106 148			
		ЛС 2-1-6 Монтаж сетей ЛЭП							
		Земляные работы							
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	605,28	18,51	17,50	11206	10592	3180
				1,01	4,41	611	2669	97
			м3					
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	18,72	218,93	0,00	4098	0	4631
				218,93	0,00	4098	0	113
			м3					
3	E0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	152,290	53,81	51,34	8195	7819	2405
				2,36	13,92	359	2120	97
			м3					
4	E010333-A5-1	Перевозка непригодного грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	274,120	54,00	54,00	14802	14802	2960
				0,00	10,80	0	2960	100
			т					
5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог	152,290	16,02	13,70	2437	2086	753
				0,00	5,10	0	777	97
			м3					
6	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	152,290	4,17	3,54	635	539	259
				0,52	1,23	79	187	97
			м3					
7	E0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	4,710	875,25	369,00	4122	1738	2694
				506,25	0,00	2384	0	113
			м3					
8	E0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	152,00	32,27	30,77	4903	4677	1439
				1,42	8,34	216	1268	97
			м3					
9	E010333-A17-	Транспорт недостающего мягкого грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 17 км	250,80	144,96	144,96	36356	36356	7271
				0,00	28,99	0	7271	100
			т					
10	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных	152,00	54,45	46,58	8279	7080	2557

		дорог на каждые 0,5 км длины			0,00	17,34	0	2636	97
			м3						
11	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	✓ 698,40	6,48	6,48	4526	4526	1423
					0,00	2,10	0	1467	97
			м3						
12	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	✓ 77,60	134,10	0,00	10406	0	11759
					134,10	0,00	10406	0	113
			м3						
13	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	✓ 4,240	6,48	6,48	27	27	9
					0,00	2,10	0	9	97
			м3						
14	Е0101-166-4	Засыпка грунта вручную	✓ 0,471	190,58	0,00	90	0	101
					190,58	0,00	90	0	113
			м3						
		Строительные работы							
15	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	✓ 29,000	1534,11	878,23	44489	25469	22919
					506,25	246,42	14681	7146	105
			опора						
16	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	✓ 4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449
					985,5	549,9	3942	2200	105
			опора						
17	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	✓ 3,000	4836,53	3187,28	14510	9562	7416
					1476,00	878,40	4428	2635	105
			опора						
18	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	✓ 20	459,29	301,79	9186	6036	5056
					157,5	83,25	3150	1665	105
			шт						
19	Е0133-107-1-	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3	✓ 1,000	4333,63	3741,88	4334	3742	1533
					591,75	868,10	592	868	105
			шт						
20	С143019-91	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ 105	✓ 5	21900	0	109500	0	0
					0	0	0	0	0
			шт						
21	С143019-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	✓ 1,000	59100,00	0,00	59100	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
			шт						
22	Спрайс лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	✓ 8	36087,21	0	288698	0	0

		электропередачи марка СНВ-7-13		0	0	0	0	0
			шт					
23	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1,000	25600,00 0,00	0,00 0,00	25600 0	0 0	0 0
			м3					
24	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	63,33	152,8 0	0 0	9677 0	0 0	0 0
			т					
25	С01031-А11-	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	63,330	140,00 0,00	0,00 0,00	8866 0	0 0	0 0
			т					
26	Е010332-А2-1	Развозка железобетонных конструкций по трассе, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	63,33	30,9 0	30,9 6,18	1957 0	1957 391	391 100
			т					
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция стоек, опорных плит	148,700	245,44 37,35	3,82 1,44	36497 5554	568 214	6806 118
			м2					
28	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка траверс, штырей, изоляторов	2,99	1100,25 1100,25	0 0	3290 3290	0 0	3454 105
			1т					
29	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами), расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	2,990	30,90 0,00	30,90 6,18	92 0	92 18	18 100
			т					
30	Е0133-254-3	Окраска масляной краской м/конструкций опор	2,99	7063,25 886,5	4954,96 797,99	21119 2651	14815 2386	5288 105
			т					
31	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбетстоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,051	230925,38 27450,00	0,00 0,00	11777 1400	0 0	1540 110
			кан.-км					
32	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм в	0,05	115456,32	31953,19	5773	1598	5099

		траншее			66375	12071,25	3319	604	130
			км						
		Монтажные работы							
33	Ц0108-142-1	Устройство постели пр одном кабеле в траншее	930,000	36,70	27,80	34131	25854	13871	
				8,80	6,90	8184	6417	95	
			м						
34	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 6 кг.	829	44	10,6	36476	8787	24650	
				29	2,3	24041	1907	95	
			м						
35	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	829,000	32,40	23,70	26860	19647	11419	
				8,60	5,90	7129	4891	95	
			м						
36	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 6 кг	101	60,4	15,6	6100	1576	4078	
				38,7	3,8	3909	384	95	
			м						
37	Ц0108-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2,000	7885,10	5992,00	15770	11984	6019	
				1847,00	1321,00	3694	2642	95	
			шт						
38	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	2177,1	10,1	8708	40	6343	
				1667	2,3	6668	9	95	
			шт						
39	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,600	25922,88	17030,88	41477	27249	19739	
				7650,00	4099,68	12240	6559	105	
			1км						
40	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	34	330,1	24,1	11223	819	3828	
				116	2,5	3944	85	95	
			шт						
41	Е0101-141-1	Прокладка сигнальной ленты	780,000	20,42	20,42	15928	15928	4252	
				0,00	5,62	0	4384	97	
			м						

		Оборудование							
42	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	6	2476,72	1756,72	14860	10540	5816
				616,5	306,68	3699	1840	105
			шт					
43	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2,000	2263,89	769,89	4528	1540	3407
				1386,00	236,48	2772	473	105
			шт					
44	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажной	2	943,8	3,8	1888	8	1441
				756	2,3	1512	5	95
			шт					
		Стоимость оборудования						
45	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п)	6	599	0	3594	0	0
				0	0	0	0	0
			шт					
46	Прайслист	Резъединитель РЛНД1-10/100 с электроприводом ПРНЗ	2,000	18911,33	0,00	37823	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт					
		Материалы не учтенные ценником						
47	Спрайс лист	Изолятор ШФ20-Г	188	338,62	0	63661	0	0
				0	0	0	0	0
			шт					
48	Спрайс лист	Колпачок К-6	170	16,93	0	2878	0	0
				0	0	0	0	0
			шт					
49	Спрайс лист	Колпачок К-9	19	16,93	0,00	322	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт					
50	Спрайс лист	Зажим ПА-2-2А	193	105,82	0	20423	0	0
				0	0	0	0	0
			шт					
51	Спрайс лист	Зажим ПС-2	45	110,05	0	4952	0	0
				0	0	0	0	0

52	Спрайс лист	Зажим ПС-3	шт	✓	1	126,98	0,00	127	0	0
						0,00	0,00	0	0	0
53	Спрайс лист	Изолятор подвесной ПСД-70Е	шт	✓	62	1185,16	0	73480	0	0
						0	0	0	0	0
54	Спрайс лист	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	✓	31	309,83	0	9605	0	0
						0	0	0	0	0
55	Спрайс лист	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	✓	37	150,26	0,00	5560	0	0
						0,00	0,00	0	0	0
56	Спрайс лист	Зажим натяжной НКК-1-1Б	шт	✓	31	680,2	0	21086	0	0
						0	0	0	0	0
57	Спрайс лист	Звено промежуточное ПРТ-7-1	шт	✓	6	150,26	0	902	0	0
						0	0	0	0	0
58	Спрайс лист	Скоба СК-7-1А	шт	✓	34	148,14	0,00	5037	0	0
						0,00	0,00	0	0	0
59	Спрайс лист	Серьга СРС-7-16	шт	✓	34	139,68	0	4749	0	0
						0	0	0	0	0
60	Спрайс лист	Зажим аппаратный А1А-5-7	шт	✓	6	303,49	0	1821	0	0
						0	0	0	0	0
61	Спрайс лист	Зажим аппаратный А2А-5-7	шт	✓	12	399,57	0,00	4795	0	0
						0,00	0,00	0	0	0
62	Спрайс лист	Наконечник 7-8	шт	✓	4	14,81	0	59	0	0
						0	0	0	0	0
63	С150610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной	шт	✓	2	13200	0	26400	0	0

		изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ для сечения 16-120 мм2			0	0	0	0	0
			шт						
64	С151610-30	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5	4	15100,00	0,00	60400	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт						
65	Сценовое предложение	Траверса ТМ-3	25	3634,21	0	90855	0	0
				0	0	0	0	0
			шт						
66	Сценовое предложение	Траверса ТМ-5	2	2355,93	0	4712	0	0
				0	0	0	0	0
			шт						
67	Сценовое	Траверса ТМ-6	3	3870,81	0,00	11612	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт						
68	Сценовое предложение	Траверса ТМ-13	1	3406,49	0	3406	0	0
				0	0	0	0	0
			шт						
69	Сценовое предложение	Траверса ТМ-14	3	4611,12	0	13833	0	0
				0	0	0	0	0
			шт						
70	Сценовое	Оголовок ОГ-1	6	1107,70	0,00	6646	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт						
71	С11071-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,204	113800	0	23215	0	0
				0	0	0	0	0
			т						
72	С11071-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,073	147300	0	10753	0	0
				0	0	0	0	0
			т						
73	С1171-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,085	96700,00	0,00	8220	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			т						
74	Сценовое предложение	Стяжка Г1	19	1692,66	0	32161	0	0
				0	0	0	0	0

			шт						
75	С1141-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,034	44300	0	1506	0	0	
				0	0	0	0	0	
			т						
76	С12041-6	Сталь круглая, д 10 мм	0,002	45800,00	0,00	92	0	0	
				0,00	0,00	0	0	0	
			т						
77	С12041-4	Сталь круглая, д 6 мм	0,025	50600	0	1265	0	0	
				0	0	0	0	0	
			т						
78	Сирайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-450 с логотипом "Осторожно кабель"	8	3202,05	0	25616	0	0	
				0	0	0	0	0	
			рулон						
79	С12041-9	Арматурная сталь гладкая класса AI, d 16 мм	0,474	44300,00	0,00	20998	0	0	
				0,00	0,00	0	0	0	
			т						
80	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	6,8	19400	0	131920	0	0	
				0	0	0	0	0	
			1000 шт						
81	С130806-93	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	50	2070	0	103500	0	0	
				0	0	0	0	0	
			м						
82	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	149300,00	0,00	747	0	0	
				0,00	0,00	0	0	0	
			т						
		Кабельная и проводниковая продукция							
83	С151607-30	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 95/11 мм2	1,94	313500	0	608190	0	0	
				0	0	0	0	0	
			т						
84	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,06	1194200	0	71652	0	0	
				0	0	0	0	0	
			1000м						
85	С151601-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ,	0,39	1078400,00	0,00	419246	0	0	

		число жил и сечение 3х95 мм2			0,00	0,00	0	0	0
		1000м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**2 932 935**		**212 276**
		Стоимость оборудования					**41 417**		
		Запасные части	**Тенге**				**414**		
		Тара и упаковка	**Тенге**				**209**		
		Транспортные расходы	**Тенге**				**219**		
		Заготов.-складские	**Тенге**				**507**		
		Комплектация	**Тенге**				**251**		
		Всего, стоимость оборудования	**Тенге**				**43 017**		
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**2 891 518**		
		Всего заработная плата -	**Тенге**					**208128**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**212 276**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**				**186 230**		
		ВСЕГО, Стоимость по смете	**Тенге**				**3 333 040**		
		Всего по АКТУ					7 270 309		
		Стоимость оборудования					2 330 118		
		Стоимость общестроительных работ					4 940 191		
	СН РК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %					118 565		
		Итого по главе 1-8					7 388 874		
	СН РК8.02-02-2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (0,347%)					17 554		
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					20 235		
	СН РК8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%					50 588		
		Всего по главе 9					88 376		
		Итого сметная стоимость в ценах 2001 г. по главе 1-9					7 477 250		
	СН РК8.02-02-2002	Итого сметная стоимость в текущих ценах							
							14 588 115		
	СН РК8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2 %					291 762		
		Итого сметная стоимость в текущих ценах					14 879 877		

		В том числе : - Строительно-монтажные работы				14 449 940		
		- Прочие				429 937		
	Решение Правительства РК	Налог на добавленную стоимость				1 785 586		
		Всего , выполнено за май 2013 г.				**16 665 463,00**		
		Удержание согласно договора 5%				833 273,15		
		Итого к выплате:				**15 832 189,85**		
		в том числе НДС 12%				1 696 306,05		
		Итого к оплате без НДС				**14 135 883,80**		

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

И.о. начальника _____ Жапаров Д.

Технадзор: _____ Пономаревский Н.А

Подрядчик : АС "Курылыс"

Директор _____ Адилбеков Ж.З.