Счет-фактура № 00000000013 от 22.11.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2)

ИИК поставщика: KZ9078022G0115708001 в АО "Темірбанк" филиал г.Актау, , БИК JSRBKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп/согл №1 от 10.09.2013г. к дог. №4 от 26.03.2013г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): перчисление (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 4 мкр (4)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления (5)

Товарно-транспортная накладная (6)

Грузоотправитель (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, г.Актау 4 мкр **(10)**

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сооружений ЦУВС-4	м-ц	1	3 589 758,93	3 589 758,93	12%	430 771,07	4 020 530,00		
Всего по счету:					**3 589 758,93**		**430 771,07**	**4 020 530,00**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000013	22.11.2013

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Основание: доп/согл №1 от 10.09.2013г. к дог. №4 от 26.03.2013г

цена, НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство сооружений ЦУВС-4	м-ц	1	4 020 530,00	4 020 530,00

Всего работ на сумму: **4 020 530,00**
в т.ч НДС **430 771,07**

Итого сумма: Четыре миллиона двадцать тысяч пятьсот тридцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

БИН: 060440002060
Адрес: г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
Расчетный счет: KZ9078022G0115708001 в АО "Темірбанк" филиал г.Актау,
БИК JSRBKZKA

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О. / подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН: 050140009015
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области,
БИК KKMFKZ2A

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О., подпись)

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Внеплощадочные сети ЦУВС-4 (электроснабжение, водоотведение, телефонизация)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2013 г.

Код	Код	Договор		Источник финансир.		Орган. правовая форма
		номер	дата	наименов.	код	наименование
467.006.015.431		д/с № 1 от 10.09.2013 г. к дог. № 4 от 26.03.13 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце сентябрь без НДС	из графы 1							
			СМР (в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сентябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	33 504 410		32 573 225			931 185	0		4 020 530	**37 524 940**
в том числе: ноябрь		3 589 759		3 474 822		114 937	0		430 771	**4 020 530,00**
удержание 5 %		179 488							21 538	**201 026,50**
Итого к оплате		3 410 271							409 233	**3 819 503,50**

Заказчик _____ Тажигараев Ш.

Подрядчик _____ Алибеков Ж.З.

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс"**

Наименование объекта **Внеплощадочные сети ЦУВС-4 (электроснабжение, водоотведение, телефонизация)**

д/с №1 от 10.09.2013г. к договору № 4 от 26.03.2013 г.

АКТ
о приемке выполнных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 2-1-2 приобретение и монтаж сетей автоматизации						
		Строительные работы						
1	Е0134101-1	Устройство трубопроводов из асбетстоцементных труб Ду 100 мм	0,033	230925,38	0,00	7621	0	996
				27450,00	0,00	906	0	110
2	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг.	кан.-км 417,00	26,40	3,10	11009	1293	7765
				19,10	0,50	7965	209	95
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	м 33,0	27,70	2,10	914	69	633
				19,70	0,50	650	17	95
4	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	м 4,0	702,30	0,00	2809	0	2618
				648,00	0,00	2592	0	101
5	Ц0108-532-4	Пост управления	шт 2	467,4	9,4	935	19	500
				263	0	526	0	95

6	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	шт	2	115,1 102	2,8 0,5	230 204	6 1	195 95
			компл.						
		Материалы не учтенные ценником							
7	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	2		1080 0	0 0	2160 0	0 0	0 0
			шт						
8	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	2		1750 0	0 0	3500 0	0 0	0 0
			шт						
9	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,01		59400 0	0 0	594 0	0 0	0 0
			1000м						
10	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,02		74900 0	0 0	1498 0	0 0	0 0
			1000м						
11	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,42		109700 0	0 0	46074 0	0 0	0 0
			1000м						
12	Спрайслист Электромонтаж	Пост управления кнопочный ПКЕ 2221	2		216,38 0	0 0	433 0	0 0	0 0
			шт						
13	Спрайслист Электромонтаж	Звонок громкого боя 220В МЗ-1	2		1204,5 0	0 0	2409 0	0 0	0 0
			шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-2	**Тенге**				**80 185**		**12 707**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**80 185**		
		Всего заработная плата -	**Тенге**					**13069**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**12 707**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**				**5 574**		

	ВСЕГО, Стоимость по смете		Тенге			98 466			
	ЛС 2-1-4 Основание под канализационную насосную станцию								
		Земляные работы							
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	411,280	18,51 1,01	17,50 4,41	7614 415	7197 1814	2161 97
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	12,72	218,93 218,93	0,00 0,00	2785 2785	0 0	3147 113
3	E101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,38	53,81 2,36	51,34 13,92	2819 124	2689 729	827 97
4	E010333-A5-1	Перевозка непригодного грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	94,28	54,00 0,00	54,00 10,80	5091 0	5091 1018	1018 100
5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог	т	52,38	16,02 0	13,7 5,1	839 0	718 267	259 97
6	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	52,38	4,17 0,52	3,54 1,23	218 27	185 64	89 97
7	E0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	м3	1,62	875,25 506,25	369 0	1418 820	598 0	927 113
8	E0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	46	32,27 1,42	30,77 8,34	1484 65	1415 384	435 97
9	E010333-A17-	Транспорт недостающего мягкого грунта для обратной засыпки, расстояние перевозки 17 км	м3	75,9	144,96 0	144,96 28,99	11002 0	11002 2200	2200 100

10	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т	46	54,45 0	46,58 17,34	2505 0	2143 798	774 97
11	E0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	м3	423	6,48 0	6,48 2,1	2741 0	2741 888	862 97
12	E0101-166-2	Засыпка грунта вручную	м3	47	134,1 134,1	0 0	6303 6303	0 0	7122 113
13	E0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	м3	1,46	6,48 0	6,48 2,1	9 0	9 3	3 97
14	E0101-166-4	Засыпка грунта вручную	м3	0,162	190,58 190,58	0 0	31 31	0 0	35 113
			м3						
		Строительные работы							
15	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм		3,1	1375,72 79,66	49,1 18,4	4265 247	152 57	374 123
16	E0106-1-5	Устройство ж/бетонного основания под КНС из бетона класса В 7,5 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W4	м2	0,51	15653,86 1021,5	112,36 42,44	7983 521	57 22	570 105
17	C143001-54	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,5177	143 0	0 0	74 0	0 0	0 0
18	C143001-63	Надбавка на водонепроницаемость W4	м3	0,5177	474 0	0 0	245 0	0 0	0 0
			м3						

19	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм	0,03	67700	0	2031	0	0
				0	0	0	0	0
			т					
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	2,1	245,44	3,82	515	8	96
				37,35	1,44	78	3	118
			м2					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-4		**Тенге**			**59 974**		**20 901**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**59 974**		
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**19664**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**20 901**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**4 852**		
	ВСЕГО, Стоимость по смете		**Тенге**			**85 727**		

ЛС 2-1-5 Сети связи

		Пожарная сигнализация						
1	Ц0110-667-2	Прибор ППК приемно-контрольный	1,0	7509,60	1,60	7510	2	6440
				7155,00	0,00	7155	0	90
			шт					
2	Прайслист ТК Дозатор	Прибор приемно-контрольный NOTA	1,0	2849,04	0,00	2849	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт					
3	Ц0110-669-3	Блок питания	1,0	994,30	1,60	994	2	842
				936,00	0,00	936	0	90
			шт					
4	Прайслист ТК Дозатор	Блок питания БП-100	1,0	2638,16	0,00	2638	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт					
5	Ц0110-669-1	Устройство сигнальное	1,0	2062,7	1,6	2063	2	1784
				1982	0	1982	0	90
			шт					
6	Прайслист ТК Дозатор	Устройство сигнальное УС-3	1,0	2534,97	0	2535	0	0
				0	0	0	0	0
			шт					

7	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный дымовой	шт	16,0	153,5 144	0 0	2456 2304	0 0	2074 90
8	Прайслист ТК Дозатор	Извещатель пожарный дымовой SD-2003	шт	16	515,97 0	0 0	8256 0	0 0	0 0
9	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный ручной	шт	4	153,5 144	0 0	614 576	0 0	518 90
10	Прайслист ТК Дозатор	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	4	448,67 0	0 0	1795 0	0 0	0 0
11	Ц0108-420-1	Коробка универсальная	шт	8	578,1 403	31,1 7,6	4625 3224	249 61	3121 95
12	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	8	59 0	0 0	472 0	0 0	0 0
13	Спрайслист	Диод	шт	20	9,31 0	0 0	186 0	0 0	0 0
14	Спрайслист	Резистор	шт	2	16,15 0	0 0	32 0	0 0	0 0
15	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонной настольной системы ЦБ или АТС	шт	2	978,9 947	0 0	1958 1894	0 0	1705 90
16	Спрайслист	Радиотелефон	шт	2	6730,01 0	0 0	13460 0	0 0	0 0
		Кабельная продукция							
17	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	60	72,1 60,8	0 0	4326 3648	0 0	3283 90

18	Смена поставки	Провод установочный ПУНП - 2х0,75	60	33,51 0	0 0	2011 0	0 0	0 0
			м						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-4		**Тенге**			**58 779**		**19 766**
	Стоимость оборудования		**Тенге**			**31 532**		
	Запасные части		**Тенге**			**315**		
	Тара и упаковка		**Тенге**			**159**		
	Транспортные расходы		**Тенге**			**1 920**		
	Заготов.-складские		**Тенге**			**407**		
	Комплектация		**Тенге**			**191**		
	Всего, стоимость оборудования		**Тенге**			**34 526**		
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**27 247**		
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**21780**	
	Накладные расходы -		**Тенге**			**19 766**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		**Тенге**			**2 820**		
	ВСЕГО, Стоимость по смете		**Тенге**			**84 359**		
		ЛС 2-1-6 Монтаж сетей ЛЭП						
		Кабельная и проводниковая продукция						
85	С151601-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,48	1078400,00	0,00	518962	0	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**518 962**		**0**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**518 962**		
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**0**	
	Накладные расходы -		**Тенге**			**0**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		**Тенге**			**31 140**		
	ВСЕГО, Стоимость по смете		**Тенге**			**550 101**		
		ЛС 3-1-1 Демонтажные и строительные работы проходной						

		Демонтажные работы							
1	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,1	2975,47	1238,47	3273	1362	2426
				1737	468	1911	515	100
			м3						
		Стены, перегородки							
2	E0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50 толщ. 390 мм	0,430	1962,16	321,26	844	138	366
				603,00	119,25	259	51	118
			м3						
3	Цена поставки	Стоимость камня ракушечника	0,4214	3500,00	0,00	1475	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			м3						
4	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,2	1315,23	34,73	8154	215	1741
				225	13,01	1395	81	118
			м2						
5	C12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, д 4-6 мм	0,002	64100	0	128	0	0
				0	0	0	0	0
			т						
6	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм	0,001	41200	0	41	0	0
				0	0	0	0	0
			т						
7	E0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,004	6858,56	846,56	27	3	30
				5985	317,25	24	1	118
			т						
8	C11041-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,004	47200	0	189	0	0
				0	0	0	0	0
			т						
9	E0106-1-1	Усмтройство бетонной подготовки из бетона В 12,5	0,2	13958,17	66,01	2792	13	46
				195,75	24,93	39	5	105
			м3						

10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,204	407 0	0 0	83 0	0 0	0 0
			м3					
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	0,204	143 0	0 0	29 0	0 0	0 0
			м3					
12	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	317 108
			шт					
13	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,47	59,88 53,33	6,55 1,04	88 78	10 2	86 108
			м2					
14	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57 194,33	21,24 3,31	647 583	64 10	640 108
			шт					
15	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,91	74,9 68,09	6,81 1,08	218 198	20 3	217 108
			м2					
		Перемычки						
16	Е0107-44-10	Укладка перемычек сборных масса до 0,3 т	3	111,66 23,85	66,43 23,85	335 72	199 72	200 140
			шт					
17	С143015-64	Стоимость перемычек из тяжелого бетона класса В15	0,075	26100 0	0 0	1958 0	0 0	0 0
			м3					
18	Е0109-24-1	Монтаж металлических перемычек	0,076	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1054 691	306 81	695 90
			т					
19	Е0109-62-8	Изготовление металлических перемычек	0,076	25987,18 19800	4444,95 697,37	1975 1505	338 53	1402 90
			т					
20	С11011-97	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,	0,07	70000	0	4900	0	0

		нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14		0	0	0	0	0
			т					
21	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30хГСА, 16ХСН	0,003	319700 0	0 0	959 0	0 0	0 0
			т					
22	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,004	87100 0	0 0	348 0	0 0	0 0
			т					
		Двери и окна						
23	Е0110-23-1	Установка блоков дверных	1,47	400,6 151,65	102,53 35,67	589 223	151 52	330 120
			м2					
24	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250 0	0 0	6248 0	0 0	0 0
			м2					
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	1	1380 0	0 0	1380 0	0 0	0 0
			комплект					
26	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	4,9	95,32 11,79	0,32 0,11	467 58	2 1	70 120
			м					
27	С11011-594	Плиты древесностружечные, тип В и Г, с односторонним лакокрасочным глянцевым покрытием группы II и III (кислотного твердения и нитроцеллюлозное	0,0081	32700 0	0 0	265 0	0 0	0 0
			100м2					
28	Е01110-91-1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,33	498,09 23,97	19,17 6,18	164 8	6 2	12 120
			м2					
29	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,58	472,81 217,73	19 6,18	1220 562	49 16	693 120
			м2					
30	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,	2,92	8050	0	23506	0	0

		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка		0	0	0	0	0
31	E0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	2,94	224,9 142,88	0,18 0,07	661 420	1 0	441 105
32	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	8,2	781,28 312,75	6,33 2,39	6406 2565	52 20	2713 105
33	E0115-167-5	Высококачественная окраска колером разбеленным откосов	м2	8,2	451,54 355,5	0,23 0,09	3703 2915	2 1	3062 105
34	E0112-8-1	Устройство подоконных сливов из оцинкованной стали	м2	22,32	88,05 22,5	0,16 0,07	1965 502	4 2	599 119
		Полы	м2						
35	E0122-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		0,97	365,09 85,95	18,42 6,91	354 83	18 7	111 123
36	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	0,97	256,83 50,85	9,05 3,4	249 49	9 3	65 123
37	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	0,97	2389,75 171,68	11,72 4,39	2318 167	11 4	210 123
38	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	3,26	303,72 41,63	0,32 0,11	990 136	1 0	167 123
39	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м	0,97	116,63 106,07	10,56 1,67	113 103	10 2	116 111

			1м2						
		Внутренняя отделка							
40	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	0,92	1006,87 282,04	2,86 0,94	926 259	3 1	273 105
			м2						
41	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1,9	394,35 135,68	4,07 0,97	749 258	8 2	273 105
			м2						
42	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,9	407,75 65,03	2,1 0,79	775 124	4 2	131 105
			м2						
43	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	6,7	2216,86 333	2,1 0,79	14853 2231	14 5	2348 105
			м2						
		Фасад							
44	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	5,4	313,09 108,9	1,96 0,45	1691 588	11 2	620 105
			м2						
45	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	5,4	13,94 9,68	0,9 0,34	75 52	5 2	57 105
			м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 3-1-1		**Тенге**			**99 506**		**20 542**	
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**99 506**			
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**19347**		
		Накладные расходы -	**Тенге**			**20 542**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**7 203**			
	ВСЕГО, Стоимость по смете 3-1-1		**Тенге**			**127 251**			

ЛС 3-1-2 Внутренние сети электроснабжения проходной

Электроустановочные изделия

1	Ц0108-599-3	Щиток осветительный	1,00	1320,30	44,30	1320	44	682
				711,00	6,80	711	7	95
		шт						
2	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1,00	6960,00	0,00	6960	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
3	Е0121-22-2	Установка одноклавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3,00	35,40	0,00	106	0	96
				29,48	0,00	88	0	108
		шт						
4	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2,0	82,17	0,00	164	0	116
				53,55	0,00	107	0	108
		шт						
5	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6А, тип 0-1-6/220	3,0	242,00	0,00	726	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
6	С151801-18	Выключатель однополюсной для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	2,0	215,00	0,00	430	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
7	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при срытой проводке	5,0	34,70	0,00	174	0	159
				29,48	0,00	147	0	108
		шт						
8	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-Н-20-С-01-10/220 У4	5,00	46,00	0,00	230	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						

Светотехнические изделия

9	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	3,00	704,82	151,67	2114	455	1637
				414,00	91,29	1242	274	108
		шт						
10	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на	3,00	169,86	57,56	510	173	398

		крючках для помещений с нормальными условиями среды			86,85	35,93	261	108	108
11	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	шт	3,00	2930,00	0,00	8790	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
12	С151706-15	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-100	шт	3,00	39,00	0,00	117	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
13	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6823-74) тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	6,00	99,00	0,00	594	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
14	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8 ОС-220	шт	6,00	14,00	0,00	84	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
		Монтажные работы							
15	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или авоматом, или указателем напряжения	шт	10,00	578,10	31,10	5781	311	3901
					403,00	7,60	4030	76	95
16	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	150	26,92	0	4038	0	4010
					24,75	0	3713	0	108
17	Ц0108-8-1	Прибор защиты	шт	1,0	108,50	1,60	109	2	96
					101,00	0,00	101	0	95
		Материалы							
18	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	1000 шт	0,01	60400	0	604	0	0
					0	0	0	0	0
19	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000 м	0,050	16600,00	0,00	830	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
20	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до		0,1	39800	0	3980	0	0

		450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2			0	0	0	0	0
			1000 м						
21	С151802-30	Устройство защитное абонентское АЗУ-4		1,0	1270,00	0,00	1270	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
			шт						
22	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)		0,01	46400	0	464	0	0
					0	0	0	0	0
			т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-1-2	**Тенге**				**39 395**		**11 093**
		Стоимость оборудования					**0**		
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**39 395**		
		Всего заработная плата -	**Тенге**					**10864**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**11 093**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**				**3 029**		
		ВСЕГО, Стоимость по смете	**Тенге**				**53 518**		
		ЛС 3-1-3 Отопление и вентиляция							
		Отопление							
1	Ц0108-62-2	Электропечь мощностью до 1 кВт		3,00	763,40	5,40	2290	16	1791
			шт		626,00	2,30	1878	7	95
2	Прайс АО "Кентауский трансформаторный завод"	Печь электрическая ПЭТ-4		3,00	5113,46	0,00	15340	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
			шт						
		Вентиляция							
3	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		1,0	1880,91	13,82	1881	14	339
					259,88	5,18	260	5	128
			м2						
4	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм		1,0	900,19	5,65	900	6	85
					63,79	2,36	64	2	128

5	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,0	798,85	16,96	799	17	248
			шт		186,64	7,09	187	7	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-1-3	**Тенге**				**21 211**		**2 463**
		Стоимость оборудования					**15 340**		
		Запасные части	**Тенге**				**153**		
		Тара и упаковка	**Тенге**				**77**		
		Транспортные расходы	**Тенге**				**934**		
		Заготов.-складские	**Тенге**				**198**		
		Комплектация	**Тенге**				**93**		
		Всего, стоимость оборудования	**Тенге**				**16 797**		
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**5 871**		
		Всего заработная плата -	**Тенге**					**2410**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**2 463**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**				**499**		
		ВСЕГО, Стоимость по смете	**Тенге**				**25 629**		
		ЛС 3-1-5 Приобретение и монтаж сетей связи							
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонной настольной системы ЦБ или АТС	шт	1,00	978,90	0,00	979	0	852
			шт		947,00	0,00	947	0	90
2	Спрайслист	Радиотелефон	шт	1,00	6730,01	0,00	6730	0	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-1-5	**Тенге**				**7 709**		**852**
		Стоимость оборудования					**6 730**		
		Запасные части	**Тенге**				**67**		
		Тара и упаковка	**Тенге**				**34**		
		Транспортные расходы	**Тенге**				**410**		
		Заготов.-складские	**Тенге**				**87**		
		Комплектация	**Тенге**				**41**		
		Всего, стоимость оборудования	**Тенге**				**7 369**		
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**979**		

	Всего заработная плата -		Тенге					947		
		Накладные расходы -	Тенге				852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				110			
	ВСЕГО, Стоимость по смете		Тенге				9 310			
		ЛС 3-1-4 Водопровод и канализация проходной								
		Система В1								
1	Е0116-15-3	Установка задвижек	1,00	891,93	90,13	892	90	616		
		1шт		447,75	33,75	448	34	128		
2	Е0116-15-1	Установка вентилей	2,00	473,47	39,24	947	78	691		
		1шт		254,25	15,75	509	32	128		
3	С13092-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 50 мм	1,00	3500,00	0,00	3500	0	0		
		шт		0,00	0,00	0	0	0		
4	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа 16 кгс/см2) Ду 15 мм	2,0	328,00	0,00	656	0	0		
		шт		0,00	0,00	0	0	0		
5	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	9,0	623,70	14,12	5613	127	1217		
		м		100,35	5,29	903	48	128		
6	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных триб диам. 15 мм	4,0	329,67	4,19	1319	17	315		
		м		59,85	1,58	239	6	128		
7	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,013	8097,13	0,00	105	0	136		
		км		8032,50	0,00	104	0	130		
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13,00	10,99	0,00	143	0	178		
		м		10,69	0,00	139	0	128		

9	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2), Ду 50 мм	2,00	285,00	0,00	570	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт					
10	Е0117-2-3	Установка крана	1,00	741,32	1,57	741	2	161
				126,00	0,00	126	0	128
			шт					
11	Е0113-26-6	Окраска труб эмалью ПФ-115	1,00	34,73	0,02	35	0	4
				4,16	0,00	4	0	90
			м2					
12	Е0122-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,006	99658,86	16526,11	598	99	207
				20295,00	6243,75	122	37	130
			км					
13	Е0106-19-2	Устройство бетонного упора	0,05	15835,20	283,24	792	14	44
				722,25	106,99	36	5	105
			м3					
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,051	407,00	0,00	21	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			м3					
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,051	143,00	0,00	7	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			м3					
		Система К1						
16	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455
				346,5	9	347	9	128
			комплект					
17	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1,0	9126,62	39,24	9127	39	516
				387,00	15,75	387	16	128
			комплект					
18	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	6	712,05	10,58	4272	63	946
				119,25	3,96	716	24	128
			м					
19	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5,0	1218,62	10,58	6093	53	947
				144,00	3,96	720	20	128
			м					
20	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	2	620,54	0,64	1241	1	273

		труб высокой плотности диам. 50 мм			106,2	0,25	212	1	128
			м						
21	С130804-86	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, д-32 мм	2,0	41,00	0,00	82	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			шт					
22	Е0106-19-2	Устройство бетонного упора	0,05	15835,2	283,24	792	14	44
				722,25	106,99	36	5	105
			м3					
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,051	407	0	21	0	0
				0	0	0	0	0
			м3					
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	0,051	143,00	0,00	7	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
			м3					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-1-4	**Тенге**			**43 504**		**6 748**
		Стоимость оборудования				**0**		
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**43 504**		
		Всего заработная плата -	**Тенге**				**5284**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**6 748**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**3 015**		
		ВСЕГО, Стоимость по смете	**Тенге**			**53 267**		
		ЛС 4-1 Приобретение и монтаж внутриплощадочных электрических сетей						
		Земляные работы						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	211,46	27,84	26,18	5887	5536	1817
				1,66	7,20	351	1523	97
			м3					
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	6,54	262,72	0,00	1718	0	1942
				262,72	0,00	1718	0	113
			м3					
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка бульдозерами	136,80	6,48	6,48	886	886	279

						0,00	2,10	0	287	97
4	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную	м3	15,2	134,10	0,00	2038	0	2303
					134,10	0,00	2038	0	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	136,8	21,55	4,52	2947	618	2260
					17,03	0,00	2330	0	97
6	Е0101-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	м3	66,0	6,01	6,01	396	396	133
					0,00	2,08	0	137	97
7	Е0101-24-14	Поправка на перемещение грунта	м3	66,0	9,51	9,51	628	628	211
					0,00	3,30	0	218	97
8	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Ду100 мм	м3	0,11	230925,38	0,00	25402	0	3321
					27450,00	0,00	3020	0	110
			кан.-км						
		Оборудование							
9	Ц0108-572-6	Щит силовой распределительный		1,00	2862,00	172,00	2862	172	551
					540,00	40,50	540	41	95
10	Ц0108-527-1	Ящик для реверсивного двигателя	шт	2,00	1194,70	49,70	2389	99	992
					513,00	9,00	1026	18	95
11	Ц0108-522-1	Переключатель на ток 100 А	шт	1,00	446,80	14,80	447	15	243
					254,00	2,30	254	2	95
12	Прайс АО "Кентауский трансформаторный завод"	Щит силовой распределительный ПР8501-002УЗ	шт	1,0	23618,30	0,00	23618	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
13	Прайс АО	Ящик для реверсивного двигателя Я5441-1874УЗ	шт	2,00	27312,18	0,00	54624	0	0

	"Кентауский трансформаторный завод"								
					0,00	0,0υ	0	0	0
14	С151801-90	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПП3-100 (Н2 М1 56, 67 Б сталь	шт	1,000	10600,00 0,00	0,00 0,00	10600 0	0 0	0 0
			шт						
		Монтажные работы							
15	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	298,0	26,40 19,10	3,10 0,50	7867 5692	924 149	5549 95
16	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	123	26,4 19,1	3,1 0,5	3247 2349	381 62	2290 95
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	171,0	27,50 19,30	4,00 0,70	4703 3300	684 120	3249 95
18	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	288	31,5 19,8	7,5 1,6	9072 5702	2160 461	5855 95
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	29,0	27,70 19,70	2,10 0,50	803 571	61 15	557 95
20	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	9	38,1 28,8	3,2 0,7	343 259	29 6	252 95
21	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	72,0	45,00 32,20	6,70 1,60	3240 2318	482 115	2312 95
		Материалы не учтенные ценником							
22	С151601-354	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и		0,32	66000	0	21120	0	0

		оболочкой, с медными жилами, марка ВЫГ, на напряжение 1000 В, сечение 10 мм2			0	0	0	0	0
		1000м							
23	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,13	109800	0	14274	0	0	
		1000м		0	0	0	0	0	
24	С151601-348	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х36 мм2	0,180	534800,00	0,00	96264	0	0	
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	
25	С151601-349	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,360	779700,00	0,00	280692	0	0	
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4-1	**Тенге**			**576 068**		**34 117**	
		Стоимость оборудования				**78 243**			
		Запасные части	**Тенге**			**782**			
		Тара и упаковка	**Тенге**			**395**			
		Транспортные расходы	**Тенге**			**4 765**			
		Заготов.-складские	**Тенге**			**1 010**			
		Комплектация	**Тенге**			**474**			
		Всего, стоимость оборудования	**Тенге**			**85 670**			
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**497 825**			
		Всего заработная плата -	**Тенге**				**34622**		
		Накладные расходы -	**Тенге**			**34 117**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**31 917**			
		ВСЕГО, Стоимость по смете	**Тенге**			**649 529**			
		Всего по АКТУ				1 737 156			
		Стоимость оборудования				144 362			
		Стоимость общестроительных работ				1 592 794			
	СНРК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,4 %				38 227			
		Итого по главе 1-8				1 775 383			
	СНРК8.02-02-2002	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (0,347%)				5 660			

	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				6 524		
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				16 310		
		Всего по главе 9				28 494		
		Итого сметная стоимость в ценах 2001 г. по главе 1-9				1 803 877		
	СН РК 8.02-02-2002	Итого сметная стоимость в текущих ценах						
						3 519 371		
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2 %				70 387		
		Итого сметная стоимость в текущих ценах				**3 589 759**		
		В том числе : - Строительно-монтажные работы				3 474 821		
		- Прочие				114 937		
	Решение Правительства РК	Налог на добавленную стоимость				430 771		
		Всего , выполнено за ноябрь 2013 г.				**4 020 530,00**		
		Удержание согласно договора 5%				201 026,50		
		Итого к выплате:				**3 819 503,50**		
		в том числе НДС 12%				409 232,52		
		Итого к оплате без НДС				**3 410 270,98**		

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

И.о. начальника _____ Тажигараев Ш.

Технадзор: _____

Подрядчик : АС "Курылыс"

Директор _____ Адилбеков Ж.З.