Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от
02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		210112/00	06.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"	**36 286 209**	**13 923 051**							**1 670 766**	**15 593 817**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ларин В.Г.**
И.о. руководителя ГККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
БИН 000140001576

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шафар С.И.**
Директор ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"
БИН 940240000245

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены Акмолинская обл.

форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, с. Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
БИН 000140001576, Акмолинская область, г. Кокшетау, с. Красный Яр, Достык, 68, тел. 8 716 2 51 49 07

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
БИН 940240000245, Акмолинская область, г. Кокшетау, Потанина, 8, тел. 8 716 2 41 12 28

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж,с. Красный Яр,ул. Достык, 68

Договор подряда № 21011200 от 06 апреля 2021 г.

Акт выполненных работ №3
за июль 2021 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол.	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		раздел 1.Кровля										
		1.1 Кровля										
1	18	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2	771,6	797,91	21,68	615667	16728	54490	396570	1093216
						705,61	8,22	544449	6343	–	80979	
2	19	2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	887,34	2077		1843005		1843005	–	1990445
						–		–		–	147440	
3	20	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м	45,4	912,56	11,76	41430	534	25341	11300	56948
						342,63	3,06	15555	139	–	4218	
4	21	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45,4	1235		56069		56069	–	60555
						–		–		–	4486	
5	22	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 72 %	м	30	919,69	24,7	27591	741	9845	12380	43169
						566,81	6,37	17004	191	–	3198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	23	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1046		31380		31380	–	33890
						–		–		–	2510	
7	29	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м	71,2	103,06	23,92	7338	1703	497	4037	12285
						72,16	6,58	5138	469	–	910	
8	30	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,99324	540084		536433		536433	–	579348
						–		–		–	42915	
9	31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	42,72	183,33	4,85	7832	207	3675	2861	11548
						92,46	0,56	3950	24	–	855	
10	34	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР =72 %	м2	11,7	2147,49	100,97	25126	1181	3546	14928	43258
						1743,44	28,63	20398	335	–	3204	
11	35	2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,455	2077		27946		27946	–	30182
						–		–		–	2236	
		раздел 5.Проемы										
12	111	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2	58,276	2652,35	176,49	154568	10285	72656	55195	226544
						1229,1	86,35	71627	5032	–	16781	
13	112	2109-0201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	58,276	23352		1360861		1360861	–	1469730
						–		–		–	108869	
		5.7. Ворота										
14	127	1110-0113-0305	Ворота глухие. Устройство при установленных столбах НР = 72 %	м2	22,23	631344	808,52	140348	17973	58092	51312	206993
						2891,7	314,22	64282	6985	–	15333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	128	2109-0403-0704	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 18,1 до 25 м2	м2	22,23	38425		854188		854188	–	922523
						–		–		–	68335	
		Раздел 8.Фасад										
16	133	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2	166,65	834,81	41,1	139121	6849	46875	63936	219301
						512,43	20,42	85396	3403	–	16245	
17	134	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2	395,35	5502,86	14,18	2175556	5606	1348669	592085	2989052
						2077,35	2,68	821280	1060	–	221411	
18	135	2105-0109-0722	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	434,885	2589		1125917		1125917	–	1215991
						–		–		–	90073	
		локальная смета №2-1-2										
		Отделочные работы										
		Раздел 6.Отделочные работы										
19	8	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	170,2	1252,47	7,52	213170	1280	71559	101344	339675
						824,51	2,49	140332	424	–	25161	
20	10	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2	195	2392,97	81,33	466629	15859	257841	147893	663684
						989,38	63,99	192929	12478	–	49162	
21	11	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	364	1018,21	7,52	370628	2737	109276	186855	602082
						710,48	2,49	258615	906	–	44599	
		Раздел 7.Полы										
22	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2	260,31	1950,48	167,87	507729	43698	135117	251336	819791
						1263,55	77,46	328915	20164	–	60725	
23	25	2206-0301-0128	Плитки керамогранитные матовые толщиной 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	265,515	2683		712377		712377	–	769367
						–		–		–	56990	
		Всего						**14 399 577**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 569 870				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						125 382				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						57 952				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						8 745 656				
		- накладные расходы, тенге						1 892 032				
		в т.ч. зарплата, тенге						170 283				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 066 635				
		Всего						14 627 810				
		Итого с временными зданиями и сооружениями			1,20%			175 534				
		Итого с зимними удорожаниями			0,00%			0				
		Итого:						14 803 343				
		Непредвиденные работы и затраты			2,00%			296 067				
		ИТОГО в ценах на 2020 г						15 099 410				
		В ценах 2021 года			1,002			15 129 609				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%			1 815 553				
		Итого по смете						16 945 162				
		С учетом понижающего коэффициента			0,920251852			15 593 817				

Принял (Заказчик)

ГККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при Управлении образования Акмолинской области

БИН 000140001576

_____ Ларин В.Г.

И.о. руководителя

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"

БИН 940240000245

_____ Шафар С.И.

Директор

Эксперт технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

_____ Муханбеткалиев А.Ж.

KZ72VJE00044976 от 04.03.2019

KZ62VJE00032643 от 07.05.2012

KZ02VJE00044975 от 04.03.2019

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Бота Сәулет"

_____ Шалов Б.М.

приказ №б/н от 18.05.2012 г.