Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СМИРНОВО АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СКО, ул Зелёная 5"

С П Р А В К А № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		79	03.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района СКО ул Зелёная ,5"	426 807 495	3 864 011							463 681	**4 327 692**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Капашев Д.Е.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Тамасханова Р.Х.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ППО "Готика"
Директор Прудовикова О.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново по улице Зеленая 5 Аккайынский район СКО"

Договор №79 от 03.07.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9 ЗА ИЮЛЬ 2021г

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Экран декоративный										
119	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	**т конструкций**		**4,5143**	**54882,93**	**17258,69**	**247758**	**77911**	**47600**	**99293**	**374815**
		НР - 69%; СП - 8%				**27080,00**	**4797,14**	**122247**	**21656**		**27764**	
127	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**		**270,6**	**80,59**	**1,70**	**21808**	**461**	**14171**	**5002**	**28955**
		НР - 69%; СП - 8%				**26,52**	**0,27**	**7176**	**73**		**2145**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**269566**	**78372**	**61771**	**104295**	**403770**
								129423	**21729**	**--**	**29909**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**21808**				
	Материалы		Тенге					**14171**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7249**			
		Накладные расходы	Тенге					**5002**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2145**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7249**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**247758**				
	Материалы		Тенге					**47600**				
	Всего заработная плата		Тенге						**143903**			
		Накладные расходы	Тенге					**99293**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27764**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**374815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**103**
		Сметная заработная плата	Тенге						**143903**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**403770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**108**
		Сметная заработная плата	Тенге						**151152**			
		РАЗДЕЛ 12. Лестница										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		0,952	75917,20	25952,81	72273	24707	11497	30489	110983
		НР - 69%; СП - 8%				37887,90	8526,58	36069	8117		8221	
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		82,8	80,59	1,70	6673	141	4336	1531	8860
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	2196	22		656	
154	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		0,7	41268,33	4664,85	28888	3265	18566	7049	38811
		НР - 91%; СП - 8%				10081,50	983,96	7057	689		2875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					107834	28113	34399	39069	158654
								45322	8828	--	11752	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35561				
	Материалы		Тенге					22902				
	Всего заработная плата		Тенге						9964			
		Накладные расходы	Тенге					8579				
		Сметная прибыль	Тенге					3531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					47671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						9964			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					72273				
	Материалы		Тенге					11497				
	Всего заработная плата		Тенге						44187			
		Накладные расходы	Тенге					30489				
		Сметная прибыль	Тенге					8221				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					110983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						44187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					158654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						54151			
		РАЗДЕЛ 13. Окна										
156	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		4,5	2258,43	171,89	10163	774	5061	4235	15549
		НР - 90%; СП - 8%				961,84	83,72	4328	377		1152	
158	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов		32,868	2537,04	174,18	83388	5725	38038	38169	131281
		НР - 90%; СП - 8%				1205,57	84,74	39625	2785		9725	
164	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции		1,7045	15330,22	1692,60	26130	2885	--	18719	48437
		НР - 76%; СП - 8%				13637,62	812,40	23245	1385		3588	
165	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3		1,73859	14048,00	--	24424	--	24424	--	26378

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1954	
166	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами**	м откоса		134,8	432,07	5,30	58244	715	6678	46037	112623
		НР - 90%; СП - 8%				377,24	2,24	50851	301		8342	
167	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2		0,054257	2819622,00	--	152984	--	152984	--	165223
		СП - 8%				--	--	--	--		12239	
168	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		134,8	2085,41	5,51	281113	743	218043	49987	357588
		НР - 80%; СП - 8%				462,37	1,16	62327	157		26488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					636446	10841	445228	157147	857079
								180376	5005	--	63488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					636446				
	Материалы		Тенге					267821				
	Всего заработная плата		Тенге						185381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					177408				
		Накладные расходы	Тенге					157146				
		Сметная прибыль	Тенге					63487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					857079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						185381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					857079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						185381			
		РАЗДЕЛ 14. Витражи										
170	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2		110	4579,24	157,74	503716	17352	16627	327638	897862
		НР - 69%; СП - 8%				4270,34	46,36	469737	5100		66508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					503716	17352	16627	327638	897862
								469737	5100	--	66508	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					503716				
	Материалы		Тенге					16627				
	Всего заработная плата		Тенге						474837			
		Накладные расходы	Тенге					327638				
		Сметная прибыль	Тенге					66508				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					897862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									331
		Сметная заработная плата	Тенге						474837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					897862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									331
		Сметная заработная плата	Тенге						474837			
		РАЗДЕЛ 16. Внутренняя отделка										
196	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности		341,15	1450,95	78,91	494990	26920	137107	281916	839059
		НР - 80%; СП - 8%				970,14	62,82	330963	21432		62153	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
197	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**		**339,0892**	**1547,55**	**14,48**	**524757**	**4909**	**186548**	**301676**	**892548**
		НР - 90%; СП - 8%				**982,93**	**5,59**	**333300**	**1896**		**66115**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**1019747**	**31829**	**323655**	**583592**	**1731607**
								664263	**23328**	**--**	**128268**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1019747**				
	Материалы		Тенге					**323655**				
	Всего заработная плата		Тенге						**687592**			
		Накладные расходы	Тенге					**583593**				
		Сметная прибыль	Тенге					**128267**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1731607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**540**
		Сметная заработная плата	Тенге						**687592**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**1731607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**540**
		Сметная заработная плата	Тенге						**687592**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**4048973**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1489122**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**166506**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**63990**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**881680**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1211741**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**299925**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									**4048973**
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге									60735
		Итого	Тенге									4109708
		в т.ч. СМР:	Тенге									4109708
		Доп.затраты в зимнее время 2,42 %	Тенге									99455
		Итого	Тенге									4209163
		в т.ч. СМР:	Тенге									4209163
		Оборудование, инвентарь	Тенге									
		Итого	Тенге									4209163
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге									84183
		Итого	Тенге									4293346
		В текущих ценах 2020 года к=0,900	Тенге									3864011
		НДС 12 %	Тенге									463681
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**Тенге**									**4327692**

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Капанцев Д.Е.

ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Тамасханова Р.Ж.

ТОО "ПИО "Готика"
Директор Прудникова О.В.