Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" Республика Казахстан, Алматинская область, г Талдыкорган** — **160440026702.**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build",Республика Казахстан, Алматинская область, г Талдыкорган** — **071040002120**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ, в сфере строительства № 44 от 02.04.2021

Номер документа	Дата составления
33	29.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт дорог ул.Кадыржанова от ул.Республики до ул.Жансугурова" за июль месяц 2021 года			работа	1	9 492 060,00	9 492 060,00
				Итого	1	x	9 492 060,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сапарбеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорог ул.Кадыржанова от ул.Республики до ул.Жансугурова"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№44	02.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт дорог ул.Кадыржанова от ул.Республики до ул.Жансугурова" за июль месяц 2021 года	9 492 060	8 475 054							1 017 006	9 492 060

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор_____Самратбеков И.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО "TNstroy" БИН 100240019523

Эксперт_____Кульчанов Б.

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____Хамитжанов К.К.

"SANA-2015". Версия 20.3Д от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

32

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог ул.Кадыржанова от ул.Республики до ул.Жансугурова**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт дорог ул.Кадыржанова от ул.Республики до ул.Жансугурова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **44 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт Кадыржанова от ул. Республика до ул. Жансугурова

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-1,3км ширина 7 м

1	2 1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	8000	95,18	92,06	761466	736444	–	118337	950187
					3,13	10,57	25022	84549	–	70384	
2	3 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	9100	9,21	9,21	83769	83769	–	18367	110307
					–	2,8	–	25510	–	8171	
3	4 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	910	145,65	145,65	132538	132538	–	38900	185153
					–	59,37	–	54028	–	13715	
4	5 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	4550	21,15	21,15	96237	96237	–	24538	130437
					–	7,49	–	34080	–	9662	
5	6 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	910	84,38	71,11	76788	64714	2548	18561	102977
					10,47	17,86	9526	16253	–	7628	
6	7 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	910	1256,98	1098,78	1143851	999889	1784	412568	1680933
					156,24	263,55	142178	239829	–	124514	

Раздел 2 Тратуары

7	16	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированн ой площади	2025	9,21	9,21	18641	18641	–	4087	24546
						–	2,8	–	5676	–	1818	
8	17	1101-0201-0201	I рунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	202,5	145,64	145,64	29493	29493	–	8657	41202
						–	59,37	–	12023	–	3052	
9	18	1101-0201-0204	I рунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1012,5	21,15	21,15	21415	21415	–	5460	29025
						–	7,49	–	7584	–	2150	
10	19	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	202,5	84,39	71,12	17088	14401	567	4131	22917
						10,47	17,86	2120	3617	–	1698	
11	20	1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	303,75	1256,98	1098,78	381807	333754	595	137712	561081
						156,24	263,55	47458	80053	–	41562	
12	21	2101-0601-Q101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	185,2875	2058		381322		381322	–	411828
						–		–		–	30506	
13	22	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	185,2875	2336		432832		432832	–	467459
						–		–		–	34627	

14	24	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (Поребрик) НР = 108 %	м бортового камня	1070	1602,01	32,69	1714148	34976	780699	985774	2915916
						839,69	13,35	898473	14281	–	215994	
15	25	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,12	48303		826947		826947	–	893103
						–		–		–	66156	
16	26	1127-0201-1002	Бортовой камень бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1025	1720,48	32,69	1763493	33505	869302	944315	2924433
						839,69	13,35	860686	13680	–	216625	
17	27	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (Бортовой камень)	м3	46,125	48303		2227976		2227976	–	2406214
						–		–		–	178238	
		Раздел 3 Примыкание										
18	28	1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	143,94	156,22	151,17	22487	21760	–	3515	28082
						5,05	17,56	727	2528	–	2080	
19	29	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	143,94	9,21	9,21	1325	1325	–	291	1745
						–	2,81	–	404	–	129	
20	30	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	14,394	145,62	145,62	2096	2096	–	616	2929

					–	59,4	–	855	–	217	
21	31 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	71,97	21,15	21,15	1522	1522	–	388	2063
					–	7,49	–	539	–	153	
22	32 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14,394	84,41	71,14	1215	1024	40	294	1630
					10,49	17,85	151	257	–	121	
23	33 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	14,394	1256,98	1098,79	18093	15816	28	6526	26589
					156,25	263,58	2249	3794	–	1970	

Итого	**13 920 756**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 988 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 643 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	599 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 524 640
- накладные расходы, тенге	2 733 037
в т.ч. зарплата, тенге	245 973
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 031 170
Всего	**13 920 756**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**13 920 756**
Итого с понижающим коэффициентом К= **0,608806969**	**8 475 053**
НДС (12 %)	1 017 006

Итого к оплате с НДС	9 492 060

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "TN stroy", БИН 100240019523

Эксперт_____ **Кульчанов Т.Б.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____ **Хамитжанов К.К.**