Объект: «Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Камыскала Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИН 050440006071
Код 4871014

Полная сметная стоимость 32 398 260 тенге

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова ,7
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747
БИН 060240002826
АО «ForteBank» города Ушарал

Стоимость выполненных работ
а) с начала года - 24 257 888 тенге
б) отчетный месяц- 8 142 857 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ от 07 июля 2015 года (по договору № 20 от 12.05.2015г.)

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода с начала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц 2015 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского р-на Алматинской области»	работа	32 398 260	9 719 478,30	7 277 366,30	2 442 112,00	0	21 658 829,00		5 700 000,00	24 257 888,00
				32 398 260	**9 719 478,30**	**7 277 366,30**	**2 442 112,00**	**0**	**21 658 829,00**		**5 700 000,00**	**24 257 888,00**

К оплате : Пять миллионов семьсот тысяч тенге 00 тиын.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Руководитель отдела _____ Мукабаев Д.К.

Технадзор ТОО «УКС»
Зам.директора _____ Оспанов С.С.

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс »
Директор _____ Ирмекеев Н.А.

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Водопроводная сеть В1***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №5
выполненных работ от 07 июля 2015 года
Водопроводная сеть на водозаборном сооружении л.с. 2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	194	33,4	31,41	6480	6094	2000	0,0138	3
		м3 грунта		1,99	8,64	386	1676	97	0,03	6
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6	262,72	–	1576	–	1781	1,848	11
		м3 грунта		262,72	–	1576	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,5	134,1	–	603	–	681	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	603	–	113	–	–

4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45; *м3 грунта*	20	41,89	40,38	838	808	267	0,0105	–
				1,51	12,23	30	245	97	0,04568	1
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	20	21,55	4,52	431	90	331	0,108	2
				17,03	–	341	–	97	–	–
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	175	3,35	3,35	586	586	197	–	–
				–	1,16	–	203	97	0,0038	1
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	175	1,48	1,48	259	259	86	–	–
				–	0,51	–	89	97	0,00168	–
8	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	175	3,42	3,42	599	599	197	–	–
				–	1,16	–	203	97	0,00379	1
		Всего прямые затраты				**11372**	**8436**			**20**
						2936	**2416**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				5540				
		- заработная плата, тенге				831				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1015				

Всего	**17927**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	488
- сметная заработная плата, тенге	69
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	381
- сметная заработная плата, тенге	175
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	184
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	74
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19054**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**45539**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	15977
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Налог (2 %)	911
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46450**
НДС (12 %)	5574
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52024**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование стройки: *Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области*

Наименование объекта: *Водопроводная сеть В1*

Заказчик: *ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №6
приемки выполненных работ от 07 июля 2015 год
Водопроводная сеть В1 л.с. 2-1-4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	19361	33,4	31,41	646657	608129	199633	0,0138	267
		м3 грунта		1,99	8,64	38528	167279	97	0,03	581
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	375	36,74	34,55	13778	12956	4252	0,01518	6
		м3 грунта		2,19	9,5	821	3563	97	0,033	12
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	229	36,74	34,55	841[illegible]	[illegible]	[illegible]598	0,01518	3

	м3 грунта		2,19	9,5	502	2176	97	0,033	8
4 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	618	262,72	–	162361	–	183468	1,848	1142
			262,72	–	162361	–	113	–	–
5 Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного грунта *м3 основания*	497,9	306,2	152,52	152457	75940	136464	1,02	508
			153,68	57,15	76517	28455	130	0,279	139
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	28	134,1	–	3755	–	4243	0,972	27
			134,1	–	3755	–	113	–	–
7 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45; *м3 грунта*	2494	41,89	40,38	104474	100708	33240	0,0105	26
			1,51	12,23	3766	30502	97	0,04568	114
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2494	21,55	4,52	53746	11273	41199	0,108	269
			17,03	–	42473	–	97	–	–
9 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	17470	3,35	3,35	58525	58525	19657	–	–
			–	1,16	–	20265	97	0,0038	66
10 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	17470	1,48	1,48	25856	25856	8643	–	–
			–	0,51	–	8910	97	0,00168	29
11 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	17470	3,42	3,42	59747	59747	19657	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	20265	97	0,00379	66

Раздел 1 Трубопроводы

12	Е22-8-3								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,026	70153,47	10674,97	1824	278	1786	270	7
	км трубопровода		48825	4032	1269	105	130	19,69	1
13	Е22-13-3								
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,026	232335,64	23876,89	6041	621	1248	161	4
	км трубопровода		27900	9020,25	725	235	130	44,05	1
14	Е22-8-2								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,015	64249,36	8122,48	964	122	956	254	4
	км трубопровода		45900	3069	689	46	130	14,99	–
15	Е22-13-2								
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,015	179755,38	23641,25	2696	355	719	160	2
	км трубопровода		27900	8930,25	419	134	130	43,62	1
16	Е22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,147	62566,88	6788,5	9197	998	9218	253	37
	км трубопровода		45675	2565	6714	377	130	12,52	2
17	Е22-13-1								
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,147	147905,62	23407,87	21742	3441	7021	159	23
	км трубопровода		27900	8842,5	4101	1300	130	43,19	6
18	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4,738	58881,69	25695,31	278981	121744	245688	194	919
	км трубопровода		33075	6813,45	156709	33282	130	26,38	125
19	Е22-31-3								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	4,764	8287,75	–	39483	–	49747	51,5	245

	км трубопровода								
			8032,5	–	38267	–	130	–	–
20 Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,015	8170,63	–	123	–	156	51,5	1
	км трубопровода								
			8032,5	–	120	–	130	–	–
21 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,147	8097,13	–	1190	–	1535	51,5	8
	км трубопровода								
			8032,5	–	1181	–	130	–	–
22 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
	Всего прямые затраты				**1653212**	**1089508**			**3500**
					539195	**316130**			**1152**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24511				
	Накладные расходы, тенге				971796				
	- заработная плата, тенге				145769				
	- трудоемкость, чел-ч				486				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157500				
	Всего				**2782508**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				75684				
	- сметная заработная плата, тенге				10671				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				61				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				59165				
	- сметная заработная плата, тенге				27216				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				166				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				28582				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11433				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2957372**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**7068119**				

- материалы, тенге	58581
- сметная заработная плата, тенге	2578800
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5365
Налог (2 %)	141362
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7209481**
НДС (12 %)	865138
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8074619**
Итого по актам 1-2	**8126643**
Вынос проекта в натуру	16214
Итого к оплате	**8142857**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16
Код ГУ 4871014
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Руководитель отдела : _____ **Мукабаев Д.К..**

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова 7

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

Технадзорная организация:
ТОО "УКС"
Эксперт -технадзор _____ **Вакулин А.М.**

Объект: «Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИН 050440006071
Код 4871014

Полная сметная стоимость 32 398 260 тенге

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова ,7
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747
БИН 060240002826
АО «ForteBank» города Ушарал

Стоимость выполненных работ
а) с начала года - 16 115 031 тенге
б) отчетный месяц- 16 115 031 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ от 28 мая 2015 года (по договору № 20 от 12.05.2015г.)

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода с начала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц 2015 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского р-на Алматинской области»	работа	32 398 260	9 719 478,30	4 834 509,30	4 884 969	0	14 388 420,53		11 280 521,70	16 115 031,00
				32 398 260	**9 719 478,30**	**4 834 509,30**	**4 884 969**	**0**	**14 388 420,53**		**11 280 521,70**	**16 115 031,00**

К оплате : Одиннадцать миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать один тенге 70 тиын.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Руководитель отдела _____ Мукабаев Д.К.

Технадзор ТОО «УКС»
Главный специалист _____ Оспанов С.С.

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс »
Директор _____ Ирмекеев Н.А.

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Водопроводная сеть В1***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №1
выполненных работ от 28 мая 2015 года

Водопроводная сеть В1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы								
1	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм / *м*	26,104	828		21614				
2	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм / *м*	15,06	452		6807				
3	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм / *м*	105,42	270		28463				
4	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм / *м*	42,168	116		4891				
5	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / *м*	4785,38	302		1445185				
6	99-22-35(пл)	Переход полиэтилен-сталь Д=110	4	9500		38000				

	шт		
Всего прямые затраты	**1544960**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	1544960		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	92698		
Всего	**1637658**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	44544		
- сметная заработная плата, тенге	6281		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	34822		
- сметная заработная плата, тенге	16018		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	98		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16822		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6729		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1740575**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**4159974**		
- материалы, тенге	3692454		
- сметная заработная плата, тенге	109582		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	134		
Налог (2 %)	83199		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4243173**		
НДС (12 %)	509181		
Всего по акту №1 с учетом НДС (12 %)	**4752354**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Водопроводная сеть В1***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №2

приемки выполненных работ от 28 мая 2015 год

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1	Установка обратноосмотическая в т.ч. с хим. реагентами (лимонная кислота 23 кг, триполифосфат натрия 12 кг, ИОМС 260 кг, трилон 5 кг) *шт*	1	1777014,83		1777015				
2	80-1-2	Насос подачи CVF 10-5T *шт*	1	69695,24		69695				
3	99-1-1	Кран шаровый Д=32 мм *шт*	4	10647,04		42588				
4	80-1-3	Корпус электролизера "Хлор МТ-400 " (без источника питания и электродной кассеты) *шт*	1	138598,49		138598				
5	80-1-4	Узел подщелачивания в т.ч. узел приготовления раствора NaOH, насос дозатор HC-797P1, водомер импульсной среды DN 25/ *1*	1	112066,78		112067				
		Всего прямые затраты				**2139963**		–		–

	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	42588		
оборудования, тенге	2097375		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2555		
Всего	**2142518**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	1228		
- сметная заработная плата, тенге	173		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	960		
- сметная заработная плата, тенге	442		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	464		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	185		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2145355**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**5127398**		
- материалы, тенге	101785		
- оборудование, тенге	5012726		
- сметная заработная плата, тенге	3021		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Налог (2 %)	102548		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5229946**		
НДС (12 %)	627594		
Всего по акту №2 с учетом НДС (12 %)	**5857540**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Водопроводная сеть В1***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №3

приемки выполненных работ от 28 мая 2015 год

Колодцы водпроводные ж/б сборные Д=1,5 (11 шт) нов и 9 шт сущ.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	19,58	6230		121983				
2	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	7,15	23700		169455				
3	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт*	22	784		17248				
4	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	2,754	7520		20710				
5	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	11	8060		88660				

Раздел 1 Трубопроводная арматура

6	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	15	6480	97200	
7	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	5190	5190	
8	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	84	328	27552	
9	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	51	613	31263	
10	8-9-233	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	51	2021	103071	
11	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	78	384	29952	
		Всего прямые затраты			**712284**	– –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			712284	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			42737	
		Всего			**755021**	
		Временные здания и сооружения (3,4 %)			20537	
		- сметная заработная плата, тенге			2896	

- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	16054
- сметная заработная плата, тенге	7385
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7756
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3102
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**802470**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1917903**
- материалы, тенге	1702359
- сметная заработная плата, тенге	50522
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Налог (2 %)	38358
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1956261**
НДС (12 %)	234751
Всего по акту №3 с учетом НДС (12 %)	**2191012**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Водопроводная сеть В1***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №4

приемки выполненных работ от 28 мая 2015 год

Колодцы водопроводные ж/б сборные Д=1,5 м 20 шт (замена)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Бетонные и ж/б работы								
1	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	35,6	6230		221788				
2	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	13	23700		308100				
3	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт*	40	784		31360				

4	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	20	8060	161200

Раздел 2 Трубопроводная арматура

5	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	7	6480	45360
6	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	24	328	7872
7	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	584	584
8	99-16-26	Счетчик холодной воды Residia-jet Д 25мм *шт*	24	1460,33	35048
9	99-16-26	Счетчик холодной воды Residia-jet Д=25 мм *шт*	4	2039,75	8159
10	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	43	613	26359
11	8-9-233	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	43	2021	86903
12	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	78	384	29952

Раздел 3 Прочие работы

13	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,3224	151200	48747

14	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1	162700	16270		
		т					
15	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,6	60300	36180		
		т					
		Всего прямые затраты			**1063882**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1063882		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			63833		
		Всего			**1127715**		
		Временные здания и сооружения (3,4 %)			30674		
		- сметная заработная плата, тенге			4325		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			25		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			23979		
		- сметная заработная плата, тенге			11030		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			67		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			11584		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4634		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1198586**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**2864621**		
		- материалы, тенге			2542678		
		- сметная заработная плата, тенге			75459		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			92		
		Налог (2 %)			57292		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**2921913**		

НДС (12 %)	350630
Всего по акту №4 с учетом НДС (12 %)	**3272543**
Итого по актом 1-4	**16073449**
Вынос проекта в натуру	**41582**
Итого к оплате	**16115031**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16
Код ГУ 4871014
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения : город Ушарал ,улица Победы ,148

Руководитель отдела : _____ **Мукабаев Д.К..**

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Пулатова ,7

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

Технадзорная организация:
ТОО "УКС"
Эксперт -технадзор _____ **Вакулин А.М.**

Объект: «Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского р-на Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Победы 148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИН 050440006071
Код 4871014

Полная сметная стоимость 32 398 260 тенге

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: Алматинская область, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова ,7
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747
БИН 060240002826
АО «ForteBank» города Ушарал

Стоимость выполненных работ
а) с начала года - 32 398 260 тенге
б) отчетный месяц- 8 140 372 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ от 10 августа 2015 года (по договору № 20 от 12.05.2015г.)

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода с начала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц 2015 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		«Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского р-на Алматинской области»	работа	32 398 260	9 719 478,30	9 719 478,30	0	0	28 927 017,86		5 698 260,00	32 398 260,00
				32 398 260	**9 719 478,30**	**9 719 478,30**	**0**	**0**	**28 927 017,86**		**5 698 260,00**	**32 398 260,00**

К оплате : Пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести шестьдесят тенге 00 тиын.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ и ЖИ Алакольского р-на»
Руководитель отдела _____ Мукабаев Д.К.

Технадзор ТОО «УКС»
Зам.директора _____ Оспанов С.С.

Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс »
Директор _____ Ирмекеев Н.А.

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Водопроводная сеть В1***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №1

приемки выполненных работ 10 августа 2015 год

Водпроводная сеть на водозаборном сооружении

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 трубопроводы								
1	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,038	35699,98 / 29295	6404,98 / 2419,2	1357 / 1113	243 / 92	1567 / 130	162 / 11,814	6 / –
2	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,038	70153,47 / 48825	10674,97 / 4032	2666 / 1855	406 / 153	2610 / 130	270 / 19,69	10 / 1
3	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	38,152	828		31590				

		м							
4	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,038	285120,61	30429,76	10835	1156	2324	205	8
		км трубопровода		35550	11495,25	1351	437	130	56,14	2
5	Е22-33-5 (ДМ	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,0076	67298,85	29633,85	511	225	482	187,62	1
		т фасонных частей		37665	11194,2	286	85	130	54,672	–
6	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0076	247994,13	49389,75	1885	375	805	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	477	142	130	91,12	1
7	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,11	16,92	0,02	2	–	–	0,0213	–
		м2		4,14	–	–	–	90	–	–
8	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,11	36,09	0,09	4	–	–	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	–	–	90	0,0002	–
9	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,038	8287,75	–	315	–	397	51,5	2
		км трубопровода		8032,5	–	305	–	130	–	–
10	Е22-11-3 (ДМ	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,018	35262,19	15417,19	635	278	560	116,4	2
		км трубопровода		19845	4088,07	357	74	130	15,828	–
11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,018	58881,69	25695,31	1060	463	933	194	3
		км трубопровода		33075	6813,45	595	123	130	26,38	–

12	8-4-855								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,18	113		2054				
	м								
13	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,018	8097,13	–	146	–	189	51,5	1
	км трубопровода								
				8032,5	–	145	–	130	–	–
14	E22-34-1 (ДМ	Демонтаж полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	4	177,09	135,37	708	541	402	0,2484	1
	шт								
				41,72	35,4	167	142	130	0,1356	1
15	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт								
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
16	8-4-2758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	261		522				
	шт								
17	8-4-3282	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	167		167				
	шт								
18	99-34-1	Переход полиэтилен-сталь SDR 11 L63x57	1	1643,75		1644				
	шт								
	Всего прямые затраты					**57303**	**4590**			**38**
						6929	**1484**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					45780				
	Накладные расходы, тенге					10937				
	- заработная плата, тенге					1641				
	- трудоемкость, чел-ч					5				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге					1458				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4182				

Всего	**72422**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	1970
- сметная заработная плата, тенге	278
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1540
- сметная заработная плата, тенге	708
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	744
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	298
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**76974**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**183968**
- материалы, тенге	109414
- сметная заработная плата, тенге	28876
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Налог (2 %)	3679
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**187647**
НДС (12 %)	22518
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**210165**

Заказчик _____

Подрядчик Ермекеев В.

ДЛЯ ФОРМ №2

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Технологическое оборудование***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №2

приемки выполненных работ от 10 августа 2015 год

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц6-10-8	Аппарат водяной очистки, масса 0,4 т	0,3	141244	53140	42373	15942	23225	395	119
		т		78300	7718	23490	2315	90	45,105	14
2	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	4137	27	27
		шт		4568	29,3	4568	29	90	0,171	–
3	Ц12-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм	4	774,5	74,4	3098	298	2560	4	16
		шт		693	18	2772	72	90	0,105	–

4 Ц12-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 32-40 мм	4	597,7	55,8	2391	223	1978	3	12
	шт		536	13,5	2144	54	90	0,079	–
5 99-1-2	Кран шаровый Д=63 мм	4	13299,46		53198				
	шт								
6 Ц14-21-10	Агрегат электролитической очистки	0,2	11447,82	7205,44	2290	1441	697	18	4
	т		3037,5	830,25	608	166	90	4,849	1
7 Е19-3-2	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч	1	1706,34	17,71	1706	18	1780	6,68	7
	устройство		1383,75	6,75	1384	7	128	0,03	–
8 80-1-5	ТО Газовый обогреватель	1	14255,84		14256				
	шт								
9 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
	шт		626	2,3	1252	5	95	0,013	–
10 80-1-6	Электрический обогреватель	2	7603,12		15206				
	шт								
	Всего прямые затраты				**141970**	**18321**			**189**
					36218	**2648**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				57970				
	оборудования, тенге				29462				
	Накладные расходы, тенге				35571				
	- заработная плата, тенге				5336				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8885				
	Всего				**186426**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	4269
- сметная заработная плата, тенге	602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	3338
- сметная заработная плата, тенге	1535
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1612
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	645
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**196290**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**469133**
- материалы, тенге	138548
- оборудование, тенге	70414
- сметная заработная плата, тенге	116144
- нормативная трудоемкость, чел-ч	234
Налог (2 %)	9383
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**478516**
НДС (12 %)	57422
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**535938**

Заказчик _____

Подрядчик Намексеев.

ДЛЯ ФОРМ №2

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Ремонт водонапорной башни***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №3

приемки выполненных работ от 10 августа 2015 г.

Ремонт водонапорной башни

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	5,75	2323,2	367,45	13358	2113	10841	10,12	58
		м3 изоляции		1748,25	137,25	10052	789	100	0,67	4
2	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	5,5775	2890		16119				
		м3								
3	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	105,2	191,79	26,19	20176	2755	16995	0,905	95
		м2 покрытия		151,65	9,9	15954	1041	100	0,048	5
4	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,98	57720		56566				
		т								

5	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	95	191,79	26,19	18220	2488	15348	0,905	86
		м2 покрытия		151,65	9,9	14407	941	100	0,048	5
6	Е9-61-12	Монтаж каркасов из полосовой стали	0,328	20925,11	5486,63	6863	1800	3645	65,2	21
		т конструкций		12195	153,68	4000	50	90	0,66	–
7	2-1-175	Каркасы башен водонапорных, высота до 200, масса 1 м до 50 кг	0,328	123500		40508				
		т								
8	Е9-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров	0,0942	7373,85	1975,07	695	186	348	19,4	2
		т конструкций		3780	328,5	356	31	90	1,25	–
9	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0942	57720		5437				
		т								
10	Е46-13-1	Усиление сварных швов наплавкой	6,2	466,78	40,4	2894	250	1688	1,48	9
		м шва		272,25	–	1688	–	100	–	–
	Раздел 1 Отделочные работы									
11	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	116,6	36,09	0,09	4208	10	466	0,0218	3
		м2		4,39	0,05	512	6	90	0,0002	–
12	Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	116,6	51,5	0,09	6005	10	294	0,0137	2
		м2		2,75	0,05	321	6	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**191049**	**9612**			**276**
						47290	**2864**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				134148				

Накладные расходы, тенге	49625
- заработная плата, тенге	7444
- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14440
Всего	**255114**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	6939
- сметная заработная плата, тенге	978
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	5424
- сметная заработная плата, тенге	2495
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2621
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1048
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**271146**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**648039**
- материалы, тенге	320614
- сметная заработная плата, тенге	154729
- нормативная трудоемкость, чел-ч	336
Налог (2 %)	12961
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**661000**
НДС (12 %)	79320
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**740320**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Колодцы водопроводные ж/б сборные Д=1500 мм.***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №4

приемки выполненных работ от 10 августа 2015 г.

Колодцы водопроводные ж/б сборные Д=1,5 м 11 шт (нов.), 9 шт. сущ.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	38	36,74	34,55	1396	1313	431	0,01518	1
		м3 грунта		2,19	9,5	83	361	97	0,033	1
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	94	27,84	26,18	2617	2461	808	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	156	677	97	0,025	2

3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	6	20,27	–	122	–	138	0,129	1
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	122	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	84	3,35	3,35	281	281	94	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	97	97	0,0038	–
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	84	1,48	1,48	124	124	42	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	43	97	0,00168	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	48	7,61	7,61	365	365	108	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	111	97	0,00756	–

Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы

7	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4	10422,95	2104,76	41692	8419	15527	13,9	56
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	9450	2494	130	2,475	10
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,81	7235,1	1879,87	85447	22201	30306	8,86	105
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	16953	6359	130	2,061	24
9	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,53	7830		11980				
		м3								
10	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	6,05	8378,77	66,01	50692	399	1402	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1184	151	105	0,1218	1

Раздел 3 Трубопроводная арматура

11	Е22-35-3 (ДМ								
	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	15	149,68	10,63	2245	159	2791	0,84	13
	задвижка или клапан		139,05	4,05	2086	61	130	0,018	–
12	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	15	411,46	17,71	6172	266	4650	1,4	21
	задвижка или клапан			231,75	6,75	3476	101	130	0,03	–
13	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	84	473,47	39,24	39771	3296	29030	1,47	123
	шт		254,25	15,75	21357	1323	128	0,07	6
14	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
15	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	584		1752			
	шт								
16	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	86	75,82	1,57	6521	135	7430	0,41	35
	счетчик (водомер)			67,5	–	5805	–	128	–	–
17	99-16-26(пл)	Счетчик холодной воды Residia-jet квартирный Д=15 мм	84	3909		328356			
	шт								
18	99-16-26(пл)	Счетчик холодной воды Residia-jet Д=25 мм	2	5460		10920			
	шт								
19	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,32949	247994,13	49389,75	81712	16273	34880	312,7	103
	т фасонных частей								

			62775	18657	20684	6147	130	91,12	30
20 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	51	300,56	225,63	15329	11507	8520	0,414	21
	шт		69,53	58,98	3546	3008	130	0,226	12
Раздел 4 Прочие работы									
21 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,17732	151200		26811				
	т								
22 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,055	162700		8949				
	т								
23 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,33	60300		19899				
	т								
24 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,3	36,09	0,09	119	–	13	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	14	–	90	0,0002	–
25 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	3,3	16,92	0,02	56	–	13	0,0213	–
	м2		4,14	–	14	–	90	–	–
26 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	117,4	245,44	3,82	28815	448	5374	0,212	25
	м2 поверхности		37,35	1,44	4385	169	118	0,007	1
27 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	10	85,53	85,53	855	855	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	653	–	–	–
	Всего прямые затраты				**774418**	**68620**			**517**

	90078	**21802**	**87**
В том числе стоимость: материалов, тенге	615715		
Накладные расходы, тенге	142594		
- заработная плата, тенге	21389		
- трудоемкость, чел-ч	71		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2430		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55167		
Всего	**972179**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	26443		
- сметная заработная плата, тенге	3728		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	20671		
- сметная заработная плата, тенге	9509		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9986		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3994		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1033273**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2469522**		
- материалы, тенге	1471559		
- сметная заработная плата, тенге	383562		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	754		
Налог (2 %)	49390		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2518912**		
НДС (12 %)	302269		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2821181**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Колодцы водопроводные ж/б сборные Д=1500 мм***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №5

приемки выполненных работ от 10 августа 2015 г.

Колодцы водопроводные ж/б сборные Д=1,5 м 20 шт (замена)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	144	33,4	31,41	4810	4523	1485	0,0138	2
		м3 грунта		1,99	8,64	287	1244	97	0,03	4
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	96	30,62	28,79	2940	2764	908	0,01265	1
		м3 грунта		1,83	7,92	176	760	97	0,0275	3

3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	11	20,27	–	223	–	252	0,129	1
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	223	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	160	3,35	3,35	536	536	180	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	186	97	0,0038	1
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	160	1,48	1,48	237	237	80	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	82	97	0,00168	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	80	7,61	7,61	609	609	179	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	185	97	0,00756	1
	Раздел 1 Бетонные и железобетонные работы									
7	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	17,28	10422,95	2104,76	180109	36370	67077	13,9	240
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	40824	10774	130	2,475	43
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,52	7235,1	1879,87	83348	21656	29562	8,86	102
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	16537	6203	130	2,061	24
9	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	3,3456	7520		25159				
		м3								
10	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,8564	7830		14536				
		м3								
11	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	11	8378,77	66,01	92166	726	2548	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2153	274	105	0,1218	1

Раздел 2 Трубопроводная арматура

12	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	–
13	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
14	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
15	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
		счетчик (водомер)		67,5	–	1890	–	128	–	–
16	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,27495	247994,13	49389,75	68186	13580	29107	312,7	86
		т фасонных частей		62775	18657	17260	5130	130	91,12	25
17	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	43	300,56	225,63	12924	9702	7184	0,414	18
		шт		69,53	58,98	2990	2536	130	0,226	10

Раздел 3 Прочие работы

18	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	5,44	36,09	0,09	196	–	22	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	24	–	90	0,0002	–
19	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	5,44	16,92	0,02	92	–	21	0,0213	–

	м2								
			4,14	–	23	–	90	–	–
20	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	213,5	245,44	3,82	52401	816	9772	0,212	45
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	7974	307	118	0,007	1
21	0-15-26								
	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	20	85,53	85,53	1711	1711	–	–	–
	маш-ч								
			–	65,25	–	1305	–	–	–

Раздел 4 Демонтажные работы

22	Е22-41-2 (ДМ								
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	15,8	2680,36	1262,86	42350	19953	36800	8,34	132
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1417,5	374,09	22397	5911	130	1,485	23
23	Е6-1-1 (ДМ)								
	Демонтаж устройства бетонной отмостки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11	209,41	52,81	2304	581	2039	1,08	12
	м3								
			156,6	19,94	1723	219	105	0,09744	1
24	Е22-35-3 (ДМ								
	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	6	149,68	10,63	898	64	1115	0,84	5
	задвижка или клапан								
			139,05	4,05	834	24	130	0,018	–
25	Е22-37-4 (ДМ								
	Демонтаж колонок водоразборных ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	24	734,36	49,91	17625	1198	21945	3,942	95
	шт								
			684,45	18,9	16427	454	130	0,09	2

26	Е16-15-1 (ДМ								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	27	176,09	23,54	4754	636	5599	0,882	24
	шт		152,55	9,45	4119	255	128	0,042	1
27	Е22-33-5 (ДМ	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,65688	67298,85	29633,85	44207	19466	41722	187,62	123
	т фасонных частей			37665	11194,2	24741	7353	130	54,672	36
28	Е22-34-1 (ДМ	Демонтаж полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	56	177,09	135,37	9917	7581	5613	0,2484	14
	шт			41,72	35,4	2336	1982	130	0,1356	8
29	П9-30-1	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - погрузка	3,72579	134,3	134,3	500	500	350	–	–
	т			–	94,01	–	350	100	0,19742	1
30	П9-30-2	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - разгрузка	3,72579	104,3	104,3	389	389	272	–	–
	т			–	73,01	–	272	100	0,15332	1
31	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	39,5	152,8	152,8	6036	6036	4225	–	–
	т			–	106,96	–	4225	100	0,22462	9
32	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	39,5	140	140	5530	5530	3871	–	–
	т			–	98	–	3871	100	0,2058	8
33	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	43,22	49,9	49,9	2157	2157	431	–	–
	т									

	–	9,98	–	431	100	0,02096	1
Всего прямые затраты			**693689**	**158470**			**972**
			170916	**54774**			**206**
В том числе стоимость: материалов, тенге			364305				
Накладные расходы, тенге			285588				
- заработная плата, тенге			42838				
- трудоемкость, чел-ч			143				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			977041				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			117379				
Всего			**1096656**				
Временные здания и сооружения (3,4 %)			29829				
- сметная заработная плата, тенге			4206				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			24				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			23318				
- сметная заработная плата, тенге			10726				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			65				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			11265				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4506				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1165574**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**2785722**				
- материалы, тенге			870689				
- сметная заработная плата, тенге			715162				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1410				
Налог (2 %)			55714				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**2841436**				
НДС (12 %)			340972				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3182408**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ №2

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Ремонтные работы***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №6

приемки выполненных работ от 10 августа 2015 г.

Ремонтные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	24	11,07	0.04	266	1	326	0,0767	2
		м2		11,03	0.02	265	–	123	0,0001	–
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	24	51,33	4.89	1232	117	1396	0,336	8
		м2		46,44	0,83	1115	20	123	0,0086	–
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	28	5,64	0,19	158	5	189	0,0377	1
		м		5,45	0,02	153	1	123	0,0003	–
4	Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	24	585,22	8,95	14045	215	3429	0,7636	18
		м2		114,73	1,42	2754	34	123	0,0151	–

5 Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	24	1920,69	5,23	46097	126	3571	0,7509	18
	м2		120,11	0,83	2883	20	123	0,0105	–
6 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	24	769,78	4,9	18475	118	1781	0,382	9
	м2 покрытия		58,5	1,85	1404	44	123	0,009	–
7 Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	28	123,9	0,33	3469	9	755	0,1419	4
	м		21,89	0,05	613	1	123	0,0006	–
8 Е62-2-4	Простая масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 %	20	128,58	0,07	2572	1	1716	0,538	11
	м2		81,68	0,02	1634	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**86314**	**592**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**10821** 74902	**120**			**–**
	Накладные расходы, тенге				13163				
	- заработная плата, тенге				1974				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5969				
	Всего				**105446**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				2868				
	- сметная заработная плата, тенге				404				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2242				
	- сметная заработная плата, тенге				1031				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1083				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				433				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**112072**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**267852**
- материалы, тенге	179016
- сметная заработная плата, тенге	37920
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Налог (2 %)	5357
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**273209**
НДС (12 %)	32785
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**305994**

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование стройки: ***Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Камыскала Алакольского района Алматинской области***

Наименование объекта: ***Благоустройство***

Заказчик: ***ГУ "Отдел жидищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Алакольского района***

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Договор №20 от 12.05.2015 года.

Акт №7

приемки выполненных работ от 10 августа 2015 г.

Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	8	408,12	169,62	3265	1357	2582	1,55	12
		м3 конструкции		238,5	4,07	1908	33	133	0,0136	–
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	17,6	27,1	27,1	477	477	334	–	–
		т		–	18,97	–	334	100	0,03984	1
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	17,6	26	26	458	458	92	–	–
		т		–	5,2	–	92	100	0,01092	–
4	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	40	537,4	17,7	21496	708	677	0,0548	2
		м2 покрытия и основания								

			7,88	4,86	315	194	133	0,01754	1
5	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	40	418,15	2,71	16726	108	78	0,0021	–
		м2 покрытия и основания		0,35	1,12	14	45	133	0,00462	–
6	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40	441,7	15,35	17668	614	585	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	238	202	133	0,01766	1
7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	40	104,67	–	4187	–	1	0,00018	–
		м2 покрытия		0,02	–	1	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**64277**	**3722**			**15**
						2476	**900**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				58079				
		Накладные расходы, тенге				4349				
		- заработная плата, тенге				652				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4118				
		Всего				**72744**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				1979				
		- сметная заработная плата, тенге				279				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1547				
		- сметная заработная плата, тенге				712				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				747				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	299
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**77316**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**184785**
- материалы, тенге	138809
- сметная заработная плата, тенге	14495
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Налог (2 %)	3696
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**188481**
НДС (12 %)	22618
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**211099**
Итого по актам 1-7	**8007105**
Вынос проекта в натуру	**133267**
Итого к оплате	**8140372**

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Кбе 16
Код ГУ 4871014
Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан
Адрес местонахождения: город Ушарал ,улица Победы ,148

Руководитель отдела _____ **Мукабаев Д.К..**

Сдал:
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алакөл-Асыл-Құрылыс»
БИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747 АО «Альянс-Банк»
БИК IRTYKZKA Кбе 17
Адрес местонахождения: город Ушарал улица Дулатова 7

Директор _____ **Ирмекеев Н.А.**

Технадзорная организация:
ТОО "УКС"
Эксперт-технадзор _____ **Вакулин А.М.**