Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН. 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2021 г.
Доп.соглашение №3 от 15.02.2021г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			474 178 000,00	343 702 000,00	142 253 400,00	314 007 000,00	29 695 000,00	-	29 695 000,00
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	362 607 251,79	108 782 175,54	362 607 251,79	-	-	-
	в.т.ч. на 2021г.		**197 967 000,00**	**706 309 251,79**	**251 035 575,54**	**676 614 251,79**	**29 695 000,0**	-	**29 695 000,00**
	в.т.ч. на 2020г.		**638 818 251,79**						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**706 309 251,79**	**251 035 575,54**	**676 614 251,79**	**29 695 000,0**	-	**29 695 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Алипбаев М.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт а/д "Алматы-Уст-Каменогорск" -сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алматинской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 14 от 11.02.2020г.; доп.соглаш.№3 от 15.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за **июль 2021 года**
на **2-1-1 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Устройство примыканий и площадок-59шт									
65	E11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		0,29	102982,43	1999,17	29865	580	29285	329	32609
			т		0	1050,15	0	305		2416	
66	E11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		0,82	102982,43	1999,17	84446	1639	82806	930	92206
			т		0	1050,15	0	861		6830	
67	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		361,77	1208,38	109,86	437156	39744	379000	33482	508289
			м2 покрытия		50,89	34,8	18412	12590		37651	
68	E11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона			13132	1105,6	0	0	0	0	0
			т смеси		827,03	398,37	0	0		0	
69	E11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов.		0,68	102982,43	1999,17	70028	1359	68669	771	76463
			т		0	1050,15	0	714		5664	
70	E11-270602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5см м(4см+1см=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3885	1388,64	110,12	5394870	427806	4769341	360019	6215281
			м2 покрытия		50,89	34,91	197723	135628		460391	
71	E11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		3885	306,58	0,05	1191061	185	1189817	1144	1287582
			м2 покрытия		0,27	0	1059	0		95376	
		Итого по разделу: 7. Устройство примыканий и площадок-59шт									8212429
		Устройство присыпных обочин грунтом 2гр.									
72	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1216,549	227,59	217,15	276876	264169	0	63220	367304
			м3 грунта		10,45	61,73	12707	75098		27208	
73	C341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насыпь		2128,961	42		89416				96570
			т							7153	
74	E11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см при 8-ми проходах с поливкой водой		1216,549	72,38	72,38	88052	88052	0	23311	120272

		м3 уплотненного грунта			0	26,61	0	32377		8909	
75	Е11-010201-0308 К=7	Грунт. Упл отнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1216,549	47,11	47,11	57312	57312	0	16717	79951
		м3 уплотненного грунта			0	19,09	0	23218		5922	
76	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1216,549	90,44	76,71	110023	93320	3528	25672	146551
		м3 уплотненного грунта			10,83	18,48	13175	22481		10856	
77	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		506,181	97,59	23,04	49396	11663	0	29241	84928
		м2 спланированной площади			74,54	5,69	37732	2880		6291	
78	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из ранее фрезерованного материала и 47% из песчано-гравийной смеси фракции 10-20мм толщ 5 см		36342,047	199,28	162,22	7242243	5895385	7377	3433931	11530268
			м2		36,86	50,63	1339480	1840086		854094	
79	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1059,007	1423		1506967		1506967		1627525
			м3							120557	
80	С341-310104-0301	Фрезерованный материал. Погрузка		2215,048	231		511676				552610
			т							40934	
81	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из стройплощадки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		2215,048	197		436364				471274
			т							34909	
		Итого по разделу: 2. Устройство присыпных обочин грунтом 2гр.									15077250
		ИТОГО:					17 575 751,00	6 881 215,00	8 036 790,00	3 988 767,00	23 289 683,00
							1 620 288,00	2 146 238,00		1 725 161,00	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0,00		
		в том числе. оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС			12 %		2 794 760,45				
		Итого с НДС									26 084 443,45

скидка 2 608 444,34

с учетом скидки 10% 23 475 999,10

за июль 2021 года

на 6-1-1 Искуственные сооружения

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Устройство новой трубы									
43	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		5,2	170,67	161,24	887	838	0	192	1165
			м3 грунта		9,43	41,76	49	217		86	
44	Е11-460401-0102	Разборка монолитных бетонных оголовков, откосных стенок		3,5	20345,11	9237,67	71208	32332	0	45303	125832
			м3		11107,44	4301,75	38876	15056		9321	
45	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		24	109,6	109,6	2630	2630	0	695	3591
			пень		0	40,2	0	965		266	
46	Е11-010107-0402	Русла. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2		4,5	435,35	435,35	1959	1959	0	781	2959

			м3 грунта		0	240,97	0	1084		219	
		Итого по разделу: 1. Устройство новой трубы									133547
		Раздел: 4. Разработка котлована									
47	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		833,598	156,41	148,7	130383	123959	0	25144	167969
			м3 грунта		7,71	34,19	6424	28498		12442	
48	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами		83,616	3036,26	0	253880	0	0	182793	471607
			м3 грунта		3036,26	0	253880	0		34934	
		Итого по разделу: 2. Разработка котлована									639576
		Тело тубы									
49	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песк ом. Устройство		6,25	2479,53	223,9	15502	1400	0	12407	30142
			м3 подушки		2255,64	106,94	14102	669		2233	
50	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		6,25	1423		8896		8896		9608
			м3							712	
51	Е11-300102-0201	Устройство монолитного бетона фундамента		32,84	24378,47	3847,49	800630	126358	553502	127392	1002263
			м3		3677,36	940,45	120771	30886		74242	
52	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м		8,82	33168,88	19494,18	292550	171939	23700	118575	444015
			м3 железобетона звеньев		10987,61	5017,03	96911	44250		32890	
53	С121-040801-0109	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 12 40 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класс а В30 ГОСТ 24547-81			41298		0				0
			шт.								
54	С121-040801-0103	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 9 10 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81			25760		0				0
			шт.								
55	С121-040801-0110	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 4.150 (Блок № 13а), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1500 мм из тяжелого бетона кла сса В30 ГОСТ 24547-81			0		0				0
			шт.								
56	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24 547-81			25514		0				0
			шт.								
57	С121-040802-0119	Звенья железобетонные водопропуски ных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) из тиж елого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81			142060		0				0
			шт.								
59	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285 -77		432,620	575		248757		248757		268657
			кг							19901	
60	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумн ой мастикой, двухслойная. Устройство		236,660	3955,97	157,66	936220	37311	696052	180617	1206183
			м2 изолируемо й поверхности		857,16	51,4	202856	12163		89347	
61	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		39,275	1610,06	117,46	63235	4613	32399	23287	93444
			м2 изолируемой пове рхности		667,67	38,19	26223	1500		6922	
62	Е11-010104-0203	Послойная засыпка трубы грунт ом 3гр. бульдозером мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		667,554	76	76	50734	50734	0	11440	67148
			м3 грунта		0	23,8	0	15888		4974	
63	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		667,554	214,65	100,13	143289	66845	0	77790	238766
			м3 уплотненного грунт а		114,51	47,33	76444	31598		17686	
64	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. По лив водой		667,554	90,44	76,71	60373	51207	1936	14087	80417
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	7230	12336		5957	
											3440645
		Оголовки									

65	Е11-300101-0102	Подушки под фундамент ы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песко м. Устройство		44,515	2479,53	223,9	110377	9967	0	88344	214619
			м3 подушки		2255,64	106,94	100411	4760		15898	
66	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природ ные ГОСТ 23735-2014		44,515	1423		63345		63345		68413
			м3							5068	
67	Е11-300102-0201	Устройство мон олитного бетона фундамента		6,277	24378,47	3847,49	153022	24150	105789	24348	191559
			м3		3677,36	940,45	23082	5903		14190	
68	Е11-300405-0101	Установка ж.б. портальных стенок блок СТ10 и ж. б. откосных стенок блок СТ4		32,05	14601,88	3499,82	467990	112169	204962	151581	669138
			м3 сборных конструкций		4706,99	923,41	150859	29595		49566	
69	С121-040803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (С Т 10) СТ РК 937-92			87431		0				0
			шт.								
70	С121-040803-0102	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (С Т 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92			88758		0				0
			шт .								
71	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные о головков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92			40846		0				0
			шт.								
72	С121-040802-0209	Звенья оголовков железобетонные во допропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81			180712		0				0
			шт.								
73	С121-040803-0204	Стенки откосные железобетонные в одопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона клас са В20 СТ РК 937-92			69772		0				0
			шт.								
74	С121-040803-0209	Стенки откосные железобетонные во допропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2 770 мм х 4150 мм х 300 мм из тяжелого бетона класс а В20 СТ РК 937-92			156101		0				0
			шт.								
75	С121-040803-0210	Стенки откосные железобетонные во допропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1 750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класс а В20 СТ РК 937-92			67322		0				0
			шт.								
76	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумно й мастикой, двухслойная. Устройство		140,538	3955,97	157,66	555966	22157	413345	107258	716282
			м2 изолируемой		857,16	51,4	120465	7223		53058	
77	Е11-010104-0203	Послойная засыпка трубы грунтом 3 гр.бульдозером мощностью 96 кВт (130 л с) при пер емещении грунта до 10 м		94,154	76	76	7156	7156	0	1613	9471
			м3 грунта		0	23,8	0	2241		702	
78	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками		94,154	214,65	100,13	20210	9428	0	10972	33676
			м3 уплотненного грунта		114,51	47,33	10782	4457		2495	
79	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		94,154	90,44	76,71	8515	7222	273	1987	11342
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	1020	1740		840	
80	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		13,385	1406,87	0	18830	0	0	13558	34979
			м3 грунта		1406,87	0	18830	0		2591	
81	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками		13,385	214,65	100,13	2873	1340	0	1560	4787
			м3 уплотненного грунта		114,51	47,33	1533	634		355	
82	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		13,385	90,44	76,71	1210	1027	39	282	1612
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	145	247		119	
		Итого по разделу: 4. Оголовки									1955879
		ИТОГО:					4 490 627,00	866 741,00	2 352 995,00	1 222 006,00	6 169 644,00
							1 270 893,00	251 910,00		457 014,00	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0,00		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		

		НДС			12 %	740 357,00					
		Итого с НДС									6 910 001,00

скидка **691 000,10**
с учетом скидки 10% **6 219 000,90**

Итого по акту **29 695 000,00**

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З. **Подрядчик_____ Саргалдаков Н.А**

Представитель заказчика_____ Алипбаев М.