Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		18	02.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего к оплате	**118 082 645**	**22 395 146**		-	-	-	-	-	**2 687 418**	**25 082 564**

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ Азатов Э.Л.

БИН 060340006981

Технический надзор:

Региональный представитель

ТОО "Мұзтау" KZ02VJE00050892

_____ Джанызаков Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

БИН/ИИН 070340005757

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ №2
за июль 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2. Наружные СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме щении грунта до 10 м НР - 72% от ЗП - 8%	м3 грунта	809,25		54,53 --	54,53 16,96	44131 --	44131 13723	--	9881 4321	58333
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработ ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72% от ЗП - 8%	м3 гр унта	5448,9		121,79 6,64	115,15 29,48	663628 36199	627429 160650	--	141732 64429	869788
3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72% от ЗП - 8%	м3 грунта	2236,5		166,63 7,56	158,91 44,71	372657 16908	355399 99986	350	84164 36546	493366
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами НР - 72% от ЗП - 8%	м3 грунта	168,6		1286,20 1286,20	-- --	216853 216853	-- --	--	156134 29839	402827
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,1 НР - 72% от ЗП - 8%	м3 грунта	69,15		1414,82 1414,82	-- --	97835 97835	-- --	--	70441 13462	181738
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72% от ЗП - 8%	м3 грунта	6844,65		29,98 --	29,98 11,14	205220 --	205220 76242	--	54894 20809	280923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6844,65	83,96 --	83,96 31,19	574674 --	574674 213500	--	153720 58272	786666
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1078,5	797,39 797,39	-- --	859980 859980	-- --	--	619185 118333	1597498
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм SDR17 . Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,5075	2094117,39 249096,00	105563,51 30865,83	5250999 624608	264701 77396	4361690	694984 475679	6421662
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,SDR 17 диаметр 32 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,8	480591,56 222132,00	73723,24 21337,78	384473 177706	58979 17070	147788	192828 46184	623485
12	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задв ижка или клапан	7	3016,97 2561,86	136,65 67,45	21119 17933	957 472	2229	18221 3147	42487
13	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	7	21736,00 --	-- --	152152 --	-- --	152152	-- 12172	164324
14	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задви жка или клапан	2	1600,99 1350,34	81,99 40,47	3202 2701	164 81	337	2754 476	6432
15	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	9409,00 --	-- --	18818 --	-- --	18818	-- 1505	20323
16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Пожарная подставка ППФ 100х100. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	12	117454,77 1674,40	81,99 40,47	1409457 20093	984 486	1388380	20373 114386	1544216
17	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=1500. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	40832,51 2054,78	181,11 79,01	489990 24657	2173 948	463160	25349 41227	556567
18	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый 100х100 мм "С" *СП - 8%*	ш т.	1	2210,00 --	-- --	2210 --	-- --	2210	-- 177	2387
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1062,75	121,79 6,64	115,15 29,48	129434 7060	122373 31333	--	27643 12566	169643
20	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	726,25	166,63 7,56	158,91 44,71	121012 5490	115407 32468	115	27330 11867	160209
21	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вр учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,75	1286,20 1286,20	-- --	49840 49840	-- --	--	35885 6858	92583
22	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты г рунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22,5	1414,82 1414,82	-- --	31833 31833	-- --	--	22920 4380	59134
23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1918	29,98 --	29,98 11,14	57506 --	57506 21364	--	15382 5831	78720
24	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1918	83,96 --	83,96 31,19	161035 --	161035 59827	--	43075 16329	220439
25	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощнос тью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	121,75	51,63 --	51,63 16,60	6286 --	6286 2021	--	1455 619	8361
27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухи х НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,04	40288,91 10392,78	9209,34 3801,28	2136924 551233	488464 201620	1097227	745325 230580	3112828
28	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для кол одцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	34224,00 --	-- --	34224 --	-- --	34224	-- 2738	36962
29	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные д ля колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	32606,00 --	-- --	32606 --	-- --	32606	-- 2608	35214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34487,00	--	34487	--	34487	--	37246
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
31	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34487,00	--	34487	--	34487	--	37246
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
32	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные д ля колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	35	21571,00	--	754985	--	754985	--	815384
		СП - 8%			--	--	--	--		60399	
33	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетон ные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	35	23145,00	--	810075	--	810075	--	874881
		СП - 8%			--	--	--	--		64806	
34	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетон ные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	35	23145,00	--	810075	--	810075	--	874881
		СП - 8%			--	--	--	--		64806	
35	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонн ые для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	35	3068,00	--	107380	--	107380	--	115970
		СП - 8%			--	--	--	--		8590	
36	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	35	5237,00	--	183295	--	183295	--	197959
		СП - 8%			--	--	--	--		14664	
37	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобето нные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	35	19846,00	--	694610	--	694610	--	750179
		СП - 8%			--	--	--	--		55569	
38	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	36	19227,00	--	692172	--	692172	--	747546
		СП - 8%			--	--	--	--		55374	
39	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,61488	573726,00	--	352773	--	352773	--	380994
		СП - 8%			--	--	--	--		28222	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	465,505	874,99	20,15	407313	9380	266877	123050	572792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 95%; СП - 85%			281,54	2,70	131056	1256		42429	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23432193**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2871985**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3095262**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1010443**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12442502**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3286725**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1809499**	

		Всего по акту									23 432 193
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (2 %)									468 644
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**23 900 837**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									494 747
		Итого									**24 395 584**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									487 912
		Итого									**24 883 496**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,900000001								**22 395 146**
		Налог на добавленную стоимость-12%									2 687 418
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**25 082 564**

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области" БИН 060340006981

_____ Азатов Э. Л.

Технический надзор
ТОО "Мұзтау"

_____ Дуйсенбек Ж.

KZ02VJE00050892

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

_____ Калмагамбетова Ж.Б.