Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		18	02.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего к оплате	**123 022 007**	**26 805 291**		-	-	-	-	-	**3 216 635**	**30 021 926**

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

Азатов Э.Б.

БИН 060340006981

Технический надзор:

Региональный представитель

ТОО "Мұнай" KZ02VJE00050892

Джанызаков Е.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

БИН/ИИН 070340005757

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ №3
за июль 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2. Наружные СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме щении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1537,575		54,53 --	54,53 16,96	83850 --	83850 26074	--	18773 8210	110832
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработ ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 гр унта	10352,91		121,79 6,64	115,15 29,48	1260893 68778	1192115 305236	--	269290 122415	1652597
3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4249,35		166,63 7,56	158,91 44,71	708049 32125	675257 189973	667	159911 69437	937396
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	320,34		1286,20 1286,20	-- --	412021 412021	-- --	--	296655 56694	765371
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	131,385		1414,82 1414,82	-- --	185886 185886	-- --	--	133838 25578	345302
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13004,835		29,98 --	29,98 11,14	389917 --	389917 144860	--	104299 39537	533754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	13004,835	83,96 --	83,96 31,19	1091881 --	1091881 405649	--	292068 110716	1494665
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2049,15	797,39 797,39	-- --	1633961 1633961	-- --	--	1176452 224833	3035247
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм SDR17 . Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	2,5075	2094117,39 249096,00	105563,51 30865,83	5250999 624608	264701 77396	4361690	694984 475679	6421662
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,SDR 17 диаметр 32 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,8	480591,56 222132,00	73723,24 21337,78	384473 177706	58979 17070	147788	192828 46184	623485
12	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задв ижка или клапан	7	3016,97 2561,86	136,65 67,45	21119 17933	957 472	2229	18221 3147	42487
13	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	7	21736,00 --	-- --	152152 --	-- --	152152	-- 12172	164324
14	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задви жка или клапан	2	1600,99 1350,34	81,99 40,47	3202 2701	164 81	337	2754 476	6432
15	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	9409,00 --	-- --	18818 --	-- --	18818	-- 1505	20323
16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Пожарная подставка ППФ 100х100. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт	12	117454,77 1674,40	81,99 40,47	1409457 20093	984 486	1388380	20373 114386	1544216
17	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=1500. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	12	40832,51 2054,78	181,11 79,01	489990 24657	2173 948	463160	25349 41227	556567
18	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый 100х100 мм "С" СП - 8%	ш т.	1	2210,00 --	-- --	2210 --	-- --	2210	-- 177	2387
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1615,38	121,79 6,64	115,15 29,48	196739 10732	186007 47626	--	42018 19101	257857
20	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1103,9	166,63 7,56	158,91 44,71	183938 8345	175419 49351	174	41542 18038	243518
21	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вр учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	58,9	1286,20 1286,20	-- --	75757 75757	-- --	--	54545 10424	140727
22	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты г рунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	34,2	1414,82 1414,82	-- --	48387 48387	-- --	--	34839 6658	89883
23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2915,36	29,98 --	29,98 11,14	87410 --	87410 32474	--	23381 8863	119654
24	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2915,36	83,96 --	83,96 31,19	244773 --	244773 90936	--	65474 24820	335067
25	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощнос тью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	185,06	51,63 --	51,63 16,60	9555 --	9555 3073	--	2212 941	12709
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухи х НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	53,04	40288,91 10392,78	9209,34 3801,28	2136924 551233	488464 201620	1097227	745325 230580	3112828
27	С121-040302-0103 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для кол одцев ПН20 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	34224,00 --	-- --	34224 --	-- --	34224	-- 2738	36962
28	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные д ля колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	32606,00 --	-- --	32606 --	-- --	32606	-- 2608	35214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	34487,00 --	-- --	34487 --	-- --	34487	-- 2759	37246
30	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дл я колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	34487,00 --	-- --	34487 --	-- --	34487	-- 2759	37246
31	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные д ля колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 СП - 8%	шт.	35	21571,00 --	-- --	754985 --	-- --	754985	-- 60399	815384
32	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетон ные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	шт.	35	23145,00 --	-- --	810075 --	-- --	810075	-- 64806	874881
33	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетон ные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а СП - 8%	шт.	35	23145,00 --	-- --	810075 --	-- --	810075	-- 64806	874881
34	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонн ые для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 СП - 8%	шт.	35	3068,00 --	-- --	107380 --	-- --	107380	-- 8590	115970
35	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	шт.	35	5237,00 --	-- --	183295 --	-- --	183295	-- 14664	197959
36	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобето нные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1 СП - 8%	шт.	35	19846,00 --	-- --	694610 --	-- --	694610	-- 55569	750179
37	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	36	19227,00 --	-- --	692172 --	-- --	692172	-- 55374	747546
38	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 СП - 8%	т	0,6149	573726,00 --	-- --	352784 --	-- --	352784	-- 28223	381007
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	465,505	874,99	20,15	407313	9380	266877	123050	572792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%, СП - 82%			281,54	2,70	131056	1256		42429	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28046557**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4025980				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4961985			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1594582			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12442889		
		- Накладные расходы	Тенге							4538181	
		- Сметная прибыль	Тенге							2077522	

		Всего по акту									28 046 557
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (2 %)									560 931
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**28 607 488**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									592 175
		Итого									**29 199 663**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									583 993
		Итого									**29 783 656**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,900000001								**26 805 291**
		Налог на добавленную стоимость-12%									3 216 635
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**30 021 926**

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области" БИН 060340006981

Азатов Э.Л.

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Дуйсенбек Ж.

KZ02VJE00050892

Подрядчик: 1,070431771

Директор 28026073,97

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.