Приложение №4 к приказу МИиИР РК от
02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА» КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ», БИН 960740000559, расположенный по адресу : СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, 195

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр"" БИН 110540014058 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, МУСРЕПОВА, 32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС:Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании КГУ "Средняя школа №5" по адресу: Северо-Казахстанская область , г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,195

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании КГУ "Средняя школа №5" по адресу: Северо-Казахстанская область , г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,195	25 220 130,31	6 263 609,83	22 517 973,49	6 263 609,83					751 633,18	7 015 243,01

ЗАКАЗЧИК: _____ **Руководитель ЕЛЬЦОВА И. Б.**
КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА» КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ», БИН 960740000559.

ЭКСПЕРТ _____ **Курилко Р.А.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО "TECHENGINEERING (ТЕХИНЖИНИРИНГ)" БИН: 190240019996 № аттестатаKZ16000296754,KZ17000195732,KZ17000195856

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор Жусупов Т.Б.**
ТОО "Сантехцентр"" БИН 110540014058

ЭКСПЕРТ _____ **ГИП Бугаев Ю.П.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "Авенти " БИН: 100440017564

ЗАКАЗЧИК : КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА» КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ», БИН 960740000559,
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сантехцентр"" БИН 110540014058 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, МУСРЕПОВА, 32
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании КГУ "Средняя школа №5" по адресу: Северо-Казахстанская область , г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева,195
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт внутренней системы отопления

Договор № 41 от 04.05.2021 г

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 Г
Капитальный ремонт внутренней системы отопления

Основание: ОВ
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01.ОТОПЛЕНИЕ											
			ДЕМОНТАЖНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	5	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 (БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5)	М3 ЗАДЕЛКИ		0,05	120162,55	1106,07	6008	55	2109	2787	9499	
			НР - 72%; СП - 8%				76874,84	541,60	3844	27		704		
2	7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=0,8	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. ДЕМОНТАЖ ПОЛА БЕТОННОГО	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,22	3509,09	7,20	772	2	--	555	1433	
			НР - 72%; СП - 8%				3501,89	--	770	--		106		
			ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА НА ВВОДЕ ИТП ОТ Т/М											
3	16	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	МТРУБОПРОВОДА		2	5408,60	104,07	10817	208	8235	1771	13595	
			НР - 72%; СП - 8%				1187,08	42,87	2374	86		1007		
4	17	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	МТРУБОПРОВОДА		8	1257,54	81,08	10060	649	194	6841	18254	
			НР - 72%; СП - 8%				1152,16	35,59	9217	285		1352		
5	18	2302-1105-0104 РСНБ РК 2015	ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, БЕСШОВНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ, 89Х3,5ММ	М		8	3303,00	--	26424	--	26424	--	28538	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2114		

6	20	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2	2830,93	54,17	5662	109	3956	1183	7393	
							798,26	23,36	1597	47		548		
			НР - 72%; СП - 8%											
7	21	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ.ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		9,1	623,90	23,09	5677	210	66	3944	10391	
							593,54	8,46	5401	77		770		
			НР - 72%; СП - 8%											Казахстан
8	23	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 3262-75	М		4	811,00	--	3244	--	3244	--	3504	
							--	--	--	--		260		
			СП - 8%											
9	26	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	МТРУБОПРОВОДА		10	111,34	1,33	1113	13	112	711	1970	
							98,75	--	988	--		146		
			НР - 72%; СП - 8%											
10	27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		11,1	103,33	1,33	1147	15	36	789	2091	
							98,75	--	1096	--		155		
			НР - 72%; СП - 8%											
			ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ НА ВВОДЕ ИТП											
			ДЕМОНТАЖ											
11	28	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015 К=0,4	ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. ДЕМОНТАЖ	ТЕПЛООБМЕННИК		1	1100,84	77,39	1101	77	--	749	1998	
							1023,45	17,43	1023	17		148		
			НР - 72%; СП - 8%											
12	29	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=0,4	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, ДЕМОНТАЖ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ	ШТ		5	541,88	--	2709	--	--	1951	5033	
							541,88	--	2709	--		373		
			НР - 72%; СП - 8%											
			МОНТАЖ											
13	30	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ), МОНТАЖ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ(ДЕМОНТИРОВАННЫЕ РАНЕЕ)	ШТ		5	1675,62	--	8378	--	1605	4877	14315	
							1354,70	--	6773	--		1060		
			НР - 72%; СП - 8%											
14	31	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 80 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		2	2630,17	484,00	5260	968	78	3246	9187	
							2107,01	147,21	4214	294		681		
			НР - 72%; СП - 8%											Казахстан
15	32	2304-1013-0437 РСНБ РК 2015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Y333P ФЛАНЦЕВЫЙ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 80, ТИПА DANFOSS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.		2	89365,00	--	178730	--	178730	--	193028	

			СП - 8%				--	--	--	--		14298		
16	33	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	ЗАТВОРЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	4579,70	335,56	9159	671	1043	5468	15798	
			НР - 72%; СП - 8%				3722,55	74,96	7445	150		1170		
17	35	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	ЗАТВОРЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	2542,65	140,09	10171	560	1192	6159	17636	
			НР - 72%; СП - 8%				2104,67	33,85	8419	135		1306		Казахстан
18	37	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		9	1734,08	--	15607	--	608	10800	28519	
			НР - 72%; СП - 8%				1666,59	--	14999	--		2112		
19	42	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	4126,12	335,56	16504	1342	272	10937	29636	
			НР - 72%; СП - 8%				3722,55	74,96	14890	300		2195		
20	44	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	2273,61	140,09	4547	280	58	3079	8237	
			НР - 72%; СП - 8%				2104,67	33,85	4209	68		610		
21	46	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		2	1734,08	--	3468	--	135	2400	6337	
			НР - 72%; СП - 8%				1666,59	--	3333	--		469		
22	50	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		12	384,04	--	4608	--	208	3168	8398	
			НР - 72%; СП - 8%				366,65	--	4400	--		622		Казахстан
23	51	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН ОБМ1-160	КОМПЛЕКТ		2	2408,00	--	4816	--	4816	--	5201	
			СП - 8%				--	--	--	--		385		
24	52	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ		10	2179,00	--	21790	--	21790	--	23533	
			СП - 8%				--	--	--	--		1743		Казахстан
25	53	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	1526,00	--	3052	--	3052	--	3296	
			СП - 8%				--	--	--	--		244		
26	54	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2	545,10	--	1090	--	127	693	1926	
			НР - 72%; СП - 8%				481,39	--	963	--		143		
27	55	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ.		2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704	
			СП - 8%				--	--	--	--		274		Казахстан
28	56	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	ПАТРУБКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ, DN 15, ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА СТЕКЛЯННОГО	ШТ.		2	1813,00	--	3626	--	3626	--	3916	
			СП - 8%				--	--	--	--		290		

29	57	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		10	545,10	--	5451	--	637	3466	9630	
			НР - 72%; СП - 8%				481,39	--	4814	--		713		Казахстан
30	58	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ (Т80/50)	ШТ.		10	1715,00	--	17150	--	17150	--	18522	
			СП - 8%				--	--	--	--		1372		
31	59	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ	ШТ		1	1675,62	--	1676	--	321	975	2863	
			НР - 72%; СП - 8%				1354,70	--	1355	--		212		
32	61	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ		1	2892,39	70,01	2892	70	332	1813	5082	
			НР - 72%; СП - 8%				2490,19	27,96	2490	28		376		Казахстан
33	62	2307-0201-0942 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ 600Х400Х200, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.		1	10085,00	--	10085	--	10085	--	10892	
			СП - 8%				--	--	--	--		807		
34	63	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ	ШТ		1	1675,62	--	1676	--	321	975	2863	
			НР - 72%; СП - 8%				1354,70	--	1355	--		212		
35	69	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР (ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ), МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		3	1734,08	--	5202	--	202	3600	9506	
			НР - 72%; СП - 8%				1666,59	--	5000	--		704		
36	74	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		4	1734,08	--	6936	--	270	4800	12675	
			НР - 72%; СП - 8%				1666,59	--	6666	--		939		
37	78	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	ТЕПЛООБМЕННИК		1	2752,09	193,48	2752	194	--	1874	4996	
			НР - 72%; СП - 8%				2558,61	43,58	2559	44		370		Казахстан
38	79	2305-1101-0614 РСНБ РК 2015	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ СБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 28, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 70 КВТ, Т В ГРЕЮЩЕМ КОНТУРЕ Т1=110°С/Т2=70°С, Т ВНАГРЕВАЕМОМ КОНТУРЕ Т1=60°С/Т2=80°С, DP 10 КПА, DN 32	ШТ.		1	-203369,00	--	-203369	--	-203369	--	-219639	
			СП - 8%				--	--	--	--		-16270		
			КРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ											
39	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,01472	87834,60	7871,60	1293	116	122	778	2236	
			НР - 72%; СП - 8%				71644,20	1743,28	1055	26		166		Казахстан
40	81	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ 80 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ535-2005	Т		0,01472	268132,00	--	3947	--	3947	--	4263	

			СП - 8%				--	--	--	--		316		
			ОТОПЛЕНИЕ											
41	85	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		7	2524,11	41,88	17669	293	13321	3007	22330	
			НР - 72%; СП - 8%				579,24	17,43	4055	122		1654		
42	88	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		77	1392,23	22,87	107202	1761	69832	26136	144005	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	35609	691		10667		
43	89	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		80	1665,52	22,87	133242	1830	94415	27154	173228	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	36997	718		12832		
44	99	2304-0902-3204 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"П", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	1603,00	--	3206	--	3206	--	3462	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		256		
45	100	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		219	315,77	--	69154	--	23737	32700	110002	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				207,38	--	45417	--		8148		
46	101	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ КРАНОВОГО ТИПА. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		219	1400,12	--	306625	--	27401	201041	548280	
			НР - 72%; СП - 8%				1275,00	--	279224	--		40613		
47	103	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.		82	435,00	--	35670	--	35670	--	38524	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		2854		
48	104	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		309,04	1360,56	200,27	420466	61893	53500	241766	715211	
			НР - 72%; СП - 8%				987,16	99,38	305073	30714		52979		
49	110	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		53,42	636,27	1,31	33990	70	6717	19611	57889	
			НР - 72%; СП - 8%				509,22	0,65	27203	35		4288		
50	111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ		781,98	1018,53	1,31	796470	1024	98326	502292	1402663	
			НР - 72%; СП - 8%				891,48	0,65	697120	508		103901		
51	112	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,8	2082,16	147,87	1666	118	771	601	2448	
			НР - 72%; СП - 8%				970,83	72,78	777	58		181		

52	113	2110-0406-0101 РСНБ РК 2015	РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М2		0,88	3766,00	--	3314	--	3314	--	3579	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		265		
			УЗЛЫ ПРОХОДА ТЕПЛОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ И											
53	123	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 (БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5)	М3 ЗАДЕЛКИ		0,15	131970,30	1382,59	19796	208	6327	9621	31770	
			НР - 72%; СП - 8%				88406,07	677,00	13261	102		2353		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					2173131	72736	531701	1154318	3593646	
									1568694	34532	--	266193		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					55737					
		МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					3461					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						42190				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					10085					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					30378					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					6888					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					93003					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									32	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						42190				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					870148					
		МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					114704					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						747304				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					7261					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					538058					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					112656					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1520862					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									626	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						747304				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1247246					
		МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					298423					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						813732				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					97769					
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ					20703					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					585882					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					146649					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1979777					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									616	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						813732				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					3593642					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1274	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1603226				
			РАЗДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ 1											
			ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА НА ВВОДЕ ИТП ОТ Т/М											
54	1	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		4,5	2830,93	54,17	12739	244	8903	2662	16633	
			НР - 72%; СП - 8%				798,26	23,36	3592	105		1232		
55	2	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ.ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2,4	623,90	23,09	1497	55	18	1040	2740	

			НР - 72%; СП - 8%				593,54	8,46	1424	20		203		Казахстан
56	3	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 3262-75	М		2	811,00	--	1622	--	1622	--	1752	
			СП - 8%				--	--	--	--		130		
57	4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		6,9	103,33	1,33	713	9	23	491	1300	
			НР - 72%; СП - 8%				98,75	--	681	--		96		
			ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ НА ВВОДЕ ИТП											
			МОНТАЖ											Казахстан
58	5	ТЦЕНА ФИРМЫ	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТИ077-15 ,60,5 КВТ В ГРЕЮЩЕМ КОНТУРЕ Т1=110 С/Т2=70 С,Т В НАГРЕВАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ Т1=60 С /Т2=80 С,DP 10 КПА,DN 32	ШТ.		1	203369,00	--	203369	--	203369	--	219639	
			СП - 8%				--	--	--	--		16270		
			ОТОПЛЕНИЕ											
59	6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		19	1955,49	22,87	37154	434	27933	6449	47091	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	8787	170		3488		
60	7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		3	1392,23	22,87	4177	69	2721	1018	5611	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	1387	27		416		
61	8	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		12	1527,98	22,87	18336	275	12511	4073	24202	
			НР - 72%; СП - 8%				462,46	8,97	5550	108		1793		
62	9	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 40 ММ Х3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		2	361,00	--	722	--	722	--	780	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		58		
63	10	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 32 ММ Х3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.		2	266,00	--	532	--	532	--	575	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		43		
64	11	2304-0902-3204 РСНБ РК 2015	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"П", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	ШТ.		2	1603,00	--	3206	--	3206	--	3462	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		256		
65	12	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ, ДИАМЕТР НИТКИ 100 ММ. УСТАНОВКА	М ТРУБ НИТКИ РЕГИСТРА		4	2880,70	39,25	11523	157	9956	1067	13597	

			НР - 72%; СП - 8%				352,46	17,98	1410	72		1007		
66	13	2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		4	100,00	--	400	--	400	--	432	
			СП - 8%				--	--	--	--		32		Казахстан
67	14	2302-0101-0112 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		20	130,00	--	2600	--	2600	--	2808	
			СП - 8%				--	--	--	--		208		Казахстан
68	15	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		12	235,00	--	2820	--	2820	--	3046	
			СП - 8%				--	--	--	--		226		Казахстан
69	16	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		40	370,00	--	14800	--	14800	--	15984	
			СП - 8%				--	--	--	--		1184		Казахстан
70	17	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И	ШТ.		40	480,00	--	19200	--	19200	--	20736	
			СП - 8%				--	--	--	--		1536		Казахстан
71	18	2302-0101-0607	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	ШТ.		4	765,00	--	3060	--	3060	--	3305	
			СП - 8%				--	--	--	--		245		Казахстан
72	19	2302-0101-0706	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ	ШТ.		2	574,00	--	1148	--	1148	--	1240	
			СП - 8%				--	--	--	--		92		Казахстан
73	20	ТЦЕНА ФИРМЫ	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ DN 20	ШТ.		4	1446,00	--	5784	--	5784	--	6247	
			СП - 8%				--	--	--	--		463		
74			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБВЯЗКИ											Казахстан
	21	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 3262-75	М		6	811,00	--	4866	--	4866	--	5255	
75			*СП - 8%*				--	--	--	--		389		Казахстан
	22	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 40, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75	М		12	1011,00	--	12132	--	12132	--	13103	
76			*СП - 8%*				--	--	--	--		971		Казахстан
	23	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 3262-75	М		7	1329,00	--	9303	--	9303	--	10047	

77			*СП - 8%*				--	--	--	--		744		
	24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		25	103,33	1,33	2583	33	81	1778	4709	
78			*НР - 72%; СП - 8%*				98,75	--	2469	--		349		
			ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ НА ВВОДЕ ИТП											
79	25	ТЦЕНА ФИРМЫ	КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ SAUTER DN 40 KVS25	ШТ.		1	203598,00	--	203598	--	203598	--	219886	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		16288		
80	26	ТЦЕНА ФИРМЫ	КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ SAUTER DN 25 KVS10	ШТ.		1	174168,00	--	174168	--	174168	--	188101	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		13933		
81	27	ТЦЕНА ФИРМЫ	ЭЛЕКТРОПРИВОД SAUTER AKM115	ШТ.		2	77330,00	--	154660	--	154660	--	167033	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		12373		
			ВОДОПРОВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ											
82	28	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		48	1934,61	20,67	92861	992	18436	52883	157403	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				1529,85	0,33	73433	16		11660		
83	29	2302-0401-0402 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 20X1/2	ШТ.		1	124,00	--	124	--	124	--	134	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		10		
84	30	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32	ШТ.		17	47,00	--	799	--	799	--	863	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		64		
85	31	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X20X32	ШТ.		1	70,00	--	70	--	70	--	76	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6		
86	32	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 32	ШТ.		8	40,00	--	320	--	320	--	346	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		26		
87	33	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ	М2		210,3	1501,65	27,41	315797	5764	95855	157471	511130	
			НР - 72%; СП - 8%				1018,44	21,55	214178	4532		37861		
88	34	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		210,3	434,63	3,71	91403	780	22355	49430	152100	
			НР - 72%; СП - 8%				324,62	1,83	68268	385		11267		
89	35	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ КОРОБА	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0384057	131557,74	1442,21	5053	55	414	3318	9040	

			НР - 72%; СП - 8%				119370,00	611,82	4584	23		670		
90	36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	КОРОБ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,2	1018,53	1,31	3259	4	402	2055	5740	
			НР - 72%; СП - 8%				891,48	0,65	2853	2		425		
91	37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		0,0275457	268132,00	--	7386	--	7386	--	7977	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		591		
92	38	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т		0,01086	319508,00	--	3470	--	3470	--	3748	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		278		
93	39	1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ОТВЕРСТИЕ		138	1158,38	523,89	159857	72297	2038	97059	277469	
			НР - 72%; СП - 8%				619,72	357,12	85522	49283		20553		
94	40	1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 38 СМ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.		10	1796,39	816,96	17964	8170	--	9624	29795	
			НР - 72%; СП - 8%				979,43	357,29	9794	3573		2207		
95	41	1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 51 СМ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.		5	2334,74	1057,93	11674	5290	--	6328	19442	
			НР - 72%; СП - 8%				1276,81	481,01	6384	2405		1440		
96	42	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 25 СМ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.		76	1232,69	565,79	93684	43000	--	50032	155214	
			НР - 72%; СП - 8%				666,90	247,44	50684	18805		11497		
96	43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		1070,023603	100,47	1,33	107506	1423	418	76079	198272	
			НР - 72%; СП - 8%				98,75	--	105665	--		14687		
97	44	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ МС-90, ВЫСОТОЙ ПОЛНОЙ 588 ММ, ВЫСОТОЙ МОНТАЖНОЙ 500 ММ ГОСТ 31311-2005	КВТ		7,28	18760,00	--	136573	--	136573	--	147499	
			СП - 8%				--	--	--	--		10926		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					1954512	139051	1168796	522857	2675562	
									646665	79526	--	198193		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					704494					
		МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					120650					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						516668				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					10856					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					371999					

			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					86119					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1162612					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									376	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						516668				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5053					
		МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					413					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4607				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					3318					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					670					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					9041					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									4	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						4607				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1244965					
		МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					80998					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						204916				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					955876					
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ					46					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					147540					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					111404					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1503909					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									133	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						204916				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					2675562					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									513	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						726191				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									6269206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					2228634					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						211966				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						114058				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							1677486			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								1686733		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								464386		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ				6269206						
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				75230						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020Г	ТЕНГЕ				6344436						
			ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ				153535						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020Г	ТЕНГЕ				6497972						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				129959						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г.	ТЕНГЕ				6627931						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г.	1,050036				6959566						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000000				6263609,83						
			НДС 12%	ТЕНГЕ				751633,18						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ				7015243,01						

Принял:
ЗАКАЗЧИК: _____ **Руководитель ЕЛЬЦОВА И. Б.**
КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА» КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-

ЭКСПЕРТ _____ **Курилко Р.А.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО "TECHENGINEERING

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор Жусупов Т.Б.**
ТОО "Сантехцентр"" БИН 110540014058

ЭКСПЕРТ _____ **ГИП Бугаев Ю.П.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ТОО "Авенти" БИН: 100440017564