Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат на 25 октября 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		243	08.08.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									
			из гр.1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**23 130 432**	**20 652 171**							**2 478 261**	**23 130 432**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

Зам.руководителя _____ Оспанов Р.С.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

25.10.2019г

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 08.08.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1 от 25 октября 2019 года.

за октябрь 2019 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		835,17	221,37	212,22	184880	177240	87	37596	240274
			м3 грунта		9,04	53,48	7554	44662		17798	
2	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		278,39	243,5	233,44	67787	64988	29	13785	88097
			м3 грунта		9,95	58,82	2770	16376		6526	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		659,6	202,93	194,53	133852	128315	68	27218	173956
			м3 грунта		8,29	49,02	5469	32334		12886	
4	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		1695,56	153,44	145,96	260164	247478	0	49618	334565
			м3 грунта		7,48	33,16	12687	56227		24783	
5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		465,6	139,49	132,69	64946	61779	0	12386	83519
			м3 грунта		6,8	30,15	3167	14036		6187	
6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		121,68	1878,68	0	228597	0	0	164590	424643
			м3 грунта		1878,68	0	228597	0		31455	
12	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт		112	315	315	35280	35280	0	0	38102
			маш.-ч		0	230	0	25760		2822	
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									975507,41
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
14	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		421	22566,05	1609,62	9500308	677650	8133123	749857	11070178
			м3		1637,85	319,44	689535	134484		820013	
15	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		35,4846	211555		7506945		7506945		8107500
			т							600556	
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ									17007252,55
		ИТОГО:					17982759	1392731	15640252	1055050	20560834
							949779	323879		1523026	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									1055050
		Сметная прибыль									1523025
		Итого с временными			1,5 %				308 413		20 869 248
		Итого с зимними удорожаниями			2,772 %				578 496		21 447 744
										1 523 026	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									22 517 902
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									22 946 857
		Итого с НДС			12 %				2 753 623		25 700 480
		тендерная скидка 10%									2 570 048
		итого к оплате									23 130 432

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Зам.руководителя :
Оспанов Р.С.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт
Жабагин З.К.

Авторский Надзор:
ТОО "КӨКШЕ-ҚҰРЫЛЫС-Р"
Эксперт
Грот С.В.

Подрядчик:
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.