Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат на 25 ноября 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		243	15.08.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**52 663 287**	**26 368 621**							**3 164 234**	**29 532 855**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

Зам.руководителя _____ Оспанов Р.С.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки
(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 15.08.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2 от 25 ноября 2019 года

за Ноябрь 2019 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		111,4	710,53	0	79153	0	0	56990	147035
			м3 грунта		710,53	0	79153	0		10891	
9	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2116,6	15,84	15,84	33532	33532	0	9046	45983
			м3 грунта		0	5,94	0	12563		3406	
10	E11-010104-0411 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		2116,6	14,01	14,01	29649	29649	0	7998	40659
			м3 грунта		0	5,25	0	11109		3012	
11	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2116,6	132,23	63	279874	133346	0	149264	463469
			м3 уплотненного грунта		69,23	28,72	146528	60783		34331	
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									422207,64
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
14	E11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		143	22566,05	1609,62	3226945	230176	2762557	254702	3760179
			м3		1637,85	319,44	234213	45680		278532	
16	E11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		95	1459,21	744,07	138625	70686	24935	79681	235770
			шт. сборных конструкций		452,68	258,12	43004	24522		17464	
17	E11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		201	2065,9	1044,1	415246	209864	77693	236898	704315
			шт. сборных конструкций		635,27	363,54	127689	73072		52171	
18	E11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		101	3127,59	1651,83	315887	166835	55645	179479	534995
			шт. сборных конструкций		924,82	581,13	93407	58694		39629	
19	E11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		160	4422,13	2470,69	707541	395310	125885	388569	1183798
			шт. сборных конструкций		1164,66	893,44	186346	142950		87689	
20	C121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		67	38156		2556452		2556452		2760968

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,04	26360		501894		501894	204516	542046
22	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	168,85	23830		4023696		4023696	40152	4345591
23	С121-020101-0301 т.ч ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.8, таб.9	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W8 (1+1+1,5+1,5)%	м3	273,49	817,3		223523		223523	321896	241405
24	Е11-060101-0119	Монолитные заделки в фундаментах ленточных. Устройство	м3	23	21671,7	1283,73	498449	29526	408409	17882	603431
25	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	37,46	2631,06	249,18	60514	5731		60283	
					32390,81	4521,74	1213360	169384	738948	44699	1639478
26	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м3	3,62898	8142,75	795	305027	29781		304675	
					211555		767729		767729	121443	829147
32	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	т	15	423,16	242,71	6347	3641	596	61418	
			шт. сборных конструкций		140,75	47,04	2111	706		3324	10445
33	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,708	87521		61965		61965	774	
											66922
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3155	822,03	19,53	2593512	61611	1811539	4957	
					228,32	2,19	720362	6903		676357	3531459
39	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизол)	м2 поверхности	245,55	2158,42	42,8	530001	10510	474330	261590	
					183,92	7,66	45160	1880		43748	619649
40	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	1281	801,03	161,41	1026114	206764	358014	45900	
					360,14	75,49	461337	96698		518972	1668693
41	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	1281	269,87	5,3	345701	6787	64024	123607	
					214,59	2,19	274890	2803		258254	652271
42	С121-100403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2861,48	524		1499416		1499416	48316	
										119953	1619369
43	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	423,16	242,71	1269	728	119	665	2089
					140,75	47,04	422	141		155	
44	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,03	87521		2626		2626		2836
										210	
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ									20656298,42
		ИТОГО:					21078506	1758347	16539995	3228905	26252002
							2780163	574016		1944593	
		В том числе :									
		Накладные расходы									3228905
		Сметная прибыль									1944593
		Итого с временными			1,5 %				393780		26645784

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями			**2,772 %**				**738621**		**27384405**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605								**1944593**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**28750779**
		Итого с НДС			**12 %**				**3515816**		**29298467**
		тендерная скидка 10%									**32814283**
		итого к оплате									**3 281 428**
											29 532 855

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Зам.руководителя :
Оспанов Р.С.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт
Жабагин З.К.

Авторский Надзор:
ТОО "КӨКШЕ-ҚҰРЫЛЫС-Р"
Эксперт
Грот С.В.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразалиев Б.С.