Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат на 29 ноября 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		243	15.08.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**75 392 242**	**20 293 710**							**2 435 245**	**22 728 955**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

Зам.руководителя _____ Оспанов Р.С.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор_____ Оразахынов Б.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки
(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 15.08.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3 от 29 ноября 2019 года

за ноябрь 2019 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
16	Е11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		69	1459,21	744,07	100686	51341	18110	57873	171244
			шт. сборных конструкций		452,68	258,12	31235	17811		12685	
17	Е11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		157	2065,9	1044,1	324346	163923	60686	185039	550136
			шт. сборных конструкций		635,27	363,54	99737	57076		40751	
18	Е11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		65	3127,59	1651,83	203293	107369	35811	115506	344304
			шт. сборных конструкций		924,82	581,13	60113	37774		25504	
19	Е11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		74	4422,13	2470,69	327238	182831	58222	179713	547507
			шт. сборных конструкций		1164,66	893,44	86185	66114		40556	
20	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		44	38156		1678864		1678864		1813173
			м3							134309	
21	С121-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		12	26360		316320		316320		341626
			м3							25306	
22	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		112	23830		2668960		2668960		2882477
			м3							213517	
23	С121-020101-0301 т.ч ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.8, таб.9	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W8 (1+1+1,5+1,5)%**		148,6	817,3		121451		121451		131167
			м3							9716	
24	Е11-060101-0119	**Монолитные заделки в фундаментах ленточных. Устройство**		15	21671,7	1283,73	325075	19256	266354	39315	393542
			м3		2631,06	249,18	39466	3738		29151	
32	Е11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		4	423,16	242,71	1693	971	159	886	2785
			шт. сборных конструкций		140,75	47,04	563	188		206	
33	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**		0,18	87521		15754		15754		17014
			м3							1260	
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		180	822,03	19,53	147966	3515	103352	38588	201478
			м2 поверхности		228,32	2,19	41098	394		14924	
40	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**		110	801,03	161,41	88113	17755	30743	44564	143291
			м2 поверхности		360,14	75,49	39615	8303		10614	
45	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,14454	270167,7	2096,1	39050	303	30848	7426	50194
			т металлических изделий		54651,6	590,76	7899	85		3718	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01745	191399		3340		3340	267	3607
47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12709	185510		23576		23576	1886	25463
62	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	2065,9	1044,1	18593	9397	3479	10607	31536
					635,27	363,54	5717	3272		2336	
63	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4422,13	2470,69	8844	4941	1574	4857	14797
					1164,66	893,44	2329	1787		1096	
64	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,758	38156		67078		67078	5366	72445
65	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	26360		20983		20983	1679	22661
66	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	23830		38843		38843	3107	41950
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ									6540065,66
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
147	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42	4048,83	937,81	170051	39388	54587	98553	290093
					1811,34	177,23	76076	7444		21488	
148	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	88	6118,42	1250,79	538421	110069	176248	322498	929792
					2864,82	240,9	252104	21199		68874	
150	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1189,04	6849		8143735		8143735	651499	8795234
151	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	373,95	5909		2209671		2209671	176774	2386444
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									11061877,58
		ИТОГО:					17601944	711059	16148748	1105425	20203960
							742137	225185		1496589	
		В том числе :									1105427
		Накладные расходы									1496590
		Сметная прибыль							303 059		20 507 019
		Итого с временными			1,5 %				568 455		21 075 474
		Итого с зимними удорожаниями			2,772 %					1 496 589	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									22 127 057
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									22 548 566
		Итого с НДС			12 %				2 705 828		25 254 394
		тендерная скидка 10%									2 525 439
		итого к оплате									22 728 955

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Зам.руководителя :
Оспанов Р.С.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "Есиль-Строй-экспертиза"
Эксперт
Жабагин З.К.

Авторский Надзор:
ТОО "КӨКШЕ-ҚҰРЫЛЫС-Р"
Эксперт
Грот С.В.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.