Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 626	02.02.2021	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке Всего текущий м-ц	49 197 813 49 197 813	49 197 813									5 271 194	

М.п. **Заказчик:**

М.п. **Подрядчик:**

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2021 г

на Подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	9510-1000-1000	Восстановление оси трассы 3 категории сложности	км	0,956	60877		58198		–	–	58198
						–		–		–	–	
2	2	9510-1000-1000	Закрепление оси трассы 3 категории сложности	км	0,956	30534		29191		–	–	29191
						–		–		–	–	
3	3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1151,32	67,24	67,24	77415	77415	–	19778	104968
						–	23,86	–	27470	–	7775	
4	4	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4605,28	56,48	56,48	260114	260114	–	66457	352697
						–	20,04	–	92301	–	26126	
5	5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1511,32	221,72	210,08	335094	317498	196	86602	455432

					11,51	68,07	17400	102880	–	33736	
6	7 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	54,5	21546,28	9306,68	1174272	507214	–	777454	2107864
					12239,6	4742,81	667058	258483	–	156138	
7	9 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	130,8	107		13996		–	–	15116
					–		–		–	1120	

Итого	**3 123 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	684 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 162 241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	481 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196
- перевозка грузов, тенге	13 996
- прочие затраты, тенге	87 389
- накладные расходы, тенге	950 291
в т.ч. зарплата, тенге	85 526
- сметная прибыль (8 %), тенге	224 895
Всего	**3 123 466**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 123 466**
Итого без прочих работ	**3 036 077**
Временные зданиями и сооружениями 1,3%	39 469
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 075 546**
Зимние удорожание 1,8 %	55 360
Итого с зимним удорожанием	**3 130 906**
Непредвиденные рааботы и затраты, 2%	62 618
Итого в текущих ценах 2020г	**3 280 913**
Итого в текущих ценах 2021г К=1.050035997	**3 445 077**
Скидка 10%	- 344 508
Итого за минус скидки	**3 100 569**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	372 068
Итого с НДС	**3 472 637**

Заказчик:

Подрядчик:

Дайындаған Расенкин верны

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г

на Проезжая часть, парковки, съезды, перекрестки

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1326,251	172,12	161,97	228276	214807	172	55142	306091
						10,03	47,72	13297	63289	–	22673	
2	3	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	603,3026	47		28355		–	–	30623
						–		–		–	2268	

3	4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1326,251	23,54	19,53	31221	25897	172	12062	46746
					3,88	8,75	5152	11601	–	3463	

Итого	**383 460**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 890
- материалы, изделия и конструкции, тенге	344
- перевозка грузов, тенге	28 355
- накладные расходы, тенге	67 204
в т.ч. зарплата, тенге	6 048
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 404
Всего	**383 460**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**383 460**

Временные зданиями и сооружениями 1,3%	4 985
Итого с временными зданиями и сооружениями	**388 445**
Зимние удорожание 1,8 %	6 992
Итого с зимним удорожанием	**395 437**
Непредвиденные рааботы и затраты, 2%	7 909
Итого в текущих ценах 2020г	**403 346**
Итого в текущих ценах 2021г К=1.050035997	**423 528**
Скидка 10%	- 42 353
Итого за минус скидки	**381 175**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	45 741
Итого с НДС	**426 916**

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г

на **Разборка дорожной одежды**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	275,15	948,78	–	261057	–	–	281942	586439
						948,78	–	261057	–	–	43440	
2	9	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	9,7	1364,12	784,95	13232	7614	–	8749	23739
						579,18	255,98	5618	2483	–	1758	
3	10	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	57,3986	107		6142		–	–	6633
						–		–		–	491	

4	12 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	44,22	3433,22	1376,37	151817	60863	–	129689	304026
					2056,85	658,71	90954	29128	–	22520	
5	13 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	106,12	406,38	269,49	43125	28598	–	23629	72094
					136,89	69,28	14527	7352	–	5340	
6	14 4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	318,18233	231		73500		–	–	79380
					–		–		–	5880	
7	15 4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	318,18233	47		14955		–	–	16151
					–		–		–	1196	

Итого	**1 088 462**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	372 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 963
- перевозка грузов, тенге	94 597
- накладные расходы, тенге	444 009
в т.ч. зарплата, тенге	39 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 625
Всего	**1 088 462**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 088 462**
Временные зданиями и сооружениями 1,3%	14 150
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 102 612**

Зимние удорожание 1,8 %	19 847
Итого с зимним удорожанием	**1 122 459**
Непредвиденные рааботы и затраты, 2%	22 449
Итого в текущих ценах 2020г	**1 144 908**
Итого в текущих ценах 2021г К=1,050035997	**1 202 195**
Скидка 10%	- 120 219
Итого за минус скидки	**1 081 975**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	129 837
Итого с НДС	**1 211 812**

Заказчик:

Подрядчик:

«АДС САПА»

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г

на **Наружные сети связи**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	Стоимость единицы: эксплуатация машин	Выполнено работ: Всего	Выполнено работ: эксплуатация машин	Выполнено работ: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Наружные сети связи										
1	6	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,623	241,3	241,3	4735	4735	–	1498	6732
						–	106	–	2080	–	499	
2	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,02	2079	–	4200	–	–	3024	7802
						2079	–	4200	–	–	578	
3	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,594	2818,31	170,84	10129	614	4815	4861	16189
						1307,74	58,43	4700	210	–	1199	
4	9	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	479,2	89,34	0,92	42812	441	3710	28009	76487
						80,68	0,5	38661	240	–	5666	

5	10 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	479,2	1647		789242		789242	–	852381
					–		–		–	63139	
6	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (песком) НР = 72 %	м3 грунта	6,949	1084,76	–	7538	–	–	5427	14002
					1084,76	–	7538	–	–	1037	
7	12 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,949	1218		8464		8464	–	9141
					–		–		–	677	
8	13 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	2,02	1084,65	–	2191	–	–	1578	4071
					1084,65	–	2191	–	–	302	
9	14 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,11	38,3	38,3	234	234	–	71	329
					–	16,04	–	98	–	24	
10	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,11	190,51	84,78	1164	518	–	658	1968
					105,73	43,86	646	268	–	146	
11	16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	89,78	263,41	247,26	23649	22199	–	5671	31666
					16,15	71,57	1450	6426	–	2346	
12	17 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,99	7590,98	1924,31	30288	7678	18262	7487	40797
					1089,72	927,82	4348	3702	–	3022	
13	18 1134-0201-0502	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	7	63435,29	4106,29	444047	28744	286282	107576	595753

					18431,57	1789,57	129021	12527	–	44130	
14	27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	210	943,73	20,47	198184	4298	120651	68760	288300
					348,74	3,34	73235	701	–	21356	

Итого	**1 945 618**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	265 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 231 426
- накладные расходы, тенге	234 620
в т.ч. зарплата, тенге	21 116
- сметная прибыль (8 %), тенге	144 121
Всего	**1 945 618**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 945 618**
Временные зданиями и сооружениями 1,3%	25 293
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 970 911**
Зимние удорожание 1,8 %	35 476
Итого с зимним удорожанием	**2 006 387**
Непредвиденные рааботы и затраты, 2%	40 128
Итого в текущих ценах 2020г	**2 046 515**
Итого в текущих ценах 2021г К=1,050035997	**2 148 915**
Скидка 10%	- 214 891
Итого за минус скидки	**1 934 023**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	232 083
Итого с НДС	**2 166 106**

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г

на **Наружные сети связи**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Наружные сети связи										
1	6	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	90,074	241,29	241,29	21734	21734	–	6874	30897
						–	105,99	–	9547	–	2289	
2	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,27	2078,96	–	19272	–	–	13876	35800

					2078,96	–	19272	–	–	2652	
3	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14,376	2818,31	170,84	40516	2456	19261	19443	64756
					1307,67	58,43	18799	840	–	4797	
4	9 1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	1916,8	89,34	0,92	171252	1764	14844	112035	305950
					80,68	0,5	154644	960	–	22663	
5	10 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1916,8	1647		3156970		3156970	–	3409528
					–		–		–	252558	
6	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (песком) НР = 72 %	м3 грунта	27,796	1084,76	–	30152	–	–	21709	56010
					1084,76	–	30152	–	–	4149	
7	12 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,796	1218		33856		33856	–	36564
					–		–		–	2708	
8	13 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	9,26417	1084,72	–	10049	–	–	7235	18667
					1084,72	–	10049	–	–	1383	
9	14 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,439	38,34	38,34	937	937	–	283	1318
					–	16,08	–	393	–	98	

10	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,439	190,56	84,82	4657	2073	–	2632	7872
					105,73	43,82	2584	1071	–	583	
11	16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	51,31	263,4	247,26	13515	12687	–	3241	18096
					16,14	71,58	828	3673	–	1340	
12	17 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,28	7591,23	1924,56	17308	4388	10435	4278	23313
					1089,91	927,63	2485	2115	–	1727	
13	18 1134-0201-0502	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	4	63435,25	4106,25	253741	16425	163590	61472	340430
					18431,5	1789,5	73726	7158	–	25217	
14	27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	120	943,74	20,47	113249	2456	68944	39293	164745
					348,74	3,34	41849	401	–	12203	

Итого **4 513 946**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 158
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 467 900
- накладные расходы, тенге	292 371
в т.ч. зарплата, тенге	26 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	334 367
Всего	**4 513 946**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 513 946**
Временные зданиями и сооружениями 1,3%	58 681
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 572 627**
Зимние удорожание 1,8 %	82 307
Итого с зимним удорожанием	**4 654 935**
Непредвиденные рааботы и затраты, 2%	93 099
Итого в текущих ценах 2020г	**4 748 033**
Итого в текущих ценах 2021г К=1,050035997	**4 985 606**
Скидка 10%	- 498 561
Итого за минус скидки	**4 487 045**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	538 445
Итого с НДС	**5 025 491**

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2021 г

на **Наружные сети связи**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Наружные сети связи									
1	6	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,73	241,29	241,29	17549	17549	–	5550	24947
						–	105,98	–	7708	–	1848	
2	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,48	2079,01	–	15551	–	–	11197	28888
						2079,01	–	15551	–	–	2140	
3	8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	8,592	2818,32	170,86	24215	1468	11512	11620	38702

					1307,61	58,43	11235	502	–	2867	
4	9 1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	1145,6	89,34	0,92	102350	1054	8871	66959	182854
					80,68	0,5	92425	574	–	13545	
5	10 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1145,6	1647		1886803		1886803	–	2037747
					–		–		–	150944	
6	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (песком) НР = 72 %	м3 грунта	27,5	1084,76	–	29831	–	–	21478	55414
					1084,76	–	29831	–	–	4105	
7	12 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,5	1218		33495		33495	–	36175
					–		–		–	2680	
8	13 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	7,48	1084,76	–	8114	–	–	5842	15072
					1084,76	–	8114	–	–	1116	
9	14 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,6	38,36	38,36	560	560	–	169	787
					–	16,1	–	235	–	58	
10	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14,6	190,62	84,86	2783	1239	–	1572	4703
					105,75	43,84	1544	640	–	348	

Итого **2 425 289**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 940 681
- накладные расходы, тенге	124 387
в т.ч. зарплата, тенге	11 195
- сметная прибыль (8 %), тенге	179 651
Всего	**2 425 289**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 425 289**
Временные зданиями и сооружениями 1,3%	31 529
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 456 818**
Зимние удорожание 1,8 %	44 223
Итого с зимним удорожанием	**2 501 040**
Непредвиденные рааботы и затраты, 2%	50 021
Итого в текущих ценах 2020г	**2 551 061**
Итого в текущих ценах 2021г К=1,050035997	**2 678 706**
Скидка 10%	- 267 871
Итого за минус скидки	**2 410 836**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	289 300
Итого с НДС	**2 700 136**

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2021 г

на Ливневая канализация К2

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1142,3697	159,69	159,69	182424	182424	–	34736	234533
						–	42,23	–	48245	–	17373	
2	2	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2665,5293	175,66	175,66	468222	468222	–	89156	601968

					–	46,46	–	123828	–	44590	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	117,9192	2869,02	–	338313	–	–	243585	628450
					2869,02	–	338313	–	–	46552	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	690,048	1084,75	–	748531	–	–	538942	1390471
					1084,75	–	748531	–	–	102998	
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	690,048	1218		840478		840478	–	907716
					–		–		–	67238	
	Раздел 2 Ливневая канализация К2										
6	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	29,04	2818,29	170,83	81843	4961	38908	39274	130806
					1307,64	58,44	37974	1697	–	9689	
7	11 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18,2	22326,76	2296,81	406347	41802	329220	59359	502962
					1940,93	1353,52	35325	24634	–	37256	
8	12 1123-0401-0105	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	190,4	3953,73	992,52	752791	188976	211256	429201	1276551
					1851,68	425,3	352559	80977	–	94559	
9	14 2301-1202-1306	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	132,9998	72167		9598197		9598197	–	10366053

–	–	–	767856

Итого	**16 039 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 512 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	886 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	279 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 018 059
- накладные расходы, тенге	1 434 253
в т.ч. зарплата, тенге	129 083
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 188 111
Всего	**16 039 510**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**16 039 510**
Временные зданиями и сооружениями 1,3%	208 514
Итого с временными зданиями и сооружениями	**16 248 024**
Зимние удорожание 1,8 %	292 464
Итого с зимним удорожанием	**16 540 488**
Непредвиденные рааботы и затраты, 2%	330 810
Итого в текущих ценах 2020г	**16 871 298**
Итого в текущих ценах 2021г К=1,050035997	**17 715 470**
Скидка 10%	- 1 771 547
Итого за минус скидки	**15 943 923**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	1 913 271
Итого с НДС	**17 857 194**

Заказчик:

Подрядчик:

Байлар расценки верны

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: ***Строительство улицы Бухар Жырау на участке от пр. Тауелсиздык до ул. №37***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2021 г

на **Наружные сети электроснабжения 10 кВ**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	63	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	825,858	224,77	224,77	185631	185631	–	39654	243308
						–	66,69	–	55075	–	18023	
2	64	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	42,209	3468,79	1124,52	146414	47465	56742	59288	222158
						999,95	510,39	42207	21543	–	16456	

3	65 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,86	20,21	20,21	78	78	–	25	111
					–	9,07	–	35	–	8	
4	66 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	987,27	–	1086	–	–	782	2017
					987,27	–	1086	–	–	149	
5	67 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	68,841	20011,84	1153,47	1377635	79406	1189495	117915	1615194
					1579,49	302,77	108734	20843	–	119644	
6	68 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	117,36	12484,91	2985,72	1465229	350404	504382	871642	2523821
					5201,46	1092,68	610443	128237	–	186950	
7	70 2104-0303-0111	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	117,36	63794		7486864		7486864	–	8085813
					–		–		–	598949	
8	89 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=21,000;	м3 основания	6,62	7590,74	1924,16	50251	12738	30299	12422	67687
					1089,72	927,94	7214	6143	–	5014	

9	92 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=21,000;	м2 поверхности	1394,465	943,74	20,47	1316010	28540	801164	456597	1914416
					348,74	3,34	486306	4658	–	141809	

Итого	**14 674 525**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 255 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	704 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 068 946
- накладные расходы, тенге	1 558 325
в т.ч. зарплата, тенге	140 249
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 087 002
Всего	**14 674 525**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**14 674 525**
Временные зданиями и сооружениями 1,3%	190 769
Итого с временными зданиями и сооружениями	**14 865 294**
Зимние удорожание 1,8 %	267 575
Итого с зимним удорожанием	**15 132 869**
Непредвиденные рааботы и затраты, 2%	302 657
Итого в текущих ценах 2020г	**15 435 526**
Итого в текущих ценах 2021г К=1,050035997	**16 207 858**
Скидка 10%	- 1 620 786
Итого за минус скидки	**14 587 073**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 750 449
Итого с НДС	**16 337 521**

Заказчик:

Подрядчик:

Копия расценки верна