Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 15

о стоимости выполненных работ и затрат на 29 июля 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		243	15.08.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**405 242 450**	**16 231 918**							**1 947 830**	**18 179 748**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель _____ Шакиржанов Е.Н.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

1

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание пристройки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 15.08.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 15 от 29 июля 2020 года

за июль 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Общестроительные работы Кровля									
275	С121-100404-0103 прим.	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 - изоспан В**		1438,8	86		123737		123737		133636
			м2							9899	
279	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		1,4959988	213420		319276		319276		344818
			т							25542	
288	С121-050106-1001	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**		0,1376	0		0				0
			т								
290	С121-100104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**		2130,95	2602		5544732		5544732		5988310
			м2							443579	

2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		240	2532		607680		607680		656294
			м2							48614	
310	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97		128,557	447		57465		57465		62062
			м2							4597	
317	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97		96,712	447		43230		43230		46689
			м2							3458	
321	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,23922	213420		51054		51054		55139
			т							4084	
324	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97		268,801	447		120154		120154		129766
			м2							9612	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	С121-100403-1205	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**		134,4005	684		91930		91930		99284
			м2							7354	
		Итого по разделу: Общестроительные работы Кровля									7515998
		Раздел: Общестроительные работы ДВЕРИ									
400	С121-090402-0104	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		10,164	22736		231089		231089		249576
			м2							18487	
404	С121-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**		47,26	4990		235827		235827		254694
			м2							18866	
405	С121-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**		99,09	4089		405179		405179		437593
			м2							32414	
		Итого по разделу: Общестроительные работы ДВЕРИ									941863
		Раздел: Общестроительные работы ПОЛЫ									
429	С121-110401-0402	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**		19,2919	24500		472652		472652		510464
			м3							37812	
440	С121-110401-0402	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**		134,7858	24500		3302252		3302252		3566432
			м3							264180	
448	С121-110401-0402	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**		21,86896	24500		535790		535790		578653
			м3							42863	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01612	213420		3440		3440		3716
			т							275	
545	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,034	87521		2976		2976		3214
			м3							238	
547	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84		8,4	3455		29022		29022		31344
			м							2322	
550	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,10689	211555		22613		22613		24422
			т							1809	
551	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0064	191399		1225		1225		1323
			т							98	
557	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01612	213420		3440		3440		3716
			т							275	
574	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,09467	211555		20028		20028		21630
			т							1602	
575	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0048	191399		919		919		992
			т							73	
581	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01612	213420		3440		3440		3716
			т							275	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,09467	211555		20028		20028		21630
			т							1602	
599	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0048	191399		919		919		992
			т							73	
731	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		3,89	22342,61	1283,73	86913	4994	71684	10196	104877
			м3		2631,06	249,18	10235	969		7769	
732	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1	21664,73	1609,62	21665	1610	18417	1781	25322
			м3		1637,85	319,44	1638	319		1876	
733	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0438	211555		9266		9266		10007
			т							741	
738	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,34	822,03	19,53	5212	124	3640	1359	7096
			м2 поверхности		228,32	2,19	1448	14		526	
		Итого по разделу: Общестроительные работы ПОЛЫ									4919546
		Раздел: Наружные сети электроснабжения									
1	Ц13-080101-0104 К=0,5	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВХА. Демонтаж оборудования		1	35004,07	18594,07	35004	18594	0	16258	55363
			шт.		16410	6170,62	16410	6171		4101	
2	Ц13-080101-0104	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВХА. Монтаж оборудования		1	71142,98	37188,14	71143	37188	1135	32516	111952
			шт.		32820	12341,24	32820	12341		8293	
9	Ц13-080101-2132	Мост шинный напряжением 330 кВ, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3. Монтаж оборудования		1	249361,8	115761,16	249362	115761	133	116265	394877
			пролет (3 фазы)		133468	28011,39	133468	28011		29250	

6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		22,698	153,44	145,96	3483	3313	0	664	4479
			м3 грунта		7,48	33,16	170	753		332	
11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,702	1633,63	0	1147	0	0	826	2130
			м3 грунта		1633,63	0	1147	0		158	
12	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		120	465,79	400,15	55895	48018	0	17122	78858
			м кабеля		65,64	132,53	7877	15904		5841	
13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		7,8	1314		10249		10249	820	11069
			м3								
14	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		120	405,65	340,01	48677	40801	0	15401	69205
			м кабеля		65,64	112,61	7877	13514		5126	
15	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,52	46034		23938		23938	1915	25853
			1000 шт.								
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,78	710,53	0	554	0	0	399	1030
			м3 грунта		710,53	0	554	0		76	
17	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		14,82	15,84	15,84	235	235	0	63	322
			м3грунта		0	5,94	0	88		24	
18	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		14,82	132,23	63	1960	934	0	1045	3245
			м3 уплотненного грунта		69,23	28,72	1026	426		240	
19	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,045	121094,84	0	5449	0	69	4089	10302
			канало-километр трубопровода		119567	0	5381	0		763	
20	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		45	292,89	137,77	13180	6200	2057	4770	19386

47

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м кабеля		109,4	37,81	4923	1701		1436	
21	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		75	205,88	91,98	15441	6898	3620	4949	22021
			м кабеля		65,64	26	4923	1950		1631	
22	С123-060109-1008	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73		0,1224	6473577		792366		792366		855755
			км							63389	
23	Ц13-080201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		2	10711,6	80,19	21423	160	3759	12641	36789
			шт.		8752	26,56	17504	53		2725	
24	С123-061703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86		2	26975		53950		53950		58266
			шт.							4316	
25	Ц13-080201-0601 К=0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. ДЕМОНТАЖ		100	63,05	36,79	6305	3679	0	2639	9660
			м кабеля		26,26	10,4	2626	1040		716	
26	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		15,714	153,44	145,96	2411	2294	0	460	3101
			м3 грунта		7,48	33,16	118	521		230	
27	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,486	1633,63	0	794	0	0	572	1475
			м3 грунта		1633,63	0	794	0		109	
28	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		60	465,79	400,15	27947	24009	0	8561	39429
			м кабеля		65,64	132,53	3938	7952		2921	
29	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		5,4	1314		7096		7096		7663
			м3							568	
30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,54	710,53	0	384	0	0	276	713
			м3 грунта		710,53	0	384	0		53	

8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		10,26	15,84	15,84	163	163	0	44	223
			м3грунта		0	5,94	0	61		17	
32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10,26	132,23	63	1357	646	0	724	2247
			м3 уплотненного грунта		69,23	28,72	710	295		166	
33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,09	121094,84	0	10899	0	138	8178	20603
			канало-километр трубопровода		119567	0	10761	0		1526	
34	С123-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		101	2186		220786		220786		238449
			м							17663	
36	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		100	292,89	137,77	29289	13777	4572	10599	43079
			м кабеля		109,4	37,81	10940	3781		3191	
37	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		160	205,88	91,98	32941	14717	7722	10557	46979
			м кабеля		65,64	26	10502	4161		3480	
39	Ц13-080201-2504 прим.	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		4	38999,97	30175,08	156000	120700	292	53588	226354
			шт.		8752	9854,78	35008	39419		16767	
40	С123-061703-1105 прим.	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		4	11938		47752		47752		51572
			шт.							3820	
41	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1090,08	80,19	2180	160	43	1461	3933
			шт.		988,32	26,56	1977	53		291	
42	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		2	46994		93988		93988		101507
			шт.							7519	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ПРАЙС-ЛИСТ "САЙМАН"	**PLC-концентратор "SAIMAN-1000E"**		1	160714,29		160714				160714
			шт						160714		
		Отпускная цена			160714		160714				
		Сметная стоимость оборудования					***160714***				
44	Ц13-080103-0201	**Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ**		6	2880,47	391,46	17283	2349	1806	9990	29455
			шт		2188	124,54	13128	747		2182	
45	С123-070503-0116	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**		6	3026		18156		18156		19608
			шт.							1452	
		Итого по разделу: Общестроительные работы ПОЛЫ									2767666
		ИТОГО:					14 613 054	467 322	13 646 731	347 993	16 145 073
							338 287	140 244	160 714	1 184 022	
		В том числе :									347 994
		Накладные расходы									1 184 026
		Сметная прибыль									16 387 249
		Итого с временными			1,5 %				242 176		16 841 504
		Итого с зимними удорожаниями			2,772 %				454 255		
										1 184 022	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									17 681 828
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							353 637		18 035 465
		Итого с НДС			12 %				2 164 256		20 199 720
		тендерная скидка 10%									2 019 972
		итого к оплате									18 179 748

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Руководитель :
Шакиржанов Е.Н.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт
Жабагин З.К.

Авторский Надзор:
ТОО "КӨКШЕ-ҚҰРЫЛЫС-Р"
Эксперт
Грот С.В.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.

10