Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 16
о стоимости выполненных работ и затрат на 18 августа 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		243	15.08.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**478 679 652**	**65 568 930**							**7 868 272**	**73 437 202**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

и.о.руководителя _____ Садвакасов Р.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание пристройки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 15.08.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№16 от 18 августа 2020 года

за август 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	С341-020103-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**		3363,52	240		807245				871824
			тенге за 1 тонну							64580	
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									871824
		Раздел: ПРИЯМОК (АС-20)									
48	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,144	20507,42	1051,83	2953	151	2653	161	3364
			м3		1034,1	198,34	149	29		249	
49	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		1	654,49	25,54	654	26	346	277	1006
			м2 стяжки		283,38	11,62	283	12		75	
		Итого по разделу: ПРИЯМОК (АС-20)									4370
		Раздел: СТЕНЫ									
81	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка**		342	27000,19	2024,05	9234066	692225	7228225	1343447	11423714
			м3 кладки		3840,98	382,9	1313615	130952		846201	

№ п/п	Шифр норм или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов		1452	4728,99	196,03	6866489	284637	2660367	3319547	11000918
			м2		2700,75	156,99	3921485	227948		814883	
84	Е11-130601-0101	Поверхности бетонные. Пароизоляция гидроветрозащитной пленкой Изоспан А		107,45	3466,72	906,23	372500	97374	92183	153807	568412
			м2		1702,58	371,96	182942	39967		42105	
85	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		1479,96	86		127277		127277		137459
			м2							10182	
86	Е11-060701-0301	Стены. Устройство засыпки песком		0,656	4504,42	1377,73	2955	904	905	1313	4609
			м3		1746,99	452,58	1146	297		341	
87	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка		82,53	27712,86	2313,2	2287143	190908	1782107	325725	2821897
			м3 кладки		3806,22	437,6	314127	36115		209029	
88	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки		10,81	7830,39	2544,52	84646	27506	19621	39732	134329
			м3 кладки		3470,76	481,36	37519	5204		9950	
89	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		5,5452	14261		79080		79080		85407
			м3							6326	
90	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		156	423,16	242,71	66013	37862	6194	34568	108628
			шт. сборных конструкций		140,75	47,04	21957	7339		8047	
91	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		38	2053,8	1249,13	78044	47467	1197	45265	133173
			шт. сборных конструкций		773,16	236,3	29380	8980		9865	
93	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,506845	26268,12	9367,26	13314	4748	1770	5541	20363
			т конструкций		13409,1	2434	6796	1234		1508	
94	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,445725	228340		101777		101777		109919
			т							8142	

3

№ п/п	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,061225	223960		13712		13712		14809
			т							1097	
96	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,36963	77,97	2,22	2134	61	1071	696	3057
			м2		36,64	0,22	1003	6		226	
97	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		27,36963	139,4	3,14	3815	86	2558	817	5003
			м2		42,81	0,44	1172	12		371	
98	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка		60	1614,81	55,52	96888	3331	31448	74032	184594
			шт. сборных конструкций		1035,15	10,5	62109	630		13674	
99	С121-049999-9917 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - ОП4.4 и ОП6.4		1,5	49189		73784		73784		79686
			м3							5903	
100	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка		71	3251,74	1288,67	230874	91495	8715	174859	438192
			шт. сборных конструкций		1840,32	246,81	130663	17523		32459	
102	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки (сетки С-1 - С-44)		2,75847	270167,7	2096,1	745249	5782	588713	141717	957924
			т металлических изделий		54651,6	590,76	150755	1630		70957	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									28232093
		Раздел: Устройство электрониш									
129	Е11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,66	107518,52	994,28	70962	656	29349	34647	114058
			м3 заделки		62056,5	437,6	40957	289		8449	
130	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01119	211555		2367		2367		2557
			т							189	
		Итого по разделу: Устройство электрониш									116615
		Раздел: Ферма ФМ-1-3ШТ									
133	СССЦ РК 8.04-08-2018, Раздел 21-06, тб.6 п.3	На применение марки стали по проекту КМ С255 вместо С235 по ГОСТ 27772-88		1,10544	10514	0	11623	0	11623	0	12552
			т		0	0	0	0		930	

4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	СССЦ РК 8.04-08-2018, Раздел 21-06, тб.6 п.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88		4,13628	5772	0	23875	0	23875	0	25785
			т		0	0	0	0		1910	
135	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2		141,52644	676,69	84,75	95770	11994	0	60701	168988
			м2		591,95	29,65	83776	4196		12518	
136	С122-040803-0401 прим.	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 - "термобарьер"		123,12801	1729		212888		212888		229919
			кг							17031	
		Итого по разделу: Ферма ФМ-1-3ШТ									437244
		Раздел: Прогоны, связи и распорки									
138	Е11-090501-0204	Покрытия (связи) одноэтажных зданий. Электродуговая сварка при монтаже (тех часть п1.4)		3,52052	11608,47	1702,56	40868	5994	6447	19622	65329
			т		8074,5	3,28	28426	12		4839	
139	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		3,52052	496900		1749346		1749346		1889294
			т							139948	
140	СССЦ РК 8.04-08-2018, Раздел 21-06, тб.6 п.3	На применение марки стали по проекту КМ С255 вместо С235 по ГОСТ 27772-88		1,18766	10514	0	12487	0	12487	0	13486
			т		0	0	0	0		999	
141	СССЦ РК 8.04-08-2018, Раздел 21-06, тб.6 п.2	На применение марки стали по проекту КМ С245 вместо С235 по ГОСТ 27772-88		2,33286	5772	0	13465	0	13465	0	14542
			т		0	0	0	0		1077	
142	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2		95,05404	676,69	84,75	64322	8056	0	40769	113498
			м2		591,95	29,65	56267	2818		8407	
143	С122-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 - "термобарьер"		82,69701	1729		142983		142983		154422
			кг							11439	

5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		5,66305	26268,12	9367,26	148758	53047	19774	61907	227518
			т конструкций		13409,1	2434	75936	13784		16853	
146	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		305,8047	139,4	3,14	42631	962	28576	9126	55897
			м2		42,81	0,44	13092	134		4141	
		Итого по разделу: Прогоны, связи и распорки									2533986
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
147	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		80	4048,83	937,81	323907	75025	103975	187721	552558
			шт. сборных конструкций		1811,34	177,23	144907	14178		40930	
148	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		70	6118,42	1250,79	428289	87555	140197	256532	739608
			шт. сборных конструкций		2864,82	240,9	200537	16863		54786	
149	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,42323	211555		89536		89536		96699
			т							7163	
152	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,2095	109662		22974		22974		24812
			т							1838	
153	Е11-070105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м		3	3324,63	810,43	9974	2431	1727	7510	18882
			шт. сборных конструкций		1938,6	182,77	5816	548		1399	
154	С121-049999-0701	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92		0,06	0		0				0
			м3								
158	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки - заполнение пустот в плитах на опорных участках. Устройство		32,56	26618,78	3893,65	866708	126777	606563	141399	1088755
			м3		4096,05	676,18	133367	22016		80649	
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									2521314
		Раздел: Монолитные участки МУ-1 - МУ-13									
159	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,502	37055,85	1749,92	92714	4378	69520	17908	119472
			м3		7519,98	345,4	18815	864		8850	
160	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,058348	228340		13323		13323		14389
			т							1066	

6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,451578	211555		95534		95534		103176
			т							7643	
		Итого по разделу: Монолитные участки МУ-1 - МУ-13									237037
		Раздел: Монолитная плита МП-1									
162	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,24	38867,62	1749,92	87063	3920	66299	16033	111344
			м3		7519,98	345,4	16845	774		8248	
163	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,19172	228340		43777		43777		47280
			т							3502	
164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,29952	211555		63365		63365		68434
			т							5069	
165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00292	198733		580		580		627
			т							46	
166	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		0,6	13625,85	1630,06	8176	978	5952	1351	10289
			м3 утеплителя		2075,86	371,96	1246	223		762	
		Итого по разделу: Монолитная плита МП-1									237974
		Раздел: Монолитная плита МП-2									
167	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		2,08568	27609,03	9367,26	57584	19537	7283	24730	88899
			т конструкций		14750,01	2434	30764	5077		6585	
169	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		56,31336	139,4	3,14	7850	177	5262	1681	10293
			м2		42,81	0,44	2411	25		762	
170	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		4,4	33103,9	2540,2	145657	11177	100777	32520	192431
			м3		7659,93	461,86	33704	2032		14254	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,64376	211555		136191		136191		147086
			т							10895	
172	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		6,24	13625,85	1630,06	85025	10172	61900	14052	107004
			м3 утеплителя		2075,86	371,96	12953	2321		7926	
		Итого по разделу: Монолитная плита МП-2									545713
		Раздел: Балка Б-1									
173	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		1,53928	27609,03	9367,26	42498	14419	5375	18251	65609
			т конструкций		14750,01	2434	22704	3747		4860	
174	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		1,45024	397342		576241		576241		622341
			т							46099	
175	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,04872	223960		10911		10911		11784
			т							873	
176	С121-050103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)		0,04032	1311051		52862		52862		57091
			т							4229	
177	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании		28	841,58	8,71	23564	244	11519	9509	35720
			м2 оштукатуриваемой поверхности		421,48	3,05	11801	85		2646	
178	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		28	3444,38	30,62	96443	857	58921	29632	136161
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1309,44	13,43	36664	376		10086	
179	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ. 20 мм). Устройство		52	554,23	96,71	28820	5029	14112	9920	41840
			м2 стяжки		186,14	21,22	9679	1104		3099	
180	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		260	16,97	1,43	4413	372	3862	243	5029

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		0,69	0,33	179	85		373	
		Итого по разделу: Балка Б-1									975575
		Раздел: Монолитная плита МП-3									
181	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,34944	27609,03	9367,26	9648	3273	1220	4143	14894
			т конструкций		14750,01	2434	5154	851		1103	
182	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,34944	496900		173637		173637		187528
			т							13891	
183	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления облицовочного слоя массой до 0,1 т. Монтаж		0,23376	87773,51	6587,23	20518	1540	1687	11987	35105
			т конструкций		73968	346,86	17291	81		2600	
184	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,23376	375399		87753		87753		94774
			т							7020	
185	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		15,7464	139,4	3,14	2195	50	1471	470	2878
			м2		42,81	0,44	674	7		213	
186	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		0,76	33103,9	2540,2	25159	1931	17407	5617	33238
			м3		7659,93	461,86	5822	351		2462	
187	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,11388	211555		24092		24092		26019
			т							1927	
188	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		1,12	13625,85	1630,06	15261	1826	11110	2522	19206
			м3 утеплителя		2075,86	371,96	2325	417		1423	
		Итого по разделу: Монолитная плита МП-3									413642
		Раздел: Балка Б-2									
189	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,33864	27609,03	9367,26	9350	3172	1182	4015	14434
			т конструкций		14750,01	2434	4995	824		1069	

9

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,31776	397342		126259		126259		136360
			т							10101	
191	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,02088	223960		4676		4676		5050
			т							374	
192	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании		9,6	841,58	8,71	8079	84	3949	3260	12247
		м2 оштукатуриваемой поверхности			421,48	3,05	4046	29		907	
193	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		9,6	3444,38	30,62	33066	294	20201	10160	46684
		м2 оштукатуриваемой поверхности			1309,44	13,43	12571	129		3458	
194	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ. 20 мм). Устройство		9,6	554,23	96,71	5321	928	2605	1831	7724
			м2 стяжки		186,14	21,22	1787	204		572	
195	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		48	16,97	1,43	815	69	713	45	928
			м2 стяжки		0,69	0,33	33	16		69	
		Итого по разделу: Балка Б-2									223427
		Раздел: Опорная подушка ОП-3									
196	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		0,512	32696,32	4521,74	16741	2315	10256	4164	22577
			м3		8142,75	795	4169	407		1672	
197	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,08192	211555		17331		17331		18717
			т							1386	
198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01984	185510		3681		3681		3975
			т							294	
199	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,18144	363613,46	1169,46	65974	212	29657	32932	106818
			т		198990	464,04	36105	84		7912	
		Итого по разделу: Опорная подушка ОП-3									152087
		Раздел: Опорная подушка ОП-1" и ОП-2" (АС-103 и АС-104)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		0,174	32696,32	4521,74	5689	787	3486	1415	7673
			м3		8142,75	795	1417	138		568	
201	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02208	211555		4671		4671		5045
			т							374	
202	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01224	185510		2271		2271		2452
			т							182	
203	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04566	363613,46	1169,46	16603	53	7463	8287	26881
			т		198990	464,04	9086	21		1991	
		Итого по разделу: Опорная подушка ОП-1" и ОП-2" (АС-103 и АС-104)									42051
		Раздел: Монолитная плита МП-8									
216	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		0,54	38867,62	1749,92	20989	945	15983	3865	26842
			м3		7519,98	345,4	4061	187		1988	
217	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0231	228340		5275		5275		5697
			т							422	
218	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,07282	211555		15405		15405		16638
			т							1232	
219	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,03908	211555		8268		8268		8929
			т							661	
220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0072	198733		1431		1431		1545
			т							114	
221	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		0,14	13625,85	1630,06	1908	228	1389	315	2401
			м3 утеплителя		2075,86	371,96	291	52		178	
		Итого по разделу: Монолитная плита МП-8									62052
		Раздел: Монолитная плита МП-10									
234	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1,07	38867,62	1749,92	41588	1872	31670	7659	53187

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	м3	0,04902	7519,98	345,4	8046	370		3940	12089
			т		228340		11193		11193	895	
236	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,20362	211555		43077		43077	3446	46523
237	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08915	211555		18860		18860	1509	20369
238	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01628	198733		3235		3235	259	3494
239	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,28	13625,85	1630,06	3815	456	2778	631	4801
					2075,86	371,96	581	104		356	140463
		Итого по разделу: Монолитная плита МП-10									
		Раздел: Монолитная плита МУ-17									
254	Е11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,41	38867,62	1749,92	15936	717	12135	2935	20380
					7519,98	345,4	3083	142		1510	
255	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00402	228340		918		918	73	991
256	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02573	211555		5443		5443	435	5879
		Итого по разделу: Монолитная плита МУ-17									27250
		Раздел: ШАТРОВАЯ КРОВЛЯ									
274	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	400	77,84	11,84	31135	4735	0	25219	60863
					66	2,53	26400	1013		4508	
281	Е11-100105-0101	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	11	94437,81	1257,97	1038816	13838	813724	194831	1332338
					19204,9	474,98	211254	5225		98692	
282	Е11-100114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**		4	68435,26	1171,14	273741	4685	208668	56020	356142

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 древесины в конструкции			15097,2	464,04	60389	1856		26381	
283	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		11	9975,07	51,34	109726	565	101156	7412	126509
		м3 древесины в конструкции			727,74	20,94	8005	230		9371	
284	Е11-100114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам		600	2939,05	43,33	1763431	26001	1607333	126055	2040644
		м2 покрытия			216,83	16,61	130097	9964		151159	
285	Е11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам		100	3682,47	53,67	368247	5367	335777	26245	426052
		м2 покрытия			271,04	20,58	27104	2058		31559	
286	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов		31	3400,97	22,41	105430	695	64173	36780	153587
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1308,45	9,85	40562	305		11377	
287	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		523	346,17	2,38	181047	1245	165378	13439	210045
		м2 обработанной поверхности			27,58	0,97	14424	508		15559	
289	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		523	650,56	18,86	340245	9862	38058	272073	661303
			м2 кровли		558,94	6,51	292325	3407		48985	
		Итого по разделу: ШАТРОВАЯ КРОВЛЯ									5367483
		Раздел: Слуховые окна СО-1 - 10 ШТ									
352	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		4	17763,38	750,8	71054	3003	45798	21079	99503
		слуховое окно			5563,2	292,16	22253	1169		7371	
353	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,704	9975,07	51,34	7022	36	6474	474	8097
		м3 древесины в конструкции			727,74	20,94	512	15		600	
357	Е11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам		19,2	3682,47	53,67	70704	1031	64469	5039	81802
		м2 покрытия			271,04	20,58	5204	395		6059	
358	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		19,2	346,17	2,38	6646	46	6071	493	7711
		м2 обработанной поверхности			27,58	0,97	530	19		571	
359	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		19,2	650,56	18,86	12491	362	1397	9988	24277
			м2 кровли		558,94	6,51	10732	125		1798	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		55,2	2602		143630		143630		155121
			м2							11490	
		Итого по разделу: Слуховые окна СО-1 - 10 ШТ									376511
		Раздел: КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ									
363	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 - фасонные элементы ФЭ-01 - ФЭ-10		86,979	1937		168478		168478		181957
			м2							13478	
		Итого по разделу: КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ									181957
		Раздел: Вентшахты									
364	Е11-140101-1505 К=1,5	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием - /ВШ2,3,10/		11,16	21009,58	194,47	234467	2170	180259	52389	309804
		м2 внутренней поверхности шахты			4662,84	78,94	52037	881		22948	
		Итого по разделу: Вентшахты									309804
		Раздел: ОКНА									
387	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		32	2383,3	152,86	76266	4891	46526	24310	108621
			м2 проемов		776,49	67,6	24848	2163		8046	
388	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		200	2626,24	154,89	525248	30977	299620	187503	769770
			м2 проемов		973,25	68,43	194651	13685		57020	
389	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		1	3162	155,98	3162	156	1948	1013	4509
			м2 проемов		1057,61	67,6	1058	68		334	
390	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 - /ОК-3/		32	18615		595680		595680		643334

14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							47654	
391	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		1	18230		18230		18230		19688
			м2							1458	
392	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 - /ОК-2, ОК-4 и ОК-5/		39	17175		669825		669825		723411
			м2							53586	
393	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - /ОК-1/		180	18483		3326940		3326940		3593095
			м2							266155	
		Итого по разделу: ОКНА									5862428
		Раздел: Помещения 1-3 этажей. Стены									
478	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		3799,44	1256,72	67,12	4774830	255010	1542351	2536053	7895754
		м2 оштукатуриваемой поверхности			783,66	50,69	2977469	192597		584871	
		Итого по разделу: Помещения 1-3 этажей. Стены									7895754
		Раздел: ЛЕСТНИЦА									
493	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		0,86	27559,5	2313,2	23701	1989	18438	3394	29263
			м3 кладки		3806,22	437,6	3273	376		2168	
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА									29263
		Раздел: УМ-1									
499	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1,12	37055,85	1749,92	41503	1960	31120	8016	53480
			м3		7519,98	345,4	8422	387		3962	
500	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,07428	211555		15714		15714		16971
			т							1257	

15

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: УМ-1									**70451**
		Раздел: ФМ-1									
604	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**1,53**	**5264,23**	**1457,68**	**8054**	**2230**	**4732**	**1881**	**10730**
			м3 основания		**714**	**607,8**	**1092**	**930**		**795**	
605	**Е11-060201-0104**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		**5,55**	**24459,03**	**576,01**	**135748**	**3197**	**112343**	**19344**	**167499**
			м3		**3640,95**	**189,25**	**20207**	**1050**		**12407**	
606	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,09414**	**211555**		**19916**		**19916**		**21509**
			т							**1593**	
		Итого по разделу: ФМ-1									**199738**
		Раздел: Каркас В-1									
607	**Е11-090301-0201**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		**0,36856**	**22000,58**	**10381,48**	**8109**	**3826**	**757**	**3103**	**12109**
			т конструкций		**9565,05**	**2638,18**	**3525**	**972**		**897**	
608	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**0,20598**	**26268,12**	**9367,26**	**5411**	**1929**	**719**	**2252**	**8275**
			т конструкций		**13409,1**	**2434**	**2762**	**501**		**613**	
609	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,57454**	**491549**		**282415**		**282415**		**305008**
			т							**22593**	
610	**Е11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,00984**	**363613,46**	**1169,46**	**3578**	**12**	**1608**	**1786**	**5793**
			т		**198990**	**464,04**	**1958**	**5**		**429**	
611	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**15,51258**	**139,4**	**3,14**	**2163**	**49**	**1450**	**463**	**2836**
			м2		**42,81**	**0,44**	**664**	**7**		**210**	
		Итого по разделу: Каркас В-1									**334021**
		Раздел: Крыльцо Кр-1									
613	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**1,86**	**5264,23**	**1457,68**	**9791**	**2711**	**5752**	**2286**	**13044**
			м3 основания		**714**	**607,8**	**1328**	**1131**		**966**	
614	**Е11-060101-0119**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		**10,37**	**22342,61**	**1283,73**	**231693**	**13312**	**191097**	**27180**	**279583**
			м3		**2631,06**	**249,18**	**27284**	**2584**		**20710**	
615	**Е11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**9**	**21664,73**	**1609,62**	**194983**	**14487**	**165755**	**16030**	**227894**

16

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,8	1637,85	319,44	14741	2875		16881	
					211555		169244		169244		182784
619	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0247	363613,46	1169,46	8981	29	4037	13540	
					198990	464,04	4915	11		4483	14542
620	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	1,8387	139,4	3,14	256	6	172	1077	
					42,81	0,44	79	1		55	336
621	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	18,2	822,03	19,53	14961	355	10450	25	
					228,32	2,19	4155	40		3902	20372
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-1	м2 поверхности							1509	
											738555
		Раздел: Козырек К-1									
622	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,4136	26268,12	9367,26	63401	22609	8428	26385	96968
					13409,1	2434	32364	5875		7183	
623	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,4136	491549		1186403		1186403		1281315
624	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,1672	139,4	3,14	9085	205	6090	94912	
					42,81	0,44	2790	29		1945	11912
625	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21791	62488,56	12759,88	13617	2781	454	882	
					47645,1	3163,08	10382	689		7639	22957
626	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,21791	496900		108279		108279	1701	
											116942
627	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,88357	139,4	3,14	820	19	550	8662	
					42,81	0,44	252	3		176	1075
		Итого по разделу: Козырек К-1								80	
											1531169
		Раздел: Пандус									
647	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,67	5264,23	1457,68	8791	2434	5165	2053	11712
					714	607,8	1192	1015		868	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		8,45	22342,61	1283,73	188795	10848	155715	22148	227818
			м3		2631,06	249,18	22232	2106		16875	
649	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,63	21664,73	1609,62	78643	5843	66855	6466	91917
			м3		1637,85	319,44	5945	1160		6809	
650	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,19118	211555		40445		40445		43681
			т							3236	
653	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0209	363613,46	1169,46	7600	24	3416	3793	12304
			т		198990	464,04	4159	10		911	
654	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,62996	139,4	3,14	645	15	433	138	846
			м2		42,81	0,44	198	2		63	
655	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,12	822,03	19,53	11607	276	8107	3027	15805
			м2 поверхности		228,32	2,19	3224	31		1171	
		Итого по разделу: Пандус									404083
		Раздел: Крыльцо Кр-2									
657	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,62	5264,23	1457,68	3264	904	1917	762	4348
			м3 основания		714	607,8	443	377		322	
658	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		1,92	22342,61	1283,73	42898	2465	35381	5032	51765
			м3		2631,06	249,18	5052	478		3834	
659	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,93	21664,73	1609,62	20148	1497	17128	1656	23549
			м3		1637,85	319,44	1523	297		1744	
660	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0434	211555		9181		9181		9916
			т							735	
662	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,34	822,03	19,53	5212	124	3640	1359	7096
			м2 поверхности		228,32	2,19	1448	14		526	
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-2									96674
		Раздел: Крыльцо Кр-3									
681	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,53	5264,23	1457,68	2790	773	1639	652	3717
			м3 основания		714	607,8	378	322		275	

18

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	E11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		1,58	22342,61	1283,73	35301	2028	29116	4141	42598
			м3		2631,06	249,18	4157	394		3155	
683	E11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,3	21664,73	1609,62	6499	483	5525	534	7596
			м3		1637,85	319,44	491	96		563	
684	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0035	211555		740		740		800
			т							59	
686	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,34	822,03	19,53	5212	124	3640	1359	7096
			м2 поверхности		228,32	2,19	1448	14		526	
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-3									61807
		Раздел: Ф-1									
688	E11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,68	22477,92	904,95	15285	615	12261	2376	19074
			м3		3542,06	297,49	2409	202		1413	
		Итого по разделу: Ф-1									19074
		Раздел: Крыльцо Кр-4									
702	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,98	5264,23	1457,68	5159	1429	3031	1205	6873
			м3 основания		714	607,8	700	596		509	
703	E11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		5,42	22342,61	1283,73	121097	6958	99879	14206	146127
			м3		2631,06	249,18	14260	1351		10824	
704	E11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,8	21664,73	1609,62	17332	1288	14734	1425	20257
			м3		1637,85	319,44	1310	256		1501	
705	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,04185	211555		8854		8854		9562
			т							708	
708	E11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0133	363613,46	1169,46	4836	16	2174	2414	7830
			т		198990	464,04	2647	6		580	
709	E11-130301-1406 K=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,69641	139,4	3,14	236	5	159	51	310
			м2		42,81	0,44	73	1		23	
710	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,34	822,03	19,53	5212	124	3640	1359	7096
			м2 поверхности		228,32	2,19	1448	14		526	

18

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,94	22477,92	904,95	21129	851	16949	3284	26367
			м3		3542,06	297,49	3330	280		1953	
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-4									224422
		Раздел: Крыльцо Кр-5									
730	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,69	5264,23	1457,68	3632	1006	2134	848	4839
			м3 основания		714	607,8	493	419		358	
736	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01045	363613,46	1169,46	3800	12	1708	1897	6152
			т		198990	464,04	2079	5		456	
740	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,94	22477,92	904,95	21129	851	16949	3284	26367
			м3		3542,06	297,49	3330	280		1953	
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-5									37358
		Раздел: Крыльцо Кр-6									
758	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,72	5264,23	1457,68	3790	1050	2227	885	5049
			м3 основания		714	607,8	514	438		374	
759	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		3,89	22342,61	1283,73	86913	4994	71684	10196	104877
			м3		2631,06	249,18	10235	969		7769	
760	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,5	21664,73	1609,62	10832	805	9209	891	12661
			м3		1637,85	319,44	819	160		938	
761	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0219	211555		4633		4633		5004
			т							371	
764	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01045	363613,46	1169,46	3800	12	1708	1897	6152
			т		198990	464,04	2079	5		456	
765	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,44126	139,4	3,14	201	5	135	43	263
			м2		42,81	0,44	62	1		20	
766	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,34	822,03	19,53	5212	124	3640	1359	7096
			м2 поверхности		228,32	2,19	1448	14		526	
		Итого по разделу: Крыльцо Кр-6									141102
		Раздел: Ф-1									
768	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,94	22477,92	904,95	21129	851	16949	3284	26367

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		3542,06	297,49	3330	280		1953	
		Итого по разделу: Ф-1									26367
		Раздел: Технологическое оборудование, мебель и инвентарь 2019									
64	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "LOgiC SYsTEM" поз.65	**Доставка в г.Кокшетау**		0,133747	2276785,71		304513				304513
		Итого по разделу: Технологическое оборудование, мебель и инвентарь 2019					304513	0			304513
		Раздел: Технологическое оборудование, мебель и									
64	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "LOgiC SYsTEM" поз.65	**Доставка в г.Кокшетау**		0,866253	2276785,71		1972272				1972272
		Итого по разделу: Технологическое оборудование, мебель и инвентарь 2020					1972272	0			1972272
		Раздел: Наружные сети электроснабжения									
3	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	2940200		2940200				2940200
			шт.						2940200		
		Отпускная цена			2940200		2940200				
		Сметная стоимость оборудования					***2940200***				
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения					2940200	0			2940200
		ИТОГО:					51 736 351	2 434 286	31 657 845	10 594 280	66 899 723
							11 619 987	838 585	2 940 200	4 569 089	
		В том числе :									
		Накладные расходы									10 594 285
		Сметная прибыль									4 569 092
		Итого с временными			1,5 %				1 003 496		64 918 916
		Итого без временными									2 940 200

21

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**67 859 116**
										4 569 089	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**66 056 373**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									**5 369 477**
		Итого									**71 425 850**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							**1 428 517**		**72 854 367**
		Итого с НДС			**12 %**				**8 742 524**		**81 596 891**
		тендерная скидка 10%									**8 159 689**
		итого к оплате									**73 437 202**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
и.о. руководителя:
Садвакасов Р.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт
Жабагин З.К.

Авторский Надзор:
ТОО "КӨКШЕ-ҚҰРЫЛЫС-Р"
Эксперт
Грот С.В.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.