Форма 2в

Заказчик: Орган управления объектом кондоминимума ИП "Ремсервис" Емельянова
Оператор: Специализированная уполномоченная организация
Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз Модернизация жилья
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
Договор №8 от 26 ноября 2019 года
Объект : Капитальный ремонт жилого дома по адресу Павлодарская обл., с.Мойылды, ул.Центральная, 9

Акт №1 от 06.12.2019г

приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

по локальной смете 2-1-2 (Отопление)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-2										
	Раздел 1 Тепловой узел										
1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	1771,75	108,25	14174	866	231	9555	25627
					1634,63	24,25	13077	194	–	1898	
2	2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19258		77032		77032	–	83195
					–		–		–	6163	
3	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12022		48088		48088	–	51935
					–		–		–	3847	

4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	1746	82,5	3492	165	58	2371	6332
					1634,5	12	3269	24	–	469	
5	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10102		20204		20204	–	21820
					–		–		–	1616	
6	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	47348	199,5	94696	399	88220	4418	107043
					3038,5	29,5	6077	59	–	7929	
7	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	11	291,36	–	3205	–	165	2189	5826
					276,36	–	3040	–	–	432	
8	2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	11	4303		47333		47333	–	51120
					–		–		–	3787	
9	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1678		30204		30204	–	32620
					–		–		–	2416	
10	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	10	421,2	–	4212	–	582	2614	7372
					363	–	3630	–	–	546	
11	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1682		16820		16820	–	18166
					–		–		–	1346	
12	2401-0106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	10	193		1930		1930	–	2084
					–		–		–	154	

13	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	1	1108	–	1108	–	56	757	2014
					1052	–	1052	–	–	149	
14	2900-0000-0001 (пл)	Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15	шт	1	90871		90871		90871	–	98141
					–		–		–	7270	
15	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19220	204	19220	204	17969	799	21621
					1047	63	1047	63	–	1602	
16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	1660,5	25,88	13284	207	–	9485	24591
					1634,63	12,13	13077	97	–	1822	
17	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1493		8958		8958	–	9675
					–		–		–	717	
18	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976		1952		1952	–	2108
					–		–		–	156	
21	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	3282,58	37,83	39391	454	30755	6005	49028
					681,83	13,17	8182	158	–	3632	
22	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	565		5650		5650	–	6102

				–		–		–	452	
23 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537		5907		5907	–	6380
				–		–		–	473	
24 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0564	275083		15515		15515	–	16756
				–		–		–	1241	
25 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	530,5	1	1061	2	268	570	1761
				395,5	0,5	791	1	–	130	
Раздел 2 Отопление										
26 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	96	1789,64	17,42	171805	1672	135633	25284	212856
				359,38	6,42	34500	616	–	15767	
27 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	98	1236,08	17,41	121136	1706	84212	25810	158702
				359,37	6,42	35218	629	–	11756	
28 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	184	1474,79	17,41	271361	3204	202033	48459	345406
				359,37	6,41	66124	1180	–	25586	
29 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	28	1342,54	17,39	37591	487	27042	7374	48562
				359,36	6,43	10062	180	–	3597	

30	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	1686,5	52	3373	104	–	2388	6222
					1634,5	24	3269	48	–	461	
31	2900-0000-0009 (пл)	Клапан ручной балансировочный GIACOMINI (Италия) ДУ 32	шт	2	10893		21786		21786	–	23529
					–		–		–	1743	
32	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	4	2087,25	277	8349	1108	–	5557	15018
					1810,25	119,25	7241	477	–	1112	
33	2900-0000-0008 (пл)	Сбросник воздуха автоматический MKV 15 R	шт	4	3438		13752		13752	–	14852
					–		–		–	1100	
34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	172	1660,56	25,92	285616	4458	–	203932	528712
					1634,64	12,1	281158	2081	–	39164	
35	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	142	2114		300188		300188	–	324203
					–		–		–	24015	
36	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1376		41280		41280	–	44582
					–		–		–	3302	
37	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	220	537		118140		118140	–	127591
					–		–		–	9451	

38	1115-0403-1004	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	59,96	827	0,98	49587	59	8005	29917	85864
					692,51	0,47	41523	28	–	6360	
39	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	63	595,84	64,79	37538	4082	16760	13393	55005
					265,02	30,25	16696	1906	–	4074	
40	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
			м	19,8	396		7841		7841	–	8468
					–		–		–	627	
41	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
			м	9,9	339		3356		3356	–	3624
					–		–		–	268	

42	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	23,1	271		6260		6260	–	6761
					–		–		–	501	

Локальная смета №2-1-2 (нулевая)

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.1 Тепловой узел

1	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	2	1108,5	–	2217	–	113	1515	4031
					1052	–	2104	–	–	299	
2	2900-0000-0001 (пл)	Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15	шт	1	90871		90871		90871	–	98141
					–		–		–	7270	
3	2900-0000-0000 (пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	шт	1	71429		71429		71429	–	77143
					–		–		–	5714	
4	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	16558	1933,5	33116	3867	3221	16527	53614
					13014	532,5	26028	1065	–	3971	
5	2900-0000-0000 (пл)	Блок питания 10ВР220-12Д	шт	2	8482		16964		16964	–	18321
					–		–		–	1357	
6	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19220	204	19220	204	17969	799	21621

42	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	23,1	271		6260		6260	–	6761
					–		–		–	501	

Локальная смета №2-1-2 (нулевая)

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

2.1 Тепловой узел

1	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	2	1108,5	–	2217	–	113	1515	4031
					1052	–	2104	–	–	299	
2	2900-0000-0001 (пл)	Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 32-15	шт	1	90871		90871		90871	–	98141
					–		–		–	7270	
3	2900-0000-0000 (пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	шт	1	71429		71429		71429	–	77143
					–		–		–	5714	
4	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	16558	1933,5	33116	3867	3221	16527	53614
					13014	532,5	26028	1065	–	3971	
5	2900-0000-0000 (пл)	Блок питания 10ВР220-12Д	шт	2	8482		16964		16964	–	18321
					–		–		–	1357	

2.2 Отопление

6	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	976		3904		3904	–	4216

7	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005			–		–		–	312	
			шт.	20	1493		29860		29860	–	32249
8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %			–		–		–	2389	
			шт.	44	1660,55	25,91	73064	1140	–	52168	135251
9	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005			1634,64	12,09	71924	532	–	10019	
			шт.	22	2114		46508		46508	–	50229
10	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005			–		–		–	3721	
			шт.	22	1376		30272		30272	–	32694
11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			–		–		–	2422	
			м трубопровода	406	78,36	1,03	31816	420	255	30518	67321
12	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;			76,7	–	31141	–	–	4987	
			м	16,5	691		11402		11402	–	12314

13	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % К=0,165;	кВт	1,155	1051,08 / 600	13,85 / 5,19	1214 / 693	16 / 6	505 / –	685 / 152	2051
14	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	7	2843 / –		19901 / –		19901 / –	– / 1592	21493
15	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 К=1,2 НР = 84 %	отверстие	70	332,43 / 186,94	145,49 / 63,16	23270 / 13086	10184 / 4421	– / –	12926 / 2895	39091
2.3 Прочие работы											
16	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	0,992	2666,33 / 2115,93	45,36 / 19,15	2645 / 2099	45 / 19	501 / –	1461 / 328	4434
17	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,992	37596 / –		37295 / –		37295 / –	– / 2984	40279
18	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,984	827,62 / 692,54	1,01 / 0,5	1642 / 1374	2 / 1	266 / –	1100 / 219	2961
19	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,8	2177,14 / 1968,93	48,57 / 19,64	6096 / 5513	136 / 55	447 / –	3842 / 795	10733

20	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,8	47539		133109		133109	–	143758
					–		–		–	10649	
21	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	3,3232	3008,55	157,98	9998	525	4641	4570	15733
					1454,02	74,03	4832	246	–	1165	
22	2109-0201-0801	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=2,000;	м2	3,3232	16227		53926		53926	–	58240
					–		–		–	4314	
23	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,5	4068,67	9,33	6103	14	5764	298	6913
					216,67	4	325	6	–	512	
24	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство подоконного отлива НР = 92 %	м2 покрытия	0,208	2812,5	9,62	585	2	378	190	837
					985,58	4,81	205	1	–	62	
25	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы пластиковые) НР = 76 %	м2 поверхности	4,43339	3777,02	8,57	16745	38	12910	2895	21211
					856,46	2,71	3797	12	–	1571	

Всего **3 614 532**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 712 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 566

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 067 061
Накладные расходы, тенге	531 466
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 743
Всего	**3 614 532**
Временные здания и сооружения (0,9 %) К=0,8	26 025
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 811**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	3 713 367,86
НДС (12 %)	445 604,14
Итого	4 158 972,00

Заказчик:

ИП "Ремсервис" Емельянова

_____ Емельянова А.С.

Подрядчик

ТОО "NamysStroi-Group"

_____ Мухамадиев А.А.

Оператор

ТОО "Торкомхоз Модернизация жилья"

Главный инженер

_____ Дегтярев А.В.

Инициативная группа

_____

Сметчик

_____ Шишкина Н.С.

Технический надзор

ТОО "EG-Compani-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор

ТОО "АЛГА"

_____ Ташпегенов К.К.