Утверждено
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Победы в границах ул. Шаяхметова-Съянова в г. Костанай»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 534	15.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Победы в границах ул. Шаяхметова-Съянова в г. Костанай»	98 442 893	45 694 328	87 895 440,5	45 694 328	-	-	-	-	5 483 319	51 177 647

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Директор **Файзулаев Е. Р.**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 534 от 15.07.2019 г.
Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова - Сьянова г.Костанай

Акт №1 за октябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание: 4528-НК, локальная смета 02-01-01

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=					
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**п.5-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	4771,0000		248,40	1185132
		Итого оплата труда:				67,37	321405
		Итого эксплуатация машин:				239,93	1144685
		Итого материалов:				0,11	504
		Накладные расходы	%	72		48,50	231412
		Сметная прибыль	%	8		23,75	113323
		Сметная стоимость:				320,66	1529867
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**п.6-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	97,0000		1367,52	132649
		Итого оплата труда:				1367,52	132649
		Накладные расходы	%	72		984,61	95508
		Сметная прибыль	%	8		188,17	18253
		Сметная стоимость:				2540,31	246410
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**п.7-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка грунта, разработанного вручную/**	м3 грунта	97,0000		248,40	24095
		Итого оплата труда:				67,37	6535
		Итого эксплуатация машин:				239,93	23273
		Итого материалов:				0,11	10
		Накладные расходы	%	72		48,50	4705
		Сметная прибыль	%	8		23,75	2304
		Сметная стоимость:				320,66	31104
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**п.8-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	8519,0000		120,00	1022280
		Сметная прибыль	%	8		9,60	81782
		Сметная стоимость:				129,60	1104062

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	п.9-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки/	м3 грунта	388,0000		248,40	96380
		Итого оплата труда:				67,37	26138
		Итого эксплуатация машин:				239,93	93091
		Итого материалов:				0,11	41
		Накладные расходы	%	72		48,50	18819
		Сметная прибыль	%	8		23,75	9216
		Сметная стоимость:				320,66	124416
6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	п.10-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	679,0000		120,00	81480
		Сметная прибыль	%	8		9,60	6518
		Сметная стоимость:				129,60	87998
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	п.11-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4401,0000		30,73	135255
		Итого оплата труда:				10,58	46575
		Итого эксплуатация машин:				30,73	135255
		Накладные расходы	%	72		7,62	33534
		Сметная прибыль	%	8		3,07	13503
		Сметная стоимость:				41,42	182292
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.12-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	136,0000		713,45	97029
		Итого оплата труда:				713,45	97029
		Накладные расходы	%	72		513,68	69861
		Сметная прибыль	%	8		98,17	13351
		Сметная стоимость:				1325,30	180241
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	п.13-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3177,0000		1228,00	3901356
		Сметная прибыль	%	8		98,24	312108
		Сметная стоимость:				1326,24	4213464
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	п.14-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4401,0000		132,66	583823
		Итого оплата труда:				98,37	432946
		Итого эксплуатация машин:				63,10	277725
		Накладные расходы	%	72		70,83	311721
		Сметная прибыль	%	8		16,28	71644
		Сметная стоимость:				219,77	967188
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	п.15-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	70,0000		2554,43	178810
		Итого оплата труда:				898,29	62880
		Итого эксплуатация машин:				149,06	10435

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1545,50**	**108185**
		Накладные расходы	%	99		889,31	62251
		Сметная прибыль	%	8		275,50	19285
		Сметная стоимость:				**3719,23**	**260346**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7438290**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7438290**
	Материалы -		Тенге				**108740**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1126157**
	Местные материалы -		Тенге				**3901356**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1103760**
		Накладные расходы -	Тенге				**827811**
		Сметная прибыль -	Тенге				**661288**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8927389**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1126157**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8927389**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1126157**
		РАЗДЕЛ 2.==КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ==					
		==Инвентарные крепления 4528-С31-НВ /л27/ доп.работы==					
12	**1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**п.16-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**5353,0000**		**493,00**	**2639005**
		Итого оплата труда:				**194,91**	**1043351**
		Итого эксплуатация машин:				**23,24**	**124404**
		Итого материалов:				**284,12**	**1520881**
		Накладные расходы	%	72		140,33	751212
		Сметная прибыль	%	8		50,67	271217
		Сметная стоимость:				**684,00**	**3661435**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2639005**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2639005**
	Материалы -		Тенге				**1520881**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1043351**
		Накладные расходы -	Тенге				**751212**
		Сметная прибыль -	Тенге				**271217**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3661435**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1043351**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3661435**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1043351**
		РАЗДЕЛ 3.==К1 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ==					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.26-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0136		503742,30	6851
		Итого оплата труда:				365508,73	4971
		Итого эксплуатация машин:				3154,41	43
		Итого материалов:				136338,89	1854
		Накладные расходы	%	99		361853,64	4921
		Сметная прибыль	%	8		69247,68	942
		Сметная стоимость:				934843,62	12714
14	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.27-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0405		616272,97	24959
		Итого оплата труда:				397458,54	16097
		Итого эксплуатация машин:				77365,29	3133
		Итого материалов:				160532,68	6502
		Накладные расходы	%	99		393483,95	15936
		Сметная прибыль	%	8		80780,55	3272
		Сметная стоимость:				1090537,48	44167
15	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	п.28-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	13,7088		1435,00	19672
		Сметная прибыль	%	8		114,80	1574
		Сметная стоимость:				1549,80	21246
16	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	п.29-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	40,8240		3036,00	123942
		Сметная прибыль	%	8		242,88	9915
		Сметная стоимость:				3278,88	133857
17	1122-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.30-Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,0115		-508733,92	-5850
		Итого оплата труда:				-413021,78	-4750
		Итого эксплуатация машин:				-16584,81	-191
		Итого материалов:				-84033,11	-966
		Накладные расходы	%	99		-408891,56	-4702
		Сметная прибыль	%	8		-73410,04	-844
		Сметная стоимость:				-991035,52	-11397
18	1122-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.31-Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,0090		675006,24	6075
		Итого оплата труда:				474895,12	4274
		Итого эксплуатация машин:				112376,80	1011
		Итого материалов:				116477,44	1048
		Накладные расходы	%	99		470146,17	4231

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		91612,19	825
		Сметная стоимость:				**1236764,61**	**11131**
19	**2301-1003-0105 РСНБ РК 2015**	**п.34-Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75**	**м**	**11,5000**		**-2557,00**	**-29406**
		Сметная прибыль	%	8		-204,56	-2352
		Сметная стоимость:				**-2761,56**	**-31758**
20	**2301-1003-0106 РСНБ РК 2015**	**п.35-Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75**	**м**	**9,0000**		**3498,00**	**31482**
		Сметная прибыль	%	8		279,84	2519
		Сметная стоимость:				**3777,84**	**34001**
21	**1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.39-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/за вычетом труб в футлярах/**	**км трубопровода**	**0,0014**		**815898,65**	**1142**
		Итого оплата труда:				**543807,92**	**761**
		Итого эксплуатация машин:				**314416,65**	**440**
		Итого материалов:				**45050,00**	**63**
		Накладные расходы	%	99		538369,84	754
		Сметная прибыль	%	8		108341,48	152
		Сметная стоимость:				**1462609,97**	**2048**
22	**1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.40-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/за вычетом труб в футлярах/**	**км трубопровода**	**0,3259**		**1024327,54**	**333828**
		Итого оплата труда:				**694374,65**	**226297**
		Итого эксплуатация машин:				**376617,54**	**122740**
		Итого материалов:				**56610,00**	**18449**
		Накладные расходы	%	99		687430,90	224034
		Сметная прибыль	%	8		136940,68	44629
		Сметная стоимость:				**1848699,12**	**602491**
23	**2301-0905-0403 РСНБ РК 2015**	**п.42-Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 400 СТ РК 1128-2002**	**м**	**5,0500**		**23180,00**	**117059**
		Сметная прибыль	%	8		1854,40	9365
		Сметная стоимость:				**25034,40**	**126424**
24	**2301-0905-0405 РСНБ РК 2015**	**п.44-Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 500 СТ РК 1128-2002**	**м**	**339,5620**		**31946,00**	**10847648**
		Сметная прибыль	%	8		2555,68	867812
		Сметная стоимость:				**34501,68**	**11715459**
		==Футляры==					
25	**1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.71-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляры/**	**км трубопровода**	**0,0240**		**1088323,95**	**26120**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**680942,33**	**16343**
		Итого эксплуатация машин:				**487178,01**	**11692**
		Итого материалов:				**69740,94**	**1674**
		Накладные расходы	%	99		674132,91	16179
		Сметная прибыль	%	8		140996,55	3384
		Сметная стоимость:				**1903453,41**	**45683**
26	**1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.72-Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/**	**км трубопровода**	**0,0110**		**1559412,19**	**17154**
		Итого оплата труда:				**962892,96**	**10592**
		Итого эксплуатация машин:				**740055,32**	**8141**
		Итого материалов:				**78281,87**	**861**
		Накладные расходы	%	99		953264,03	10486
		Сметная прибыль	%	8		201014,10	2211
		Сметная стоимость:				**2713690,32**	**29851**
27	**1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.73-Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/**	**км трубопровода**	**0,0060**		**2740278,04**	**16442**
		Итого оплата труда:				**1622156,64**	**9733**
		Итого эксплуатация машин:				**1456871,78**	**8741**
		Итого материалов:				**82021,26**	**492**
		Накладные расходы	%	99		1605935,07	9636
		Сметная прибыль	%	8		347697,05	2086
		Сметная стоимость:				**4693910,16**	**28163**
28	**1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.75-Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/**	**км трубопровода**	**0,0080**		**3933007,60**	**31464**
		Итого оплата труда:				**2212438,56**	**17700**
		Итого эксплуатация машин:				**2166723,12**	**17334**
		Итого материалов:				**116639,48**	**933**
		Накладные расходы	%	99		2190314,17	17523
		Сметная прибыль	%	8		489865,74	3919
		Сметная стоимость:				**6613187,52**	**52906**
29	**2301-0201-0237 РСНБ РК 2015**	**п.76-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/**	**м**	**24,0960**		**11720,00**	**282405**
		Сметная прибыль	%	8		937,60	22592
		Сметная стоимость:				**12657,60**	**304998**
30	**2301-0201-0252 РСНБ РК 2015**	**п.77-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/**	**м**	**11,0440**		**18733,00**	**206887**
		Сметная прибыль	%	8		1498,64	16551
		Сметная стоимость:				**20231,64**	**223438**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	п.78-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	6,0240		42550,00	256321
		Сметная прибыль	%	8		3404,00	20506
		Сметная стоимость:				45954,00	276827
32	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	п.80-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76/футляр/	м	8,0320		61985,00	497864
		Сметная прибыль	%	8		4958,80	39829
		Сметная стоимость:				66943,80	537693
33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	п.81-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24,0000		1088,07	26114
		Итого оплата труда:				928,58	22286
		Итого эксплуатация машин:				7,08	170
		Итого материалов:				154,29	3703
		Накладные расходы	%	99		919,29	22063
		Сметная прибыль	%	8		160,59	3854
		Сметная стоимость:				2167,96	52031
34	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	п.82-Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,0000		1203,14	13235
		Итого оплата труда:				986,99	10857
		Итого эксплуатация машин:				7,57	83
		Итого материалов:				210,66	2317
		Накладные расходы	%	99		977,12	10748
		Сметная прибыль	%	8		174,42	1919
		Сметная стоимость:				2354,68	25902
35	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	п.83-Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,0000		1736,21	10417
		Итого оплата труда:				1102,17	6613
		Итого эксплуатация машин:				12,96	78
		Итого материалов:				625,25	3752
		Накладные расходы	%	99		1091,15	6547
		Сметная прибыль	%	8		226,19	1357
		Сметная стоимость:				3053,55	18321
36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35	п.85-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф273/	футляр	2,0475		10089,76	20659
		Итого оплата труда:				2790,55	5714
		Итого эксплуатация машин:				1079,27	2210
		Итого материалов:				6239,17	12775
		Накладные расходы	%	99		2762,64	5657
		Сметная прибыль	%	8		1028,19	2105

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13880,60**	**28421**
37	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,47**	**п.86-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф377/**	**футляр**	**0,9425**		**13549,11**	**12770**
		Итого оплата труда:				**3747,31**	**3532**
		Итого эксплуатация машин:				**1449,30**	**1366**
		Итого материалов:				**8378,31**	**7897**
		Накладные расходы	%	99		3709,83	3497
		Сметная прибыль	%	8		1380,72	1301
		Сметная стоимость:				**18639,66**	**17568**
38	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,79**	**п.87-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф630/**	**футляр**	**1,0000**		**22774,04**	**22774**
		Итого оплата труда:				**6298,66**	**6299**
		Итого эксплуатация машин:				**2436,06**	**2436**
		Итого материалов:				**14082,69**	**14083**
		Накладные расходы	%	99		6235,68	6236
		Сметная прибыль	%	8		2320,78	2321
		Сметная стоимость:				**31330,49**	**31330**
39	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.89-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,0000**		**28827,90**	**115312**
		Итого оплата труда:				**7972,99**	**31892**
		Итого эксплуатация машин:				**3083,62**	**12334**
		Итого материалов:				**17826,19**	**71305**
		Накладные расходы	%	99		7893,26	31573
		Сметная прибыль	%	8		2937,69	11751
		Сметная стоимость:				**39658,85**	**158635**
40	**1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.90-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/футляр/**	**км трубопровода**	**0,0093**		**494585,67**	**4600**
		Итого оплата труда:				**357588,22**	**3326**
		Итого эксплуатация машин:				**189515,63**	**1762**
		Итого материалов:				**782,04**	**7**
		Накладные расходы	%	99		354012,34	3292
		Сметная прибыль	%	8		67887,84	631
		Сметная стоимость:				**916485,85**	**8523**
41	**2301-0501-1321 РСНБ РК 2015**	**п.92-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	**м**	**9,3930**		**11098,00**	**104244**
		Сметная прибыль	%	8		887,84	8339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11985,84**	**112583**
42	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**п.94-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**9,3000**		**1088,07**	**10119**
		Итого оплата труда:				**928,58**	**8636**
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**66**
		Итого материалов:				**154,29**	**1435**
		Накладные расходы	%	99		919,29	8549
		Сметная прибыль	%	8		160,59	1493
		Сметная стоимость:				**2167,96**	**20162**
43	**1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.96-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0240**		**3580147,48**	**85924**
		Итого оплата труда:				**384704,70**	**9233**
		Итого эксплуатация машин:				**246924,00**	**5926**
		Итого материалов:				**2989551,48**	**71749**
		Накладные расходы	%	99		380857,65	9141
		Сметная прибыль	%	8		316880,41	7605
		Сметная стоимость:				**4277885,54**	**102669**
44	**1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.97-Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0110**		**5141703,20**	**56559**
		Итого оплата труда:				**490788,01**	**5399**
		Итого эксплуатация машин:				**677382,73**	**7451**
		Итого материалов:				**4136922,47**	**45506**
		Накладные расходы	%	99		485880,13	5345
		Сметная прибыль	%	8		450206,67	4952
		Сметная стоимость:				**6077790,00**	**66856**
45	**1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.98-Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**8482396,59**	**50894**
		Итого оплата труда:				**745712,21**	**4474**
		Итого эксплуатация машин:				**1183620,83**	**7102**
		Итого материалов:				**6821783,76**	**40931**
		Накладные расходы	%	99		738255,09	4430
		Сметная прибыль	%	8		737652,13	4426
		Сметная стоимость:				**9958303,81**	**59750**
46	**1122-0601-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.100-Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0080**		**8333240,87**	**66666**
		Итого оплата труда:				**718925,38**	**5751**
		Итого эксплуатация машин:				**1353736,38**	**10830**
		Итого материалов:				**6499390,49**	**51995**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		711736,13	5694
		Сметная прибыль	%	8		723598,16	5789
		Сметная стоимость:				**9768575,16**	**78149**
47	**2302-1103-0103 РСНБ РК 2015**	**п.101-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**5,0000**		**402,00**	**2010**
		Сметная прибыль	%	8		32,16	161
		Сметная стоимость:				**434,16**	**2171**
48	**2302-1103-0104 РСНБ РК 2015**	**п.102-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**6,0000**		**417,00**	**2502**
		Сметная прибыль	%	8		33,36	200
		Сметная стоимость:				**450,36**	**2702**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13416855**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**954226**
	Материалы -		Тенге				**358364**
	Всего заработная плата -		Тенге				**426028**
		Накладные расходы -	Тенге				**421767**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110079**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1486072**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**405**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**426028**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12462630**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12462630**
		Сметная прибыль -	Тенге				**997010**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**13459640**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14945712**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**405**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**426028**
		РАЗДЕЛ 4.==ДОП.РАБОТЫ /4528-С31-НВ л.27/==					
49	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**5,0000**		**6549,85**	**32749**
		Итого оплата труда:				**3612,46**	**18062**
		Итого эксплуатация машин:				**3721,88**	**18609**
		Итого материалов:				**321,50**	**1607**
		Накладные расходы	%	99		3576,34	17882
		Сметная прибыль	%	8		810,09	4050
		Сметная стоимость:				**10936,28**	**54681**
50	**1122-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**14445,07**	**14445**
		Итого оплата труда:				**7114,82**	**7115**
		Итого эксплуатация машин:				**8481,55**	**8482**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1267,92**	**1268**
		Накладные расходы	%	99		7043,67	7044
		Сметная прибыль	%	8		1719,10	1719
		Сметная стоимость:				**23207,85**	**23208**
51	**1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**10617,93**	**10618**
		Итого оплата труда:				**5395,75**	**5396**
		Итого эксплуатация машин:				**6347,82**	**6348**
		Итого материалов:				**707,03**	**707**
		Накладные расходы	%	99		5341,79	5342
		Сметная прибыль	%	8		1276,78	1277
		Сметная стоимость:				**17236,50**	**17237**
52	**1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**31777,94**	**31778**
		Итого оплата труда:				**14469,06**	**14469**
		Итого эксплуатация машин:				**20370,37**	**20370**
		Итого материалов:				**2454,97**	**2455**
		Накладные расходы	%	99		14324,37	14324
		Сметная прибыль	%	8		3688,18	3688
		Сметная стоимость:				**49790,49**	**49790**
		==Узел пересечения с телефонной канализацией /4 шт/ 4528-С31-НВ л.26==					
53	**1122-1501-0104 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2**	**м короба**	**8,0000**		**8566,85**	**68535**
		Итого оплата труда:				**1822,25**	**14578**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,65**	**9341**
		Итого материалов:				**5947,18**	**47577**
		Накладные расходы	%	99		1804,03	14432
		Сметная прибыль	%	8		829,67	6637
		Сметная стоимость:				**11200,55**	**89604**
		==Пересечения с существующими комуникациями /земляные работы учтены в разделе/==					
54	**1122-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**30,0000**		**5287,54**	**158626**
		Итого оплата труда:				**1412,52**	**42376**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,40**	**32802**
		Итого материалов:				**3118,91**	**93567**
		Накладные расходы	%	99		1398,39	41952
		Сметная прибыль	%	8		534,88	16046
		Сметная стоимость:				**7220,81**	**216624**
		== Заполнение существующей трубы бетоном от разрушения ==					

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	**Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором/заполнение существующей трубы бетоном/**	**м3 конструктивного объема пустот**	**114,5000**		**2659,48**	**304510**
		Итого оплата труда:				**2085,50**	**238790**
		Итого эксплуатация машин:				**1016,02**	**116334**
		Накладные расходы	%	99		2064,64	236402
		Сметная прибыль	%	8		377,93	43273
		Сметная стоимость:				**5102,06**	**584185**
56	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**114,5000**		**14295,00**	**1636778**
		Сметная прибыль	%	8		1143,60	130942
		Сметная стоимость:				**15438,60**	**1767720**
		== Заполнение существующих канализационных колодцев и труб грунтом==					
57	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**70,5800**		**30,73**	**2169**
		Итого оплата труда:				**10,58**	**747**
		Итого эксплуатация машин:				**30,73**	**2169**
		Накладные расходы	%	72		7,62	538
		Сметная прибыль	%	8		3,07	217
		Сметная стоимость:				**41,42**	**2923**
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,6500**		**713,45**	**12592**
		Итого оплата труда:				**713,45**	**12592**
		Накладные расходы	%	72		513,68	9066
		Сметная прибыль	%	8		98,17	1733
		Сметная стоимость:				**1325,30**	**23392**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2272801**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2272801**
Материалы -			Тенге				**147182**
Всего заработная плата -			Тенге				**354125**
Местные материалы -			Тенге				**1636778**
		Накладные расходы -	Тенге				**346982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**209583**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2829365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**366**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354125**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2829365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**366**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354125**

РАЗДЕЛ 5.==КОЛОДЦЫ==

1	2	3	4	5	6	7	8
		==Ф1500 /18шт/==					
59	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**51,1500**		**19057,53**	**974793**
		Итого оплата труда:				**12144,46**	**621189**
		Итого эксплуатация машин:				**6299,18**	**322203**
		Итого материалов:				**3016,45**	**154292**
		Накладные расходы	%	99		12023,02	614977
		Сметная прибыль	%	8		2486,44	127182
		Сметная стоимость:				**33567,00**	**1716952**
60	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**16,7400**		**17300,00**	**289602**
		Сметная прибыль	%	8		1384,00	23168
		Сметная стоимость:				**18684,00**	**312770**
61	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**18,0000**		**13938,00**	**250884**
		Сметная прибыль	%	8		1115,04	20071
		Сметная стоимость:				**15053,04**	**270955**
62	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13,0000**		**5607,00**	**72891**
		Сметная прибыль	%	8		448,56	5831
		Сметная стоимость:				**6055,56**	**78722**
63	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**18,0000**		**11773,00**	**211914**
		Сметная прибыль	%	8		941,84	16953
		Сметная стоимость:				**12714,84**	**228867**
64	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**39,0000**		**16431,00**	**640809**
		Сметная прибыль	%	8		1314,48	51265
		Сметная стоимость:				**17745,48**	**692074**
65	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**18,0000**		**9514,00**	**171252**
		Сметная прибыль	%	8		761,12	13700
		Сметная стоимость:				**10275,12**	**184952**
66	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-2/**	**шт.**	**18,0000**		**16796,00**	**302328**
		Сметная прибыль	%	8		1343,68	24186
		Сметная стоимость:				**18139,68**	**326514**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	29,0000		2072,00	60088
		Сметная прибыль	%	8		165,76	4807
		Сметная стоимость:				2237,76	64895
68	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/Водонепроницаемость W8/	м3	51,1500		519,00	26547
		Сметная прибыль	%	8		41,52	2124
		Сметная стоимость:				560,52	28671
69	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	16,0000		18826,00	301216
		Сметная прибыль	%	8		1506,08	24097
		Сметная стоимость:				20332,08	325313
70	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		15982,00	31964
		Сметная прибыль	%	8		1278,56	2557
		Сметная стоимость:				17260,56	34521
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	269,0400		823,76	221624
		Итого оплата труда:				231,58	62304
		Итого эксплуатация машин:				19,83	5335
		Итого материалов:				574,55	154576
		Накладные расходы	%	93		215,37	57943
		Сметная прибыль	%	8		83,13	22365
		Сметная стоимость:				1122,26	301933
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3555912
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3222732
Материалы -			Тенге				308868
Всего заработная плата -			Тенге				683494
Местные материалы -			Тенге				2026315
		Накладные расходы -	Тенге				672920
		Сметная прибыль -	Тенге				311652
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4207305
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				640
		Сметная заработная плата -	Тенге				683494
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				333180
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				333180
		Сметная прибыль -	Тенге				26654
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				359834
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4567139
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				683494
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				29322863
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2839050
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2575761
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				794104
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				22804293
		- перевозка грузов	Тенге				1103760
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				3020693
	ИТОГО:		Тенге				32343556
	Сметная прибыль		Тенге				2587484
	ИТОГО по смете:		Тенге				34931040

Итого сметная стоимость по акту	Тенге	34931040
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		34931040
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7		363283
Итого по главам 1-8		35294323
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)		1164713
Итого по главам 1-9		36459035
Непредвиденные работы и затраты 2%		729181
Итого по акту в текущих ценах 2018 г.		37188216
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с коэффициентом К =1,0498961		39043763
Ценовая скидка Подрядчика 10%		-3904376
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с учетом ценовой скидки Подрядчика		35139387
НДС в текущих ценах (12 %)		4216726
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)		39356113

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

_____ **Пацаев В. А.**

Ведущий инженер по надзору за строительством
участка линейной канализации ГКП "Костанай Су"

_____ **Куйкабаев С. Т.**

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ **Мурзабеков Д. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Казахский Сантехпроект"

_____ **Ершов О.В.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 534 от 15.07.2019 г.
Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова - Сьянова г.Костанай

Акт №2 за октябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Дорожное покрытие

Основание: 4528-С31-НК, локальная смета 07-01-02

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		== ТИП 2 ==					
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**133,0850**		**1081,31**	**143906**
		Итого оплата труда:				**306,86**	**40839**
		Итого эксплуатация машин:				**955,59**	**127175**
		Итого материалов:				**8,50**	**1131**
		Накладные расходы	%	108		331,41	44106
		Сметная прибыль	%	8		113,02	15041
		Сметная стоимость:				**1525,74**	**203053**
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**133,0850**		**1405,00**	**186984**
		Сметная прибыль	%	8		112,40	14959
		Сметная стоимость:				**1517,40**	**201943**
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1330,8500**		**790,48**	**1052016**
		Итого оплата труда:				**91,46**	**121721**
		Итого эксплуатация машин:				**208,67**	**277709**
		Итого материалов:				**554,00**	**737284**
		Накладные расходы	%	108		98,78	131459
		Сметная прибыль	%	8		71,14	94678
		Сметная стоимость:				**960,40**	**1278153**
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1330,8500**		**1805,12**	**2402347**
		Итого оплата труда:				**62,13**	**82683**
		Итого эксплуатация машин:				**90,47**	**120400**
		Итого материалов:				**1677,76**	**2232849**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		67,10	89298
		Сметная прибыль	%	8		149,78	199332
		Сметная стоимость:				**2022,00**	**2690977**
5	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /толщ.7 см/**	**м2 покрытия**	**1330,8500**		**1262,13**	**1679710**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**789**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**163**
		Итого материалов:				**1261,42**	**1678758**
		Накладные расходы	%	108		0,64	852
		Сметная прибыль	%	8		101,02	134445
		Сметная стоимость:				**1363,80**	**1815007**
6	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**846,2500**		**1703,99**	**1442004**
		Итого оплата труда:				**62,28**	**52707**
		Итого эксплуатация машин:				**90,86**	**76889**
		Итого материалов:				**1576,24**	**1333894**
		Накладные расходы	%	108		67,27	56924
		Сметная прибыль	%	8		141,70	119914
		Сметная стоимость:				**1912,96**	**1618842**
7	**1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 /толщ.5 см/**	**м2 покрытия**	**846,2500**		**390,81**	**330719**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**35**
		Итого материалов:				**390,57**	**330518**
		Накладные расходы	%	108		0,21	181
		Сметная прибыль	%	8		31,28	26472
		Сметная стоимость:				**422,30**	**357372**
8	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**63,0000**		**1573,40**	**99124**
		Итого оплата труда:				**640,30**	**40339**
		Итого эксплуатация машин:				**27,49**	**1732**
		Итого материалов:				**915,62**	**57684**
		Накладные расходы	%	108		691,53	43566
		Сметная прибыль	%	8		181,19	11415
		Сметная стоимость:				**2446,13**	**154106**
9	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ 20% восстановление**	**м3**	**0,0542**		**36753,00**	**1991**
		Сметная прибыль	%	8		2940,24	159
		Сметная стоимость:				**39693,24**	**2151**

1	2	3	4	5	6	7	8
		== Брусчатка ==					
10	1127-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Разборка**	м2 мостовой	10,8000		647,12	6989
		Итого оплата труда:				596,96	6447
		Итого эксплуатация машин:				62,84	679
		Накладные расходы	%	108		644,71	6963
		Сметная прибыль	%	8		103,35	1116
		Сметная стоимость:				1395,18	15068
11	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком/Восстановление/**	м2 покрытия	10,8000		1066,84	11522
		Итого оплата труда:				970,54	10482
		Итого эксплуатация машин:				120,53	1302
		Итого материалов:				6,84	74
		Накладные расходы	%	94		912,31	9853
		Сметная прибыль	%	8		158,33	1710
		Сметная стоимость:				2137,48	23085
		== РАЗБОРКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТРОТУАРОВ ==					
12	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см**	м2 покрытия	1330,8500		224,07	298202
		Итого оплата труда:				26,64	35452
		Итого эксплуатация машин:				217,98	290101
		Итого материалов:				0,11	151
		Накладные расходы	%	108		28,77	38288
		Сметная прибыль	%	8		20,23	26919
		Сметная стоимость:				273,07	363409
13	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	79,8510		321,36	25661
		Итого оплата труда:				135,53	10822
		Итого эксплуатация машин:				231,39	18476
		Накладные расходы	%	108		146,37	11688
		Сметная прибыль	%	8		37,42	2988
		Сметная стоимость:				505,15	40337
14	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	63,0000		624,34	39333
		Итого оплата труда:				624,34	39333
		Накладные расходы	%	108		674,29	42480
		Сметная прибыль	%	8		103,89	6545
		Сметная стоимость:				1402,51	88358
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				7720510
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				244531
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				914661
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				197252
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6561318
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				475658
	ИТОГО:		Тенге				8196167
	Сметная прибыль		Тенге				655693
	ИТОГО по смете:		Тенге				8851861

Итого сметная стоимость по акту	8851861
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7	8851861
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7	92059
Итого по главам 1-8	8943920
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)	295149
Итого по главам 1-9	9239070
Непредвиденные работы и затраты 2%	184781
Итого по акту в текущих ценах 2018 г.	9423851
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с коэффициентом К =1,0498961	9894065
Ценовая скидка Подрядчика 10%	-989406
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с учетом ценовой скидки Подрядчика	8904658
НДС в текущих ценах (12 %)	1068559
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)	9973217

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

_____ **Папастов В. А.**

Ведущий инженер по надзору за строительством
участка линейной канализации ГКП "Костанай Су"

_____ **Куйкабаев С. Т.**

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ **Мурзабеков Д. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Казахский Сантехпроект"

_____ **Ершов О.В.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 534 от 15.07.2019 г.
Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова - Сьянова г.Костанай

Акт №3 за октябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Демонтажные работы

Основание: 4528-С31-НК, локальная смета 01-01-02

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.=ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=					
1	**1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. /Демонтаж/**	**км трубопровода**	**0,0660**		**169671,40**	**11198**
		Итого оплата труда:				**168338,38**	**11110**
		Итого эксплуатация машин:				**3135,40**	**207**
		Накладные расходы	%	99		166654,99	10999
		Сметная прибыль	%	8		26906,11	1776
		Сметная стоимость:				**363232,51**	**23973**
2	**1122-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. /Демонтаж/**	**км трубопровода**	**0,0200**		**197431,58**	**3949**
		Итого оплата труда:				**195725,13**	**3915**
		Итого эксплуатация машин:				**3756,38**	**75**
		Накладные расходы	%	99		193767,88	3875
		Сметная прибыль	%	8		31295,96	626
		Сметная стоимость:				**422495,42**	**8450**
3	**1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. /Демонтаж/**	**км трубопровода**	**0,0240**		**234447,07**	**5627**
		Итого оплата труда:				**197118,72**	**4731**
		Итого эксплуатация машин:				**51257,47**	**1230**
		Накладные расходы	%	99		195147,53	4684
		Сметная прибыль	%	8		34367,57	825
		Сметная стоимость:				**463962,17**	**11135**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	84,2000		9624,65	810395
		Итого оплата труда:				7286,68	613538
		Итого эксплуатация машин:				3779,51	318235
		Накладные расходы	%	99		7213,81	607403
		Сметная прибыль	%	8		1347,08	113424
		Сметная стоимость:				18185,54	1531222
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	215,7774		70,00	15104
		Сметная прибыль	%	8		5,60	1208
		Сметная стоимость:				75,60	16313
6	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	215,7774		212,00	45745
		Сметная прибыль	%	8		16,96	3660
		Сметная стоимость:				228,96	49404
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				892018
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				892018
Всего заработная плата -			Тенге				633294
Транспортные расходы -			Тенге				60849
		Накладные расходы -	Тенге				626961
		Сметная прибыль -	Тенге				121518
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1640498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				594
		Сметная заработная плата -	Тенге				633294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1640498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				594
		Сметная заработная плата -	Тенге				633294
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				892018
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				511422
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				319747
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				121872
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				60849
		- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы			Тенге				626961
ИТОГО:			Тенге				1518979
Сметная прибыль			Тенге				121518
ИТОГО по смете:			Тенге				1640498

Итого сметная стоимость по акту Тенге 1640498

Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7 1640498

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7					17061
		Итого по главам 1-8					1657559
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)					54699
		Итого по главам 1-9					1712259
		Непредвиденные работы и затраты 2%					34245
		Итого по акту в текущих ценах 2018 г.					1746504
		Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с коэффициентом К =1,0498961					1833648
		Ценовая скидка Подрядчика 10%					-183365
		Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с учетом ценовой скидки Подрядчика					1650283
		НДС в текущих ценах (12 %)					198034
		Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)					1848317

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

_____ **Панаетов В.А.**

Ведущий инженер по надзору за строительством
участка линейной канализации ГКП "Костанай Су"

_____ **Куйкабаев С.Т.**

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ **Мурзабеков Д. Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Казахский Сантехпроект"

_____ **Ершов О.В.**