Приложение 1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" ноября 2020 г.

Заказчик ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» ул.Абая 19, 110000, тел.22-17-00

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларация о соответствии от «30» октября 2020 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» г.Костанай, ул.Дорожников, 2б тел. 8 (7142) 28-05-53

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «30» ноября 2020 г. ТОО «Атлантис-ПВ» эксперт Мурзабеков Д.Ж. аттестат №KZ89VJE00014212 от 24.11.2015г., аттестат №KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 г., аттестат №KZ66VJE00038682 от 08.06.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова-Сьянова г.Костанай» от «27» ноября 2020 года Быков А.Е. ТОО «Казахский Сантехпроект» гос.лицензия №000014 от 09.12.1994 г. с приложением от 28.05.2012 г., г.Алматы, ул.Жандосова,2,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция самотечного

канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова-Сьянова г.Костанай»

реконструкция

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу г.Костанай Костанайской области (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении

Установить публичный сервитут права на землю согласно постановления акимата г.Костаная Костанайской области от "15" декабря 2017 г. № 3673;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"14" ноября 2018 года корректированная инвестиционная программа на регулируемые услуги ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на 2017-2021 годы, провести реконструкцию самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова-Сьянова г.Костанай

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон уведомление о начале работ № 210, № 232 ГУ Управление государственно-архитектурного контроля акимата Костанайской области от 5 августа 2019 г., 5 сентября 2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казахский Сантехпроект» г.Алматы гос.лицензия №000014 от 09.12.1994 г. с приложением от 28.05.2012 г.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом № 312/п от 19.12.2018 г. ГКП «Костанай-Су» г.Костанай;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2019 г.;

месяц, год окончание работ октябрь 2020 г.;

при продолжительности строительства 6 (шесть) месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть)
фактически, месяц: 7,5 (семь с половиной)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	**Единицаизмерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
	$м^3$/сут				
	$м^3$/год				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объект характеризуются следующими данными: реконструируемый напорный коллектор в г.Костанае:

Канализация:

Общая протяженность составляет – 2136,67 м.

Основная трасса труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN6, DN 500 СТ РК 1128-2002 – **1863,45 м**, в том числе разводящие:

- труба ПЭ безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011- 4,7 м;
- труба ПЭ безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011- 255,62 м;
- труба ПЭ безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011- 6,1 м;
- труба ПЭ для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599 – 2001 – 6,8 м;

Смотровые колодцы Д 2000 мм-1шт, Д 1500-105шт.

Выполнены работы по восстановлению дорожного покрытия в общем количестве 12298,1м2 в том числе: 6930м2 составом щебень фракции 40-70мм,щебень фракции 20-40мм, щебень фракции 10-20мм, песок, асфальтобетонное покрытие толщиной 12см, 5368,1м2 составом щебень фракции 20-40мм, песок, портландцемент ПЦ 500-Д0, асфальтобетонное покрытие толщиной 7см.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 389 422,991 (в том числе НДС 41 723,892) тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 317 760,536 (в том числе НДС 38 131,264) тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 344 127,602 (в том числе НДС 36 870,814) тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 320 302,620 (в том числе НДС 34 318,137) тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова-Сьянова г.Костанай»

наименование объекта (комплекса) - принять в эксплуатацию.

Заказчик: Главный инженер ГКП «Костанай-Су», Панаетов В.А.

_____

м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор ТОО «Атлантис-ПВ», Мурзабеков Д.Ж.

_____

м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор ТОО «Казахский Сантехпроект», Быков А.Е.

_____

м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик), ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», Жайнаков Ж.Т.

_____

м.п.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись подрядчика

Приложение 13
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
(Сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
1	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	- основная трасса труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN6, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	1863,45	
3	Колодцы			
	Д-1500 мм	шт.	105	
	Д - 2000 мм	шт.	1	

Заказчик _____ Файрулаев ЕР

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя