Заказчик : ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Форма 2В

Наименование объекта - Инженерные коммуникации к мкр. "Кунай" г. Костанай. Водопровод.Канализация. Внутриплощадочные сети.(Водопровод)

АКТ выполненных работ за май месяц 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**12154,0970**		**101,36**	**1231977**	**59,1 / 207533**
		Итого оплата труда:				**28,89**	**351156**	
		Итого эксплуатация машин:				**66,89**	**812936**	
		Итого прямые затраты:				**73,17**	**889313**	
		Накладные расходы	%	--		20,68	251407	
		Сметная прибыль	%	8		7,51	91258	
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**376,2290**		**1875,77**	**705718**	**59,1 / 233395**
		Итого оплата труда:				**1049,67**	**394915**	
		Итого прямые затраты:				**1049,67**	**394915**	
		Накладные расходы	%	--		687,15	258527	
		Сметная прибыль	%	8		138,95	52275	
3	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**10,6460**		**154,08**	**1640**	**59,1 / 264**
		Итого оплата труда:				**41,91**	**446**	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**1124**	
		Итого материалов:				**0,08**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**1197**	
		Накладные расходы	%	--		30,25	322	
		Сметная прибыль	%	8		11,41	122	
4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**19,1628**		**249,26**	**4777**	
		Итого прямые затраты:				**221,92**	**4253**	
		Накладные расходы	%	--		8,88	170	
		Сметная прибыль	%	8		18,46	354	
5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,6460**		**17,75**	**189**	**59,1 / 33**
		Итого оплата труда:				**5,32**	**57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**10,73**	**114**	
		Итого материалов:				**0,05**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**12,66**	**135**	
		Накладные расходы	%	--		3,77	40	
		Сметная прибыль	%	8		1,31	14	
6	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1602,6370**		**25,81**	**41360**	**59,1 6416**
		Итого оплата труда:				**6,77**	**10856**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,97**	**30407**	
		Итого прямые затраты:				**18,97**	**30407**	
		Накладные расходы	%	--		4,92	7889	
		Сметная прибыль	%	8		1,91	3064	
7	**11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**1602,6370**		**14,45**	**23164**	**59,1 3593**
		Итого оплата труда:				**3,79**	**6080**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,63**	**17030**	
		Итого прямые затраты:				**10,63**	**17030**	
		Накладные расходы	%	--		2,76	4418	
		Сметная прибыль	%	8		1,07	1716	
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2424,7530**		**1170,55**	**2838288**	**59,1 938678**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**1588288**	
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**1588288**	
		Накладные расходы	%	--		428,81	1039757	
		Сметная прибыль	%	8		86,71	210244	
9	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1602,6370**		**194,84**	**312256**	**59,1 86198**
		Итого оплата труда:				**91,01**	**145851**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**81769**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**191808**	
		Накладные расходы	%	--		60,72	97318	
		Сметная прибыль	%	8		14,43	23130	
		Вскрытие и восстановление почвенно-растительного слоя						
10	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	**м3 грунта**	**8206,4810**		**36,75**	**301592**	**59,1 46786**
		Итого оплата труда:				**9,65**	**79163**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**221726**	
		Итого прямые затраты:				**27,02**	**221726**	
		Накладные расходы	%	--		7,01	57526	
		Сметная прибыль	%	8		2,72	22340	
11	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8206,4810**		**154,08**	**1264430**	**59,1 203250**
		Итого оплата труда:				**41,91**	**343909**	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**866536**	
		Итого материалов:				**0,08**	**649**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**922489**	
		Накладные расходы	%	--		30,25	248280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		11,41	93661	
12	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**9847,7772**		**68,64**	**675939**	
		Итого прямые затраты:				**61,11**	**601798**	
		Накладные расходы	%	--		2,44	24072	
		Сметная прибыль	%	8		5,08	50070	
13	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /из временного отвала/**	**м3 грунта**	**8206,4810**		**154,08**	**1264430**	**59,1** **203250**
		Итого оплата труда:				**41,91**	**343909**	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**866536**	
		Итого материалов:				**0,08**	**649**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**922489**	
		Накладные расходы	%	--		30,25	248280	
		Сметная прибыль	%	8		11,41	93661	
14	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**9847,7772**		**68,64**	**675939**	
		Итого прямые затраты:				**61,11**	**601798**	
		Накладные расходы	%	--		2,44	24072	
		Сметная прибыль	%	8		5,08	50070	
15	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8206,4810**		**36,75**	**301592**	**59,1** **46786**
		Итого оплата труда:				**9,65**	**79163**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**221726**	
		Итого прямые затраты:				**27,02**	**221726**	
		Накладные расходы	%	--		7,01	57526	
		Сметная прибыль	%	8		2,72	22340	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6609369**	**1976182**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6609369**	
Материалы -			Тенге				**1300**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3343795**	
Транспортные расходы -			Тенге				**1207848**	
	Накладные расходы -		Тенге				**2319605**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**714318**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9643292**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**4315**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**3343795**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**9643292**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**4315**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**3343795**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы						
16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**139,7030**		**1495,58**	**208937**	**62,1 66495**
		Итого оплата труда:				**766,46**	**107077**	
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**16611**	
		Итого прямые затраты:				**855,57**	**119525**	
		Накладные расходы	%	--		529,23	73935	
		Сметная прибыль	%	8		110,78	15477	
51	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**1,0000**		**377078,96**	**377079**	**62,1 111756**
		Итого оплата труда:				**179962,12**	**179962**	
		Итого эксплуатация машин:				**61824,68**	**61825**	
		Итого материалов:				**2663,48**	**2663**	
		Итого прямые затраты:				**223961,98**	**223962**	
		Накладные расходы	%	--		125185,21	125185	
		Сметная прибыль	%	8		27931,78	27932	
53	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,6840**		**888172,53**	**607510**	**62,1 168333**
		Итого оплата труда:				**396297,33**	**271067**	
		Итого эксплуатация машин:				**179980,05**	**123106**	
		Итого материалов:				**29112,84**	**19913**	
		Итого прямые затраты:				**544651,26**	**372541**	
		Накладные расходы	%	--		277730,72	189968	
		Сметная прибыль	%	8		65790,56	45001	
55	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1010,0000**		**1208,74**	**1220830**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1076,16**	**1086922**	
		Накладные расходы	%	--		43,05	43477	
		Сметная прибыль	%	8		89,54	90432	
57	23-010501-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1014,0400**		**12507,33**	**12682929**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11135,44**	**11291782**	
		Накладные расходы	%	--		445,42	451671	
		Сметная прибыль	%	8		926,47	939476	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13094732**	**346584**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13094732**	
Материалы -			Тенге				**22577**	
Всего заработная плата -			Тенге				**558106**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12378703**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**884237**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1118317**	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15097286**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**558106**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15097286**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**558106**	
		РАЗДЕЛ 4.Футляры /горизонтальное бурение/						
88	**86-060701-0102**	**Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для строительства переходов трубопроводами в футлярах под автомобильными дорогами и железнодорожными путями, диаметром трубопровода 500-600 мм**	**переход**	**2,0000**		**4520284,11**	**9040568**	**1277452**
		Итого оплата труда рабочих:				**682244,00**	**1364488**	
		Итого эксплуатация машин:				**787168,00**	**1574336**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				169391,00	338782	
		Итого материалов:				**2077310,00**	**4154620**	
		Итого прямые затраты:				**3546722,00**	**7093444**	
		Накладные расходы				638726,25	1277453	
		Сметная прибыль				334835,86	669672	
88.1	**86-060701-0102 УСН РК 8.02-3.02-2016**	**Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для строительства переходов трубопроводами в футлярах под автомобильными дорогами и железнодорожными путями, диаметром трубопровода 500-600 мм**	**переход**	**2,0000**		**4520284,11**	**9040568**	**75 1277452**
		Итого оплата труда рабочих:				**682244,00**	**1364488**	
		Итого эксплуатация машин:				**787168,00**	**1574336**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				169391,00	338782	
		Итого материалов:				**2077310,00**	**4154620**	
		Итого прямые затраты:				**3546722,00**	**7093444**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4185448,25	8370897	
		Накладные расходы	%	--		638726,25	1277453	
		Сметная прибыль	%	8		334835,86	669672	
89	**86-060702-0106**	**Футляры стальные, прокладываемые способами закрытой проходки, диаметром футляра 600 мм, длиной футляра 21 м**	**футляр**	**15,0000**		**2304376,02**	**34565640**	**1939478**
		Итого оплата труда рабочих:				**102758,00**	**1541370**	
		Итого эксплуатация машин:				**296968,00**	**4454520**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				69640,00	1044600	
		Итого материалов:				**1604657,00**	**24069855**	
		Итого прямые затраты:				**2004383,00**	**30065745**	
		Накладные расходы				129298,50	1939478	
		Сметная прибыль				170694,52	2560418	
89.1	**86-060702-0106 УСН РК 8.02-3.02-2016**	**Футляры стальные, прокладываемые способами закрытой проходки, диаметром футляра 600 мм, длиной футляра 21 м**	**футляр**	**15,0000**		**2304376,02**	**34565640**	**75 1939478**
		Итого оплата труда рабочих:				**102758,00**	**1541370**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**296968,00**	**4454520**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				69640,00	1044600	
		Итого материалов:				**1604657,00**	**24069855**	
		Итого прямые затраты:				**2004383,00**	**30065745**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2133681,50	32005223	
		Накладные расходы	%	--		129298,50	1939478	
		Сметная прибыль	%	8		170694,52	2560418	
90.1	**23-010201-0272 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вычитается позиция: Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**321,2800**		**-60188,00**	**-19337200**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**-53586,18**	**-17216168**	
		НР второго уровня	%	4		-2143,45	-688647	
		Накладные расходы	%	--		-2143,45	-688647	
		Сметная прибыль	%	8		-4458,37	-1432385	
91.1	**23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**321,2800**		**35393,90**	**11371351**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**31511,66**	**10124066**	
		НР второго уровня	%	4		1260,47	404963	
		Накладные расходы	%	--		1260,47	404963	
		Сметная прибыль	%	8		2621,77	842322	
92	**86-060703-0105**	**Трубопроводы рабочие напорные из стальных труб, укладываемые в футляре, диаметром трубопровода 300 мм**	**трубопровод**	**15,0000**		**647540,57**	**9713109**	
		Итого материалов:				**796096,00**	**11941440**	
		Итого оборудование:				**-230699,00**	**-3460485**	
		Итого прямые затраты:				**565397,00**	**8480955**	
		Сметная прибыль				82143,57	1232154	
92.1	**86-060703-0105 УСН РК 8.02-3.02-2016**	**Трубопроводы рабочие напорные из стальных труб, укладываемые в футляре, диаметром трубопровода 300 мм**	**трубопровод**	**15,0000**		**878239,57**	**13173594**	
		Итого материалов:				**796096,00**	**11941440**	
		Итого прямые затраты:				**796096,00**	**11941440**	
		Сметная прибыль	%	10,32		82143,57	1232154	
92.2	**8С86-060703-0105 УСН РК 8.02-3.02-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Трубопроводы рабочие напорные из стальных труб, укладываемые в футляре, диаметром трубопровода 300 мм**	**трубопровод**	**15,0000**		**-230699,00**	**-3460485**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**38548042**	**6433860**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**-3460485**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**-3460485**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42008527**	
Материалы -			Тенге				**40165915**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4289240**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-7092102	
		Накладные расходы -	Тенге				2933246	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3216930	3216930
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-283684	
		Сметная прибыль -	Тенге				3872180	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				48813953	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4289240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45353468	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4289240	

РАЗДЕЛ 5.Колодцы

		Колодцы диаметром 1500мм (20шт)						
7.2	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**37,5000**		**37170,90**	**1393909**	**62,1 213080**
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**343124**	
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**221730**	
		Итого материалов:				**14643,75**	**549141**	
		Итого прямые затраты:				**27411,62**	**1027936**	
		Накладные расходы	%	--		7005,88	262720	
		Сметная прибыль	%	8		2753,40	103252	
8.2	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**20,0000**		**15870,16**	**317403**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14129,42**	**282588**	
		Накладные расходы	%	--		565,18	11304	
		Сметная прибыль	%	8		1175,57	23511	
9.2	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**20,0000**		**12997,11**	**259942**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11571,50**	**231430**	
		Накладные расходы	%	--		462,86	9257	
		Сметная прибыль	%	8		962,75	19255	
0.2	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**40,0000**		**17765,42**	**710617**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15816,79**	**632672**	
		Накладные расходы	%	--		632,67	25307	
		Сметная прибыль	%	8		1315,96	52638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**20,0000**		**18122,55**	**362451**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16134,75**	**322695**	
		Накладные расходы	%	--		645,39	12908	
		Сметная прибыль	%	8		1342,41	26848	
2.2	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**20,0000**		**8243,33**	**164867**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7339,15**	**146783**	
		Накладные расходы	%	--		293,57	5871	
		Сметная прибыль	%	8		610,62	12212	
3.2	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /W4/**	**шт.**	**40,0000**		**1921,53**	**76861**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**68430**	
		Накладные расходы	%	--		68,43	2737	
		Сметная прибыль	%	8		142,34	5693	
4.2	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**20,0000**		**6165,99**	**123320**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**109793**	
		Накладные расходы	%	--		219,59	4392	
		Сметная прибыль	%	8		456,74	9135	
5.2	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка W4/**	**м3**	**37,5000**		**375,18**	**14069**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**334,03**	**12526**	
		Накладные расходы	%	--		13,36	501	
		Сметная прибыль	%	8		27,79	1042	
6.2	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9975**		**16255,06**	**16214**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14472,10**	**14436**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		578,88	577	
		Сметная прибыль	%	8		1204,08	1201	
1.2	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**428,8000**		**925,43**	**396825**	**50,8 39242**
		Итого оплата труда:				**180,15**	**77249**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**5895**	
		Итого материалов:				**540,21**	**231643**	
		Итого прямые затраты:				**732,41**	**314057**	
		Накладные расходы	%	--		124,47	53374	
		Сметная прибыль	%	8		68,55	29394	
		Колодцы диаметром 2000мм (4шт)						
8.2	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**11,4400**		**37170,90**	**425235**	**62,1 65004**
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**104676**	
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**67642**	
		Итого материалов:				**14643,75**	**167524**	
		Итого прямые затраты:				**27411,62**	**313589**	
		Накладные расходы	%	--		7005,88	80147	
		Сметная прибыль	%	8		2753,40	31499	
9.2	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**4,0000**		**27871,93**	**111488**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24814,75**	**99259**	
		Накладные расходы	%	--		992,59	3970	
		Сметная прибыль	%	8		2064,59	8258	
0.2	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**32210,04**	**128840**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**28677,03**	**114708**	
		Накладные расходы	%	--		1147,08	4588	
		Сметная прибыль	%	8		2385,93	9544	
1.2	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**4,0000**		**8325,77**	**33303**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7412,54**	**29650**	
		Накладные расходы	%	--		296,50	1186	
		Сметная прибыль	%	8		616,72	2467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**8,0000**		**1940,74**	**15526**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1727,87**	**13823**	
		Накладные расходы	%	--		69,11	553	
		Сметная прибыль	%	8		143,76	1150	
3.2	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**4,0000**		**6227,65**	**24911**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5544,56**	**22178**	
		Накладные расходы	%	--		221,78	887	
		Сметная прибыль	%	8		461,31	1845	
4.2	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**18236,50**	**72946**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16236,20**	**64945**	
		Накладные расходы	%	--		649,45	2598	
		Сметная прибыль	%	8		1350,85	5403	
5.2	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,0000**		**27277,82**	**218223**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24285,81**	**194286**	
		Накладные расходы	%	--		971,43	7771	
		Сметная прибыль	%	8		2020,58	16165	
6.2	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка W4/**	**м3**	**11,4400**		**375,18**	**4292**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**334,03**	**3821**	
		Накладные расходы	%	--		13,36	153	
		Сметная прибыль	%	8		27,79	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0701**		**16255,06**	**1139**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14472,10**	**1014**	
		Накладные расходы	%	--		578,88	41	
		Сметная прибыль	%	8		1204,08	84	
2.2	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**117,5600**		**925,43**	**108794**	**50,8 10759**
		Итого оплата труда:				**180,15**	**21179**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**1616**	
		Итого материалов:				**540,21**	**63507**	
		Итого прямые затраты:				**732,41**	**86102**	
		Накладные расходы	%	--		124,47	14633	
		Сметная прибыль	%	8		68,55	8059	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4106722**	**328085**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4106722**	
Материалы -			Тенге				**1011815**	
Всего заработная плата -			Тенге				**546227**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2365039**	
	Накладные расходы -		Тенге				**505477**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**368976**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4981175**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**659**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**546227**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**4981175**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**659**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**546227**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**62358865**	
в том числе:								
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**6111068**	
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**9647187**	
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**2626300**	
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**48853247**	
	- перевозка грузов		Тенге				**1207848**	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**-3460485**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5867781**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**68226646**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**774783**	
ИТОГО:			Тенге				**69001429**	
Сметная прибыль			Тенге				**6073791**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**75075220**	
ОБОРУДОВАНИЕ			Тенге				**-3460485**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				0	
	Сметная прибыль га оборудование		Тенге				0	
	Итого по оборудованию		Тенге				-3460485	
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				1020964	
	итого с вр. зд. и соор		Тенге				76096184	
	Доп.затраты при произв.СМР в зимнее время 3,3%		Тенге				2625370	
	итого с зимним удорожанием		Тенге				78721554	
	Итого в ценах по сост. на 4кв. 2017г		Тенге				78721554	
	в том числе на 2018 г - 46% к=1,0599383		Тенге				38382396	
	в том числе на 2019 г - 54% к= 1,112825		Тенге				47305789	
	итого		Тенге				85688185	
							\	
	Коэффициент понижения к=0,91899999586		Тенге				78747442	
	итого с к-том понижения		Тенге				78747442	
	НДС 12%		Тенге				9449693	
	Всего		Тенге				88197135	

Принял:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"

Айтимов А.С.

Сдал:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Жайнаков Ж.Т