Заказчик-ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели"

Форма КС-3

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган Асу"

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта- Строительство инженерно-коммуникационных сетей к городскому бассейну г.Текели Алматинской области

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Код	Наименование	
		№97	2020-07-24					

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей к городскому бассейну г. Текели	**15549492**	**13883475**							**1666017**	**15549492**

Заказчик
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г.Текели"
И.о. руководителя_____Ногайбаева А.К.

Технический надзор
ТОО "Компания Курылыс көмек"
Эксперт_____Розиев Р.М.

Подрядчик
ТОО "Талдыкорган Асу"
Директор_____Асылханов А.С.

Заказчик-ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели"

Форма 2в

Подрядчик- ТОО "Талдыкорган Асу"

Наименование объекта- Строительство инженерно-коммуникационных сетей к городскому бассейну г.Текели Алматинской области

Договор подряда (контракт) №97 от 24.07.2020 г.

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1 , Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Водопровод холодной воды									
1	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	196,784	991		195013		195013	–	210614
					–		–		–	15601	
2	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16370		16370		16370	–	17680
					–		–		–	1310	
3	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	807		807		807	–	872
					–		–		–	65	

4	2302-0101-0152	Отводы стальные, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	477	954	954	–
					–	–	–	76
5	2302-0802-1101	Патрубок стальной DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1245	2490	2490	–
					–	–	–	199
6	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1222	6110	6110	–
					–	–	–	489
7	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1321	1321	1321	–
					–	–	–	106
8	2304-1012-0102	Гибкая вставка, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	9436	37744	37744	–
					–	–	–	3020
9	2111-0101-0115	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,05253	11210	589	589	–
					–	–	–	47
10	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,00169	559610	946	946	–
					–	–	–	76
Раздел 2 Водомерный узел								
11	2303-0301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus	шт.	1	51980	51980	51980	–
					–	–	–	4158

4	2302-0101-0152	Отводы стальные, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	477	954	954	–	1030
					–	–	–	76	
5	2302-0802-1101	Патрубок стальной DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1245	2490	2490	–	2689
					–	–	–	199	
6	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1222	6110	6110	–	6599
					–	–	–	489	
7	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1321	1321	1321	–	1427
					–	–	–	106	
8	2304-1012-0102	Гибкая вставка, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	9436	37744	37744	–	40764
					–	–	–	3020	
9	2111-0101-0115	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,05253	11210	589	589	–	636
					–	–	–	47	
10	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,00169	559610	946	946	–	1022
					–	–	–	76	
Раздел 2 Водомерный узел									
11	2303-0301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus	шт.	1	51980	51980	51980	–	56138
					–	–	–	4158	

12	2303-0302-0503	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	20299	20299	20299	–	21923
					–	–	–	1624	
13	2303-0302-0604	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6749	6749	6749	–	7289
					–	–	–	540	
14	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	16370	49110	49110	–	53039
					–	–	–	3929	
15	2304-0501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	841	841	841	–	908
					–	–	–	67	
16	2113-0816-3516	Пробка д.20	шт.	1	78	78	78	–	84
					–	–	–	6	
	Раздел 3 Колодец д.1500-2шт								
17	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=2,000;	шт.	2	22383	44766	44766	–	48347
					–	–	–	3581	
18	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	15100	30200	30200	–	32616
					–	–	–	2416	
19	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	15100	30200	30200	–	32616
					–	–	–	2416	

20	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	18857		37714		37714	–	40731
					–		–		–	3017	
21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=2,000;	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
22	2106-0304-0401	Лестницы приставные (стремянки)С-2 К=2,000;	т	0,03416	573646		19596		19596	–	21164
					–		–		–	1568	
23	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=2,000;	комплект	2	19727		39454		39454	–	42610
					–		–		–	3156	
24	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=2,000;	1000 шт.	0,032	28182		902		902	–	974
					–		–		–	72	

Локальная ресурсная смета № 4-1-1, Электроснабжение

Раздел 1 Опора ж/б угловая анкерная УА10-2

25	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	23070	11660	23070	11660	628	13389	39376
					10782	5954	10782	5954	–	2917	
26	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	47305		141915		141915	–	153268

				–	–	–	11353	
27	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	3198	9594	9594	–	10362
					–	–	–	768	
28	2404-0207-1935	Траверса ТМ 2006,прим ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	13294	13294	13294	–	14358
					–	–	–	1064	
29	2404-0207-3943	Накладка ОГ-2,прим ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1530	3060	3060	–	3305
					–	–	–	245	
30	2404-0207-3944	Накладка ОГ-5,прим ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1113	1113	1113	–	1202
					–	–	–	89	
31	2404-0207-0713	Хомут Х-42,прим ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1204	1204	1204	–	1300
					–	–	–	96	
32	2113-0205-0501	Анкерный болт Б5,прим ГОСТ 28778-90	шт.	1	92	92	92	–	99
					–	–	–	7	
33	2113-0816-0801	Кронштейн У4	комплект	2	3667	7334	7334	–	7921
					–	–	–	587	
34	2113-0814-2802	Стяжки Г1-1 (5,7кг) К=3,000;	т	0,0171	142348	2434	2434	–	2629
					–	–	–	195	
35	2404-0207-3986	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	977	2931	2931	–	3165
					–	–	–	234	
36	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2212	4424	4424	–	4778
					–	–	–	354	

37	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	–	117
					–		–		–	9	
38	2404-0207-4602	Крепление провода СШ2, прим	шт.	2	754		1508		1508	–	1629
					–		–		–	121	
39	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513		1539		1539	–	1662
					–		–		–	123	
40	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765		2295		2295	–	2479
					–		–		–	184	
41	2404-0109-0704	Подвеска натяжная изолирующая,прим ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	5514		33084		33084	–	35731
					–		–		–	2647	
42	2404-0201-0832	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1051		2102		2102	–	2270
					–		–		–	168	
43	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	702		702		702	–	758
					–		–		–	56	
44	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-17ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	497		497		497	–	537
					–		–		–	40	
Раздел 2 Опора ж/б промежуточная П10-4											
45	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7428	3134	7428	3134	628	4213	12572
					3666	1600	3666	1600	–	931	

46	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	47305	47305	47305	–	51089
					–	–	–	3784	
47	2404-0207-0212	Траверса ТМ-10, прим ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7025	7025	7025	–	7587
					–	–	–	562	
48	2404-0207-3943	Накладка ОГ-9,прим ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1530	3060	3060	–	3305
					–	–	–	245	
49	2404-0207-0713	Хомут Х-42,прим ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1204	1204	1204	–	1300
					–	–	–	96	
50	2113-0205-0501	Анкерный болт Б5,прим ГОСТ 28778-90	шт.	2	92	184	184	–	199
					–	–	–	15	
51	2404-0207-3986	Устройство заземляющее ЗП1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977	1954	1954	–	2110
					–	–	–	156	
52	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2212	13272	13272	–	14334
					–	–	–	1062	
53	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54	324	324	–	350
					–	–	–	26	
54	2404-0207-4602	Крепление провода СШ2, прим	шт.	6	754	4524	4524	–	4886
					–	–	–	362	
55	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513	513	513	–	554

				–		–		–	41	
56	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	765		4590		4590	–	4957
					–		–		–	367	
57	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15106	4195	15106	4195	100	10061	27180
					10811	1765	10811	1765	–	2013	
58	5108-0301-1101 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	58169		58169		–	–	58169
					–		–		58169	–	

Раздел 3 Опоры наружного освещения

3.1 Опоры ОКГ-9 двухрожковые-5шт

59	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	**2,25**	1486,22	–	3344	–	–	2408	6212
					1486,22	–	3344	–	–	460	
60	2900-0004-0001 (пл)	Опоры освещения восьмигранные стальные, высота9м, толщина стенки3мм, покрытие "горячее оцинкование" К=5,000;	шт	**5**	77674		388370		388370	–	419440
					–		–		–	31070	
61	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=5,000;	м3	**2**	12747		25494		25494	–	27534
					–		–		–	2040	
62	2900-0004-0002 (пл)	Светильник светодиодный Gemera 120S, потребляемая мощность 120V, Степень защиты IP67, размер в мм(ДхШхВ) 435х165х75 К=5,000;	шт	**10**	32748		327480		327480	–	353678
					–		–		–	26198	

63	2900-0004-0003 (пл)	Кронштейн, вылет 1,5м покрытие, высота 2,0м "горячее оцинкование" К=5,000;	шт	**10**	6911		69110		69110	–	74639
					–		–		–	5529	
64	2900-0004-0004 (пл)	Насадка Н-2, покрытие "горячее оцинкование" К=5,000;	шт	**10**	4589		45890		45890	–	49561
					–		–		–	3671	
65	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=5,000;	м кабеля	**120**	333,71	151,62	40045	18194	5327	16013	60543
					137,7	47,63	16524	5716	–	4485	
66	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=5,000;	км	**0,12**	168503		20220		20220	–	21838
					–		–		–	1618	
67	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж. НР = 61 % К=5,000;	шт.	**5**	706,4	–	3532	–	22	2141	6127
					702	–	3510	–	–	454	
68	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 К=5,000;	шт.	**5**	261		1305		1305	–	1409
					–		–		–	104	
69	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=5,000;	м	**10**	451,9	18,9	4519	189	2196	1570	6576
					213,4	4,7	2134	47	–	487	
70	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=5,000;	шт.	**5**	3135	177,6	15675	888	10118	3530	20741
					933,8	46,8	4669	234	–	1536	
71	1116-0301-0204	Труба, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	**10**	2335,3	20,9	23353	209	18504	4631	30223

				464	8,6	4640	86	–	2239	
3.2 Опоры ОКГ-9 однорожковые-12шт										
72	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=12,000;								
			м3 грунта	5,4	1486,11	–	8025	–	–	5778	14907
					1486,11	–	8025	–	–	1104	
73	2900-0004-0005 (пл)	Опоры освещения восьмигранные стальные, высота9м, толщина стенки3мм, покрытие "горячее оцинкование" К=12,000;								
			шт	12	77674		932088		932088	–	1006655
					–		–		–	74567	
74	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=12,000;	м3	4,8	12747		61186		61186	–	66081
					–		–		–	4895	
75	2900-0004-0002 (пл)	Светильник светодиодный Gemera 120S, потребляемая мощность 120V, Степень защиты IP67, размер в мм(ДхШхВ) 435х165х75 К=12,000;								
			шт	12	32748		392976		392976	–	424414
					–		–		–	31438	
76	2900-0004-0003 (пл)	Кронштейн, вылет 1,5м покрытие, высота 2,0м, "горячее оцинкование" К=12,000;								
			шт	12	6911		82932		82932	–	89567
					–		–		–	6635	
77	2900-0004-0004 (пл)	Насадка Н-2, покрытие "горячее оцинкование" К=12,000;								
			шт	12	4589		55068		55068	–	59473
					–		–		–	4405	
78	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=12,000;	м кабеля	288	333,69	151,61	96104	43665	12781	38431	145298

				137,7	47,63	39658	13718	–	10763	
79 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=12,000;	км	0,288	168503		48529		48529	–	52411
				–		–		–	3882	
80 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж. НР = 61 % К=12,000;	шт.	12	706,25	–	8475	–	51	5139	14703
				702	–	8424	–	–	1089	
81 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 К=12,000;	шт.	12	261		3132		3132	–	3383
				–		–		–	251	
82 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=12,000;	м	24	452	18,96	10848	455	5270	3769	15786
				213,46	4,67	5123	112	–	1169	
83 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=12,000;	шт.	12	3135,25	177,75	37623	2133	24284	8472	49783
				933,83	46,75	11206	561	–	3688	
84 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=12,000;	км трубопровода	0,024	2309458,33	70625	55427	1695	44563	9694	70331
				382041,67	25958,33	9169	623	–	5210	
Раздел 4 Кабель										
85 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1200	718,78	413,08	862537	495699	52882	345668	1304861
				261,63	138,45	313956	166138	–	96656	
86 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	315	355,67	160,13	112035	50440	13882	45732	170388
				151,47	50,17	47713	15803	–	12621	

87 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
		м кабеля	65	333,68	151,6	21689	9854	2884	8674	32792
				137,71	47,63	8951	3096	–	2429	
88 2306-0109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	1,2	4602478		5522974		5522974	–	5964812
				–		–		–	441838	
89 2306-0137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	256441		97448		97448	–	105244
				–		–		–	7796	
90 1308-0201-2707	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		шт.	3	10546	182	31638	546	2175	20965	56811
				9639	67	28917	201	–	4208	
91 2306-1703-1002	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86									
		шт.	3	16634		49902		49902	–	53894
				–		–		–	3992	
92 1308-0201-1819	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		шт.	4	2970,5	91	11882	364	502	8028	21503
				2754	33,5	11016	134	–	1593	

93	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
			шт.	2	9982		19964		19964	–	21561
					–		–		–	1597	
94	2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
			шт.	2	8283		16566		16566	–	17891
					–		–		–	1325	
95	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	260	218,73	208,22	56871	54136	–	17314	80120
					10,52	81,97	2735	21312	–	5935	
96	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	173	18,58	18,58	3215	3215	–	931	4478
					–	7,47	–	1293	–	332	
97	1101-0107-1302	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	87	68,02	68,02	5918	5918	–	1382	7884
					–	22,06	–	1919	–	584	
98	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %									
			м кабеля	1440	536,61	453,99	772719	653746	–	258667	1113897
					82,62	166,87	118973	240287	–	82511	

99	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %								
			м кабеля	75	157,64	130,09	11823	9757	–	4070	17164
					27,55	47,83	2066	3587	–	1271	
100	1101-0205-0501	Просеянная земля НР = 72 %	м3 грунта	87	814,2	–	70835	–	–	51001	131583
					814,2	–	70835	–	–	9747	
101	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	1440	468,38	385,76	674461	555488	–	232664	979695
					82,62	141,79	118973	204171	–	72570	
102	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	75	272,4	231,09	20430	17332	–	6817	29427
					41,31	84,93	3098	6370	–	2180	
103	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,76	28182		162328		162328	–	175314
					–		–		–	12986	
104	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,45	94304,44	63706,67	42437	28668	–	12529	59363
					30597,78	15044,44	13769	6770	–	4397	
105	2113-0809-0302	Сигнальная лента	м	1500	85		127500		127500	–	137700
					–		–		–	10200	
	Раздел 5 КТП-6/0,4 кВ										
106	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,676	5486,69	1748,52	3709	1182	1920	1045	5134
					897,93	764,79	607	517	–	380	

107	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %								
		м3	1,12	18827,68	1358,93	21087	1522	15854	3696	26766
				3313,39	313,39	3711	351	–	1983	

Итого по смете	**14 730 663**
в том числе	
Накладные расходы, тенге	1 148 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 086 852
Итого по смете	**14 730 663**
С К-1,013 (Временные здания и сооружения 1,3%)	**14922162**
С К-1,0135(Зимнее удорожание)	**15123611**
С К-1,02(Непредвиденные работы и затраты)	**15426083**
Минус тендорная скидка	**1542608**
Итого с учетом тендорной скидки	**13883475**
НДС-12%	**1666017**
Итого к оплате:	**15549492**

Сдал:

Подрядчик
ТОО "Талдыкорган Асу"
*Директор*_____ *Асылханов А.С.*

Принял:

Заказчик
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г.Текели"
*И.о. руководителя*_____ *Ногайбаева А.К.*

Технический надзор
ТОО "Компания Курылыс көмек"
*Эксперт*_____ *Розиев Р.М.*