Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №11 от 04 июня 2021 года

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц 2021г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	732 265 157.88	101 514 584.21							12 181 750.11	113 696 334.31	
за месяц	732 265 157.88	101 514 584.21							12 181 750.11	113 696 334.31	
удержание, 5%	36 613 257.89	5 075 729.21							609 087.51	5 684 816.72	
К оплате:	**695 651 899.99**	**96 438 855.00**							**11 572 662.60**	**108 011 517.60**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Джакипбеков А.Р.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Оспанов Г.И.

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Заместитель директора по производству Федотов С.Ю.

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600318300417
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора Клоков М.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Реконструкция магистрального водовода Д 1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта - Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Акт №11 от 04.06.2021г

АКТ приемки выполненных работ за июнь месяц 2021г.

2-1

Основание: 701-16-НВ
Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/** **м3 грунта**	25.5676	26.77 --	26.77 9.35	684 --	684 239	173 59.1	-- 0.01	-- --
		Накладные расходы -		*6.75*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2.68*		*69*				
		Сметная стоимость				*925*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** **м3 грунта**	181.0713	77.25 3.90	73.35 26.12	13989 707	13282 4730	3867 59.1	0.01 0.03	1 5
		Накладные расходы -		*21.36*		*3867*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7.89*		*1428*				
		Сметная стоимость				*19284*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** **м3 грунта**	1565.4858	96.11 4.85	91.25 32.50	150456 7599	142857 50877	41590 59.1	0.01 0.03	11 49
		Накладные расходы -		*26.57*		*41590*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9.81*		*15364*				
		Сметная стоимость				*207410*				
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** **м3 грунта**	10.3403	1629.58 1629.58	-- --	16850 16850	-- --	10977 59.1	2.27 --	23 --
		Накладные расходы -		*1061.60*		*10977*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*215.29*		*2226*				
		Сметная стоимость				*30054*				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	69.2606	2396.95	--	166014	--	108151	3.34	231
		м3 грунта		2396.95	--	166014	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1561.51*		*108151*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*316.68*		*21933*				
		Сметная стоимость				*296098*				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	19.3022	1561.68	--	30144	--	19637	2.17	42
		м3 грунта		1561.68	--	30144	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1017.37*		*19637*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*206.32*		*3983*				
		Сметная стоимость				*53764*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	367.409	634.90	--	233268	--	151964	0.97	357
		м3 грунта		634.90	--	233268	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*413.61*		*151964*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83.88*		*30819*				
		Сметная стоимость				*416051*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1685.3642	21.93	21.93	36956	36956	9323	--	--
		м3 грунта		--	7.66	--	12908	59.1	0.01	14
		Накладные расходы -		*5.53*		*9323*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2.20*		*3702*				
		Сметная стоимость				*49981*				
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1685.3642	116.96	50.41	197115	84953	98691	0.11	182
		м3 уплотненного грунта		66.55	21.66	112162	36504	59.1	0.03	44
		Накладные расходы -		*58.56*		*98691*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14.04*		*23664*				
		Сметная стоимость				*319470*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	52.4455	3093.74	118.21	162252	6200	31280	1.02	53
		м3 основания		714.02	28.88	37447	1515	62.1	0.04	2
		Накладные расходы -		*596.43*		*31280*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*295.21*		*15483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*209015*				
19	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/								
		м3 грунта	128.4176	26.77	26.77	3438	3438	867	--	--
				--	9.35	--	1201	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*6.75*		*867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*344*				
		Сметная стоимость				*4650*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1011167	288370			902
			Тенге			604192	107973			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1011167				
	Материалы -		Тенге			118606				
	Всего заработная плата -		Тенге				712164			
		Накладные расходы -	Тенге			476521				
		Сметная прибыль -	Тенге			119015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1606703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				712164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1606703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				712164			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
28	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка								
		шт.	3	1499.92	35.31	4500	106	2641	1.62	5
				1260.81	16.50	3782	50	62.1	0.02	--
		Накладные расходы -		*880.35*		*2641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190.42*		*571*				
		Сметная стоимость				*7712*				
29	С123-051206-0104 23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм								
		комплект	3	54146.76	--	162440	--	6173	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2057.58*		*6173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4496.35*		*13489*				
		Сметная стоимость				*182102*				
30	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	6	2107.22	--	12643	--	480	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*80.07*		*480*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*174.98*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14173*				
37	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	3	3521.10	--	10563	--	401	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.80*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*292.39*		*877*				
		Сметная стоимость				*11842*				
39	С Т Прайс-лист ТОО "КТЗ"	фланец стальной свободный РУ 1,6 МПа д.250	6	17402.88	--	104417	--	3968	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*661.31*		*3968*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1445.14*		*8671*				
		Сметная стоимость				*117056*				
35	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	839.40	517.20	2518	1552	1039	0.41	1
		шт.		322.21	165.48	967	496	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*346.26*		*1039*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*94.85*		*285*				
		Сметная стоимость				*3841*				
38	С123-020302-8017 23-020302-8017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	6329.13	--	18987	--	722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240.51*		*722*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*525.57*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21285*				
40	С123-021101-0141 23-021101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.002	318829.92	--	638	--	24	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12115.54*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*26475.64*		*53*				
		Сметная стоимость				*715*				
44	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка	0.8008222	2057252.80	946794.06	1647494	758214	734167	1208.00	967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		940162.24	360790.35	752903	288929	62.1	474.08	380
		Накладные расходы -		*916767.05*		*734167*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*237921.59*		*190533*				
		Сметная стоимость				*2572194*				
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 1000х47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	787	102109.39	--	80360090	--	3053683	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3880.16*		*3053683*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8479.16*		*6673102*				
		Сметная стоимость				*90086875*				
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
69	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	839.40	517.20	5036	3103	2078	0.41	2
		шт.		322.21	165.48	1933	993	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*346.26*		*2078*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*94.85*		*569*				
		Сметная стоимость				*7683*				
70	С123-020303-1725 23-020303-1725 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	674674.93	--	1349350	--	51275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25637.65*		*51275*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56025.01*		*112050*				
		Сметная стоимость				*1512675*				
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ								
90	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	9.93	12876.05	5848.05	127859	58071	61626	8.86	88
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644.38	2224.35	65979	22088	62.1	2.22	22
		Накладные расходы -		*6206.05*		*61626*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1526.57*		*15159*				
		Сметная стоимость				*204644*				
91	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	3	26812.94	--	80439	--	3057	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1018.89*		*3057*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2226.55*		*6680*				
		Сметная стоимость				*90175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
		шт.	3	24751.29	--	74254	--	2822	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*940.55*		*2822*				
		Сметная стоимость		*2055.35*		*6166*				
94	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС9а				*83242*				
		шт.	12	22289.72	--	267477	--	10164	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*847.01*		*10164*				
		Сметная стоимость		*1850.94*		*22211*				
95	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6				*299852*				
		шт.	3	2035.84	--	6108	--	232	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*77.36*		*232*				
		Сметная стоимость		*169.06*		*507*				
96	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3				*6847*				
		шт.	4	2967.82	--	11871	--	451	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*112.78*		*451*				
		Сметная стоимость		*246.45*		*986*				
97	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка				*13308*				
		м3 кладки	0.12	28411.67	1269.26	3409	152	417	5.95	1
		Накладные расходы -		4238.42	297.04	509	36	50.8	0.36	--
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*3471.21*		*417*				
		Сметная стоимость		*2550.63*		*306*				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ				*4132*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78.0535145	10026.20	1857.81	782580	145009	401316	8.01	625
		Накладные расходы -		6535.12	850.18	510089	66360	62.1	0.91	71
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5141.54*		*401316*				
		Сметная стоимость		*1213.42*		*94712*				
						1278607				
34	С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА/								
		м3	6.4535714	15657.35	--	101046	--	3840	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*594.98*		*3840*				
		Сметная стоимость		*1300.19*		*8391*				
						113277				
35	С121-020101-2404 21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//РАБОЧАЯ ЧАСТЬ-СТЕНЫ /								
		м3	51.5535714	17166.50	--	884994	--	33630	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*652.33*		*33630*				
		Сметная стоимость		*1425.51*		*73490*				
						992114				
36	С121-020101-2404 21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/								
		м3	1.5428571	17166.50	--	26485	--	1006	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*652.33*		*1006*				
		Сметная стоимость		*1425.51*		*2199*				
						29691				
37	С121-040302-0225 21-040302-0225 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ								
		м3	5.2214286	57840.86	--	302012	--	11476	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2197.95*		*11476*				
		Сметная стоимость		*4803.11*		*25079*				
						338568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С121-040302-0226 21-040302-0226 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ	3.15	55163.36	--	173765	--	6603	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2096.21*		*6603*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4580.77*		*14429*				
		Сметная стоимость				*194797*				
117	С121-040302-0227 21-040302-0227 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ	3.3857143	53856.74	--	182344	--	6929	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2046.56*		*6929*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4472.26*		*15142*				
		Сметная стоимость				*204415*				
118	С121-040302-0228 21-040302-0228 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ	5.0892857	51944.24	--	264359	--	10046	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1973.88*		*10046*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4313.45*		*21952*				
		Сметная стоимость				*296357*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86967679	966207			1690
			Тенге			1336161	378951			475
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5052967				
		Материалы -	Тенге			271029				
		Всего заработная плата -	Тенге				1715112			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104417				
		Местные материалы -	Тенге			2375153				
		Накладные расходы -	Тенге			1297507				
		Сметная прибыль -	Тенге			508038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6858512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1715112			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81914712				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81914712				
		Накладные расходы -	Тенге			3112759				
		Сметная прибыль -	Тенге			6802198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91829668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98688180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1715112			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
178	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	5.6	1903.55	799.42	10660	4477	5412	1.55	9
		м3		1104.13	324.47	6183	1817	60.3	0.39	2
		Накладные расходы -		*966.51*		*5412*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*229.61*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17358*				
179	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка /основание щебеночное и песчаное/**	16.8	231.49	153.27	3889	2575	1317	0.12	2
		м3		78.23	33.01	1314	555	60.3	0.03	1
		Накладные расходы -		*78.42*		*1317*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24.79*		*417*				
		Сметная стоимость				*5623*				
180	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	37.38	73.00	--	2729	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.77*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6.06*		*227*				
		Сметная стоимость				*3059*				
181	С341-020104-1010 41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	37.38	193.94	--	7249	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7.37*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16.10*		*602*				
		Сметная стоимость				*8126*				
182	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	8.4	882.89	783.95	7416	6585	1518	0.14	1
		м3		98.94	136.27	831	1145	60.3	0.14	1
		Накладные расходы -		*180.77*		*1518*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*85.09*		*715*				
		Сметная стоимость				*9649*				
183	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	56	603.97	157.10	33822	8798	3690	0.03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		23.10	45.49	1294	2548	60.3	0.04	2
		Накладные расходы -		*65.88*		*3690*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53.59*		*3001*				
		Сметная стоимость				*40512*				
184	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	56	1239.37	65.86	69404	3688	4237	0.03	2
		м2 покрытия		27.72	17.90	1553	1003	60.3	0.02	1
		Накладные расходы -		*75.65*		*4237*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*105.20*		*5891*				
		Сметная стоимость				*79532*				
185	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	56	574.49	0.06	32171	4	1233	--	--
		м2 покрытия		0.30	--	17	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*22.02*		*1233*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*47.72*		*2672*				
		Сметная стоимость				*36076*				
186	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	56	1578.51	66.01	88396	3696	4960	0.03	2
		м2 покрытия		27.72	17.96	1553	1006	60.3	0.02	1
		Накладные расходы -		*88.58*		*4960*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*133.37*		*7469*				
		Сметная стоимость				*100825*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			255738	29823			17
			Тенге			12744	8072			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255738				
	Материалы -		Тенге			203193				
	Всего заработная плата -		Тенге				20816			
	Транспортные расходы -		Тенге			9978				
		Накладные расходы -	Тенге			22747				
		Сметная прибыль -	Тенге			22279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			300764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20816			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			88234584	1284400			2609
			Тенге			1953097	494996			599
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6319872				
	Материалы -		Тенге			592827				
	Всего заработная плата -		Тенге				2448093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2375153				
	Транспортные расходы -		Тенге			9978				
		Накладные расходы -	Тенге			1796774				
		Сметная прибыль -	Тенге			649332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8765978				3208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2448093			
		Сметная заработная плата -	Тенге			81914712				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81914712				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3112759				
		Накладные расходы -	Тенге			6802198				
		Сметная прибыль -	Тенге			91829668				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100595646				3208
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				2448093			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			0				
		Сметная заработная плата -	Тенге			100595646				
	В т.ч. оборудование									
	В т.ч. СМР									
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2,08%		2 092 389				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			102 688 035				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,63%		Тенге	3,63%		3 727 576				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			106 415 611				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1,059938		112 793 982				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,90**		**101 514 584,21**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		12 181 750,11				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**113 696 334,31**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАПИЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ Ижакипбеков А.Р.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заведующий сектором _____ Аушакимов Е.С.

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Заместитель директора по производству _____ Федотов С.Ю.

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600315300457
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ Клоков М.А.