Заказчик: ГУ "Упраление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматиской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Типовая межведомственная форма № КС -3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11 94г. №73

Наименование строительства: Строительство напорной канализации к заводу по производству алюминиего профиля

Наименование обьекта: **Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухамееджана Туймебаева, уачсток № 177**

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		94	01.10.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненых работ из гр1(тенге)							
		в отчетном месяце за декабрь	СМР (в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР в ц-х1991	Дополнительные затараты на приобретение материалов	в т. ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за ____)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завод по выпуску аллюминиевых профилей в с.Мухамеджан Туймебаев, Ащибулакского сельского округа,Илийского района Алматинской области	1198355,20	1198355,20						128 395	1198355
Итого:	**1198355,20**	**1198355,20**						**128 395**	**1198355**

Заказчик: ГУ "Упраление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматиской области"
Руководитель управления
_____ **С. Салагаев**

Дата подписания: "_____"_____2014г.

Подрядчик: Директор
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
_____ **Сравлов С. Д.**

Дата подписания: "_____"_____2014г.

Scanned by TapScanner

Заказчик ГУ "Упраление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматиской области"
Подрядчик ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Наименование строительства и его адрес: Строительство напорной канализации к заводу по производству алюминиего профиля, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухамееджана Туймебаева, уачсток № 177

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	413,337	48,96	47,46	20236	19619	3075	0,01	3
		м3		1,27	6,4	525	2646	97	0,02	9
2	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	82,667	353,7	0	29239	0	33041	2,27	187
		м3		353,7	0	29239	0	113	0	0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	297,603	6,48	6,48	1928	1928	607	0	0
		м3		0	2,1	0	626	97	0,01	2
4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	297,603	3,2	3,2	952	952	300	0	0
		м3		0	1,04	0	309	97	0	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	297,603	21,55	4,52	6412	1344	4916	0,11	32
		м3		17,03	0	5068	0	97	0	0

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				2014				
		На общестроительные работы				77682				
		Всего накладных расходов:				79696				
		Итого с накладными				395818				
		- заработная плата				12229				
		- трудоемкость				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23749				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				419567				
		Итого с временными, 1,8 %				427119				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				432885				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				434617				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				438963				
		ИТОГО:				438963				
		Сметная заработная плата				83192				
		Нормативная трудоемкость				544				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1048980				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20980				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1069960				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				128395,2				
		Итого с НДС				1198355,2				
		Всего:				1 198 355,20				

Заказчик: ГУ "Упраление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматиской области"
Руководитель управления
_____С. Салагаев

Дата подписания: "_____"_____2014г.

Подрядчик: Директор
ТОО «Almaty Production Construction & Invest»
_____ Сраилов С. Д.

Дата подписания: "_____"_____2014г.

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	297,603	14,12	12	4201	3570	1260	0,01	4
		м3		1,62	2,75	482	817	97	0,01	4
7	С010333-А5-1	Вывоз лишнего грунта	565,445	45		25445				
		т								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49,5	1813,2	152,52	89753	7550	13567	1,02	50
		м3		153,68	57,15	7607	2829	130	0,28	14
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,19	51202,26	20326,01	9728	3862	8936	179	34
		км		30825	5353,43	5857	1017	130	20,64	4
10	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	191,9	237		45480				
		м								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,008	78245	36133,62	626	289	535	247	2
		км		41850	9612,9	335	77	130	37,3	0
12	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	8,08	1440		11635				
		м								
13	Ц0108-145-1	Монтаж детекционной ленты	200	18,5	2,6	3700	520	2014	0,06	12
		м		10,1	0,5	2020	100	95	0	1
14	Прайс	Лента детекционная	200	97,98		19596				
		м								
15	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,36	17806,09	1538,85	24216	2093	3876	9,66	13
		м3		1615,95	576,23	2198	784	130	2,81	4
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,406	245,44	3,82	1572	24	293	0,21	1
		м2		37,35	1,44	239	9	118	0,01	0
17	Е0123-24-1	Установка люков	1	13682,59	35,42	13683	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
18	С12021-222	Лестницы приставные	0,025	151200		3780				
		т								
19	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3939,63	83,18	3940	83	3726	16,84	17
		врезка		2835	31,5	2835	32	130	0,15	0
		ИТОГО:				316122	41872			464
						61703	9260			39
		Накладные расходы :								