Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЙГУРСКОГО РАЙОНА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт уличных дорог села Б.Дихан, Уйгурского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт уличных дорог села Б.Дихан, Уйгурского района Алматинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17** от **15.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул.Главная дорога км 0-3,700				
1	**1**	**1122-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,014**	**5503,59**	**10912,29**
			Накладные расходы				***4600,38***
			Сметная прибыль				***808,32***
2	**2**	**1122-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,021**	**23101,83**	**44013,80**
			Накладные расходы				***17651,69***
			Сметная прибыль				***3260,28***
3	**3**	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,014**	**7817,41**	**15638,17**
			Накладные расходы				***6662,38***
			Сметная прибыль				***1158,38***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1130-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж м**	**м3**	**2,520**	**44162,82**	**71804,57**
			Накладные расходы				***22322,89***
			Сметная прибыль				***5318,86***
5	**19**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**25,500**	**3956,39**	**5195,58**
			Накладные расходы				***854,33***
			Сметная прибыль				***384,86***
6	**20**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,550**	**5244,90**	**9742,93**
			Накладные расходы				***3776,33***
			Сметная прибыль				***721,7***
7	**21**	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**5,220**	**19937,38**	**31703,44**
			Накладные расходы				***9417,66***
			Сметная прибыль				***2348,4***
8	**22**	**1122-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,064**	**171443,02**	**300953,44**
			Накладные расходы				***107217,57***
			Сметная прибыль				***22292,85***
9	**23**	**2301-0201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**64,000**	**1825472,00**	**1971509,76**
			Сметная прибыль				***146037,76***
10	**24**	**1122-0301-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,024**	**95356,52**	**164983,21**
			Накладные расходы				***57405,71***
			Сметная прибыль				***12220,98***
11	**25**	**2301-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**24,000**	**1159224,00**	**1251961,92**
			Сметная прибыль				***92737,92***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,188	2933,88	5899,67
			Накладные расходы				*2528,78*
			Сметная прибыль				*437,01*
13	28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188	40722,12	43979,89
			Сметная прибыль				*3257,77*
14	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,500	9389,52	17441,97
			Накладные расходы				*6760,45*
			Сметная прибыль				*1292*
15	30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,500	1718,03	2862,21
			Накладные расходы				*932,16*
			Сметная прибыль				*212,02*
16	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10,500	866,05	1152,88
			Накладные расходы				*201,43*
			Сметная прибыль				*85,4*
17	98	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,056	22014,37	43649,18
			Накладные расходы				*18401,54*
			Сметная прибыль				*3233,27*
18	99	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,035	19543,51	39095,41
			Накладные расходы				*16655,94*
			Сметная прибыль				*2895,96*
19	100	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,028	22137,27	43236,94
			Накладные расходы				*17896,93*
			Сметная прибыль				*3202,74*
20	101	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	21710,000	5370773,94	7525920,54
			Накладные расходы				*1597671*
			Сметная прибыль				*557475,6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**102**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3256,500**	**3998990,47**	**5818161,31**
			Накладные расходы				***1388195,93***
			Сметная прибыль				***430974,91***
22	**103**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3972,930**	**5653479,39**	**6105757,74**
			Сметная прибыль				***452278,35***
23	**104**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**88,250**	**13692,23**	**17980,80**
			Накладные расходы				***2956,66***
			Сметная прибыль				***1331,91***
24	**105**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,825**	**18151,47**	**33718,17**
			Накладные расходы				***13069,06***
			Сметная прибыль				***2497,64***
25	**106**	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**17,730**	**67718,34**	**107682,37**
			Накладные расходы				***31987,56***
			Сметная прибыль				***7976,47***
26	**107**	**1122-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,259**	**693808,47**	**1217920,94**
			Накладные расходы				***433896,1***
			Сметная прибыль				***90216,37***
27	**108**	**2301-0201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**64,172**	**1830390,73**	**1976821,99**
			Сметная прибыль				***146431,2587***
			Раздел: ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ				
28	**118**	**4101-0304-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (Металлические изделия, ЖБИ)бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**61,410**	**266580,81**	**287907,27**
			Сметная прибыль				***21326,46***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**27167608**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3907494**
			Сметная прибыль				**2012415**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**27710961**
			Понижающий коофицент К=	**0,68849874**			**19078961**
			Итого с НДС		**12 %**	**2289475**	**30000436**

Сдал:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build"
БИН 071040002120

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ Самратбеков И.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял:

Государственное учреждение "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЙГУРСКОГО РАЙОНА" БИН 130840020425

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ Исмаилов Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "KazTrans Building" БИН 110240006692

Эксперт _____ Исмаилов Т.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.