Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Бахыт и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строитель 2003"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт Комсомольская СШ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **12.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно- строительные решение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Внутренняя отделка/потолок, пол Тип1-Тип2/										
1	2	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		50,9999993	740,95	4,5	37788	229	9303	20426	62871	
				м2 окрашиваемой поверхности		554,04	2,21	28256	113		4657		
2	4	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		222,9629995	740,95	4,5	165204	1002	40672	89297	274861	
				м2 окрашиваемой поверхности		554,04	2,21	123530	494		20360		
			Итого по разделу: 17. Внутренняя отделка/потолок, пол Тип1-Тип2/									337732	
			Раздел: 18. Крыша										
3	5	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка		3,0000001	85232,35	1331,7	255697	3995	185684	48708	328757	
				м3 древесины в конструкции		22006,07	543,87	66018	1632		24352		
4	6	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /мауэрлат, лежень, стойка, прогон, диагональная ст.нога, кобылка, подкос/		3,73	85438,83	972,93	318687	3629	230084	62392	411566	
				м3 древесины в конструкции		22781,27	450,94	84974	1682		30486		
5	7	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		818,9999922	286,71	2,51	234817	2053	206905	19276	274420	
				м2 обработанной поверхности		31,58	1,11	25860	911		20327		
6	8	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		14,19	8232,44	54,04	116818	767	104227	8759	135623	
				м3 древесины в конструкции		833,3	23,97	11825	340		10046		
7	9	Е11-120101-0705 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1155,999999	5925,17	93,57	6849492	108167	4629480	1542153	9062977	
				м2 кровли		1826,86	25,98	2111846	30033		671332		
8	10	С121-100102-0111 З=ННР-1401	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		217,52	1858		404152		404152		436484	
				м							32332		
9	11	Е11-120101-1201 З=ННР-1401	Кровли. Ограждение перилами		325	1602,14	22,33	520697	7256	492152	16726	580416	
				м ограждения		65,5	5,98	21288	1942		42994		
10	12	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство		8	17331,79	797,63	138654	6381	81305	38624	191461	
				слуховое окно		6371,01	334,53	50968	2676		14182		
11	13	С121-090101-6904 З=ННР-1401	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99		9,6	46957		450787		450787		486850	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							36063		
12	14	С121-090404-0603 З=ННР-1401	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		16	408		6528		6528		7050	
				шт.							522		
13	15	С121-090404-1005 З=ННР-1401	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		16	3731		59696		59696		64472	
				пара							4776		
14	16	С121-130211-0501 З=ННР-1401	Петля накладная		32	295		9440		9440		10195	
				шт.							755		
15	17	Е11-120101-0902 З=ННР-1401	Желоба подвесные. Устройство		332	804,41	10,87	267063	3607	166742	70446	364510	
				м желобов		291,31	3,4	96714	1129		27001		
16	18	С121-100302-0201 З=ННР-1401	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм / 150 мм/		332	1608		533856		533856		576564	
				м							42708		
17	19	Е11-120101-0707 З=ННР-1401	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		96	1369,64	84,35	131485	8098	4417	87279	236265	
				м труб		1239,27	23,44	118970	2250		17501		
18	20	С121-100302-0202 З=ННР-1401	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		96	2129		204384		204384		220735	
				м							16351		
19	21	С121-100302-0203 З=ННР-1401	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		48	1518		72864		72864		78693	
				шт.							5829		
20	22	С121-100302-0204 З=ННР-1401	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		16	3989		63824		63824		68930	
				шт.							5106		
21	23	С121-100302-0207 З=ННР-1401	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм		544	916		498304		498304		538168	
				шт.							39864		
22	24	С121-100302-0208 З=ННР-1401	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм		70	907		63490		63490		68569	
				шт.							5079		
			Итого по разделу: 18. Крыша									14142705	
			Раздел: 19. Фасад										
23	26	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм		309,9999951	2325,73	7,11	720977	2203	579334	101151	887898	
				м2 отделываемой поверхности		449,8	3,38	139439	1048		65770		
24	27	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		710,0000068	322,7	3,13	229119	2219	115175	81210	335155	
				м2 окрашиваемой поверхности		157,36	1,5	111724	1067		24826		
25	28	С122-040802-0302 З=ННР-1401	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		184,0950014	371		68299		68299		73763	
				кг							5464		
			Итого по разделу: 19. Фасад									1296816	
			Раздел: 20. Отмостка										
26	29	Е11-110101-0204 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		32,4	8460,89	1619,4	274133	52468	120749	88730	391892	
				м3 подстилающего слоя		3114,67	688,93	100915	22321		29029		
27	30	Е11-110101-1903 З=ННР-1401	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		270	1161,91	71	313717	19171	254806	33531	375028	
				м2 покрытия		147,18	25,3	39739	6832		27780		
28	31	Е11-110101-1904 к=3 З=ННР-1401	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903		270	606,39	10,49	163726	2833	144136	13015	190880	
				м2 покрытия		62,06	4,89	16757	1319		14139		
			Итого по разделу: 20. Отмостка									957800	
			ИТОГО:					13173698	224079	9800795	2321723	16735054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3148823	75789		1239631		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		2008207					
			Итого с НДС									18743261	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабасов К А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Бахыт и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кусаинов К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)